CONSTRUCTORA S.A.S
Diseño construcción e interventorias de obras

Medellín, enero 13 de 2025

Señores
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA–EDUNA
Dr. CARLOS GUILLERMO ATEHORTÚA QUICENO
E.S.D

Referencia: Solicitud de Prorroga "CONTRATO DE CONSULTORÍA NRO. CD-071-2024-CON CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA Y CONSTRUCTORA CYP S.A.S."

Respetado Doctor, por medio de la presente le solicitamos una prorroga del contrato en mención de al menos noventa (90) días, como es de su conocimiento este contrato tiene un plazo inicial de Tres (3) meses contados de la fecha de suscripción del acta de inicio la cual fue el 18 de octubre del 2024 y tiene como fecha final el 17 de enero del presente año.

A la fecha la consultoría avanza en un 60% al 65% de ejecución ya se ha culminado el diseño de las redes de Alcantarillado del municipio, nos encontramos en el capítulo de acueducto el cual no se pudo realizar en el tiempo estimado ya que no se cuenta con el mas mínimo catastro de redes de acueducto, por lo que se tomó la decisión de generar apiques en el municipio por casi todos los puntos y poder verificar ítems como diámetros y materiales.

Ya que sin esta información no podemos generar una simulación real y presupuestos precisos para el municipio.

La labor de identificar cada tramo no es fácil ya que en muchos de estos ni los fontaneros del municipio conocen la ubicación de estas redes, por parte nuestra tenemos toda la voluntad y el compromiso de culminar esta consultoría, pero se nos hace imposible culminarla en el tiempo estimado inicialmente.

Respetado Doctor Atehortúa, nuestra política empresarial y de responsabilidad nos obliga a solicitarle este tiempo en el cual podamos identificar plenamente todas las redes de acueducto, el diseño del alcantarillado y el levantamiento topográfico del mismo pues no requiere romper para ubicar las redes existentes.

Anexo a esta solicitud encontrara la carpeta con toda la información de las redes de alcantarillado

Cabe aclarar que esta adición en tiempo no generara costos adicionales a la consultoría

En espera de una pronta respuesta.

.
Atentamente,



Ing. Juan Fernando Carmona Herrera
Gerente Constructora CYP SAS.