ALCALDÍA DE SANTA FE DE ANTIOQUIA	**JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN AL CONTRATO / CONVENIO**

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO		NÚMERO:	CONVENIO SOLIDARIO 017-2024
CONVENIO		FECHA DE SUSCRIPCION:	11/12/2024
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ENMARCADO EN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 4600017628 SUSCRITO CON EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA			
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		CONVENIO SOLIDARIO 017-2024	
CONTRATISTA		NOMBRE:	ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL Y VIVIENDA COMUNITARIA del Municipio de Santa Fe de Antioquia "ASOCOMUNAL"
		NIT	811.020.968-1
VALOR [$]:		INICIAL	$20.064.704
		ADICION 1	$0
		ACTUAL (CON ADICIONES)	$20.064.704
PLAZO		INICIAL	INICIO: 12 de diciembre de 2024 — TERMINACIÓN: 31 de diciembre de 2024
		SUSPENSION	30 de diciembre de 2024 — 27 de enero de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:			01 de febrero de 2025

INFORME DE SEGUIMIENTO ADJUNTO	N/A	N/A
Avance Físico	60%	60%
Avance financiero del valor del contrato inicial	0%	$0

2. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

ITEM No. 1					
TIPO DE MODIFICACION					
VALOR		PLAZO		CLÁUSULA	
SUSPENSIÓN			REANUDACIÓN		X
REANUDAR	Reanudar la ejecución del CONVENIO SOLIDARIO 017--2024, cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ENMARCADO EN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 4600017628 SUSCRITO CON EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA", desde el día 28 de enero de 2025 hasta el 01 de febrero de 2025.			

3. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

Que el día 04 de diciembre de 2024 el Departamento y el Municipio celebraron el convenio No.4600017628 para adelantar actividades de mantenimiento manual de la red vial de la cual se beneficia este último.

Que como consecuencia de lo anterior procedieron a suscribir el acta de inicio del convenio el día 09 de diciembre de 2024.

El día 12 de diciembre de 2024 inicia el convenio solidario 017-2024 entre el municipio de santa fe de Antioquia y la ASOCOMUNAL DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA con el mismo objeto, el cual a la fecha cuenta con un avance físico a la fecha del 60%.

Debido al abandono de la mano de obra por cosecha cafetera y épocas decembrinas las labores se han visto afectadas, se suspendió el convenio origen con el Departamento de Antioquia No. 4600017628, el día 27 de diciembre de 2024, por las siguientes situaciones:

- Que el Departamento y el Municipio coinciden en la conveniencia de suspender el Convenio No. 4600017628 ya que han encontrado dificultades para contar con mano de obra no calificada para la ejecución del proyecto de mantenimiento manual, los factores que han materializados estas dificultades son varios, pero entre ellos se destacan los siguientes: aumento significativo (alrededor del 26%) de la producción cafetera en el Departamento (94 de los 125 Municipios Antioquia son productores de café y cerca de 77.248 familias se dedican a esta actividad), esto ha generado una mayor demanda de mano de obra en el sector agrícola y un aumento en el precio de los jornales.

- Que es menester indicar que el municipio ha tenido dificultades al adelantar los procesos tendientes a la incorporación de los recursos destinados al mantenimiento manual y en el correspondiente ajuste a su presupuesto, toda vez que es necesario contar con la aprobación del Concejo Municipal, la cual no es fácil de obtener en época de festividades navideñas y de fin de año, situación que se ve reflejada en demoras para iniciar los correspondientes procesos de contratación.

- Que adicionalmente, ha habido un aumento en la actividad turística, la cual conlleva un mayor uso de los corredores viales, lo cual sumado a la entrada del fenómeno de la niña (al que se refiere el informe de predicción climática a corto, mediano y largo plazo del IDEAM) han hecho que no sea posible adelantar la ejecución a la velocidad deseada y por tanto, sea necesario replantear los cronogramas de actividades.

- Que por lo aquí expuesto las partes de común acuerdo han considerado prudente suspender temporalmente la ejecución del convenio interadministrativo, por un mes, de conformidad con lo establecido en el acta N°87 del Comité Interno de Contratación celebrado el 27 de diciembre de 2024.

Debido a las dificultades en la contratación de mano de obra durante la temporada cafetera y al aumento en el uso de los

ALCALDÍA DE SANTA FE DE ANTIOQUIA	**JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN AL CONTRATO / CONVENIO**

corredores viales por la temporada turística, se presentaron razones justificadas para explicar las demoras en la ejecución del proyecto. Por tal motivo, el Convenio No. 4600017628 suscrito con el departamento de Antioquia fue suspendido a partir de la fecha 27 de diciembre de 2024 hasta el día 27 de enero de 2025, ambas fechas inclusive

Dado que las causas que motivaron la suspensión del Convenio No. 4600017628 suscrito con el departamento de Antioquia han sido superadas, se ha decidido reanudar su plazo a partir del 28 de enero de 2025, estableciendo como nueva fecha de terminación el 1 de febrero de 2025. En coherencia con este reinicio y considerando que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, se hace necesario reactivar el convenio solidario 017-2024 firmado entre el municipio de Santa Fe de Antioquia y la ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL Y VIVIENDA COMUNITARIA del municipio de Santa Fe de Antioquia, "ASOCOMUNAL, estableciendo como nueva fecha de terminación el 29 de enero de 2025.

4. ANEXOS

1. Acta de reanudación al convenio origen No. 4600017628 de 2024

5. ADICION, AMPLIACIÓN O MODIFICACIÓN DE GARANTIAS

GARANTIA / POLIZA No.	M-100061206
TIPO DE AMPARO	RCE
OBSERVACION	Informar a la seguradora el reinicio del convenio para actualización de garantía
GARANTIA / POLIZA No.	M-100249943
TIPO DE AMPARO	Cumplimiento Pago de salarios Calidad del servicio
OBSERVACION	Informar a la seguradora el reinicio del convenio para actualización de garantía

Para constancia, se firma la presente justificación el día 28 de enero de 2025.

LEÓN ESNAIDER QUIROZ OSORIO
Secretario de Infraestructura
Municipio de Santa Fe de Antioquia