OTROSI NO. 01 CONTRATO DE OBRA NO. 505 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2024, PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA NO. 029-SAMC-2024.	
San Vicente del Caguán Caquetá, 28 de enero de 2025.	
NO. CONTRATO	505 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2024
TIPO	CONTRATO DE OBRA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN
CONTRATISTA	CARLOS ANDRES SALAZAR ROJAS
CÉDULA DE CIUDADANÍA/ NIT	6.805.417 expedida en Florencia, Caquetá
DIRECCIÓN	Municipio de San Vicente del Caguán
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE PLACA DEPORTIVA EN EL CENTRO POBLADO DE VILLA LOBOS ZONA RURAL DE SAN VICENTE DEL CAGUAN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.
VALOR DEL CONTRATO	TRESCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS ($ 306.995.215) M/CTE.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO.	624 del 19 de septiembre de 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL NO.	524 del 06 de noviembre de 2024
PLAZO DEL CONTRATO	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO ES [A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SIN QUE EXCEDA DE LA PRESENTE VIGENCIA.
ACTA DE INICIO	15/11/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31/12/2024
ADICIÓN No. 1	N/A
SUSPENSION No. 1	13/12/2024
PLAZO SUSPENSION No. 1	VEINTE (20) DÍAS
REANUDACION No. 1	02/01/2025
AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN	02/01/2025
PLAZO AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
REANUDACION No. 2	17/01/2025
FECHA ACTUAL TERMINACIÓN	04/02/2025
CLAUSULAS A MODIFICAR	CLÁUSULA CUARTA (4) - VALOR DEL CONTRATO

Entre los suscritos, **LUIS TRUJILLO OSORIO**, identificado con cédula de ciudadanía número 17.672.500, expedida en San Vicente del Caguán – Caquetá, en su calidad de Alcalde, según escritura pública No 00000535 del 29 Diciembre de 2023, y debidamente facultado para contratar según lo preceptuado en el artículo 313 numeral 3 de la Constitución Política de Colombia de 1991, actuando en nombre y representación del Municipio de **SAN VICENTE DEL CAGUAN, CAQUETA** con NIT. 800.095.785-2, quien en lo sucesivo y para todos los efectos se denominará el **MUNICIPIO**, por una parte y por la otra, **CARLOS ANDRES SALAZAR ROJAS** mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 6.805.417 expedida en Florencia, Caquetá**,** quien en adelante se denominará el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente otrosí al contrato de obra, consignados en las cláusulas que se pactan a continuación, previas las siguientes consideraciones:

1. Que el día 01 de noviembre del 2024, suscribió el **MUNICIPIO** y el **CONTRATISTA**, el contrato de obra cuyo objeto es: **CONSTRUCCIÓN DE PLACA DEPORTIVA EN EL CENTRO POBLADO DE VILLA LOBOS ZONA RURAL DE SAN VICENTE DEL CAGUAN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.**

2. Que, de conformidad con lo estipulado en la aceptación de la oferta el **Valor del Contrato** es de **TRESCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS ($ 306.995.215) M/CTE,** incluido IVA, gastos, contribuciones y deducciones a que haya ocasión con la celebración de la aceptación de oferta, valor que corresponde a la ejecución de la obra requerida por el supervisor del contrato y de acuerdo con los valores de los bienes determinados en el contrato.

3. Que el día 15 de noviembre de 2024, el contratista y el supervisor del contrato **JOSÉ DANILO VASQUEZ HENAO**, suscribieron acta de inicio, con el fin de dar cabal cumplimiento al objeto del contrato.

4. Que el día 13 de diciembre de 2024, las partes junto al supervisor del contrato, suscribieron acta de suspensión No. 1 del contrato, teniendo en cuenta la solicitud por parte del contratista aduciendo problemas de orden público y festividades de fin de año que según indico el señor **CARLOS ANDRES SALAZAR ROJAS** imposibilitan realizar las actividades contractuales previstas en el cronograma de actividades, de esta manera se procedió a suspender el contrato por un término de veinte (20) días calendario desde el trece (13) de diciembre de 2024 hasta el 01 de enero de 2025, quedando con fecha de reinicio el 02 de enero de 2025.

5. Que el 02 de enero de 2025, se suscribió acta de ampliación de la suspensión No. 1 por el término de quince (15) días calendario, teniendo en cuenta la solicitud radicada de fecha 31 de diciembre de 2024, por parte del contratista aduciendo que existían *(…)" 1. Continúan los problemas de cierre de producción de materiales de ferretería los cuales son (Tuberías PVC corrugada, cemento, varilla), por lo cual imposibilitan realizar las actividades contractuales previstas en el cronograma de actividades de obra. 2.Durante el desarrollo del proyecto, hemos enfrentado condiciones climáticas excepcionales que han generado riesgos significativos para la seguridad del personal, la integridad de la infraestructura y la calidad de la ejecución de las obras, debido a las fuertes lluvias presentadas las últimas semanas sobre todo en el mes de diciembre afectando el desarrollo normal de la obra"*; en consecuencia la supervisión encontró procedente ampliar la suspensión, por lo tanto las partes pactaron ampliación de la suspensión No. 1 desde el 02 de enero de 2025 hasta el 16 de enero de 2025, quedando con fecha de reinicio el 17 de enero de 2025.

6. Que el 17 de enero de 2025 se procedió a reiniciar la ejecución del contrato, lo anterior mediante acta de reinicio a partir de la fecha aludida hasta el 04 de febrero de 2025.

7. Posteriormente, mediante solicitud de adición de fecha del 21 de enero de 2025, entre el contratista **CARLOS ANDRES SALAZAR ROJAS** y la supervisora **KATHERYN MENDEZ ROJAS**, requieren realizar adición soportada así:

(…)" *Durante la ejecución de la obra con las constantes supervisiones por parte del contratista, y dándole cumplimiento a planos y diseños de cada una de las actividades contratadas, se logró evidenciar que, algunas medidas en planos no correspondían a las dimensiones reales en el lote intervenido. Es por ello por lo que actividades como construcción de cunetas, construcción de placa deportiva y excavaciones en sitio se requieren MAYORES CANTIDADES EN OBRA, y son esenciales para cumplir con el objeto contractual de este contrato, ya que no se debe dejar parte del área de juego sin placa deportiva, ¡tampoco cunetas a mitad de parque sin darle una disposición final a las aguas de lluvia! al tiempo que implicar la modificación de las cantidades originalmente previstas sin que se altere el precio unitario de cada ítem, se pone en conocimiento a la entidad contratante, la necesidad de aumentar las cantidades de algunas unidades de obra.*

Durante el desarrollo de la visita técnica con el supervisor del proyecto se identificó la necesidad realizar la intervención previa a la instalación de la malla contra impacto, y diseñar la cimentación de esta, ya que esta acción es esencial para mejorar las condiciones de la estructura de la malla contra impacto y garantizar su funcionamiento y el cumplimiento del objeto contractual de este contrato. De acuerdo con el análisis técnico realizado en campo se demuestra la necesidad y la viabilidad de intervención debido a que no está contemplada la actividad de manera contractual.

Solicitamos incluir dentro del contrato actividades como la cimentación para el soporte de las mallas contra impacto. Toda vez que está contemplado en actividades contractuales del contrato la malla contra impacto, pero no la cimentación que la sostiene.

En lo que respecta a los diseños iniciales, luego de corroborar la topografía se evidencian algunas discrepancias en las dimensiones de áreas deportivas, lo que conlleva a tener diferencias en, profundidades y cantidades de material por excavar, lo que hace necesario adelantar ajustes de cantidades y actualizar las memorias de cantidades del proyecto, también se evidencia la necesidad de incorporar en el presupuesto el ítem de malla nylon para el cerramiento de la cancha que no se encuentra incluido en el presupuesto oficial. Así las cosas, las partes están en total acuerdo de adelantar un balance y la aprobación de los ítems no previstos requeridos para materializar el proyecto objeto del presente contrato.

Además, solicitamos incluir dentro del contrato actividades como la cimentación para el soporte de las mallas

A continuación, se presenta una justificación detallada para respaldar esta modificación:

- *Adaptación a necesidades encontradas en obra: Durante la ejecución del proyecto, se han identificado diversas actividades y condiciones específicas que no fueron contempladas en el presupuesto original. La modificación del diseño se justifica como una respuesta necesaria para adaptar el proyecto a estas nuevas circunstancias y garantizar su éxito en términos de calidad, seguridad y funcionalidad.*

- *De igual manera, se atienden las sugerencias realizadas por parte la supervisión en lo que respecta al acondicionamiento del polideportivo*

En resumen, la modificación del contrato de obra se justifica en función de mejorar la eficiencia del proyecto, garantizar su viabilidad técnica y legal, y satisfacer las expectativas de la entidad contratante y la comunidad beneficiaria en términos de calidad y funcionalidad. Estos cambios son fundamentales para asegurar el éxito del proyecto y mantener la competitividad en un mercado cada vez más exigente y dinámico.

1. ***Recursos para actividades adicionales (mayores cantidades).***

1. *Se solicita modificar el presupuesto del contrato con las siguientes mayores y menores cantidades y actividades no previstas, las cuales requieren una adición presupuestal de $ 25.415.491,00.*

La solicitud de adición corresponde a las actividades actualizadas del proyecto y los ítems no previstos surgidos, que se incluyen luego de presentar el balance de mayores y menores cantidades de obra:

a.	*VALOR RECURSOS DEL CONTRATO:*	*$ 306.995.215,00*
b.	*VALOR RECURSOS SUPRIMIDOS:*	*$ 21.325.032,00*
c.	*VALOR RECURSOS ADICIONALES:*	*$ 49.540.695,00.*

e.	*VALOR ADICION (c-b):*	*$ 28.188.663,00*
f.	***NUEVO VALOR DEL CONTRATO:***	***$335.183.878,00***

El Balance de mayores y menores cantidades de obra:

	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 505 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2024				***FEHA INICIO DEL CONTRATO***	***FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO***	***ACTA No.:***	
	OBJETO	***CONSTRUCCIÓN DE PLACA DEPORTIVA EN LA INSPECCION DE VILLALOBOS ZONA RURAL DE SAN VICENTE DEL CAGUAN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA***			*15/11/2024*	*31/12/2024*	*1*	
					VALOR INICIAL DEL CONTRATO	***$ 306.995.215,00***	***ACTA MODIFICATORIA No. 01***	
					VALOR DEL ANTICIPO DEL CONTRATO	***$ 153.497.607,50***		
					VALOR DE LA PRESENTE ACTA	***$ -***		
					MAY/MEN VALOR DEL CONTRATO-ADICIÓN	***$ 28.188.663,00***		
	CONTRATANTE	*MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN*	***NIT/ C.C.***	*800.095.785-2*	***VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO***	***$ 335.183.878,00***	***Código:***	
	CONTRATISTA	*CARLOS ANDRES SALAZAR ROJAS*	***NIT/ C.C.***	*6.805.417*	***SALDO DEL CONTRATO***	***$ -***	***FECHA***	***21/01/2025***
	SUPERVISOR	*KATHERYN MENDEZ ROJAS*	***NIT/ C.C.***	*1.110.594.469*	***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN CONTRATO***	*100%*		

ÍTEMS	***CONDICIONES INICIALES***					***CANTIDADES MODIFICATORIA No, 001***				***CONDICIONES ACTUALIZADAS***	
	DESCRIPCIÓN	***UN***	***CANTIDAD***	***V. UNITARIO***	***V. TOTAL***	***MAYORES (+)***	***VALOR TOTAL***	***MENORES (-)***	***VALOR TOTAL***	***CANTIDAD***	***V. TOTAL***
1	***PRELIMINARES***				***$ 15.839.406,00***						***$ 21.227.854,00***
1,1	*Cerramiento en lona verde H= 2,00 m*	*ML*	*20,00*	*$ 18.666,00*	*$ 373.320,00*	*100,00*	*$ 1.866.600,00*		*$ -*	*120,00*	*$ 2.239.920,00*

1,2	*Localización, trazado y replanteo. Inc. Comisión de Topografía*	*M2*	*558,00*	*$ 8.931,00*	*$ 4.983.498,00*	*66,20*	*$ 591.232,20*		*$ -*	*624,20*	*$ 5.574.730,00*
1,3	*Limpieza, descapote del terreno incluye retiro*	*M2*	*558,00*	*$ 18.786,00*	*$ 10.482.588,00*	*156,00*	*$ 2.930.616,00*		*$ -*	*714,00*	*$ 13.413.204,00*
2	***MOVIMIENTO DE TIERRA***				***$ 6.649.170,00***		*$ -*		*$ -*		***$ 6.884.483,00***
2,1	*Excav. manual (Mat. Com. y cong. Inc. ret. de escomb. H=<1.5 m)*	*M3*	*113,78*	*$ 36.828,00*	*$ 4.190.290,00*	*17,19*	*$ 633.073,32*		*$ -*	*130,97*	*$ 4.823.363,00*
2,2	*Relleno manual con material selec. de excav (Inc. Compactación equipo rana)*	*M3*	*108,80*	*$ 22.600,00*	*$ 2.458.880,00*		*$ -*	*-17,60*	*-$ 397.760,00*	*91,20*	*$ 2.061.120,00*
3	***CONCRETOS Y ACEROS***				***$ 38.509.870,00***		*$ -*		*$ -*		***$ 39.232.132,00***
3,1	*Concreto pobre de limpieza E= 0.05 m*	*M2*	*12,80*	*$ 45.897,00*	*$ 587.482,00*		*$ -*		*$ -*	*12,80*	*$ 587.482,00*
3,2	*Cuneta tipo cañuela en concreto de 2.500 PSI*	*ML*	*62,00*	*$ 81.145,00*	*$ 5.030.990,00*	*2,00*	*$ 162.290,00*		*$ -*	*64,00*	*$ 5.193.280,00*
3,3	*Sardinel perimetral Externo 1,00 ml de 0,15x0,30 rectangular*	*ML*	*98,00*	*$ 139.993,00*	*$ 13.719.314,00*	*4,00*	*$ 559.972,00*		*$ -*	*102,00*	*$ 14.279.286,00*
3,4	*Gradería tipo de 3,50 metros de longitud en concreto de 2.500 PSI*	*UND*	*2,00*	*$ 9.586.042,00*	*$ 19.172.084,00*		*$ -*		*$ -*	*2,00*	*$ 19.172.084,00*

4	***ACABADOS, PISOS Y MUROS***				***$ 142.889.652,00***		*$ -*		*$ -*		***$ 157.525.089,00***
4,1	*Placa de contrapiso en Concreto E=0,10 m. Incluye malla electrosoldada de 3mm (según diseño)*	*M2*	*558,00*	*$ 135.014,00*	*$ 75.337.812,00*	*56,00*	*$ 7.560.784,00*		*$ -*	*614,00*	*$ 82.898.596,00*
4,2	*Demarcación y pintura trafico pesado para area de cancha múltiple*	*M2*	*480,00*	*$ 26.631,00*	*$ 12.782.880,00*	*151,40*	*$ 4.031.933,40*		*$ -*	*631,40*	*$ 16.814.813,00*
4,3	*Malla contra impacto según diseño estructural, incluye suministro e instalación de anclajes, platinas, tensores, soldadura, pintura anticorrosiva de esmalte (2 manos)*	*M2*	*180,00*	*$ 304.272,00*	*$ 54.768.960,00*	*10,00*	*$ 3.042.720,00*		*$ -*	*190,00*	*$ 57.811.680,00*
5	***CARPINTERÍA METÁLICA***				***$ 8.104.900,00***		*$ -*		*$ -*		***$ 8.104.900,00***
5,1	*Suministro e instalación de cancha Multifuncional en carpinteria metalica y tablero en lamina galvanizada calibre 16 (incluye todo lo necesario para*	*UND*	*2,00*	*$ 4.052.450,00*	*$ 8.104.900,00*		*$ -*		*$ -*	*2,00*	*$ 8.104.900,00*

	su correcta instalacion)										
6	***INSTALACIONES ELÉCTRICAS***				***$ 24.157.168,00***		*$ -*		*$ -*		***$ 8.130.288,00***
6,1	*Poste electrico tipo PRFV (Plastico reforzado en fibra de vidrio) de 8 metros.*	*UND*	*4,00*	*$ 4.006.720,00*	*$ 16.026.880,00*		*$ -*	*-4,00*	*-$ 16.026.880,00*		*$ -*
6,2	*Proyector solar para polideportivo, incluye fuente y soporte*	*UND*	*4,00*	*$ 2.032.572,00*	*$ 8.130.288,00*		*$ -*		*$ -*	*4,00*	*$ 8.130.288,00*
	NO PREVISTOS						*$ -*		*$ -*		***$ 16.729.006,00***
NP1	*Suministro e instalación de puerta en tubo galvanizado de 2"*	*UND*		*$ 464.301,00*		*1,00*	*$ 464.301,00*		*$ -*	*1,00*	*$ 464.301,00*
NP2	*Suministro de malla de alta tenacidad y resistencia laterales en nylon 2, cuadros de 14x14 para zonas laterales de cancha*	*M2*		*$ 13.356,00*		*320,00*	*$ 4.273.920,00*		*$ -*	*320,00*	*$ 4.273.920,00*
NP3	*Suministro e Instalacion de Tubo cerramiento galvanizado 3" para soportes malla nylon.*	*UND*		*$ 568.200,00*		*8,00*	*$ 4.545.600,00*		*$ -*	*8,00*	*$ 4.545.600,00*
NP4	*Micropilotes para malla contra-*	*UND*		*$ 531.798,92*		*14,00*	*$ 7.445.184,88*		*$ -*	*14,00*	*$ 7.44*

	*impacto, en concreto 21Mps seccion 30*30. Incluye acero de refuerzo, Según Diseño.*									*5.185,00*
				$ 236.150.166,00		***$ 38.108.227,00***		***-$ 16.424.640,00***		***$ 257.833.752,00***
	ADMINISTRACIÓN		***23%***	*$ 54.314.538,00*		***$ 8.764.892,00***		***-$ 3.777.667,00***		***$ 59.301.763,00***
	IMPREVISTOS		***2%***	*$ 4.723.003,00*		***$ 762.165,00***		***-$ 328.493,00***		***$ 5.156.675,00***
	UTILIDAD		***5%***	*$ 11.807.508,00*		***$ 1.905.411,00***		***-$ 821.232,00***		***$ 12.891.688,00***
				$ 306.995.215,00		***$ 49.540.695,00***		***-$ 21.352.032,00***		***$ 335.183.878,00***

- ***Valor de la adición:***

  Teniendo en cuenta el Balance de mayores y menores cantidades de obra, el contrato de obra requiere para su terminación y alcanzar la meta física del objeto contractual una adición No. 01 de $ 28.188.663,00

- ***ESTADO DE AVANCE EN EL PLAN DE PAGOS DEL CONTRATO***

El contrato fue firmado por un valor inicial de $ 306.995.215
El contrato de obra contempla un anticipo del 50%. $ 153.497.607,50
A la fecha de la presente solicitud de adición, el contrato de obra 505 de 2024 no registra cobros parciales.

- ***ESTADO DE EJECUCIÓN FISICA DEL CONTRATO***

Hasta el día veintiún (21) de enero del año 2025, el proyecto presenta un avance físico ejecutado del 70%" (…)

8. Así las cosas, es necesario y procedente adicionar una suma de **VEINTIOCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($ 28.188.663,00) M/CTE,** al Contrato de obra No. 505 del 01 de noviembre de 2024, proceso de selección abreviada de menor cuantía identificada con el No. **029-SAMC-2024.**

9. Para amparar la adición solicitada, la Entidad Territorial cuanta con el Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 0000000169 del 22 de enero de 2025 con cargo al presupuesto de la vigencia fiscal de 2025, Fuente: 1.2.3.1.18 Tasa Prodeporte y recreación: 2.3.2.02.02.005.006, expedido por el Técnico Administrativo de Presupuesto adscrito a la Secretaría de Hacienda.

- **VALOR DE LA ADICIÓN**

a.	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 306.995.215**
f.	VALOR ADICION	**$ 28.188.663**
g.	**NUEVO VALOR DEL CONTRATO:**	**$ 335.183.878**

10. Teniendo en cuenta las razones anteriormente expuestas, la Supervisora solicita al MUNICIPIO autorizar una adición por la suma de **VEINTIOCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($ 28.188.663,00) M/CTE** al Contrato de obra No. 505 del 01 de noviembre de 2024, proceso de selección abreviada de menor cuantía identificada con el No. **029-SAMC-2024**, sin modificar las demás clausulas y obligaciones, quedando bajo las condiciones y términos iniciales del contrato en mención.

11. Que existe disponibilidad presupuestal para poder adicionar el contrato de obra No. 505 del 01 de noviembre de 2024 y sufragar la obligación económica que el mismo genera, de acuerdo al certificado de disponibilidad presupuestal No. 0000000169 del 22 de enero de 2025.

ART PRESUPUESTAL	SECTOR	ARTICULO	FUENTE	VALOR
2.3.2.02.02.005.006	16-Entidades Territoriales	MANTENIMIENTO ESCENARIOS DEPORTIVOS	1.2.3.1.18 Tasa Prodeporte y recreación	$ 28.188.663

12. Ahora bien, por regla general, **los contratos estatales pueden ser modificados cuando sean necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado**, a los cuales sirve el contrato[1].

[1] Sobre la naturaleza instrumental del contrato para alcanzar los fines propios del Estado Social de Derecho, ver sentencia C-932 de 2007, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

13. Que de conformidad a la Sentencia C-932 de 2007, la naturaleza instrumental de **los contratos estatales puede ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado**, a los cuales sirve el contrato.[2] (Negrilla Fuera del texto original). Que el contrato es bilateral y sinalagmático, en términos generales, es un acuerdo de voluntades, mediante el cual las partes contratantes se obligan recíprocamente y manifiestan su consentimiento y por ende es susceptible de ser aclarado, **modificado**, **adicionado** y prorrogado por las mismas partes que lo suscribieron.

14. Que la Ley 80 de 1993, en su artículo 40, estipula: *"(…) Parágrafo. - Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresando éste, en salarios mínimos legales mensuales (…)"*.

15. Que el contrato es bilateral y sinalagmático, en términos generales, es un acuerdo de voluntades, mediante el cual las partes contratantes se obligan recíprocamente y manifiestan su consentimiento y por ende es susceptible de ser aclarado, modificado, adicionado y prorrogado por las mismas partes que lo suscribieron.

16. Que el Consejo de Estado, máximo órgano de la jurisdicción contenciosa administrativa, se ha referido en varias ocasiones a la aplicación de este principio en los contratos estatales, tal como lo hizo en providencia del 22 de julio de 2009[3], en la que ahondó en la autonomía de la voluntad de las partes y el cumplimiento imperativo de las obligaciones pactadas en el contrato.

17. De conformidad con la Ley 80 de 1993, artículo 40, parágrafo, inciso 2º, es posible adicionar los contratos hasta en el 50% más del valor del contrato inicial. Dispone la norma:

"PAR. (...). Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales[4]".

18. El contrato es bilateral y sinalagmático, en términos generales, es un acuerdo de voluntades, mediante el cual las partes contratantes se obligan recíprocamente y manifiestan su consentimiento y por ende es susceptible de ser aclarado, modificado, adicionado y prorrogado por las mismas partes que lo suscribieron.

19. Que, en mérito de lo anterior, las partes:

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: ADICIONAR al contrato de obra No. 505 del 01 de noviembre de 2024 el valor de **VEINTIOCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($ 28.188.663,00) M/CTE.**

CLÁUSULA SEGUNDA: MODIFICAR el **VALOR DEL CONTRATO** de obra No. 505 del 01 de noviembre de 2024, el cual quedará así: El valor del presente Contrato corresponde la suma de **TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($ 335.183.878)M/CTE,** incluido IVA, gastos, contribuciones y deducciones a que haya ocasión con la celebración de la aceptación de oferta, valor que corresponde a la cantidad de los suministros, requeridos por el supervisor del contrato y de acuerdo con los valores de los bienes determinados en el presente contrato.

[2] Sobre la naturaleza instrumental del contrato para alcanzar los fines propios del estado social de derecho, ver la sentencia C-932 de 2007, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

[3] C. E., S. de lo Contencioso Administrativo. Rad. 23001-23-31-000-1997-08763-01(17552), jul. 22/09. C. P. Ruth Stella Correa Palacio.
[4] Corte Constitucional. Sentencia C.E.-1439/2002, C.P. Susana Montes de Echeverri.

CLÁUSULA TERCERA: **PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÒN**. La presente modificación contractual se perfecciona con la aprobación de las partes y se legaliza con la ampliación de las garantías y el pago total del excedente de los impuestos municipales del valor adicionado, a cargo del contratista.

CLAUSULA CUARTA: VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES. Los demás términos y estipulaciones contenidas en el contrato de obra No. 505 del 01 de noviembre de 2024, que no sean contrarias al presente documento, continúan vigentes.

CUARTA QUINTA – COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES: La presente modificación, no da lugar a compensación e indemnizaciones teniendo en cuenta que no se afecta económicamente el contrato, manteniendo de esta forma la estabilidad y el equilibrio del mismo.

CLAUSULA SEXTA: AUTONOMÍA. Las partes declaran y aceptan que la suscripción de la presente adición y prorroga se efectúa en el ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes y que la misma no causa desequilibrio económico.

CLAUSULA SÉPTIMA - PERFECCIONAMIENTO. El presente **MODIFICATORIO**, se perfecciona y se ejecuta con la aprobación de las partes, ampliación de las garantías y pago excedente impuestos.

Para constancia, se Aprueba a través de plataforma SECOP II, a los veintiocho (28) días del mes de enero del año dos mil veinticinco (2025).

Aprobó en Secop 2:
LUIS TRUJILLO OSORIO
Alcalde Municipal
POR EL MUNICIPIO

Aprobó en Secop 2:
CARLOS ANDRES SALAZAR ROJAS
CC: 6.805.417 expedida en Florencia, Caquetá
POR EL CONTRATISTA