CRJ CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia ACTA DE COMITE	2L PROYECTOS SAS BIC

(1)

Tema: ACTA DE COMITÉ No 6.

Dependencia (Dirección / Oficina)	Proceso
DIVISION DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO	

Objetivo				
COMITE DE OBRA. REVISION DE COMITE	Fecha: 18/10. de 2024			
	Tipo de reunión	Asistencia Técnica: Asesoría ( ) Capacitación ( ) Orientación ( ) Acompañamiento ( ) Otro ( ) Seguimiento		
	Modalidad:	Presencial ( )	Virtual ( )	Mixta ( )
	Lugar: ALMACEN.			
	Hora Inicio: 9 am 00 pm Hora Fin: 12 am pm X			
	Notas por: CAROLINA PEREZ.			
	Próxima Reunión: de 2024			
	Quien cita: Interventoría 2L Proyectos SAS.			

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

Siendo las de septiembre de 2024 se da inicio al comité de seguimiento N
ORDEN DEL DIA
REVISIÓN DE COMPROMISOS
ÁREA SST MA
PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN
ACTIVIDADES REALIZADAS Y PROYECTADAS
DESARROLLO DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO:
REVISIÓN DE COMPROMISOS CONTRACTUALES (ACTA ANTERIOR)
REVISION COMPROMISOS. PRESUPUESTOS. ESTA PENDIENTE LA ENTREGA DE PRESUPUESTOS FALTANTES. SE SOLICITA PRESUPUESTO PREMILIMINAR.

Scanned with CamScanner

INCLUYENDO MOBILIARIO, COMPONENTE ELECTRICO.
SE SOLICITO PLAN DE CONTINGENCIA PARA ACTUALIZAR LOS PROYECTOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ENTREGAS.
- SE SOLICITA INCORPORAR MÁS PERSONAL EN PALACIO.
- PENDIENTE PARA ABRIR EL PISO N°8 DE LA BOLSA. SE SOLICITA TENER PRESENTE PARA EL PERSONAL
- APU SE SOLICITO LA ENTREGA CONTRACTUAL
- NP' SE REQUIERE A LA TOTALIDAD.
- SE SOLICITA POR PARTE DE SUPERVISIÓN DAR CUMPLIMIENTO AL PERSONAL.

ALMACEN: PISO PARA TODOS LOS BAÑOS YA ESTAN DISPONIBLES.
CL64: GRIS OSCURO 60X60 ESTA DISPONIBLE: PARA INSTALAR BOLSA 60X60 PENDIENTE 60X30. SI ESTA DISPONIBLE.
- GRIFERIA TIPO PUSH CORONA

ALMACEN: SE INFORMO SE ACEPTA PUSH FB SEDE ALMACEN
LA INTERVENTORIA SOLICITA PERSONAL EN LOS PUNTOS ABIERTOS DEFINIDOS
- LA INTERVENTORIA SOLICITA LA ACTUALIZACION DE PRESUPUESTO DE DIAGNOSTICO INICIALES.
- LA INTERVENTORIA SOLICITA SE INFORME COMO VAN A HACER PARA FACTURAR EN OCTUBRE.
- PISO 7 Y 8 ENTREGAN ILUMINACION 21/10/2024.
- MOBILIARIO PENDIENTE DEFINICION DE

ACTA DE ENTREGA

MOBILIARIO EL 22/10/2024. SE ENTREGA MUESTRA DEL ESCRITORIO CON CAJONERA DIVISIONES: SE REQUIERE CON PISA VIDRIO LA MUESTRA PRESENTADA NO FUE ACEPTADA DIVISION PISO TECHO: SE SOLICITA DEFINIR CON PISA VIDRIO.

BOLSA: RETIE Y RETILAP CUMPLIR CON CERTIFICACION.

PALACIO: CUMPLIRIA CON RETIE Y RETILAP SE HARA JUSTIFICACION TECNICA DEBIDO A QUE ES UNA INTERVENCION REQUENA

SE SOLICITA PLAN DE CONTINGENCIA CON FACTURAS Y SOPORTES PARA LA PRORROGA.

SE SOLICITA TODA LA DOCUMENTACION PARA MAXIMO EL DIA 20/11/2024. PRORROGA.

SE SOLICITA POR SUPERVISIÓN REALIZAR LAS SOLICITUD DE TRANSPORTE PARA INGRESO Y RETIRO DE ESCOMBROS.

EL CONTRATISTA INFORMO QUE EN EL ACTA SE VERA REFLEJADA EN ACTIVIDADES DE EJECUCION DE MADERA EN EL PALACIO.

SE INFORMO QUE EXISTE MOBILIARIO. PARA RECUPERACION Y CREACION DE NP ESTAN EN ALMACEN Y BODEGA.

307 Y 406 DEN CONCEJO ESTADO PARA EJECUACION INMEDIATA.
402 3011 PROGRAMADA.

POLIZAS: EL CONTRATISTA INFORMA QUE YA SUBIO LA INFORMACION AJUSTADA.

SE SOLICITA INFORMAR LOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES.

SST: SE SOLICITA REMITIR PERSONAL CON ANTELACIÓN.

SE DEBE CARGAR LA INFORMACION DE INFORMES, SEMANAL, MENSUAL APROBACION DEL PERSONAL

APU. CONTRACTUALES, REUNION CONTRACTUAL EL DIA 22/10/2024.

SE REMITEN NP'S PRESENTADOS POR EL CONTRA

Scanned with CamScanner

VISTA A LA SUPERVISIÓN

- REUNION CLL 93 MARTES SALA AUDIENCIAS PALACIO LINES CIMBRAR. PISO N-7 Y N-8.
- SST: SE SOLICITA AJUSTAR PUNTOS ECOLOGICOS CAMILLAS, PUNTOS DE ACOPIO
  - SE SOLICITA PLAN DE MANEJO EN ALTURA 42-72 POR ACTIVIDAD. PARA EL 25/10/2024.
- CORTE: SE DEBE ENTREGAR EL DIA 25/10. 2024. PARA DAR VALOR DE FACTURACION.
- BOLSA PISO N-6 Y 7: SE REQUIEREN PUNTOS ELECTRICOS ADICIONALES.
- LAVAMANOS: h. FALDON = 25 cm
  SALPICADERO = 0,08 cm.
  CON DILATACION DE BICELADO.
- DRY WALL: BAÑOS SE SOLICITA INSTALAR.
- BAÑO BOLSA 1er PISO: LA SUPERVISIÓN SOLICITA EN PLACA REALIZAR ARRIOSTRAMIENTO.

Scanned with CamScanner

CRJ CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	PROYECTOS SAS BIC
	ACTA DE ENTREGA	

COMPROMISOS

RESPONSABLES	FECHA

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/ ENTIDAD	FIRMA
1	Daniel Merchan C	dmerchacc@hotmail.com	3108525132	DEAJ	
2	Liz Jaramillo	lsandov1@	3044647555	DEAJ	
3	Daniel M Sierra	RamaJudicial@ castillovalling.com	3008406271		
4	Jeimy Peña.	contabilidad.proyectos@ contabilidad.com	3102981094	Consorcio.	
5	Manuel Osorio	Ramajudicial@ @gmail.com	3123327764	Interventoría	
6					
7					
8					
9					

ASISTENTES

Nota: Cuando la asistencia es igual o superior a 10 personas, se debe hacer uso del formato Listado de asistencia a

Evaluación y cierre de la reunión

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Si (x) No ( )	

Scanned with CamScanner