	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-115
	FORMATO SOLICITUD ADICIONAL Y PRÓRROGA	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

TIPO DE SOLICITUD

ADICIÓN ☐ **PRORROGA** ☑ **ADICIÓN Y PRORROGA** ☐

FECHA DE SOLICITUD **29/01/2025**

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO No.	**122-00-A-COFAC-DIFRA-2023**
OBJETO DEL CONTRATO	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA,FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE III DE LA TORRE DE CONTROL EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 EN PUERTO SALGAR**
VALOR DEL CONTRATO	**$ 409.234.062,60**
CONTRATISTA	**CONSULTORES DEL OCCIDENTE S.A.S R.L: GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON**
INTERVENTOR O SUPERVISOR	**TE LUIS ARMANDO CHAMORRO MORA**
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	**26/12/2023**
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	**31/01/2025**
2. CONTRATOS MODIFICATORIOS	
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	29/12/2023
OBJETO DEL MODIFICATORIO	Cláusula 1 – Forma de pago Modificar parcialmente la Cláusula 8 - Forma de pago del contrato principal, así: Vigencia 2023: $10.000.000 PRIMER PAGO PARCIAL Hasta por la suma de $10'000.000,00 para ser CONSTITUIDOS EN RESERVA PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA 2023 y cancelados en la vigencia 2024 con cargo al PAC de Primer Trimestre de 2024, previo cumplimiento de la ejecución del ítem 3.2 del cuadro de presupuesto de interventoría. Vigencia 2024: $359.974.570 CORTES PARCIALES PROPORCIONALES AL AVANCE DE OBRA: Los recursos de la vigencia 2024 se cancelarán en pagos parciales, para ser obligados y pagados durante la vigencia 2024; proporcionales al porcentaje de avance de ejecución de obra, previo cumplimiento de los siguientes aspectos: • Permanencia en tiempo y porcentaje de dedicación, del personal solicitado en el cuadro de presupuesto de interventoría. • Cumplimiento de otras actividades relacionadas en el cuadro de presupuesto de interventoría. • Cumplimiento en la entrega de los informes de control y ejecución de las obras, de acuerdo al contrato y sus anexos, y al manual de interventoría vigente de la FAC. • Trámite de los pagos del contratista de obra a que haya lugar. Nota: Los dineros disponibles para el pago parcial de interventoría, corresponden al porcentaje de avance de obra reportado al momento de la firma del acta de recibo parcial de interventoría, por el valor del contrato de la interventoría exceptuando el ítem No 3.2, es decir:DP = (%Avance Obra) x (Valor contrato Interventoría – valor ítem 3.2) DP= Dineros disponibles. SALDO: Pago de los recursos no obligados dentro de los pagos parciales de la vigencia 2024, es decir, el valor del saldo del contrato para ser cancelado con cargo al PAC del último trimestre del año 2024 y/o ser constituidas como cuentas por pagar, para ser canceladas en el primer trimestre del 2025, previo cumplimiento de los siguientes aspectos: • Porcentaje de dedicación del personal solicitado en el cuadro de presupuesto de interventoría. • Cumplimiento de otras actividades relacionadas en el cuadro de presupuesto de interventoría. • Recibo a satisfacción del cien por ciento (100%) de la obra. • Cumplimiento en la entrega de los informes de control y ejecución de las obras, de acuerdo al contrato y sus anexos, y al manual de interventoría vigente de la FAC . • Trámite de los pagos del contratista de obra a que haya lugar.
VALOR DEL CONTRATO	$369'974.570,00
PLAZO DE EJECUCION	30/09/2024
CONTRATO MODIFICATORIO No. 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	12/04/2024
OBJETO DEL MODIFICATORIO	Cláusula 1 – Forma de pago Modificar parcialmente la Cláusula 8 - Forma de pago del contrato principal, así: La Fuerza Aérea Colombiana cancelará al Interventor por cumplimiento de las actividades que se relacionan a continuación, previa autorización del supervisor del contrato de interventoría, así: Vigencia 2023: $10'000.000,00 OBJETO DEL MODIFICATORIO PRIMER PAGO PARCIAL Hasta por la suma de $1'785.000,00 CONSTITUIDOS EN RESERVA PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA 2023 y cancelados en la vigencia 2024 con cargo al PAC de segundo trimestre de 2024, previo cumplimiento de la ejecución del ítem 3.2 del cuadro de presupuesto de interventoría. SEGUNDO PAGO PARCIAL Hasta por la suma de $8'215.000,00 CONSTITUIDOS EN RESERVA PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA 2023 y ser cancelados en la vigencia 2024 con cargo al PAC de segundo cuatrimestre de 2024, proporcionales al porcentaje de avance de ejecución de obra, previo cumplimiento de los siguientes aspectos: - Permanencia en tiempo y porcentaje de dedicación, del personal solicitado en el cuadro de presupuesto

OBJETO DEL MODIFICATORIO	de interventoría. - Cumplimiento de otras actividades relacionadas en el cuadro de presupuesto de interventoría. - Cumplimiento en la entrega de los informes de control y ejecución de las obras, de acuerdo al contrato y sus anexos, y al manual de interventoría vigente de la FAC. - Trámite de los pagos del contratista de obra a que haya lugar. Nota: Los dineros disponibles para el pago parcial de interventoría, corresponden al porcentaje de avance de obra reportado al momento de la firma del acta de recibo parcial de interventoría, por el valor del contrato de la interventoría exceptuando el ítem No. 3.2, es decir: DP = (%Avance Obra) x (Valor contrato Interventoría – Valor ítem 3.2) DP = Dineros disponibles. Vigencia 2024: $359'974.570,00 CORTES PARCIALES PROPORCIONALES AL AVANCE DE OBRA: Los recursos de la vigencia 2024 se cancelarán en pagos parciales, para ser obligados y pagados durante la vigencia 2024; proporcionales al porcentaje de avance de ejecución de obra, previo cumplimiento de los siguientes aspectos: - Permanencia en tiempo y porcentaje de dedicación, del personal solicitado en el cuadro de presupuesto
VALOR DEL CONTRATO	$369'974.570,00
PLAZO DE EJECUCION	19/10/2024
CONTRATO MODIFICATORIO No. 3	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	17/07/2024
OBJETO DEL MODIFICATORIO	Se realiza modificación al contrato en los siguientes términos: plazo de ejecución, forma de pago y actualización de garantías. (tomado de SECOP II)
VALOR DEL CONTRATO	$369'974.570,00
PLAZO DE EJECUCION	19/10/2024
CONTRATO MODIFICATORIO No. 4	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	19/07/2024
OBJETO DEL MODIFICATORIO	Se modifica el plazo de ejecución en la plataforma
VALOR DEL CONTRATO	$369'974.570,00
PLAZO DE EJECUCION	19/10/2024
CONTRATO MODIFICATORIO No. 5	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30/08/2024
OBJETO DEL MODIFICATORIO	Modificación de forma de pago en cuanto a los tiempos establecidos para realizar solicitud de PAC
VALOR DEL CONTRATO	$369'974.570,00
PLAZO DE EJECUCION	19/10/2024
CONTRATO MODIFICATORIO No. 6	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	18/10/2024
OBJETO DEL MODIFICATORIO	Se modifica el plazo de ejecución en la plataforma
VALOR DEL CONTRATO	$369'974.570,00
PLAZO DE EJECUCION	18/11/2024
CONTRATO MODIFICATORIO No. 7	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	18/11/2024
OBJETO DEL MODIFICATORIO	Se modifica el plazo de ejecución en la plataforma
VALOR DEL CONTRATO	$369'974.570,00
PLAZO DE EJECUCION	20/12/2024
CONTRATO MODIFICATORIO No. 8	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	20/12/2024
OBJETO DEL MODIFICATORIO	Se modifica el plazo de ejecución en la plataforma y se adiciona recursos al contrato
VALOR DEL CONTRATO	$ 409.234.062,60
PLAZO DE EJECUCION	31/01/2025

3. SUSPENSIONES

PRIMERA SUSPENSION	
FECHA DE SUSPENSIÓN	**17/05/2024**
FECHA DE REINICIO	**5/06/2024**
TIEMPO DE LA SUSPENSIÓN	**19**
SEGUNDA SUSPENSION	
FECHA DE SUSPENSIÓN	**N/A**
FECHA DE REINICIO	**N/A**
TIEMPO DE LA SUSPENSIÓN	**N/A**

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO **31/01/2025**

4. OBJETO

El presente documento tiene por objeto solicitar al Señor Teniente Coronel Ordenador del Gasto una:

ADICIÓN ☐ **POR VALOR DE**

PRORROGA ☑ **POR UN TIEMPO DE** 20

5. ESTADO FÍSICO

Hasta el 18 de diciembre de 2024 la obra presenta un avance programado del 84.54%, contra un avance físico ejecutado del 84,81%.

6. ESTADO FINANCIERO

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	**$ 409.234.062,60**
VALOR FACTURADO	**$ 141.439.303,90**
VALOR FACTURADO REAJUSTES	**N/A**
VALOR ANTICIPO AMORTIZADO	**N/A**
VALOR ANTICIPO POR AMORTIZAR	**N/A**

7. CAUSALES DE LA SOLICITUD

SE REALIZA ESTA SOLICTUD TENIENDO EN CUENTA QUE EL CONTRATO DE INTERVENTORIA ES CONEXO AL CONTRATO DE OBRA EL CUAL SE ENCUENTRA EN MODIFICACION DE PLAZO CONTRACTUAL

8. ANEXOS

CON-170-FAC-2023 SOLICITUD DE PRORROGA
BALANCE DE INTERVENTORIA

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

RECOMIENDA:	RECOMIENDA:
GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON	**TE LUIS ARMANDO CHAMORRO MORA**
R.L CONSULTORES DEL OCCIDENTE S.A.S	SUPERVISOR DE CONTRATO
INTERVENTOR	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA