GOBIERNO DE CALDAS	**SOLICITUD DE MODIFICACIONES DE CONTRATOS Y CONVENIOS** COPIA CONTROLADA SIG	**Código:** FO-CA-108 **Versión:** 1.0 **Fecha Modificación:** 12/12/2022

PRÓRROGA DEL CONTRATO O CONVENIO			
Fecha de solicitud:	27-01-2025	**Nombre del contratista**	CONSORCIO C&C INGENIEROS
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA	**Cedula o Nit:**	901581476-2
NUMEROS RADICACIONES			
RADICADO PROCESO	CM-SV-003-2022		
RADICADO SECOP	CO1.NTC.3637912		
RADICADO INTERNO	21042022-0932		
Objeto Contractual:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONÓMICA, AMBIENTAL Y LEGAL AL CONTRATO DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA LP-SV-011-2021 PARA LA OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LAS COLES MUNICIPIO DE PÁCORA		
VALOR DEL CONTRATO	$142.939.930 COP		
Plazo Inicial:	6 meses		
Fecha de Acta de Inicio:	18/07/2022		
PRÓRROGA No. 1	3 meses (Desde el 18/01/2023 hasta el 17/04/2023)		
PRÓRROGA No. 2	3 meses (Desde el 14/07/2023 hasta el 17/11/2023)		
PRÓRROGA No. 3	90 días calendario, es decir, desde el 29/02/2024 hasta el 29/05/2024		
PRÓRROGA No. 4	2.5 meses (Desde el 29/05/2024 hasta el 15/08/2024)		
PRÓRROGA No. 5	2 meses (Desde el 15/09/2024 hasta el 15/11/2024)		
PRÓRROGA No. 6	2 meses (Desde el 16/11/2024 hasta el 15/01/2025)		
SUSPENSIÓN No. 2 Y AMPLIACIÓN	15 días x 2 (Desde el 15/06/2023 hasta el 30/06/2023 y desde el 30/06/2023 hasta el 14/07/2023)		
SUSPENSIÓN No. 3 Y AMPLIACIÓN	2 meses x 2 (Desde el 12/10/2023 hasta el 12/12/2023 y desde el 12/12/2023 hasta el 12/02/2024)		
SUSPENSIÓN No. 4	DESDE 09/12/2024 Y HASTA QUE SE CUMPLA LA CONDICION QUE GENERO LA SUSPENSION (REFORMULACION)		
Reinicio No 4	01/02/2025		
PRÓRROGA No. 7	DESDE EL REINICIO Y HASTA 60 DIAS ES DECIR 2 MESES Y 15 DIAS		
Reinicio. (indicar las fechas exactas)	30/05/2023 04/07/2023 14/07/2023 13/12/2023 13/02/2024 01/02/2025		

GOBIERNO DE CALDAS	**SOLICITUD DE MODIFICACIONES DE CONTRATOS Y CONVENIOS** COPIA CONTROLADA SIG	**Código:** FO-CA-108 **Versión:** 1.0 **Fecha Modificación:** 12/12/2022

Causa o causas que originen la prorroga causadas por hechos imprevistos y de fuerza mayor, o provenientes de un tercero.	Mediante oficio OF-005-2024, el contratista CORPORACIÓN ECOMAG SOLUCIONES SOSTENIBLES solicita a la interventoría prórroga y adición al contrato de obra LP-SV-011-2021/21042022-0933 por un término de 2 meses y un valor de **(**$513.780.360,19**),** que corresponden a lo aprobado en Sesión No. 21 del Comité Técnico Departamental de proyectos realizado el 22 de enero del 2025. De igual forma mediante oficio CM-SV-003-2022-RL049 la interventoría CONSORCIO C&C INGENIEROS, avala esta solicitud de acuerdo a lo aprobado en el comité mencionado y relacionado en acta que hace parte de los anexos de esta solicitud. Como anexo a esta solicitud se entrega documento técnico de Reformulación el cual detalla actividades y justificación de la adición y prórroga solicitados. En virtud de lo anterior la supervisión considera que es necesario prorrogar y adicionar el CONTRATO DE OBRA con el fin de cumplir integralmente con el alcance y lo aprobado por el Comité Técnico Departamental de proyectos en Sesión No. 21 del 22 de enero del 2025.
Relacionar y Adjuntar: documentos de lista de chequeo para adiciones, prórrogas y modificaciones. Consultar en el SIG. FO-CA-01-017	1. Solicitud contratista 2. Acta de inicio 3. Contrato 4. Último informe de supervisión 5. Documento técnico Acta del comité Departamental de proyectos
Indicar el (%)porcentaje de ejecución del contrato a la fecha de la solicitud.	91%

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	
Hago constar que, verificados los motivos expuestos por el contratista a la entidad para la prórroga del contrato antes citado, se da visto bueno por mi parte como supervisor para dicha solicitud. Para lo cual se adjuntan soportes consistentes en (relacionar) y los verificados con lista de chequeo de documentos para adiciones, prorrogas y otras modificaciones FO-CA-01-017.	
Nombre del Supervisor	**OSCAR EDUARDO TORO BETANCUR**
Firma	
Nombre del Secretario de Despacho:	**JORGE WILLIAM RUIZ OSPINA**
Firma:	
Fecha:	27-01-2025
OBSERVACIONES:	

Proyectó: Alejandro Marulanda Aguirre – Ingeniero Contratista PDA
Revisó Y Apoyó: Carolina Pinilla Suarez – Abogada Contratista PDA. C.P.S