CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO
Alcaldía Local de Los Mártires

CONTRATO DE OBRA CO-137-2019

INFORME TECNICO No 15

16 DE AGOSTO DEL AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 y

15 DE OCTUBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2023

CONTRATISTA

CONSULTORÍA Y CONSTRUCCION SAS - CON & CON SAS

INTERVENTORÍA

MIRS LATINOAMERICA S.A.S

REVISO:	APROBO:
ARQ. JUAN PABLO RICCI	**ING. SANDRA MONICA CARDOZO ROJAS**
FIRMA:	FIRMA:
CARGO:	CARGO:
REPRESENTANTE LEGAL	**DIRECTORA DE INTERVENTORÍA**

Dirección: Av. Cr 7 No.127-48 Oficina 1006 Teléfono: 4 821681- 5203971 Bogotá D.C.
Email: convcon.martires137@gmail.com

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN. 5
2. OBJETIVOS. 6
2.1 OBJETIVO GENERAL 6
2.2 OBJETIVO ESPECIFICO 6
3. INFORMACIÓN LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA 7
3.1 DATOS DELCONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA 7
3.1.1. Razón social 7
3.2 PLAZO, PRORROGAS, SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSIONES Y REINCIO 7
3.3 PLAZO Y VALOR DEL CONTRATO 8
4. INFORMACIÓN COMPONENTE TÉCNICO 9
4.1 PERSONAL REQUERIDO E IMPLEMENTADO POR PARTE DE CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. 9
4.1.1. Equipos 10
5. MANEJO SST – MAO 11
6. ELEMENTOS BASICOS DE LA GESTION SST 11
6.1 EMPLEOS 11
6.1.1. Personal Retirado 11
6.2 CRONOGRAMA PROGRAMADO Y EJECUTADO 11
6.3 DIAGNÓSTICO DE CONDICIONES DE TRABAJO 12
6.3.1. Metodología de identificación de peligros, Evaluación y control de peligros. 12
6.4 GESTIÓN PARA EL TALENTO HUMANO 12
6.4.1. Inducción, capacitación y entrenamiento 12
6.5 SUBPROGRAMA DE MEDICINA Y DEL TRABAJO 12
6.6 SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 13
6.6.1. Saneamiento básico 13
6.6.2. Elementos de protección personal 13
6.6.3. Manejo de sustancias químicas 13
6.6.4. Accidente de trabajo 13
6.6.5. Programa de inspecciones 14
6.6.6. Manejo de maquinaria equipos y vehículos 14
6.6.7. Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo 14
6.6.8. Comité de convivencia laboral 14
6.6.9. Pago de salarios 15
6.7 CALCULO DE INDICADORES 15

Dirección: Av. Cr 7 No.127-48 Oficina 1006 Teléfono: 4 821681- 5203971 Bogotá D.C.
Email: convcon.martires137@gmail.com

6.7.1. Indicadores de cumplimiento cobertura 15
6.8 PLAN DE EMERGENCIAS 16
6.9 ACTIVIADES DESARROLLADAS 16
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 17

CONTENIDO DE TABLAS

Tabla 1 DATOS DEL CONTRATO 7
Tabla 2 FECHAS CONTRACTUALES CONTRATO 137 DE 2019 7
Tabla 3 PLAZO Y VALORES CONTRACTUALES 8
Tabla 4 PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL CONTRATISTA 9
Tabla 5 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA INTERVENTORÍA 9
Tabla 6 PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL FDLM 10
Tabla 7. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO DURANTE EL PERIODO. 10
Tabla 4 GENERACIÓN DE EMPLEOS 11
Tabla 9 PROGRAMA DE INSPECCIÓN 14
Tabla 10 INDICADOR DE CAPACITACIONES 15

TABLA DE ANEXOS

ANEXO No 1 Relación de personal y pagos de seguridad social 11
ANEXO No 2 Cronograma de trabajo. 12
ANEXO No 3 Registro de inducciones y capacitaciones 12
ANEXO No 4 Entrega de EPP 13
ANEXO No 5 Inspecciones realizadas 14
ANEXO No 6 COPASST y comité de convivencia laboral. 14
ANEXO No 7 Registro fotográfico. 16

Dirección: Av. Cr 7 No.127-48 Oficina 1006 Teléfono: 4 821681- 5203971 Bogotá D.C.
Email: convcon.martires137@gmail.com

INDICE DE MODIFICACIONES

VERSIÓN	FECHA DE MODIFICACIÓN	OBSERVACIONES
0	08/07/2024	Versión N°0

ÍNDICE DE DISTRIBUCIÓN

No	DISTRIBUIR A
1	**MIRS LATINOAMERICA S.A.S**
2	**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES(FDLM)**

REVISIÓN Y APROVACIÓN

CONTRATO No. 137-2019	FECHA DE TERMINACIÓN:
TIPO DE DOCUMENTO	INFORME MENSUAL SST No.15

Dirección: Av. Cr 7 No.127-48 Oficina 1006 Teléfono: 4 821681- 5203971 Bogotá D.C.
Email: conycon.martires137@gmail.com

1. INTRODUCCIÓN.

Dentro del contrato No.137 de 2019, cuyo objeto es: "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS
MARTIRES. Se desarrolla el Plan de Gestión de SST contemplando el cumplimiento de los aspectos de seguridad y salud en el trabajo que se establecen en el pliego de condiciones requerido para la ejecución el contrato No137 de 2019.

El sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS, es un medio a través del cual se planea, ejecuta, verifica y evalúa las intervenciones positivas de mejoramiento de las condiciones de trabajo y de salud del talento humano en el proyecto, que incluye la política, organización, planificación, aplicación, evaluación, auditoria y acciones de mejora, de acuerdo al cronograma de actividades propuesto en el plan de gestión SST.

Para tal efecto; este informe describe las actividades que se han desarrollado durante la ejecución del Contrato 137 de 2019 en el periodo comprendido entre el: 16 de agosto del al 15 de septiembre del 2022 y 15 de octubre al 16 de diciembre de 2023.

Dirección: Av. Cr 7 No.127-48 Oficina 1006 Teléfono: 4 821681- 5203971 Bogotá D.C.
Email: convcon.martires137@gmail.com

2. OBJETIVOS.

2.1 OBJETIVO GENERAL

Presentar el avance de las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo al cronograma de actividades del SG-SST, con la finalidad de controlar los riesgos que puedan alterar la salud de sus trabajadores y el proceso productivo.

2.2 OBJETIVO ESPECIFICO

- Cumplir con los requerimientos legales y contractuales en materia de seguridad y salud en el trabajo; en el desarrollo del proyecto 137 de 2019.
- Implementar los protocolos de bioseguridad diseñados para la ejecución del proyecto.
- Desarrollar actividades de prevención de enfermedades laborales, accidentes de trabajo y educación en salud.
- Investigar y analizar las enfermedades ocurridas, determinar sus causas y establecer las medidas preventivas y correctivas necesarias.
- Determinar y aplicar las medidas de control para prevenir ATEL, entrega periódica de elementos de protección personal.

Dirección: Av. Cr 7 No.127-48 Oficina 1006 Teléfono: 4 821681- 5203971 Bogotá D.C.
Email: conycon.martires137@gmail.com

3. INFORMACIÓN LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA

3.1 DATOS DELCONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA

Tabla 1 DATOS DEL CONTRATO

N.º CONTRATO DE OBRA	137-FDLM-2019.
OBJETO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. FDLM 137 de 2019 " CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES".
N.º CONTRATO DE LA INTERVENTORÍA	141 de 2019
OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SISO LOS PROCESOS SST - MA – SO - PMT, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TIENE POR OBJETO: "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR MONTO AGOTABLE CON FORMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES

FUENTE: CON & CON SAS / CO-137-2019

3.1.1.Razón social

La empresa contratista encargada de ejecutar el contrato de obra No. 137 de 2019 adjudicado por el Fondo de Desarrollo Local de La Mártires, por medio de licitación pública, es CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. NIT 830,041,411-0, y la empresa encargada de realizar la Interventoría al contrato de No. 141 de 2019, es MIRS LATINOAMERICA S.A.S.

3.2 PLAZO, PRORROGAS, SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSIONES Y REINCIO

A continuación, se relacionan las fechas importantes dentro de la ejecución del proyecto, en la que se encuentran las de inicio, suspensión, prorroga, adición y terminación del contrato.

Tabla 2 FECHAS CONTRACTUALES CONTRATO 137 DE 2019

DESCRIPCIÓN	FECHAS
	Prórroga No. 1: Dos (02) meses de fecha 18 nov/2020 hasta el 20 de marzo 2021.

Dirección: Av. Cr 7 No.127-48 Oficina 1006 Teléfono: 4 821681- 5203971 Bogotá D.C.
Email: conycon.mrtires137@gmail.com

DESCRIPCIÓN	FECHAS
PRORROGAS	Prórroga No. 2: Dos (02) meses de fecha 17 jul/2021 hasta el 17 de septiembre 2021. Prórroga N°3: Ciento veintiún (121) días de fecha 17 mayo/2022 hasta el 15 de septiembre 2022
SUSPENSIONES	Suspensión No. 1 de fecha 24 de marzo de 2020 (01 mes) reiniciándose el 24 abril 2020. Suspensión No. 2 de fecha 28 de noviembre de 2020 Veintitrés (23) días, esto es desde el 28 de noviembre 2020 hasta el 20 de diciembre de 2020. Suspensión No. 3 de fecha 31 de marzo de 2021 (30 dias) hasta el 30 abril 2021. Suspensión No. 4 de fecha 16 de septiembre de 2021 (30 días) hasta el 16 mayo de 2022.
REINICIOS	Reinicio No. 1 de fecha 21 de julio de 2020. Reinicio No. 2 de 28 de diciembre de 2020 con fecha de terminación 12 de abril del 2021. Reinicio No. 3 de 29 de junio de 2021 con fecha de terminación 18 de julio del 2021. Reinicio No. 4 de 17 de mayo de 2022 con fecha de terminación 15 de septiembre del 2022.
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL INCLUIDA SUSPENSIÓN Y PRORROGA	**15 de septiembre de 2022**

FUENTE: CON & CON SAS / CO-137-2019

3.3 PLAZO Y VALOR DEL CONTRATO

El plazo contractual como los valores que intervinieron en dicho contrato se relacionan en la tabla No 3, se relacionan el valor total discriminado por componentes que integran el contrato, consolidado por valor inicial contractual, valor final con adición, valor de obra ejecutada y saldo sin ejecutar a favor del FDLM.

Tabla 3 PLAZO Y VALORES CONTRACTUALES

DURACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	Siete (07) meses
DURACION FINAL DEL CONTRATO	Once (11) meses y Ciento veintiún (121) días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$5.437.884.572
VALOR INICIAL + ADICIÓN	$8.283.121.103
PROTOCOLO DEBIOSEGURIDAD	**$175.000.000**

FUENTE: CON & CON SAS / CO-137-2019

Dirección: Av. Cr 7 No.127-48 Oficina 1006 Teléfono: 4 821681- 5203971 Bogotá D.C.
Email: conycon.mertires137@gmail.com

4. INFORMACIÓN COMPONENTE TÉCNICO

4.1 PERSONAL REQUERIDO E IMPLEMENTADO POR PARTE DE CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.

Personal de trabajo durante la ejecución del proyecto

Tabla 4 PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL CONTRATISTA

CARGO	NOMBRE	DED.
DIRECTOR DE OBRA	VICTOR MANUEL ARIZA	50%
RESIDENTE DE OBRA	EUSEBIO RODRIGUEZ RAMIREZ	100%
RESIDENTE AMBIENTAL	NESTOR GIOVANI RUIZ RAMOS	60%
RESIDENTE SST	SANDRA MILENA GIL	100%
RESIDENTE SOCIAL	DIANA CAROLINA MORENO	60%
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	JUAN DANIEL MOYA	10%
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	OSCAR JAVIER ALFONSO	10%
ESPECIALISTA EN REDES HIDROSANITARIAS	GERMAN GABRIEL RODRIGUEZ	30%
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN	HERNAN RICCI RUIZ	20%
ESPECIALISTA EN TRÁNSITO Y TRANSPORTE	MARTHA ROCIO CASTILLO	30%
TOPÓGRAFO	JUAN CARLOS PARRA	50%

FUENTE: CON & CON SAS / CO-137-2019

Tabla 5 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA INTERVENTORÍA

CARGO	NOMBRE	DED.
DIRECTORA DE INTERVENTORIA	SANDRA MONICA CARDOZO ROJAS	50%
ESPECIALISTA EN VIAS, GEOTÉCNIA O PAVIMENTOS	MELQUICEDEC CANTOR BELLO	35%
RESIDENTE DE INTERVENTORIA I	SANTIAGO CARRILLO VARGAS	100%
RESIDENTE DE INTERVENTORIA II	FREDY RAMIREZ PINZÓN	100%
APOYO TECNICO	DIEGO FORERO	100%
RESIDENTE AMBIENTAL	CLAUDIA EUGENIA PALOMARES QUINTERO	30%

Dirección: Av. Cr 7 No.127-48 Oficina 1006 Teléfono: 4 821681- 5203971 Bogotá D.C.
Email: convcon.martires137@gmail.com

RESIDENTE SST	CLAUDIA EUGENIA PALOMARES QUINTERO	30%
RESIDENTE SOCIAL	MARIA ADRIANA GUTIERREZ	30%
ESPECIALISTA EN TRÁNSITO Y TRANSPORTE	JORGE ALBERTO GARCIA SÁNCHEZ	7%
TOPOGRAFO	PEDRO ALEXANDER SOSA MARTINEZ	50%
CADENERO	ALBERTO SALAZAR	50%
INSPECTOR 1	MAIDA COMBITA	100%
INSPECTOR 2	DIEGO ALEXANDER RODRIGUEZ	100%
LABORATORISTA INSPECTOR	GABRIEL RODRIGUEZ MUÑOZ	5%
MENSAJERO	ALAN CASTELLÓN	100%
CONDUCTOR	EDWIN BARAJAS	20%
SECRETARIA	OLGA VARÓN ESPITIA	10%

FUENTE: CON & CON SAS / CO-137-2019

Tabla 6 PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL FDLM

CARGO	NOMBRE
ARQ. INFRAESTRUCTURA FDLM	PILAR ROJAS CASTIBLANCO

FUENTE: CON & CON SAS / CO-137-2019

4.1.1.Equipos

Desde la etapa de estudios y diseños, en la etapa de ejecución del contrato se utilizaron ciertos equipos que se relacionan a continuación, y los cuales fueron necesarios para la efectiva ejecución del proyecto.

Tabla 7. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO DURANTE EL PERIODO.

TIPO	CANTIDAD
Vehículo – Camioneta	1
Equipo de cómputo	11
Impresora	2
Cámara (registro fotográfico)	3
Estación total TRIMBLE M3-DR2	1

Dirección: Av. Cr 7 No.127-48 Oficina 1006 Teléfono: 4 821681- 5203971 Bogotá D.C.
Email: conycon.martires137@gmail.com

Nivel TOPCON	1
Nivel KOLIDA	1
Herramienta menor (Boal)	1
Teodolito FOIF DT-205CL	1

FUENTE: CON & CON SAS / CO-137-2019

5. MANEJO SST – MAO

Para la ejecución del proyecto se diseñó y presentó el plan de manejo de obra en su capítulo SST, el cual fue revisado y aprobado por la interventoría.

6. ELEMENTOS BASICOS DE LA GESTION SST

Para dar alcance a las actividades del sistema de seguridad y salud en el trabajo contempladas dentro de los pliegos de condiciones del presente contrato y dando cumplimiento a los objetivos presentados anteriormente, el Contratista elaboró el plan de gestión de seguridad y salud en el trabajo que es el instrumento guía en el desarrollo de las actividades SST del proyecto.

6.1 EMPLEOS

Durante el periodo comprendido entre el 16 de agosto del al 15 de septiembre del 2022 y 15 de octubre al 16 de diciembre de 2023 se generaron los siguientes empleos.

Tabla 8 GENERACIÓN DE EMPLEOS

CARGOS	CANTIDAD
CADENEROS	2

FUENTE: CON & CON SAS / CO-137-2019

6.1.1.Personal Retirado

No se presentaron retiros durante el periodo.

ANEXO No 1 Relación de personal y pagos de seguridad social

6.2 CRONOGRAMA PROGRAMADO Y EJECUTADO

De acuerdo con el cronograma establecido para la ejecución del contrato se realizan las capacitaciones y actividades programadas las cuales abarcaron los siguientes temas:

Dirección: Av. Cr 7 No.127-48 Oficina 1006 Teléfono: 4 821681- 5203971 Bogotá D.C.
Email: convcon.martires137@gmail.com

- Hojas de seguridad y riesgo químico
- Riesgo biomecánico y pausas activas
- Manejo del estrés
- Estilos de vida saludable
- Comunicación asertiva y manejo de conflictos

ANEXO No 2 Cronograma de trabajo.

6.3 DIAGNÓSTICO DE CONDICIONES DE TRABAJO

6.3.1.Metodología de identificación de peligros, Evaluación y control de peligros.

La matriz de identificación de peligros se realizó bajo la metodología GTC– 45. Y fue presentada en el plan de gestión SST para el desarrollo del proyecto, la misma será actualizada cuando debido a accidentes de trabajo u otros factores propios de la actividad se deban incorporar nuevas actividades y/o peligros que no se hubieran contemplado inicialmente.

6.4 GESTIÓN PARA EL TALENTO HUMANO

6.4.1.Inducción, capacitación y entrenamiento

Este programa tiene el propósito de brindar conocimiento en seguridad y Salud en el trabajo a todos los empleados del proyecto, con el fin de desempeñar las actividades en forma eficiente y segura, cumpliendo con estándares de seguridad.

Durante el periodo del presente informe el contratista realizó las siguientes inducciones y capacitaciones:

- Inducción en seguridad y salud en el trabajo
- Hojas de seguridad y riesgo químico
- Riesgo biomecánico y pausas activas
- Manejo del estrés
- Estilos de vida saludable
- Comunicación asertiva y manejo de conflictos

ANEXO No 3 Registro de inducciones y capacitaciones

6.5 SUBPROGRAMA DE MEDICINA Y DEL TRABAJO

El programa de medicina preventiva y del trabajo tiene como finalidad principal la promoción, prevención y control de la salud del trabajador, protegiéndolo de los factores de riesgo ocupacionales, ubicándolo en un sitio de trabajo acorde con sus condiciones psicofisiológicas y manteniéndolo en aptitud de producción de trabajo.

Dirección: Av. Cr 7 No.127-48 Oficina 1006 Teléfono: 4 821681- 5203971 Bogotá D.C.
Email: convcon.martires137@gmail.com

6.6 SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

El programa de Seguridad Industrial comprende el conjunto de técnicas y actividades destinadas a la identificación, valoración y al control de causas de los accidentes de trabajo.

Para dar cumplimiento a este programa el contratista realizó las siguientes actividades.

6.6.1. Saneamiento básico

En el punto de atención ciudadana se cuenta con el servicio de baños y agua potable para todo el personal administrativo.

6.6.2. Elementos de protección personal

A todo el personal que labora en el proyecto se le hace entrega de los elementos de protección personal que se definieron en la matriz de EPP en el plan de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

ANEXO No 4 Entrega de EPP

6.6.3. Manejo de sustancias químicas

En el punto de atención ciudadanía, así como en los frentes de obra se cuenta con las siguientes sustancias químicas, las cuales se encuentran debidamente rotuladas y almacenadas.

- Gel antimaterial
- Alcohol industrial
- Jabón de manos
- Granulo de caucho
- Cemento

Las Hojas de seguridad de los anteriores productos se encuentran en la carpeta de la oficina administrativa.

6.6.4. Accidente de trabajo

Durante el periodo comprendido entre el 16 de agosto del al 15 de septiembre del 2022 y 15 de octubre al 16 de diciembre de 2023 no se presentaron accidentes de trabajo.

Dirección: Av. Cr 7 No.127-48 Oficina 1006 Teléfono: 4 821681- 5203971 Bogotá D.C.
Email: conycon.martires137@gmail.com

6.6.5.Programa de Inspecciones

Durante el presente periodo se realizaron inspecciones de orden y aseo, inspección a elementos de atención en caso de emergencias, Inspección de maquinaria tanto para la oficina administrativa como para los campamentos de obra.

Tabla 9 PROGRAMA DE INSPECCIÓN

TIPO DE INSPECCION	LUGAR
Inspección de botiquín	Punto de atención ciudadana
Inspección de botiquín	Frentes de obra
Inspección Orden y Aseo	Punto de atención ciudadana
Inspección en Orden y aseo	Frentes de obra

FUENTE: CON & CON SAS / CO-137-2019

ANEXO No 5 Inspecciones realizadas

6.6.6.Manejo de maquinaria equipos y vehículos

Para este período no se contó con la presencia de la siguiente maquinaria:

- Finicher
- Vibro compactador

6.6.7.Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo

Este comité nació con el propósito de promocionar la salud ocupacional en todos los niveles de la empresa, promulgar y sustentar prácticas saludables, motivar a los trabajadores en adquisición de hábitos seguros y trabajar mancomunadamente con las directivas y el responsable de salud ocupacional para lograr los objetivos y metas propuestas. La reunión mensual fue realizada el 15 de julio y se revisó el plan de trabajo SST y el seguimiento al mismo

ANEXO No 6 COPASST y comité de convivencia laboral.

6.6.8.Comité de convivencia laboral

El proyecto cuenta con un comité de convivencia laboral que se reúne de manera ordinario cada tres meses, se realizó reunión de comité de convivencia el 14 de octubre del 2022.

Dirección: Av. Cr 7 No.127-48 Oficina 1006 Teléfono: 4 821681- 5203971 Bogotá D.C.
Email: conycon.martires137@gmail.com

6.6.9.Pago de salarios

En cumplimiento de la legislación laboral a todo el personal que labora en el proyecto se le cancela mensualmente los salarios y demás acreencias laborales a que hay lugar.

6.7 CALCULO DE INDICADORES

Adicionalmente a los indicadores de accidentalidad se presentan los indicadores de gestión del SST:

6.7.1.Indicadores de cumplimiento cobertura

✓ Indicador de cumplimiento de Capacitaciones

$$\frac{\text{Total Capacitaciones ejecutadas}}{\text{Total capacitaciones programadas}} \qquad \frac{5}{5} = 100\%$$

✓ Indicador de cobertura de Capacitaciones

Tabla 10 INDICADOR DE CAPACITACIONES

CAPACITACIÓN	TOTAL, EMPLEADOS CAPACITADOS	TOTAL, EMPLEADOS PROYECTO	% COBERTURA	OBSERVACIONES
Riesgo químico y hojas de seguridad	5	8	62%	Se realizó en frentes de obra
Manejo del estrés	3	4	75%	Población objetivo personal administrativo
Resolución de conflictos, comunicación asertiva	8	11	73%	Toda la persona excepto especialistas
Estilos de vida saludable	3	4	75%	Población objetivo personal administrativo
Riesgo Biomecánico	9	11	82%	Toda la persona excepto especialistas

FUENTE: CON & CON SAS / CO-137-2019

Dirección: Av. Cr 7 No.127-48 Oficina 1006 Teléfono: 4 821681- 5203971 Bogotá D.C.
Email: conycon.martires137@gmail.com

6.8 PLAN DE EMERGENCIAS

Durante el periodo del 16 DE AGOSTO DEL AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 y 15 de octubre al 16 de diciembre de 2023, se realiza inspección a los elementos para atención en caso de emergencias que se encuentran en la oficina del proyecto. Durante este periodo no se presentó ningún evento que ameritará activar el plan de emergencias.

ANEXO No Notificación de Riesgos.

6.9 ACTIVIADES DESARROLLADAS

Este informe corresponde al periodo del 16 de agosto al 15 de septiembre y al periodo del 15 de octubre al 16 de diciembre del 2023, se culminaron las obras constructivas, de forma cronológica como fueron pactadas con el fondo de desarrollo local de Mártires, cabe mencionar que los periodos no reflejados, obedecen a la terminación del proyecto y la posterior reanudación con la cesión de derechos económicos a la firma PAVIOBRAS S.AS.

ANEXO No 7 Registro fotográfico.

Dirección: Av. Cr 7 No.127-48 Oficina 1006 Teléfono: 4 821681- 5203971 Bogotá D.C.
Email: conycon.martires137@gmail.com

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Durante el periodo comprendido entre el 16 de agosto del al 15 de septiembre del 2022 y 15 de octubre al 16 de diciembre de 2023 y se adelantaron actividades constructivas faltantes para finalizar las metas físicas del proyecto.

- Durante el período comprendido entre el 16 de agosto del al 15 de septiembre del 2022 y 15 de octubre al 16 de diciembre de 2023 no se presentaron accidentes laborales

- Durante el período comprendido entre el 16 de agosto del al 15 de septiembre del 2022 y 15 de octubre al 16 de diciembre de 2023 NO se presentaron ausencias laborales por causas médicas

- Durante el período comprendido entre el 16 de agosto del al 15 de septiembre del 2022 y 15 de octubre al 16 de diciembre de 2023 se contó con la presencia de 2 máquinas en el proyecto.

- Durante el período comprendido entre el 16 de agosto del al 15 de septiembre del 2022 y 15 de octubre al 16 de diciembre de 2023 se dio cumplimiento al plan de capacitación y entrenamiento.

- Todo el personal que ingreso al proyecto recibió inducción en SG-SST y contó con la dotación establecida para cada cargo.

Dirección: Av. Cr 7 No.127-48 Oficina 1006 Teléfono: 4 821681- 5203971 Bogotá D.C.
Email: conycon.martires137@gmail.com

ANEXOS

Dirección: Av. Cr 7 No.127-48 Oficina 1006 Teléfono: 4 821681- 5203971 Bogotá D.C.
Email: conycon.martires137@gmail.com

CONTRATO	137 de 2019	PERIODO			16 DE AGOSTO DEL AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15 DE OCTUBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2023			
No.	CONTRATISTA/ SUBCONTRATISTA	DATOS DEL TRABAJADOR			ARL	EPS	AFP	
		NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	Nombre	Nombre	Nombre	FECHA ULTIMO PAGO
PERSONAL NUEVO								
1	TOPOGRAFIASL SAS	LINA ROCIO MORA	10.230.282.205	CADENERO	SURA	FAMISANAR	COLFONDOS	8/09/2022
2	TOPOGRAFIASL SAS	SEBASTIAN RODRIGUEZ GARCIA	1.012.458.290	CADENERO	SURA	FAMISANAR	PORVENIR	8/09/2022
PERSONAL ANTIGUO								
1	CONYCON	VICTOR MANUEL ARIZA	79.653.718	DIRECTOR DE OBRA	COLMENA	ALIANSALUD	COLFONDOS	18/10/2022
2	CONYCON	EUSEBIO RAMIREZ	3.151.759	RESIDENTE DE OBRA	COLMENA	FAMISANAR	PORVENIR	18/10/2022
3	CONYCON	SANDRA MILENA GIL BAQUERO	53.015.962	RESIDENTE SST	COLMENA	COMPENSAR	COLPENSIONES	18/10/2022
4	CONYCON	HERNAN RICCI	79.532.419	ESPECIALISTA PPTO	COLMENA	SANITAS	OLD MUTUAL	18/10/2022
5	CONYCON	JOSE ALFREDO LANCHEROS TORRES	1.012.324.583	GUIA CIVICO	COLMENA	FAMISANAR	COLPENSIONES	18/10/2022
6	CONYCON	DIANA CAROLINA MORENO	1.012.338.741	PORFESIONAL SOCIAL	COLMENA	FAMISANAR	PORVENIR	18/10/2022
7	TOPOGRAFIASL SAS	JUAN CARLOS PARRA	79.863.836	TOPOGRAFO	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	5/08/2022
8	CASTILLO Y ASOCIADOS INGENIERIA	MARTHA CASTILLO	52.847.813	ESPECIALISTA EN TRÁNSITO Y TRANSPORTE	positvia	ALIANSALUD	COLPENSIONES	8/08/2022
9	HORBAL CONSTRUCCIONES SAS	ROBERT ANGEL CASTILLO URIANA	1.263.630	AYUDANTE DE OBRA	SURA	SALUDTOTAL	PORVENIR	13/09/2022
10	HORBAL CONSTRUCCIONES SAS	CRISTIAN CAMILO DUARTE	1.023.925.140	AYUDANTE DE OBRA	SURA	SALUDTOTAL	PORVENIR	13/09/2022
11	HORBAL CONSTRUCCIONES SAS	CARLOS ALBERTO PARRA	3.065.375	OFICIAL	SURA	SALUDTOTAL	COLPENSIONES	13/09/2022
12	HORBAL CONSTRUCCIONES SAS	LUIS ENRIQUE OSPINA	16.357.820	AYUDANTE DE OBRA	SURA	SALUDTOTAL	PORVENIR	13/09/2022
CESION DE DERECHOS ECONOMICOS-PAVIOBRAS-OCTUBRE 2023								
13	PAVIOBRAS S.A.S	JHON JAIRO VITA GONZALEZ	1.003.369.055	AYUDANTE DE OBRA	COLMENA	COMPENSAR	PROTECCION	3/10/2023

14	PAVIOBRAS S.A.S	JAIDER ANTONIO VITA GONZALEZ	1.003.369.059	AYUDANTE DE OBRA	COLMENA	SALUD TOTAL	PROTECCION	3/10/2023
15	PAVIOBRAS S.A.S	YOVANI MORENO GARAY	1.010.167.311	AYUDANTE DE OBRA	COLMENA	NUEVA EPS	PROTECCION	3/10/2023
16	PAVIOBRAS S.A.S	YESID LOPEZ WLTHER	1.018.412.649	AYUDANTE DE OBRA	COLMENA	FAMISANAR	COLFONDOS	3/10/2023
17	PAVIOBRAS S.A.S	ANDRES FELIPE OSPINA BELTRAN	1.022.397.761	AYUDANTE DE OBRA	COLMENA	FAMISANAR	COLFONDOS	3/10/2023
CESION DE DERECHOS ECONOMICOS-PAVIOBRAS-NOVIEMBRE 2023								
18	PAVIOBRAS S.A.S	JHON JAIRO VITA GONZALEZ	1.003.369.055	AYUDANTE DE OBRA	COLMENA	COMPENSAR	PROTECCION	2/11/2023
19	PAVIOBRAS S.A.S	JAIDER ANTONIO VITA GONZALEZ	1.003.369.059	AYUDANTE DE OBRA	COLMENA	SALUD TOTAL	PROTECCION	2/11/2023
20	PAVIOBRAS S.A.S	YOVANI MORENO GARAY	1.010.167.311	AYUDANTE DE OBRA	COLMENA	NUEVA EPS	PROTECCION	2/11/2023
21	PAVIOBRAS S.A.S	YESID LOPEZ WLTHER	1.018.412.649	AYUDANTE DE OBRA	COLMENA	FAMISANAR	COLFONDOS	2/11/2023
22	PAVIOBRAS S.A.S	ANDRES FELIPE OSPINA BELTRAN	1.022.397.761	AYUDANTE DE OBRA	COLMENA	FAMISANAR	COLFONDOS	2/11/2023
CESION DE DERECHOS ECONOMICOS-PAVIOBRAS-NOVIEMBRE 2023								
23	PAVIOBRAS S.A.S	JHON JAIRO VITA GONZALEZ	1.003.369.055	AYUDANTE DE OBRA	COLMENA	COMPENSAR	PROTECCION	4/12/2023
24	PAVIOBRAS S.A.S	JAIDER ANTONIO VITA GONZALEZ	1.003.369.059	AYUDANTE DE OBRA	COLMENA	SALUD TOTAL	PROTECCION	4/12/2023
25	PAVIOBRAS S.A.S	YOVANI MORENO GARAY	1.010.167.311	AYUDANTE DE OBRA	COLMENA	NUEVA EPS	PROTECCION	4/12/2023
26	PAVIOBRAS S.A.S	YESID LOPEZ WLTHER	1.018.412.649	AYUDANTE DE OBRA	COLMENA	FAMISANAR	COLFONDOS	4/12/2023
27	PAVIOBRAS S.A.S	ANDRES FELIPE OSPINA BELTRAN	1.022.397.761	AYUDANTE DE OBRA	COLMENA	FAMISANAR	COLFONDOS	4/12/2023
PERSONAL RETIRO								

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JUAN CARLOS PARRA OSORIO identificado(a) con CC 79863836 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: TOPOGRAFIASL SAS NI 901192533

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9438475756	1588825496	E	2022-08-05	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-08	30																	
9438475756	1588825496	E	2022-08-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-07	30																	
9438475756	1588825496	E	2022-08-05	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-07	30																	
9438475756	1588825496	E	2022-08-05	CCF	CCF21	CAFAM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-07	30																	

Este certificado se expide el día 2024-07-03 a las 21:07.

364

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JUAN CARLOS PARRA OSORIO identificado(a) con CC 79863836 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: TOPOGRAFIASL SAS NI 901192533

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9438475756	1588825496	E	2022-09-07	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	30																	
9438475756	1588825496	E	2022-09-07	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-09	30																	
9438475756	1588825496	E	2022-09-07	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-09	30																	
9438475756	1588825496	E	2022-09-07	CCF	CCF21	CAFAM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-09	30																	

Este certificado se expide el día 2024-07-03 a las 21:15.

395

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que MARTHA ROCIO CASTILLO FERNANDEZ identificado(a) con CC 52847813 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: CASTILLO Y ASOCIADOS INGENIERIA S.A.S NI 901152286

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9438537313	1592860977	E	2022-08-08	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-08	30																	
9438537313	1592860977	E	2022-08-08	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-07	30																	
9438537313	1592860977	E	2022-08-08	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-07	30																	
9438537313	1592860977	E	2022-08-08	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-07	30																	

Este certificado se expide el día 2024-07-03 a las 21:07.

366

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que VICTOR MANUEL ARIZA ACOSTA identificado(a) con CC 79653718 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S. NI 830041411

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2022-08	2022-09	1710626806	9441397350	E	2022-10-18																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$7,049,995	$1,128,000
AFP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	30		$7,049,995	$35,300
AFP	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	30		$7,049,995	$35,300
ARL	COLMENA	30	6.96%	$7,049,995	$490,700
CCF	COLSUBSIDIO	30	4%	$7,049,995	$282,000
EPS	ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	30	4%	$7,049,995	$282,000

Este certificado se expide el día 2024-06-07 a las 09:47.

367

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que VICTOR MANUEL ARIZA ACOSTA identificado(a) con CC 79653718 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S. NI 830041411

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2022-09	2022-10	1710779139	9441437110	E	2022-10-18																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$7,049,995	$1,128,000
AFP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	30		$7,049,995	$35,300
AFP	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	30		$7,049,995	$35,300
ARL	COLMENA	30	6.96%	$7,049,995	$490,700
CCF	COLSUBSIDIO	30	4%	$7,049,995	$282,000
EPS	ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	30	4%	$7,049,995	$282,000

Este certificado se expide el día 2024-08-16 a las 03:52.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que DIANA CAROLINA MORENO PARADA identificado(a) con CC 1012338741 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S. NI 830041411

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2022-08	2022-09	1710626806	9441397350	E	2022-10-18													X				

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	1	16%	$88,334	$14,200
AFP	PORVENIR	29	16%	$2,561,667	$409,900
ARL	COLMENA	1	0%	$88,334	$0
ARL	COLMENA	29	6.96%	$2,561,667	$178,300
CCF	COLSUBSIDIO	1	4%	$88,334	$3,600
CCF	COLSUBSIDIO	29	4%	$2,561,667	$102,500
EPS	FAMISANAR	1	4%	$88,334	$3,600
EPS	FAMISANAR	29	4%	$2,561,667	$102,500

Este certificado se expide el día 2024-06-07 a las 09:52.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que DIANA CAROLINA MORENO PARADA identificado(a) con CC 1012338741 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S. NI 830041411

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2022-09	2022-10	1710779139	9441437110	E	2022-10-18		X															

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	9	16%	$795,000	$127,200
ARL	COLMENA	9	6.96%	$795,000	$55,400
CCF	COLSUBSIDIO	9	4%	$795,000	$31,800
EPS	FAMISANAR	9	4%	$795,000	$31,800

Este certificado se expide el día 2024-08-16 a las 03:51.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que EUSEBIO RAMIREZ RODRIGUEZ identificado(a) con CC 3151759 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S. NI 830041411

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2022-08	2022-09	1710626806	9441397350	E	2022-10-18																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$3,623,000	$579,700
ARL	COLMENA	30	6.96%	$3,623,000	$252,200
CCF	COLSUBSIDIO	30	4%	$3,623,000	$145,000
EPS	SANITAS	30	4%	$3,623,000	$145,000

Este certificado se expide el día 2024-06-07 a las 09:48.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que EUSEBIO RAMIREZ RODRIGUEZ identificado(a) con CC 3151759 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S. NI 830041411

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2022-09	2022-10	1710779139	9441437110	E	2022-10-18																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$3,623,000	$579,700
ARL	COLMENA	30	6.96%	$3,623,000	$252,200
CCF	COLSUBSIDIO	30	4%	$3,623,000	$145,000
EPS	SANITAS	30	4%	$3,623,000	$145,000

Este certificado se expide el día 2024-08-16 a las 03:51.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que HERNAN FRANCISCO RICCI RUIZ identificado(a) con CC 79532419 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSORCIO OBRAS ACUEDUCTO NI 901498111

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2022-08	2022-09	1650212933	9440017136	E	2022-09-12																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	SKANDIA	30	16%	$5,500,000	$880,000
AFP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	30		$5,500,000	$27,500
AFP	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	30		$5,500,000	$27,500
ARL	COLMENA	30	6.96%	$5,500,000	$382,800
CCF	COMPENSAR	30	4%	$5,500,000	$220,000
EPS	SANITAS	30	12.5%	$5,500,000	$687,500
PARAFISCALES	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	30	3%	$5,500,000	$165,000
PARAFISCALES	SENA	30	2%	$5,500,000	$110,000

Este certificado se expide el día 2024-06-07 a las 10:15.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que HERNAN FRANCISCO RICCI RUIZ identificado(a) con CC 79532419 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSORCIO OBRAS ACUEDUCTO NI 901498111

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2022-09	2022-10	1710864681	9441443536	E	2022-10-18																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	SKANDIA	30	16%	$5,500,000	$880,000
AFP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	30		$5,500,000	$27,500
AFP	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	30		$5,500,000	$27,500
ARL	COLMENA	30	6.96%	$5,500,000	$382,800
CCF	COMPENSAR	30	4%	$5,500,000	$220,000
EPS	SANITAS	30	12.5%	$5,500,000	$687,500
PARAFISCALES	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	30	3%	$5,500,000	$165,000
PARAFISCALES	SENA	30	2%	$5,500,000	$110,000

Este certificado se expide el día 2024-08-16 a las 03:55.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que SANDRA MILENA GIL BAQUERO identificado(a) con CC 52459897 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS NI 830041411

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	Ing	Ret	Tde	Tae	Tdp	Tap	Vsp	Cor	Vst	Sln	Ige	Lma	Vac	Avp	Vct	Irl	Vip
2022-08	2022-09	1617595663	9438945518	E	2022-08-24																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$3,840,000	$614,400
ARL	COLMENA	30	6.96%	$3,840,000	$267,300
CCF	COLSUBSIDIO	30	4%	$3,840,000	$153,600
EPS	COMPENSAR	30	4%	$3,840,000	$153,600

Este certificado se expide el día 2024-06-07 a las 10:13.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que SANDRA MILENA GIL BAQUERO identificado(a) con CC 52459897 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S. NI 830041411

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2022-09	2022-10	1710779139	9441437110	E	2022-10-18													X				

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	14	16%	$1,792,000	$286,800
AFP	COLPENSIONES	16	16%	$2,048,000	$327,700
ARL	COLMENA	14	6.96%	$1,792,000	$124,800
ARL	COLMENA	16	0%	$2,048,000	$0
CCF	COLSUBSIDIO	14	4%	$1,792,000	$71,700
CCF	COLSUBSIDIO	16	4%	$2,048,000	$82,000
EPS	COMPENSAR	14	4%	$1,792,000	$71,700
EPS	COMPENSAR	16	4%	$2,048,000	$82,000

Este certificado se expide el día 2024-08-16 a las 03:49.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JOSE ALFREDO LANCHEROS TORRES identificado(a) con CC 1012324583 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S. NI 830041411

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2022-08	2022-09	1710626806	9441397350	E	2022-10-18										X							

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	28	16%	$933,334	$149,400
AFP	COLPENSIONES	2	16%	$66,667	$10,700
ARL	COLMENA	28	6.96%	$933,334	$65,000
ARL	COLMENA	2	0%	$66,667	$0
CCF	COLSUBSIDIO	28	4%	$933,334	$37,400
CCF	COLSUBSIDIO	2	0%	$66,667	$0
EPS	FAMISANAR	28	4%	$933,334	$37,400
EPS	FAMISANAR	2	0%	$66,667	$0

Este certificado se expide el día 2024-06-07 a las 09:51.

377

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JOSE ALFREDO LANCHEROS TORRES identificado(a) con CC 1012324583 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S. NI 830041411

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2022-09	2022-10	1710779139	9441437110	E	2022-10-18										X							

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	28	16%	$933,334	$149,400
AFP	COLPENSIONES	2	16%	$66,667	$10,700
ARL	COLMENA	28	0%	$933,334	$0
ARL	COLMENA	2	6.96%	$66,667	$4,700
CCF	COLSUBSIDIO	28	0%	$933,333	$0
CCF	COLSUBSIDIO	2	4%	$66,667	$2,700
EPS	FAMISANAR	28	0%	$933,334	$0
EPS	FAMISANAR	2	4%	$66,667	$2,700

Este certificado se expide el día 2024-08-16 a las 03:50.

compensar miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901312941-3	HORBAL CONSTRUCCIONES SAS		CALLE 68 B SUR N 46 A 51	3102734445	gerenciahorbalconstrucciones@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-09	2022-08	E	13/09/2022	81620795	$2.840.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colilla	Estrato	Extranjero	Colilla Trabajar	Exonerado	VAC	RET	TDA	TAS	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COMERCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1023908425	DUARTE CESAR LISANDRO	1	0			N	X																230301	600.000	96.000	0	0	0	0	EPS037	600.000	75.000	14-11	600.000	5	41.800	CCF24	600.000	24.000	600.000	12.000	18.000	0	0
2	CC	1023925140	DUARTE CRISTIAN CAMILO	1	0			N																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS002	1.000.000	125.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	1.000.000	20.000	30.000	0	0
3	CC	1069737230	HORTUA CARDENAS NELSON JAIR	1	0			S																	230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
4	CC	1124016915	FERNANDEZ JAYARIYO JOSE RAFAEL	1	0			N	X																230301	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS002	33.334	4.200	14-11	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	33.334	700	1.100	0	0
5	CC	16357820	OSPINA MERCHAN LUIS ENRIQUE	1	0			N																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS002	1.000.000	125.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	1.000.000	20.000	30.000	0	0
6	CC	3065375	PARRA PACHON CARLOS ALBERTO	6	0			N																	25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS002	1.000.000	125.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	1.000.000	20.000	30.000	0	0
7	CC	4114089	ALARCON TELLEZ RUBEN DARIO	1	0			N																	230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS002	1.000.000	125.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	1.000.000	20.000	30.000	0	0
8	CC	4280281	BURGOS MONTAYO ANGEL ALBERTO	1	0			N	X																230301	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS002	33.334	4.200	14-11	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	33.334	700	1.100	0	0
9	PT	1263630	CASTILLO URIANA ROBERT ANGEL	1	0			N																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS002	1.000.000	125.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	1.000.000	20.000	30.000	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901312941-3	HORBAL CONSTRUCCIONES SAS	CALLE 68 B SUR N 46 A 51	3102734445	gerenciahorbalconstrucciones@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D.C.	BOGOTA, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-09	2022-08	E	13/09/2022	61620795	$2.840.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	633.400	0		0		0	4	2.400	0	635.800	7
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	40.000	0		0		0	4	200	0	40.200	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	75.000	0		0		0	4	300	0	75.300	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	320.000	0	0	0	0	4	1.200	0	321.200	2
230301	Porvenir	800224808-8	586.800	0	0	0	0	4	2.200	0	589.000	8
25-14	Colpensiones	900336004-7	160.000	0	0	0	0	4	600	0	160.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	464.200				464.200	4	1.700	465.900			4.642	465.900	9

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	266.800	4	1.000	267.800	9

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
113.400	4	500	113.900	8
ICBF				
170.200	4	700	170.900	8
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	748.400	751.300
Pensión	3	1.066.800	1.070.800
Riesgos Laborales	1	464.200	465.900
CCF	1	266.800	267.800
ESAP	0	0	0
ICBF	1	170.200	170.900
MEN	0	0	0
SENA	1	113.400	113.900
TOTALES	10	2.829.800	2.840.600

380

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que LINA ROCIO MORA VEGA identificado(a) con CC 1023028205 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

TOPOGRAFIASL SAS NI 901192533

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2022-08	2022-09	1644642157	9439925972	E	2022-09-08																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLFONDOS	30	16%	$1,000,000	$160,000
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$1,000,000	$69,600
CCF	CAFAM	30	4%	$1,000,000	$40,000
EPS	FAMISANAR	30	4%	$1,000,000	$40,000

Este certificado se expide el día 2022-09-12 a las 11:38.

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACION	830073703
NOMBRE O RAZON SOCIAL			PAVIOBRAS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTA D.C.	DISTRITO CAPITAL	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCION	AV 15 NO. 119 03 OFF 305	TELEFONO	7900786
TIPO APORTANTE	01 EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	E-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Construcción de otras obras de ingeniería civil
FORMA DE PRESENTACION	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA			75985551549	TIPO DE PLANILLA	E - EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES octubre AÑO 2023
DIAS DE MORA			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2023/10/03	NUMERO AUTORIZACIÓN	166787424

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230201	23201 PROTECCIÓN	11	$ 2 833 400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2 833 400	$ 0	$ 2 833 400
25 14	25-14 COLPENSIONES	19	$ 8 077 500	$ 0	$ 0	$ 60 000	$ 60 000	$ 0	$ 0	$ 8 197 500	$ 0	$ 8 197 500
231001	23101 COLFONDOS	6	$ 2 361 500	$ 0	$ 0	$ 27 700	$ 27 700	$ 0	$ 0	$ 2 445 900	$ 0	$ 2 445 900
230301	23031 PORVENIR	30	$ 8 787 000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8 787 000	$ 0	$ 8 787 000
SUBTOTALES										$ 22 264 800	$ 0	$ 22 264 800

TOTAL APORTES A SALUD

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACION	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACION	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACION	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS002	EPS002 SALUD TOTAL	10		$ 0				$ 0	$ 762 200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 762 200	$ 0	$ 0	$ 762 200
EPS005	EPS005 SANITAS S.A.	7		$ 0				$ 0	$ 560 400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 560 400	$ 0	$ 0	$ 560 400
EPS037	EPS037 NUEVA EPS	5		$ 0				$ 0	$ 498 300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 498 300	$ 0	$ 0	$ 498 300
EPS017	EPS017 FAMISANAR	30		$ 0				$ 0	$ 3 826 700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3 826 700	$ 0	$ 0	$ 3 826 700
EPS008	EPS008 COMPENSAR	14		$ 0				$ 0	$ 968 300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 968 300	$ 0	$ 0	$ 968 300
EPS010	EPS010 SUAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	4		$ 0				$ 0	$ 301 400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 301 400	$ 0	$ 0	$ 301 400
SUBTOTALES:													$ 6 897 300	$ 0	$ 0	$ 6 897 300

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No COTIZANTES	INCAPACIDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACION	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-25	14-25 COLMENA	73		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9 951 900	$ 9 951 900	$ 0	$ 0	$ 9 951 900
SUBTOTALES:									$ 9 951 900	$ 0	$ 0	$ 9 951 900

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF22	CCF 22-COLSUBSIDIO	73	$ 5 882 800	$ 0	$ 5 882 800
SUBTOTALES			$ 5 882 800	$ 0	$ 5 882 800

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
PAICHF	PAICHF ICBF INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	1	$ 360 000	$ 0	$ 360 000
PASENA	PASENA SENA	1	$ 240 000	$ 0	$ 240 000
SUBTOTALES:			$ 600 000	$ 0	$ 600 000

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE | NOVEDADES | SEGURIDAD SOCIAL: PENSION (ADMIN, IBC, COTIZACION, FSP SUBSISTENCIA, FSP SOLIDARIDAD, APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR, APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO, INDICADOR TARIFA ESPECIAL, TOTAL APORTE) | SALUD (ADMIN, IBC, COTIZACION, VALOR ADRES, TOTAL APORTE) | ARL (ADMIN, IBC, CENTRO DE TRABAJO, TOTAL APORTE) | PARAFISCALES (CCF: ADMIN, IBC, TOTAL APORTE; SENA: TOTAL APORTE; ICBF: TOTAL APORTE; ESAP: TOTAL APORTE; MINEDU: TOTAL APORTE)

NP	IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	DLA	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	VSP	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	VSP	IRP	ADMIN	IBC	COTIZACION	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1[illegible]498	[illegible]	DEPEND		$ 1 [illegible]	FIJO																						230201 PROTECCION		$ 116 000	$ 16 800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 16 800	EPS008 COMPENSAR		$ 116 000	$ 4 700	$ 0	$ 4 700	14-25 COLMENA			$ 0	$ 116 000	CCF22 COLSUBSIDIO	$ 4 700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC [illegible]	[illegible]	DEPEND		$ 1 [illegible]	FIJO																						230201 PROTECCION		$ 300 900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 300 900	EPS002 SALUD TOTAL		$ 1 880 310	$ 75 300	$ 0	$ 75 300	14-25 COLMENA		1 880 310	$ 130 900	$ 1 880 310	CCF22 COLSUBSIDIO	$ 75 300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC [illegible]	[illegible]	PENS		$ 1 [illegible]	FIJO																						230301 PORVENIR		$ 186 900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 186 900	EPS002 SALUD TOTAL		$ 1 166 170	$ 46 700	$ 0	$ 46 700	14-25 COLMENA		1 166 170	$ 81 200	$ 1 166 170	CCF22 COLSUBSIDIO	$ 46 700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1[illegible]141	[illegible]	PENS		$ 1 [illegible]	FIJO																						230301 PORVENIR		$ 773 334	$ 123 800	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 123 800	EPS017 FAMISANAR		$ 773 334	$ 31 000	$ 0	$ 31 000	14-25 COLMENA		1	$ 53 900	$ 773 334	CCF22 COLSUBSIDIO	$ 31 000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC [illegible]	[illegible]	DEPEND		$ 1 [illegible]	FIJO																						230201 PROTECCION		$ 351 500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 351 500	EPS037 NUEVA EPS		$ 2 198 724	$ 87 900	$ 0	$ 87 900	14-25 COLMENA		1	$ 152 000	$ 2 198 724	CCF22 COLSUBSIDIO	$ 87 900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC [illegible]	[illegible]	DEPEND		$ 1 [illegible]	FIJO																						230301 PORVENIR		$ 230 400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 230 400	EPS037 NUEVA EPS		$ 1 440 000	$ 57 600	$ 0	$ 57 600	14-25 COLMENA		1	$ 100 300	$ 1 440 000	CCF22 COLSUBSIDIO	$ 57 600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC [illegible]	[illegible]	DEPEND		$ 5 [illegible]	FIJO																						231001 COLFONDOS		$ 885 200	$ 27 700	$ 27 700	$ 0	$ 0	Normal	$ 940 600	EPS017 FAMISANAR		$ 5 531 915	$ 221 300	$ 0	$ 221 300	14-25 COLMENA		1	$ 385 100	$ 5 531 915	CCF22 COLSUBSIDIO	$ 221 300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC [illegible]	[illegible]	DEPEND		$ 2 [illegible]	FIJO																						230201 PROTECCION		$ 172 800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 172 800	CIA SUAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD		$ 1 080 000	$ 43 200	$ 0	$ 43 200	14-25 COLMENA		1	$ 75 200	$ 1 080 000	CCF22 COLSUBSIDIO	$ 43 200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC [illegible]	[illegible]	DEPEND		$ 2 [illegible]	FIJO																						231001 COLFONDOS		$ 432 700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 432 700	EPS017 FAMISANAR		$ 2 704 255	$ 108 200	$ 0	$ 108 200	14-25 COLMENA		1	$ 188 300	$ 2 704 255	CCF22 COLSUBSIDIO	$ 108 200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACION	830073703
NOMBRE O RAZON SOCIAL			PAVIOBRAS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DIRECCION	AV 15 NO 119-03 OFF 325	TELEFONO	7000764
TIPO APORTANTE	01 EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	0 MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Construccion de otras obras de ingenieria civil
FORMA DE PRESENTACION	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA			78985515 49	TIPO DE PLANILLA	E EMPLEADOS
PERIODO COTIZACION OTROS	MES	septiembre AÑO	2023	PERIODO COTIZACION SALUD	MES octubre AÑO 2023
DIAS DE MORA			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2023/10/03	NUMERO AUTORIZACION	19n/87424

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

Nº	IDENTIFICACION	NOMBRE	DATOS DEL COTIZANTE: TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO INTEGRAL	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO / EXTRANJERO	RESIDENTE	PENSIONADO	NOVEDADES: IGE	IRL	SLN	VAC	VST	SUS	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	SEGURIDAD SOCIAL: PENSION: ADMIN	IBC	COTIZACION	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD: ADMIN	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP: ADMIN	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES: IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDUC TOTAL APORTE
1	CC 1022990981	DE LA BARRERA VELITA LAURA	DEPEND		$ 1 700 000	ORD		SI																	25-14 COLPENSIONES	1 586 667	$ 253 900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 253 900	EPS017 FAMISANAR	1 586 667	$ 49 500	$ 0	$ 63 500	14-25 COLMENA	1 586 667	1	110 500	$ 1 586 667	CCF22 COLSUBSIDIO	$ 63 500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1022990981	DE LA BARRERA VELITA LAURA	DEPEND		$ 1 700 000	FIJO		SI														01-02			25-14 COLPENSIONES	$ 113 334	$ 18 200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 18 200	EPS017 FAMISANAR	$ 113 334	$ 4 000	$ 0	$ 4 600	14-25 COLMENA	$ 113 334	1	$ 0	$ 113 334	CCF22 COLSUBSIDIO	$ 4 600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1022990175	MOLINA BARRERA CRISTIAN CAMILO	DEPEND		$ 1 800 000	FIJO		SI		16															23-01 PORVENIR	$ 853 334	$ 136 800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 136 800	EPS017 FAMISANAR	$ 853 334	$ 34 200	$ 0	$ 34 200	14-25 COLMENA	$ 853 334	1	$ 59 400	$ 853 334	CCF22 COLSUBSIDIO	$ 34 200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1024474988	TOJAR RIVA ATTELIANO ANDRES	DEPEND		$ 1 180 000	FIJO		SI														01-30			23-01 PORVENIR	$ 1 897 179	$ 273 600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 271 600	EPS034 SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	$ 1 897 179	$ 87 900	$ 0	$ 87 900	14-25 COLMENA	$ 1 897 179	1	$ 116 200	$ 1 897 179	CCF22 COLSUBSIDIO	$ 87 900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1024463661	VARGAS SANJUAN SASHA NICOLE	DEPEND		$ 2 000 000	FIJO		SI																	25-14 COLPENSIONES	2 000 000	$ 320 000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320 000	EPS008 COMPENSAR	2 000 000	$ 80 000	$ 0	$ 80 000	14-25 COLMENA	2 000 000	1	130 200	2 000 000	CCF22 COLSUBSIDIO	$ 80 000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1026268960	SALINAS TORRES DIANA MARCELA	DEPEND		$ 3 300 000	FIJO		SI															23-23		23-01 PORVENIR	$ 220 000	$ 35 200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 35 200	EPS017 FAMISANAR	$ 220 000	$ 8 800	$ 0	$ 8 800	14-25 COLMENA	$ 220 000	1	$ 0	$ 220 000	CCF22 COLSUBSIDIO	$ 8 800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1026268960	SALINAS TORRES DIANA MARCELA	DEPEND		$ 3 300 000	FIJO		SI																	23-01 PORVENIR	3 080 000	$ 492 800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 492 800	EPS017 FAMISANAR	3 080 000	$ 123 200	$ 0	$ 123 200	14-25 COLMENA	3 080 000	1	214 400	3 080 000	CCF22 COLSUBSIDIO	$ 123 200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1000868864	GONZALEZ ANCAPIE JOHAN NICOLAS	DEPEND		$ 2 800 000	FIJO		SI	04																23-01 PORVENIR	2 520 000	$ 403 200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 403 200	EPS008 COMPENSAR	2 520 000	$ 100 800	$ 0	$ 100 800	14-25 COLMENA	2 520 000	1	175 400	2 520 000	CCF22 COLSUBSIDIO	$ 100 800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1031128714	PORRAS PERSON SANTIAGO	DEPEND		$ 1 180 000	FIJO		SI														12-30			23-01 PORVENIR	1 642 387	$ 262 800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 262 800	EPS037 NUEVA EPS	1 642 387	$ 65 700	$ 0	$ 65 700	14-25 COLMENA	1 642 387	1	114 400	1 642 387	CCF22 COLSUBSIDIO	$ 65 700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1031128714	PORRAS PERSON SANTIAGO	DEPEND		$ 1 180 000	FIJO		SI														09-11			23-01 PORVENIR	$ 118 000	$ 18 800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 18 800	EPS037 NUEVA EPS	$ 116 000	$ 0	$ 0	$ 0	14-25 COLMENA	$ 116 000	3	$ 0	$ 116 000	CCF22 COLSUBSIDIO	$ 4 700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1033878078	DIAZ PEREZ FREDY	DEPEND		$ 1 800 000	FIJO		SI														01-14			23-01 PROTECCION	1 751 717	$ 280 300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280 300	EPS002 SALUD TOTAL	1 751 717	$ 70 100	$ 0	$ 70 100	14-25 COLMENA	1 751 717	1	122 000	1 751 717	CCF22 COLSUBSIDIO	$ 70 100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1033878075	RUBIO PEREZ FREDY	DEPEND		$ 1 600 000	FIJO		SI																	23-01 PROTECCION	$ 160 000	$ 25 600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 25 600	EPS002 SALUD TOTAL	$ 160 000	$ 6 400	$ 0	$ 6 400	14-25 COLMENA	$ 160 000	1	$ 0	$ 160 000	CCF22 COLSUBSIDIO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1033878075	RUBIO PEREZ FREDY	DEPEND		$ 1 600 000	FIJO		SI																	23-01 PROTECCION	$ 266 667	$ 42 700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 42 700	EPS002 SALUD TOTAL	$ 266 667	$ 10 700	$ 0	$ 10 700	14-25 COLMENA	$ 266 667	1	$ 0	$ 266 667	CCF22 COLSUBSIDIO	$ 10 700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 1033711167	ALVAREZ BUSTOS GABRIEL EDUARDO	DEPEND		$ 1 180 000	FIJO		SI														04-30			23-01 PORVENIR	$ 38 667	$ 6 200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 6 200	EPS008 COMPENSAR	$ 38 667	$ 1 000	$ 0	$ 1 600	14-25 COLMENA	$ 38 667	1	$ 0	$ 38 667	CCF22 COLSUBSIDIO	$ 1 600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 1033711167	ALVAREZ BUSTOS GABRIEL EDUARDO	DEPEND		$ 1 180 000	FIJO		SI														07-27			23-01 PORVENIR	$ 38 667	$ 6 200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 6 200	EPS008 COMPENSAR	$ 38 667	$ 0	$ 0	$ 0	14-25 COLMENA	$ 38 667	1	$ 0	$ 38 667	CCF22 COLSUBSIDIO	$ 1 600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 1033711787	ALVAREZ BUSTOS GABRIEL EDUARDO	DEPEND		$ 1 180 000	FIJO		SI														08-28			23-01 PORVENIR	1 258 516	$ 201 400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 201 400	EPS008 COMPENSAR	1 258 516	$ 50 400	$ 0	$ 50 400	14-25 COLMENA	1 258 516	1	$ 87 600	1 258 516	CCF22 COLSUBSIDIO	$ 50 400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 1049532068	CASTILLA VALENTIN	DEPEND		$ 1 180 000	FIJO		SI														01-15			23-01 PORVENIR	1 627 456	$ 260 400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 260 400	EPS037 NUEVA EPS	1 627 456	$ 65 100	$ 0	$ 65 100	14-25 COLMENA	1 627 456	1	113 300	1 627 456	CCF22 COLSUBSIDIO	$ 65 100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	[illegible]	CASTRO VILLAMIL SORA	DEPEND		$ 1 800 000	FIJO		SI														11-11			23-01 PROTECCION	$ 586 667	$ 93 900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 93 900	EPS037 NUEVA EPS	$ 586 667	$ 23 500	$ 0	$ 23 500	14-25 COLMENA	$ 586 667	1	$ 40 800	$ 586 667	CCF22 COLSUBSIDIO	$ 23 500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 1013513629	SUAT [illegible]	DEPEND		$ 1 700 000	FIJO		SI	28																23-01 PORVENIR	$ 116 000	$ 18 600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 18 600	EPS017 FAMISANAR	$ 116 000	$ 4 700	$ 0	$ 4 700	14-25 COLMENA	$ 116 000	1	$ 6 100	$ 116 000	CCF22 COLSUBSIDIO	$ 4 700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 1014814672	[illegible]	DEPEND		$ 2 [illegible]	FIJO		SI																	23-01 PORVENIR	1 160 000	$ 185 600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185 600	EPS017 FAMISANAR	1 160 000	$ 46 400	$ 0	$ 46 400	14-25 COLMENA	1 160 000	1	$ 80 800	1 160 000	CCF12 COLSUBSIDIO	$ 46 400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	CC 1081804[illegible]	[illegible]	DEPEND		$ 1 700 000	FIJO		SI														01-30			23-01 PORVENIR	2 969 575	$ 475 200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 475 200	EPS002 SALUD TOTAL	2 969 575	$ 118 800	$ 0	$ 118 800	14-25 COLMENA	2 969 575	1	204 700	2 969 575	CCF22 COLSUBSIDIO	$ 118 800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	CC [illegible]	[illegible]	DEPEND		$ 1 160 000	FIJO		SI														01-30			23-01 COLPENSIONES	1 160 000	$ 185 600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185 600	EPS017 FAMISANAR	1 160 000	$ 46 400	$ 0	$ 46 400	14-25 COLMENA	1 160 000	1	$ 0	1 160 000	CCF22 COLSUBSIDIO	$ 46 400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
20	CC [illegible]	[illegible]	DEPEND		$ 1 160 000	FIJO		SI																	23-01 PORVENIR	1 945 468	$ 311 300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 311 300	EPS037 NUEVA EPS	1 945 468	$ 77 900	$ 0	$ 77 900	14-25 COLMENA	1 945 468	1	135 500	1 945 468	CCF22 COLSUBSIDIO	$ 77 900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	CC [illegible]	[illegible]	DEPEND		$ 1 400 000	FIJO		SI														01-30			23-01 COLPENSIONES	2 413 332	$ 386 200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 386 200	EPS017 FAMISANAR	2 413 332	$ 96 600	$ 0	$ 96 600	14-25 COLMENA	2 413 332	1	168 000	2 413 332	CCF22 COLSUBSIDIO	$ 96 600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
22	[illegible]	[illegible]	DEPEND	[illegible] PENSIONADO	$ 1 [illegible]	FIJO		SI																		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS008 COMPENSAR	1 160 000	$ 46 400	$ 0	$ 46 400	14-25 COLMENA	1 160 000	1	$ 80 800	1 160 000	CCF22 COLSUBSIDIO	$ 46 400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23	[illegible]	[illegible]	DEPEND		$ 1 [illegible]	FIJO		SI														01-30			23-01 PORVENIR	2 174 229	$ 347 900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 347 900	EPS008 COMPENSAR	2 174 229	$ 87 000	$ 0	$ 87 000	14-25 COLMENA	2 174 229	1	151 400	2 174 229	CCF22 COLSUBSIDIO	$ 87 000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

SOI

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACION	830073703
NOMBRE O RAZON SOCIAL			PAVIOBRAS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DIRECCION	AV 15 NO 119-03 OFF 325	TELEFONO	7900785
TIPO APORTANTE	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Construccion de otras obras de ingenieria civil
FORMA DE PRESENTACION	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA	78985551549	TIPO DE PLANILLA			E EMPLEADOS
PERIODO COTIZACION OTROS	MES septiembre AÑO 2023	PERIODO COTIZACION SALUD	MES octubre AÑO	2023	
DIAS DE MORA	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)	2023/10/03	NUMERO AUTORIZACION			196787424

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| Nº | DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACION | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BASICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO/ EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | NOVEDADES: VSP | SLN | IGE | LMA | VAC | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | SEGURIDAD SOCIAL: PENSION: ADMIN | ING | IBC | COTIZACION | FSP: SUBSISTENCIA | FSP: SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS: EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS: EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | SALUD: ADMIN | DATOS | IBC | COTIZACION | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ARP: ADMIN | DATOS | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | PARAFISCALES: CCF: ADMIN | DATOS | IBC | TOTAL APORTE | SENA: TOTAL APORTE | ICBF: TOTAL APORTE | ESAP: TOTAL APORTE | MINEDU: TOTAL APORTE |
|---|---|---|---|---|---

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACION	830073703
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			PAVIOBRAS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DIRECCION	AV 15 NO 119-03 OFF 325	TELEFONO	7900785
TIPO APORTANTE	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	8 MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Construccion de otras obras de ingenieria civil
FORMA DE PRESENTACION	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA			7898551549	TIPO DE PLANILLA	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACION SALUD	MES octubre AÑO 2023
DIAS DE MORA			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2023/10/03	NUMERO AUTORIZACIÓN	106787424

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| | DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	830073703
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			PAVIOBRAS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN	AV 15 NO 119-03 OFF 325	TELÉFONO	7560785
TIPO APORTANTE	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Construccion de otras obras de ingenieria civil
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA			7902577968	TIPO DE PLANILLA	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACION OTROS	MES	octubre AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES noviembre AÑO 2023
DIAS DE MORA			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2023/11/02	NUMERO AUTORIZACIÓN	264158873

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	8	$ 2 712 800	$ 0	$ 0	$ 31 700	$ 31 700	$ 0	$ 0	$ 2 776 200	$ 0	$ 2 776 200
25-14	25-14 COLPENSIONES	18	$ 5 817 900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5 817 900	$ 0	$ 5 817 900
230301	230301-PORVENIR	32	$ 8 895 000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8 895 000	$ 0	$ 8 895 000
230201	230201- PROTECCION	9	$ 2 439 300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2 439 300	$ 0	$ 2 439 300
SUBTOTALES:										$ 19 928 400	$ 0	$ 19 928 400

TOTAL APORTES A SALUD

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	8		$ 0		$ 0		$ 0	$ 472 700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 472 700	$ 0	$ 0	$ 472 700
EPS008	EPS008-COMPENSAR	14		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1 063 400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1 063 400	$ 0	$ 0	$ 1 063 400
EPS005	EPS005-SANITAS S A	8		$ 0		$ 0		$ 0	$ 641 300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 641 300	$ 0	$ 0	$ 641 300
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 267 300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 267 300	$ 0	$ 0	$ 267 300
EPS017	EPS017-FAMISANAR	30		$ 0		$ 0		$ 0	$ 3 666 700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3 666 700	$ 0	$ 0	$ 3 666 700
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	12		$ 0		$ 0		$ 0	$ 734 900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 734 900	$ 0	$ 0	$ 734 900
SUBTOTALES:													$ 6 846 300	$ 0	$ 0	$ 6 846 300

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-25	14-25-COLMENA	75		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9 989 900	$ 9 989 900	$ 0	$ 0	$ 9 989 900
SUBTOTALES:									$ 9 989 900	$ 0	$ 0	$ 9 989 900

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	75	$ 5 794 200	$ 0	$ 5 794 200
SUBTOTALES:			$ 5 794 200	$ 0	$ 5 794 200

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	1	$ 360 000	$ 0	$ 360 000
PASENA	PASENA - SENA	1	$ 240 000	$ 0	$ 240 000
SUBTOTALES:			$ 600 000	$ 0	$ 600 000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| Nº | DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACION | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BASICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | NOVEDADES: ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | SEGURIDAD SOCIAL: PENSION ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | SALUD ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ARP ADMIN | DIAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | PARAFISCALES CCF DIAS COT | CCF IBC | CCF ADMIN | CCF TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP TOTAL APORTE | MINEDU TOTAL APORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	830073703
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			PAVIOBRAS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN	AV 15 NO 114-03 OFF 325	TELEFONO	7900785
TIPO APORTANTE	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Construcción de otras obras de ingeniería civil
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA		7902577968	TIPO DE PLANILLA		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre	ANO 2023	PERIODO COTIZACION SALUD*	MES noviembre	ANO 2023
DIAS DE MORA		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)		2023/11/02	NUMERO AUTORIZACIÓN		254158873

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	830073703
NOMBRE O RAZON SOCIAL			PAVIOBRAS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN	AV 15 NO 119-03 OFI 125	TELÉFONO	7900785
TIPO APORTANTE	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	8 MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Construcción de otras obras de ingeniería civil
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA			7902577958
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre ANO	2023
DIAS DE MORA			0
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2023-11-02
TIPO DE PLANILLA			E EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	noviembre ANO	2023
NUMERO AUTORIZACIÓN			25415587 3

DATOS DEL COTIZANTE | **NOVEDADES** | **LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES** | **SEGURIDAD SOCIAL** | **PARAFISCALES**

| N° | IDENTIFICACION | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BASICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | AVP | PENSION ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | SALUD TOTAL APORTE | SALUD ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ARP ADMIN | DIAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DIAS COT | IBC | CCF ADMIN | CCF TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP TOTAL APORTE | MINEDU TOTAL APORTE |
|---|---|---|---

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	830073703
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL			PAVIOBRAS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN	AV 15 NO 119-03 OFF 325	TELÉFONO	7900785
TIPO APORTANTE	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	8 MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Construccion de otras obras de ingenieria civil
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA			7902577968	TIPO DE PLANILLA	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	ANO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES noviembre AÑO 2023
DÍAS DE MORA			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2023/11/02	NUMERO AUTORIZACIÓN	254188873

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| Nº | DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACION | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BASICO | TIPO DE SALARIO | NOVEDADES: COLOMBIANO EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | SUS | INT | EDM | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | SALUD ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | AHP ADMIN | DIAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | PARAFISCALES: CCF ADMIN | DIAS COT | IBC | TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP TOTAL APORTE | MINI DU TOTAL APORTE |
|---|---|---|---|---|---

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACION	830073703
NOMBRE O RAZON SOCIAL			PAVIOBRAS SAS
CIUDAD-MUNICIPIO	BOGOTA Distrito Capital	DEPARTAMENTO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DIRECCION	AV 15 NO 119-63 OFF 325	TELEFONO	7900785
TIPO APORTANTE	01 EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	B MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Construccion de otras obras de ingenieria civil
FORMA DE PRESENTACION	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA			79067506 50	TIPO DE PLANILLA	E EMPLEADOS
PERIODO COTIZACION OTROS	MES	noviembre ANO	2023	PERIODO COTIZACION SALUD	MES diciembre ANO 2023
DIAS DE MORA			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2023 12/04	NUMERO AUTORIZACION	314885608

TOTAL APORTES A PENSION

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	FSP	MORA COTIZACION	MORA FSP	APORTES	MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25 14	25 14 COLPENSIONES	18	$ 5 292 000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5 292 000	$ 0	$ 5 292 000
230301	230301 PORVENIR	32	$ 8 856 200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8 856 200	$ 0	$ 8 856 200
231001	231001 COLFONDOS	8	$ 2 668 300	$ 0	$ 0	$ 30 400	$ 30 400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2 759 100	$ 0	$ 2 759 100
230201	230201 PROTECCION	9	$ 2 263 600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2 293 600	$ 0	$ 2 293 600
SUBTOTALES:											$ 18 970 900	$ 0	$ 18 970 900

TOTAL APORTES A SALUD

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACION	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACION	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACION COTIZACIÓN	LIQUIDACION VALOR ADRES	MORA COTIZACION	MORA VALOR ADRES	APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS002	EPS002 SALUD TOTAL	12		$ 0		$ 0		$ 0	$ 751 000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 751 000	$ 0	$ 0	$ 751 000
EPS017	EPS017 CAMISANAR	29		$ 0		$ 0		$ 0	$ 3 431 600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3 431 600	$ 0	$ 0	$ 3 431 600
EPS037	EPS037 NUEVA EPS	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 477 600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 477 600	$ 0	$ 0	$ 477 600
EPS008	EPS008 COMPENSAR	14		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1 029 500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1 029 500	$ 0	$ 0	$ 1 029 500
EPS005	EPS005 SANITAS S A	8		$ 0		$ 0		$ 0	$ 844 000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 844 000	$ 0	$ 0	$ 844 000
EPS010	CIA SUAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 240 800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 240 800	$ 0	$ 0	$ 240 800
SUBTOTALES:													$ 6 874 500	$ 0	$ 0	$ 6 874 500

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No COTIZANTES	INCAPACIDAD EP NUMERO AUTORIZACION	INCAPACIDAD EP VALOR	INCAPACIDAD EP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACION COTIZACION	APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14 25	14 25 COLMENA	75		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9 480 000	$ 9 480 000	$ 0	$ 0	$ 9 480 000
SUBTOTALES									$ 9 480 000	$ 0	$ 0	$ 9 480 000

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No COTIZANTES	APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
23 22	CCF22 COLSUBSIDIO	75	$ 5 577 000	$ 0	$ 5 577 000
SUBTOTALES:			$ 5 577 000	$ 0	$ 5 577 000

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No COTIZANTES	APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
PARONF	PARONF ICBF INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	1	$ 360 000	$ 0	$ 360 000
PASENA	PASENA - SENA	1	$ 240 000	$ 0	$ 240 000
SUBTOTALES:			$ 600 000	$ 0	$ 600 000

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

NP	DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	EXTRANJERO	PENSIONADO	TIPO FORMA PRESENTACION	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	SEGURIDAD SOCIAL: PENSION ADMIN	IBC	COTIZACION	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	AFP ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES CCF ADMIN	DIAS COT	IBC	TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1006994568	TAPIA LOPEZ SANTIAGO	DEPEND		$ 1 160 000	FIJO			SI																230201 PROTECCION	$ 1 307 468	$ 209 200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 209 200	PS037 NUEVA EPS	30	$ 1 307 468	$ 52 300	$ 0	$ 52 300	14 25 COLMENA	30	$ 1 307 468	1	$ 91 000	23 22 COLSUBSIDIO	30	$ 1 307 468	$ 52 300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	[illegible]	[illegible] GONZALEZ [illegible]	DEPEND		$ 1 160 000	FIJO			SI																230201 PROTECCION	$ 580 000	$ 92 800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 92 800	PS002 SALUD TOTAL	15	$ 580 000	$ 23 200	$ 0	$ 23 200	14 25 COLMENA	15	$ 580 000	1	$ 0	23 22 COLSUBSIDIO	15	$ 580 000	$ 23 200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1003346568	[illegible] GONZALEZ [illegible]	DEPEND		$ [illegible]	FIJO			SI																230201 PROTECCION	$ 607 [illegible]	$ 97 300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 97 300	PS002 SALUD TOTAL	15	$ 607 [illegible]	$ 24 400	$ 0	$ 24 400	14 25 COLMENA	15	$ 607 [illegible]	1	$ 42 400	23 22 COLSUBSIDIO	15	$ 607 [illegible]	$ 24 400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1092369059	MIA GONZALEZ [illegible]	DEPEND		$ 1 160 000	FIJO			SI																230301 PORVENIR	$ 77 [illegible]	$ 12 400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 12 400	PS002 SALUD TOTAL	2	$ 77 334	$ 3 100	$ 0	$ 3 100	14 25 COLMENA	2	$ 77 334	1	$ 0	23 22 COLSUBSIDIO	2	$ 77 334	$ 3 100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1003369056	MIA GONZALEZ [illegible]	DEPEND		$ 1 160 000	FIJO			SI																230301 PORVENIR	$ 173 300	$ 27 700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 27 700	PS002 SALUD TOTAL	28	$ 1 082 667	$ 43 400	$ 0	$ 43 400	14 25 COLMENA	28	$ 1 082 667	1	$ 75 400	23 22 COLSUBSIDIO	28	$ 1 082 667	$ 43 400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1006855 [illegible]	RUEDA NAVAS JAIME ANDRES	DEPEND		$ 1 160 000	FIJO			SI																230301 PORVENIR	$ 195 000	$ 31 200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 31 200	PS017 CAMISANAR	30	$ 1 218 617	$ 48 800	$ 0	$ 48 800	14 25 COLMENA	30	$ 1 218 617	1	$ 84 900	23 22 COLSUBSIDIO	30	$ 1 218 617	$ 48 800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	[illegible]	[illegible] BERMEJO [illegible]	DEPEND		$ 1 560 [illegible]	FIJO			SI																230301 PROTECCION	$ 1 517 816	$ 242 900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 242 900	PS017 CAMISANAR	30	$ 1 517 816	$ 60 800	$ 0	$ 60 800	14 25 COLMENA	30	$ 1 517 816	1	$ 105 700	23 22 COLSUBSIDIO	30	$ 1 517 816	$ 60 800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC [illegible] 423068	[illegible] [illegible]	DEPEND		$ 1 867 [illegible]				SI																230301 PORVENIR	$ 2 058 510	$ 329 400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 329 400	PS037 NUEVA EPS	30	$ 2 058 510	$ 82 400	$ 0	$ 82 400	14 25 COLMENA	30	$ 2 058 510	1	$ 143 300	23 22 COLSUBSIDIO	30	$ 2 058 510	$ 82 400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	[illegible] 421783	[illegible] [illegible]	DEPEND		$ 6 [illegible]				SI																231001 COLFONDOS	$ 6 063 830	$ 970 300	$ 30 400	$ 30 400	$ 0	$ 0	Normal	$ 1 031 100	PS017 CAMISANAR	30	$ 6 063 830	$ 242 600	$ 0	$ 242 600	14 25 COLMENA	30	$ 6 063 830	1	$ 422 100	23 22 COLSUBSIDIO	30	$ 6 063 830	$ 242 600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1018006725	[illegible] NAVARRO [illegible]	DEPEND		$ 3 000 000				SI																25 14 COLPENSIONES	$ 3 000 000	$ 480 000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 480 000	PS005 SANITAS S A	30	$ 3 000 000	$ 120 000	$ 0	$ 120 000	14 25 COLMENA	30	$ 3 000 000	1	$ 206 800	23 22 COLSUBSIDIO	30	$ 3 000 000	$ 120 000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACION	830073703
NOMBRE O RAZON SOCIAL			PAVIOBRAS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCION	AV 15 NO. 119-03 OFF 325	TELÉFONO	7900785
TIPO APORTANTE	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Construccion de otras obras de ingenieria civil.
FORMA DE PRESENTACION	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA			79067508S0	TIPO DE PLANILLA	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACION OTROS	MES	noviembre AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES diciembre AÑO 2023
DIAS DE MORA			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2023/12/04	NUMERO AUTORIZACIÓN	316985808

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| N° | DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACION | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BASICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO RESIDENTE | EXTRANJERO NO RESIDENTE | NOVEDADES: ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | DIAS | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | AP | PENSIÓN: ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACION | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | SALUD: ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACION | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ARP: ADMIN | DIAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | PARAFISCALES: CCF DIAS COT | CCF IBC | CCF ADMIN | CCF TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP TOTAL APORTE | MINEDU TOTAL APORTE |
|---|---|---|---|---|---

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACION	830073703
NOMBRE O RAZON SOCIAL			PAVIOBRAS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN	AV 15 NO 119-03 OFF 325	TELEFONO	7900785
TIPO APORTANTE	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Construccion de otras obras de ingeneria civil.
FORMA DE PRESENTACION	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA			790675850	TIPO DE PLANILLA	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACION OTROS	MES	noviembre AÑO	2023	PERIODO COTIZACION SALUD	MES diciembre AÑO 2023
DIAS DE MORA			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2023/12/04	NUMERO AUTORIZACIÓN	316885608

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES					
																										PENSION								SALUD						ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
N°	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	RESIDENTE EXTERIOR	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	AVP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
57	CC 1729192	TAPIERO LOPEZ ERMINZO	DEPEND		$ 1.550.000	FIJO			SI									01-30								230201-PROTECCION	30	$ 1.743.750	$ 279.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 279.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.743.750	$ 69.500	$ 0	$ 69.800	14-25-COLMENA	30	$ 1.743.750	1	$ 121.400	30	$ 1.743.750	$CCF22-COLSUBSIDIO	$ 69.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
58	CC 18498324	CASTILLO ACEVEDO OSCAR	DEPEND		$ 1.350.000	FIJO			SI									01-30								230301-PORVENIR	30	$ 2.118.351	$ 339.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 339.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.118.351	$ 84.800	$ 0	$ 84.800	14-25-COLMENA	30	$ 2.118.351	1	$ 147.500	30	$ 2.118.351	$CCF22-COLSUBSIDIO	$ 84.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
59	CC 19113411	VASQUEZ PAEZ JOSE IGNACIO	DEPEND		INDEMN SUST/DEV SALDOS	$ 1.160.000	FIJO		SI																		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-25-COLMENA	30	$ 1.160.000	1	$ 80.800	30	$ 1.160.000	$CCF22-COLSUBSIDIO	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
60	CC 19374633	ROJAS GARMENTO MARIO	DEPEND		REDUCCION PENS	$ 1.160.000	FIJO		SI																		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-25-COLMENA	30	$ 1.160.000	1	$ 80.800	30	$ 1.160.000	$CCF22-COLSUBSIDIO	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
61	CC 19375015	ROJAS SANTIAGO	DEPEND			$ 1.700.000	FIJO		SI									01-30								230301-PORVENIR	30	$ 2.103.297	$ 336.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 336.500	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 2.103.297	$ 84.200	$ 0	$ 84.200	14-25-COLMENA	30	$ 2.103.297	1	$ 146.400	30	$ 2.103.297	$CCF22-COLSUBSIDIO	$ 84.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
62	CC 19493078	SANTANILLA RAMIREZ NELSON	DEPEND			$ 1.160.000	FIJO		SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-25-COLMENA	30	$ 1.160.000	1	$ 80.800	30	$ 1.160.000	$CCF22-COLSUBSIDIO	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
63	CC 19604380	ZETA HOZ CAMARGO LUIS ALBERTO	DEPEND			$ 1.400.000	FIJO		SI									01-30								231001-COLFONDOS	30	$ 1.656.915	$ 265.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 265.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.656.915	$ 66.300	$ 0	$ 66.300	14-25-COLMENA	30	$ 1.656.915	1	$ 115.400	30	$ 1.656.915	$CCF22-COLSUBSIDIO	$ 66.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
64	CC 3455330	VANEGAS JOSE ANTONIO	DEPEND			$ 2.200.000	FIJO		SI									01-30								25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.755.851	$ 441.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 441.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.755.851	$ 110.300	$ 0	$ 110.300	14-25-COLMENA	30	$ 2.755.851	1	$ 191.900	30	$ 2.755.851	$CCF22-COLSUBSIDIO	$ 110.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
65	CC 4050488	RUIZ PEÑA GUSTAVO	DEPEND		INDEMN SUST/DEV SALDOS	$ 1.160.000	FIJO		SI									01-30										$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.416.064	$ 56.700	$ 0	$ 56.700	14-25-COLMENA	30	$ 1.416.064	1	$ 98.600	30	$ 1.416.064	$CCF22-COLSUBSIDIO	$ 56.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
66	CC 4129194	GARCIA MONDRAGON ISRAEL ANTONIO	DEPEND		INDEMN SUST/DEV SALDOS	$ 1.325.000	FIJO		SI																		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.323.000	$ 53.000	$ 0	$ 53.000	14-25-COLMENA	30	$ 1.323.000	1	$ 92.100	30	$ 1.323.000	$CCF22-COLSUBSIDIO	$ 53.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
67	CC 4207991	LALLU RAUL	DEPEND			$ 1.485.000	FIJO		SI									01-30								230301-PORVENIR	30	$ 1.571.888	$ 251.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 251.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.571.888	$ 62.900	$ 0	$ 62.900	14-25-COLMENA	30	$ 1.571.888	1	$ 109.500	30	$ 1.571.888	$CCF22-COLSUBSIDIO	$ 62.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
68	CC 51865626	NIETO GOMEZ MARIA DEL PILAR	COT. TIEMPO PARCIAL			$ 1.160.000			NO																	25-14 COLPENSIONES	15	$ 870.000	$ 139.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 139.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-25-COLMENA	30	$ 1.160.000	1	$ 80.800	15	$ 870.000	$CCF22-COLSUBSIDIO	$ 34.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
69	CC 52401030	MARTINEZ ROJANA	DEPEND			$ 1.160.000	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-25-COLMENA	30	$ 1.160.000	1	$ 80.800	30	$ 1.160.000	$CCF22-COLSUBSIDIO	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
70	CC 52727272	PARRA SUAREZ JULIA ALEJANDRA	DEPEND			$ 3.480.000	FIJO		SI									01-30								230301-PORVENIR	30	$ 2.613.617	$ 418.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 418.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.613.617	$ 104.600	$ 0	$ 104.600	14-25-COLMENA	30	$ 2.613.617	1	$ 182.000	30	$ 2.613.617	$CCF22-COLSUBSIDIO	$ 104.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
71	CC 57145311	TORRES ARIAS JOSE RICARTE	DEPEND	CONSVIEJ ACT	$ 1.160.000	FIJO			SI									01-30										$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.197.021	$ 47.900	$ 0	$ 47.900	14-25-COLMENA	30	$ 1.197.021	1	$ 83.400	30	$ 1.197.021	$CCF22-COLSUBSIDIO	$ 47.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
72	CC 7304587	RAMIREZ GILBERTO	DEPEND			$ 1.160.000	FIJO		SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-25-COLMENA	30	$ 1.160.000	1	$ 80.800	30	$ 1.160.000	$CCF22-COLSUBSIDIO	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
73	CC 73107676	BARRAZA MANJARREZ JOSE MARIA	DEPEND			$ 1.550.000	FIJO		SI									01-30								230301-PORVENIR	30	$ 1.681.915	$ 269.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 269.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.681.915	$ 67.300	$ 0	$ 67.300	14-25-COLMENA	30	$ 1.681.915	1	$ 117.100	30	$ 1.681.915	$CCF22-COLSUBSIDIO	$ 67.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
74	CC 74241416	RIOS RODRIGUEZ JOSE TRISTONAL	DEPEND			$ 1.980.000	FIJO		SI									01-30								230301-PORVENIR	30	$ 2.458.149	$ 393.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 393.400	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.458.149	$ 98.400	$ 0	$ 98.400	14-25-COLMENA	30	$ 2.458.149	1	$ 171.100	30	$ 2.458.149	$CCF22-COLSUBSIDIO	$ 98.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
75	CC 74780472	NAVARRO RODRIGUEZ PEDRO	DEPEND			$ 2.000.000	FIJO		SI																	230201-PROTECCION	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-25-COLMENA	30	$ 2.000.000	1	$ 139.200	30	$ 2.000.000	$CCF22-COLSUBSIDIO	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
76	CC 75573743	MEJIA CORREA ADOLFO JOSE	DEPEND			$ 1.160.000	FIJO		SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-25-COLMENA	30	$ 1.160.000	1	$ 80.800	30	$ 1.160.000	$CCF22-COLSUBSIDIO	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
77	CC 79187871	CALDERON MORALES JAIME	DEPEND			$ 1.400.000	FIJO		SI	08																25-14 COLPENSIONES	4	$ 373.334	$ 59.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 59.800	EPS017-FAMISANAR	4	$ 373.334	$ 15.000	$ 0	$ 15.000	14-25-COLMENA	4	$ 373.334	1	$ 26.000	4	$ 373.334	$CCF22-COLSUBSIDIO	$ 15.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
78	CC 79357356	ZAMBRANO QUINTERO JOSE	DEPEND			$ 1.600.000	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.600.000	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 256.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 64.000	14-25-COLMENA	30	$ 1.600.000	1	$ 111.400	30	$ 1.600.000	$CCF22-COLSUBSIDIO	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
79	CC 79580094	MUÑOZ BELTRAN ANGEL ALBERTO	DEPEND			$ 2.050.000	FIJO		SI									01-30								25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.082.713	$ 333.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 333.300	EPS008-COMPENSAR	30	$ 2.082.713	$ 83.400	$ 0	$ 83.400	14-25-COLMENA	30	$ 2.082.713	1	$ 145.000	30	$ 2.082.713	$CCF22-COLSUBSIDIO	$ 83.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
80	CC 79803369	SUAREZ JUAN CARLOS	DEPEND			$ 2.400.000	FIJO		SI									01-30								230301-PORVENIR	30	$ 2.565.957	$ 410.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 410.600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 2.565.957	$ 102.700	$ 0	$ 102.700	14-25-COLMENA	30	$ 2.565.957	1	$ 175.600	30	$ 2.565.957	$CCF22-COLSUBSIDIO	$ 102.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
81	CC 79864639	VILLARRAGA ROMERO LUIS ALFREDO	DEPEND			$ 1.160.000	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-25-COLMENA	30	$ 1.160.000	1	$ 80.800	30	$ 1.160.000	$CCF22-COLSUBSIDIO	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
82	CC 79870392	NIÑO BARRERA EMILIO	DEPEND			$ 1.800.000	FIJO		SI									10-25								25-14 COLPENSIONES	14	$ 840.000	$ 134.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 134.400	EPS008-COMPENSAR	14	$ 840.000	$ 33.600	$ 0	$ 33.600	14-25-COLMENA	14	$ 840.000	1	$ 0	14	$ 840.000	$CCF22-COLSUBSIDIO	$ 33.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACION	830073703
NOMBRE O RAZON SOCIAL			PAVIOBRAS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN	AV 15 NO 119 03 OFF 325	TELÉFONO	7900795
TIPO APORTANTE	01 EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Construcción de otras obras de ingeniería civil
FORMA DE PRESENTACION	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA			79067508 50
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre AÑO 2023	
DIAS DE MORA		0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)		2023/12/04	
TIPO DE PLANILLA			E EMPLEADOS
PERIODO COTIZACION SALUD	MES	diciembre AÑO	2023
NUMERO AUTORIZACIÓN			316985608

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| Nº | IDENTIFICACION | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BASICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO EXTRANJERO | PERSONA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | ESP | PENSION ADMIN | PENSION DIAS COT | PENSION IBC | PENSION COTIZACION | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | PENSION TOTAL APORTE | SEGURIDAD SOCIAL ADMIN | SALUD DIAS COT | SALUD IBC | SALUD COTIZACION | SALUD VALOR ADRES | SALUD TOTAL APORTE | ARP ADMIN | ARP DIAS COT | ARP IBC | ARP CENTRO DE TRABAJO | ARP TOTAL APORTE | CCF DIAS COT | CCF IBC | CCF ADMIN | CCF TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP TOTAL APORTE | MINEDU TOTAL APORTE |
|---|---|---|---

CON 🔴 CON

PLAN TRABAJO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

TEMAS A DESARROLLAR	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	OBJETIVOS (CONCORDANTES CON LOS ESTABLECIDOS EN EL SGSST	A QUIEN VA DIRIGIDO	RECURSOS		CONTRATO 137-2019								
						21-01-21 20-02-21	21-02-21 20-03-21	21-03-21 AL 04-05-21 29-06-21 17-07-21	18-07-21 17-08-21	18-08-21 16-09-21	17 05-22 16- 06-22	17-06-22 16-07-22	17-07-22 16-08-22	16-08-22 15-09-22 15-10-22 16-12-22
INDUCCION Y/O REINDUCCION AL PERSONAL	AMBIENTAL - SST - SOCIAL	. Proporcionar el entrenamiento y la capacitación que permita mejorar la competencia, conciencia y responsabilidad de todos los empleados	aestros, Oficiales,	capacitador, espacio para capacitaciones, herramientas ofimaticas	P									
					E	38	9	14	0	5	0	4	5	2
DIVULGACION DE POLITICAS - R.H.S.I	SST		aestros, Oficiales,		P									
					E	38	9	14	0	5	0	4	5	2
NOTIFICACION D RIESGOS	SST		aestros, Oficiales,		P									
						38	9	14	0	5	0	4	5	2
SOCIALIZACION PLAN DE EMER	SST		Personal Directivo		P									
					E	38	9	14	0	5	0	4	5	2
COPASST														
CONFORMACION COPASST		Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables a la organización	Representantes Copasst	capacitador, espacio para capacitaciones, herramientas ofimaticas	P									
					E									
REUNIONES COPASST	CO&CON				P									
					E	15/01/2021	19/03/2021	16/07/2021	10/08/2021	15/09/2021	15/06/2022	29/06/2022	15/08/2022	15/09/2022
REALIZACION INVESTIGACION D	SST - COPASST				P									
					E	4/02/2021								
CAPACITACION FUNCIONES DEL COPASST	CO&CON				P									
					E									
CAPACITACION INVESTIGACION DE ACCIDENTES LABORALES	SST- COPASST		Residentes, Inspectores, maestros,		P									
					E									
REALLIZAR INSPECCIONES DE OBRA		. Minimizar la ocurrencia de accidentes de trabajo a través de la gestión de los riesgos	Representantes Copasst	Formatos de inspección	P									
					E	17/02/2021	18/03/2021	17/07/2021	12/08/2021	2/09/2021	N/A	6/06/2022	12/08/2022	15/09/2022
realización inspección Orden y Aseo					P									
					E	17/02/2021	18/03/2021	17/07/2021	12/08/2021	2/09/2021	14/06/2022	13/07/2022	13/08/2022	10/09/2022
Realización inspección equipos/elementos de atención de					P									
					E	17/02/2021	18/03/2021	17/07/2021	12/08/2021	9/09/2021	14/06/2022	6/06/2022	25/07/2022	10/09/2022
COMITÉ DE CONVIVENCIA														
CONFORMACION COMITÉ DE CO	CO&CON	Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables a la organización	Representantes Comité convivencia	capacitador, espacio para capacitaciones, herramientas ofimaticas	P									
					E									
REUNIONES COMITÉ	CO&CON				P									
					E	29/01/2021			30/07/2021			29/06/2022		
LEY 1010 Y MANUAL DE CONVIVENCIA	CO&CON		Toodo el personal		P									
					E		15/03/2021							
CAPACITACION COMUNICACIÓN ASERTIVA Y RESOLUCION DE CONFLICTOS	CO&CON				P									
					E									12/09/2022
CAPACITACION TRABAJO EN EQUIPO	CO&CON				P									
					E					2/09/2021				
SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO														
EXAMENES DE INGRESO/ PERIOD	RESIDENTE SST/ COORDINACIÓN	Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables a la organización	aestros, Oficiales,	IPS Para elaboración de exámenes médicos	P									
					E	39	9	14	N/A	5	D	4	5	2
EXAMENES DE EGRESO	RESIDENTE SST/ COORDINACIÓN		aestros, Oficiales,		P									
					E									
FORMACIÓN EN PAUSAS ACTIVAS	sst	mejorar la compe	aestros, Oficiales,	capacitador, espacio para capacitaciones,	P									
					E				17/08/2021		14/06/2022		26/07/2022	
CAPACITACION EN PRIMEROS AUXILIOS	sst		brigada		P									
					E	11/02/2021			9/08/2021					
CAPACITACION MANEJO DEL ESTRESS	sst	Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables a la organización	Maestros Oficiales y Ayudantes		P									
					E									2/09/2022
DIVULGACION CONSERVACION AUDITIVA /CUIDADO VISUAL	sst		Maestros , Oficiales y Ayudantes		P									
					E			7/07/2021		4/09/2021			5/08/2022	
ESTILOS DE VIDA SALUDABLE	sst		Maestros , Oficiales y		P									
					E	26/01/2021					20/05/2022			30/08/2022
CAPACITACION MANEJO DE CARGAS	sst	Proporcionar el entrenamiento y la capacitación que permita	Maestros , Oficiales y Ayudantes		P									
					E	17/02/2021								
CAPACITACION MANEJO DE HERRAMIENTAS	sst				P									
					E		19/03/2021		17/08/2021				12/08/2022	

PLAN DE TRABAJO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONTRATO 137-2019

TEMAS A DESARROLLAR	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	OBJETIVOS (CONCORDANTES CON LOS ESTABLECIDOS EN EL SGSST	A QUIEN VA DIRIGIDO	RECURSOS		21-01-21 20-02- 21	21-02-21 20-03- 21	21-03-21 AL 04-05-21 29-06-21 17-07-21	18-07-21 17-08-21	18-08-21 16-09-21	17-05-22 18 -06-22	17-06-22 16-07-22	17-07-22 16-08-22	16-08-22 15-09-22 15-10-22 16-12-22
ENFERMEDAD CARDIO VASCULAR.	sst	mejorar la competencia, conciencia y responsabilidad de todos los empleados	Administrativo residentes, inspectores y maestros.		P									
					E			14/07/2021					26/07/2022	
CAPACITACION EN RIESGO BIOMECANICO	sst		Administrativo, residentes, inspectores y maestros.		P									
					E							reprogramar		23/08/2022
Implementación medidas de protocolo de bioseguridad antes de iniciar labores	sst	Adecuar las instalaciones de acuerdo a lo establecido en el protocolo de	Gerencia residentes de obra	Elementos de bioseguridad instalados en obra	P									
					E									
COVID 19: Signos, síntomas y forma de transmisión	sst	Conocer, identificar y evaluar el riesgo de	TODO EL PERSONAL		P									
					E	ok	ok	ok	ok	ok				
Medidas de prevención dentro de la obra.	sst	implementación de medidas de seguridad para la prevención			P									
					E	ok	ok	ok	ok	ok				
Higienización y lavado de manos	sst	Sensibilizar al trabajador en la adopción de medidas correctas para la higienización			P									
					E	ok	ok	ok	ok	ok				
Reglas de distanciamiento físico	sst	Formar al personal en la importancia del distanciamiento físico durante la jornada de trabajo y en			P									
					E	ok	ok	ok	ok					
Bioseguridad y desinfección de áreas, equipos y herramientas	sst	Capacitar al personal sobre la correcta desinfeccion de			P									
					E									
Prevención y protección durante el traslado	sst	Proporcionar conocimientos de los cuidados que se			P									
					E									
SUB-PROGRAMA DE HIGIENE														
MANTENIMIENTO DE BAÑOS	AMBIENTAL - SISO	Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales	Inspectores, maestros, oficiales y ayudantes	baños portatiles, adecuacion de campamento, espacio para	P									
					E	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
VESTIER	AMBIENTAL - SISO				P									
					E	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
SUMINISTRO AGUA POTABLE	RESIDENTE SISO		Maestros , Oficiales y Ayudantes		P									
					E	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
SUB-PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL														
ACTUALIZACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN	AMBIENTAL - SISO	Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables a la organización	Inspectores, maestros, oficiales y ayudantes	responsable del SG-SST, elementos de papeleria	P									
					E						17/05/2022			
ACTUALIZACIÓN MATRIZ DE RIESGOS	AMBIENTAL - SISO		Inspectores, maestros, oficiales y ayudantes		P									
					E									
CONFORMACIÓN BRIGADA EMERGENCIA.	AMBIENTAL - SISO		Residentes		P									
					E	11/02/2021								
DOTACION DE ELEMENTOS EN CASO DE EMERGENCIAS	AMBIENTAL - SISO			camillas, botiquin,	P									
					E	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
CAPACITACIÓN EN USO ADECUADO LIMPIEZA Y DESINFECCION DE EPP	AMBIENTAL - SISO	Proporcionar el entrenamiento y la capacitación que permita mejorar la competencia, conciencia y responsabilidad de todos los empleados	Inspectores, maestros, oficiales y ayudantes	espacio para capacitacion	P									
					E			7/07/2021						
SIMULACRO A BRIGADAS DE EMERGENCIAS,	AMBIENTAL - SISO		Inspectores, maestros, oficiales y ayudantes	disponibilidad del	P									
					E									
CAPACITACIÓN EN HOJAS DE SEGURIDAD, RIESGOS QUIMICOS	AMBIENTAL - SISO				P									
					E								reprogramar	31/08/2023
INSPECCION A MAQUINARIA Y VEHÍCULOS	AMBIENTAL - SISO				P									
					E	ok	ok	ok	ok	ok	N/A	N/A	N/A	OK
MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION	AMBIENTAL - SISO				P									
					E	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

CON & CON Consultoría y Construcción

REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

versión: 3
fecha: 02/02/2017
código: F-01

NIT

LUGAR Y FECHA: Bogotá 23 Agosto 2022

NOMBRE DEL PROFESIONAL QUE DICTA LA CAPACITACIÓN: Yulena G. C

TEMAS DESARROLLADOS:
- Riesgo biomecanico
- Pausas Activas
- Rutinas de Estiramiento y Elongacion

HORA DE INICIO: 10:00 am

HORA DE TERMINACIÓN: 10:10 am

INDUCCIÓN ☐

CAPACITACIÓN ☐

CHARLA INFORMATIVA ☐

ENTRENAMIENTO ☐

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	
Diana Moreno	1012329583	Residente Sgsst	Diana Moreno
Victor Manuel Anta	79653718	Director de obra	
Pasta Gomez	1013583978	Residente técnica	
Eusebio Ramirez	3151759	Residente de obra	
Jose Lanchas	1012329583	Guia civil	
Ina Rocio Mora	1023282205	Cadenero	
Sebastian Rodriguez	1012458290	cadenero	Sebastian Rodriguez
Robert castillo	1263690	ayudante	Robert castillo
Luis espina	1035782	ayudante	Luis espina

FIRMA RESPONSABLE:

Powered by CamScanner

ON & CON CONSULTORIA Y CONSTRUCCION	REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO	versión: 0 fecha 02/02/2017 codigo: F-01

ra:

AR Y FECHA: Bogotá 12-Septiembre 2022

MBRE DEL PROFESIONAL QUE DICTA LA CAPACITACION: Milena Gil Baquero

MAS DESARROLLADOS:
- Resolución de Conflictos
- Comunicación Asertiva
  - Comunicación Chacal Vs Comunicación Jirafa
  - Cómo tener charlas Incomodas.

A DE INICIO: 8:00 am

HORA DE TERMINACIÓN: 9:00 am

O
UCCIÓN ☐
RLA INFORMATIVA ☐

CAPACITACIÓN ☑
ENTRENAMIENTO ☐

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	
Jose Lancheros	1012324583	guia civico	
Eusebio Ramirez	3151759	Residente Obra	
Diana Moreno	1012324583	Residente Soaal	Diana Moreno
Lina Rocio Mora	1023282207	Cadenero	LINA ROCIO MORA
sebastian Rodriguez	1012452290	cadenero	Sebastian Rodriguez
Robert Castillo	1263630	ayudante	Robert castillo
Luis Ospina	1033020	ayudante	Luis Ospina
Victor Anza.	79653718	Director de Obra	

FIRMA RESPONSABLE SST

Powered by CamScanner

CON & CON

REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

Versión: 0
Fecha: 08/08/2017
Código: F 01

ra:

DAD Y FECHA: Bogotá 7 Septiembre 2017

MBRE DEL PROFESIONAL QUE DICTA LA CAPACITACIÓN: Milena Gil Burgos

MAS DESARROLLADOS:
- Manejo del estrés.
- Técnicas de Relajación y Control de la Respiración
- Hábitos del SST
- Estilos de Vida Saludable

HA DE INICIO: 9:00 am

HORA DE TERMINACIÓN: 10:00 am

ÓN:

CCIÓN

MELA INFORMATIVA

CAPACITACIÓN

ENTRENAMIENTO

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
Diana Moreno	1012338879	Auxiliar Social	Diana Moreno
Eusebio Ramirez	3151759	Presidente Acción Comunal	Eusebio Ramirez
Jose Lanchard.	1012341583	Guia Civico	Jose Lanchard

FIRMA RESPONSABLE

Powered by CamScanner

CON & CON CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN

REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

versión: 0
fecha: 02/02/2017
codigo: F-01

ra:

GAR Y FECHA: Bogotá 31-08-2023

MBRE DEL PROFESIONAL QUE DICTA LA CAPACITACION: Milena Gil Baquero

MAS DESARROLLADOS: Riesgo Químico
Hojas de Seguridad
Cuidados y medidas de atención de emergencias en derrame y/o intoxicación por sustancias químicas

RA DE INICIO: 8:00 am

HORA DE TERMINACIÓN: 9:40

O
UCCIÓN ☐
RLA INFORMATIVA ☐

CAPACITACIÓN ☐
ENTRENAMIENTO ☒

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
Luis Ospina	10357820	ayudante	Luis Ospina
sebastian Rodriguez	1012457290	cadenero	Sebastian Rodriguez
Tina Rocio Mora	1073282705	Cadenero	Tina Rocio Mora
Jose Lancheros	1012329523	Guarda	Jose
Carlos A. Parra	80652395	Ayudante	Carlos Parra
Eusebio Ramirez	3151759	Residente de obra	Eusebio

FIRMA RESPONSABLE SST

Powered by CamScanner

&CON & CON CONSULTORIA Y CONSTRUCCION	REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO	versión 0 fecha 02/02/2017 codigo F-01

ra:

AR Y FECHA: Bogotá 6 de Septiembre 2022

MBRE DEL PROFESIONAL QUE DICTA LA CAPACITACION: Milena Gil


MAS DESARROLLADOS: Generalidades del SG-SST política de sst, política de NO consumo de alcohol y drogas. Funciones y Responsabilidades frente al SG-SST Comite de convivencia laboral, Comite paritario de Seguridad y Salud en el trabajo. Cómo reportar un Accidente de Trabajo

RA DE INICIO: HORA DE TERMINACIÓN:

O
UCCIÓN [X] CAPACITACIÓN [ ]
ARLA INFORMATIVA [ ] ENTRENAMIENTO [ ]

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	[redacted]
Ing Rogo Mora	1023282205	Cadenero	Ing Rogo Mora
Sebastian Rodriguez	1012458290	cadenero	Sebastian Rodriguez

Powered by CamScanner



29/8/24, 9:38 Sticker web

Alcaldía Local de Mártires
R No. 2024-641-005551-2
2024-08-29 09:37 - Folios: 1 Anexos: 1RR
Destino: Área de Gestión de Desarr
Rem D: JORS S.A.S. LATINOAMERICA

https://cdl.gobiernobogota.gov.co/cdl/radi... 1/1

Powered by CamScanner

	FORMATO INSPECCION EN OBRA	F-08 Vigencia: 28-04-20 Versión 1

Frente de obra: Santa Isabel - Callo segunda (B)

Fecha: 14 - Septiembre 2022

DESCRIPCION

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
Hay monogafas, guantes, tapabocas, tapaoidos inserción o copa en obra.	✓			
Los trabajadores usan los epp	✓			
Los EPP se encuentran en buen estado	✓			
Los trabajadores usan casco - botas punta acero - overol	✓			

HERRAMIENTA MENOR

	B	M	R	OBSERVACIONES
Palas	✓			
picas	✓			
Barras	✓			
Carretillas	✓			
las herramientas son lavadas diariamente	✓			
las herramientas son desinfectadas al inicio y fin de la joranda laboral	✓			

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
Cuenta con los números de Emergencias (carpeta emergencias)	✓			
Tiene las hojas de seguridad en el frente de obra (carpeta emergencias)	✓			
Tiene el KIT de Emergencias (Botiquin-camilla- extintor)	✓			
se cuenta con zona de aislamiento	✓			
Se encuentra las sustancias quimicas rotuladas	✓			

Bodega para cambio de ropa

Los objetos de la bodega se encuentra organizada y limpia.	✓			
la ropa de trabajo es guardada en bolsas plásticas	✓			
Se encuentra baño en el frente de obra (fijo o portatil) Cuantos	✓			Baño fijo en Campamento
se encuentra publicado el protocolo de lavado de manos				
se cuenta tavabamos, jabón y/o gel antibacterial	✓			
se cuenta con caneca para disposición de residuos biologicos	✓			
Se encuentra la brigada de emergencias e identificadas.	✓			
Se cuenta con Hidratación - Garrafon de Agua.	✓			

MAQUINARIA Y VEHICULOS

	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
Cuenta con Botiquin dotado	✓			
Cuenta con Extintor recargado y vigente	✓			
Cuenta con pito de reversa	✓			
Cuenta con luces.	✓			
La cabina general y compuertas se encuentran en buen estado	✓			
El operador usa tapabocas, y guantes	✓			
El conductor realiza el formato pre-operacional diario	✓			
cuenta con los elementos para limpieza y desinfeccion diaria				
la cabina se encuentra libre de adornos				

SEÑALIZACION Y PROTECCIÓN

	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
Cuenta con señalizacion SST (cuantas)	✓			Señalizacion Sumideros
Se encuentra plafonadas las cajas o materas? Cuantas- medidas	✓			

Powered by CamScanner

	FORMATO INSPECCION EN OBRA	F-05 Vigencia: 26-04-20 Versión 1

Frente de obra: Consolata.
Fecha: 15 - Septiembre 2022.

DESCRIPCION

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
Hay monogafas, guantes, tapabocas, tapaoidos inserción o copa en obra	✓			
Los trabajadores usan los epp	✓			
Los EPP se encuentran en buen estado	✓			
Los trabajadores usan casco - botas punta acero - overol	✓			

HERRAMIENTA MENOR

	B	M	R	OBSERVACIONES
Palas	✓			
picas	✓			
Barras	✓			
Carretillas	✓			
las herramientas son lavadas diariamente			✓	
las herramientas son desinfectadas al inicio y fin de la joranda laboral			✓	

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
Cuenta con los números de Emergencias (carpeta emergencias)	✓			
Tiene las hojas de seguridad en el frente de obra (carpeta emergencias)	✓			
Tiene el KIT de Emergencias (Botiquin-camilla- extintor)	✓			
se cuenta con zona de aislamiento			✓	
Se encuentra las sustancias quimicas rotuladas	✓			

Bodega para cambio de ropa

Los objetos de la bodega se encuentra organizada y limpia.	✓			
la ropa de trabajo es guardada en bolsas plásticas	✓			
Se encuentra baño en el frente de obra (fijo o portatil) Cuantos	✓			FIJO (1)
se encuentra publicado el protocolo de lavado de manos				
se cuenta la rabamos, jabón y/o gel antibacterial	✓			Baño fijo en Campamento
se cuenta con caneca para disposición de residuos biologicos	✓			
Se encuentra la brigada de emergencias e identificadas.	✓			
Se cuenta con Hidratación - Garrafon de Agua.	✓			

MAQUINARIA Y VEHICULOS

	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
Cuenta con Botiquin dotado	✓			
Cuenta con Extintor recargado y vigente	✓			
Cuenta con pito de reversa	✓			
Cuenta con luces,	✓			
La cabina general y compuertas se encuentran en buen estado	✓			
El operador usa tapabocas, y guantes	✓			
El conductor realiza el formato pre-operacional diario	✓			
cuenta con los elementos para limpieza y desinfeccion diaria	✓			
la cabina se encuentra libre de adornos	✓			

SEÑALIZACION Y PROTECCIÓN

	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
Cuenta con señalizacion SST (cuantas)	✓			
Se encuentra plafonadas las cajas o materas? Cuantas- medidas	✓			

Powered by CamScanner

CON & CON
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

Fecha: 28-08 2022.
Vehículo: Fiat de obra Hojaldica

No.	ARTICULO	B	R	ESTA
1	GASA PAQUETE	1		
2	CURITAS	12		
3	TAPABOCAS QUIRURGICO	2		
4	GUANTES QUIRURGICOS	5		
5	BAJALENGUAS PAQUETE X 20	1		
6	APOSITO OCULAR	1		
7	TOALLA HIGIENICA	—		
8	PITO	1		
9	MICROPORE	1		
10	ESPARADRAPO	1		
11	VENDA ELASTICA	—		
12	TIJERAS	1		
13	APLICADORES MADERA-COPITOS	1		
14	CUELLO CERVICAL	1		
15	YODOPOVIDONA (JABON QUIRURGICO)	1		
16	TERMOMETRO DIGITAL O MERCURIO	1		
17	SOLUCIÓN SALINA	1		

(*) SI DILIGENCIO LA CASILLA MA O MB POR FAVOR INDIQUE EL CONSECUTIVO DE LA NO CONFORMIDAD

Inspeccionado por:

Nombre: Milena G. Bagan

Firma:

Fecha: 28-08-2022.

Powered by CamScanner

CON & CON
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

Fecha 14-09-2022.

Vehículo: PAC.

Inspección Botiquín

No.	ARTICULO	ESTADO B	R
1	GASA PAQUETE	3.	
2	CURITAS	12	
3	TAPABOCAS QUIRURGICO	3	
4	GUANTES QUIRURGICOS	2 Cajas.	
5	BAJALENGUAS PAQUETE X 20	1	
6	APOSITO OCULAR	1	
7	TOALLA HIGIENICA	1	
8	PITO	1	
9	MICROPORE	1	
10	ESPARADRAPO	1	
11	VENDA ELASTICA	1	
12	TIJERAS	1	
13	APLICADORES MADERA-COPITOS	6	
14	CUELLO CERVICAL	1	
15	YODOPOVIDONA (JABON QUIRURGICO)	1	
16	TERMOMETRO DIGITAL O MERCURIO	1	
17	SOLUCIÓN SALINA	1	

(*) SI DILIGENCIO LA CASILLA MA O MB POR FAVOR INDIQUE EL CONSECUTIVO DE LA NO CONFORMIDAD

Inspeccionado por:

Nombre: Tylena Gil Bagen

Firma:

Fecha: 10-09-22.

Powered by CamScanner

CON CON	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO:	
		VERSIÓN:	0
		FECHA:	02/02/2016
			Página 1 de 2
	Acta No.		

I. OBJETO

Reunión Ordinaria del comité de Convivencia Laboral

Lugar: PAC
Fecha: 19-10-2022.
Hora Inicio: 3:00 pm.
Hora Fin: 3:35 pm.

Nombre del Subcontratista:
Pre construcción _ Construcción X Mantenimiento _ Otro _____ Tramo __ Subtramo

PARTICIPANTES	FIRMA
VICTOR MANUEL ARIZA	
Milena Gil Baquero	

III. ORDEN DEL DÍA

VI. TEMAS TRATADOS

Se Reunen los representantes del comite de Convivencia y no se reporten quejas por presuntos Comportamientos de acoso Laboral.

Se evidencia Cumplimiento durante la ejecución del Contrato de las acciones de formación al comité y al Personal en temas de ley 1010, Manejo de Conflictos y Comunicación asertiva.

al ser el ultimo periodo del proyecto se procede hacia el Cierre del proyecto y el Cierre del comite de convivencia para el Contrato 137-2019.

A. DECISIONES TOMADAS

Powered by CamScanner

CON & CON	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO:	
		VERSIÓN:	1
		FECHA:	06/02/2018
	Acta No.		Página 1 de 2

I. OBJETO

Reunion Mensual del copasst

Lugar: TAC
Fecha: 15-01-2022
Hora Inicio: 10:00 am
Hora Fin: 10:45 am

Nombre del Subcontratista:
Pre construcción _ **Construcción** X **Mantenimiento** _ **Otro** _____ **Tramo** _ **Subtramo**

PARTICIPANTES	FIRMA
Milena Gil Baquero	
Diana Moreno	

III. ORDEN DEL DÍA

VI. TEMAS TRATADOS

Se Revisa el plan de Trabajo establecido en el proyecto y se Verifico su Comptimiento, Se evidencia que se realizaron las Capacitaciones que habian quedado pendiente del mes anterior

Se evidencio el uso de EPP en los frentes de Trabajo asi como presencia de punto de hidratacion, baños y Vestier

No se presentes accidentes de Trabajo y al ser la etapa final del proyecto se da cierre al Comité con el Comptimiento en las Reuniones y plan de Trabajo estipulad

A. DECISIONES TOMADAS

Powered by CamScanner

CON & CON CONSULTORIA Y CONSTRUCCION	FORMATO INFORME MENSUAL DE ACCIDENTES DE TRABAJO	SG-SST- F-19 VIGENCIA:06-02-2020 VERSIÓN 0

PERIODO DE INFORME: 16 DE AGOSTO DE 2022 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2022

CONTRATO	137 de 2019
OBJETO	

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

PERIODO	No. DE TRABAJADORES	Dias Trabajados	No. DE ACCIDENTES			DIAS DE INCAPACIDAD	DIAS PERDIDOS	DIAS CARGADOS	I.F.	I.S.	ATM	I.F.A.	PEL
			Con Tiempo perdido	Sin tiempo perdido	Total								
25-02- 2020 24-03-2020	11	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-07-20 20-08-20	11	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-08-20 20-09-20	11	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09-20 20-10-20	22	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-10-20 20-11-20	38	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21- al 26 11 2020 22-12-20 AL 20-01-	51	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-01-21 20-02-21	53	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-21 20-03-21	60	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-03-21 al 04-05- 21	40	24	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0,0198	0
18-07-21 17-08-21	36	23	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0,0181	0
18-08-21 16-09-21	7	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-05-22 16-06-22	7	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-22 16-07-22	11	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-07-22 16-08-22	16	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16-08-22 15-09-22	14	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15/10/22 16-12-22	14	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dias Trabajados: Dias hábiles de trabajo en el período

I.F.: Indice de frecuencia: No. de accidentes/ No. Trabajadores en el mes

I.S.: Indice de severidad: No. días de perdidos ó Días cargados/ No. Trabajadores al mes

ATM: Proporción de accidentes de trabajo mortales: No. ATM / No. AT AL AÑO

I.F.A.: Indice de Frecuencia del Ausentismo: Dias de ausencia por incapacidad laboral o comunes en el mes/ No. Días programados de trabajo en el mes

P.E.L.: Prevalencia de la enfermedad profesional: No. Casos Nuevos y antiguos en el período / promedio de trabajadores en el período

REGISTRO FOTOGRAFICO CONTRATO MARTIRES 137-2019

PERIODO 21 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020



Elementos para atención de emergencias



Punto de Hidratación en campamento



Orden y aseo en campamentos



Instalación piso caucho

REGISTRO FOTOGRAFICO CONTRATO MARTIRES 137-2019

PERIODO 21 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020



Señalización sumideros



Señalización de excavaciones




Inspecciones en obra



Entrega de Epp

REGISTRO FOTOGRAFICO CONTRATO MARTIRES 137-2019

16 DE AGOSTO DEL AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 y 15 DE OCTUBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2022

	
Baño PAC	Caneca para la disposición de epp desechables PAC
	
Señalización frentes de obra	Señalización frentes de obra