ACTA No. 4182.010.26.1.1	**FECHA:**	31/Ene/2025
	HORA INICIAL:	6:15
OBJETIVO: Comité N°14 para el seguimiento a la interventoría del contrato N° 4182.010.26.1.566-2024, correspondiente a "REALIZAR INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LA PTAP VEREDA LA REFORMA CORREGIMIENTO LOS ANDES, PTAP LA PAZ CABECERA Y EN EL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VORÁGINE - CORREGIMIENTO DE PANCE"	**HORA FINAL:**	6:32
	LUGAR: UAESP Taller 2 Calle 7# 4-105a	

ASISTENTES:

Juan Carlos Jurado R. – UAESP
Angie Natalia Murillo – UAESP - Apoyo a supervisión
Andrea Debías – UAESP – Apoyo administrativo
Camilo Murcia – UAESP – Director

AUSENTES: N/A

INVITADO:

Diego Sánchez – Residente Constructor
Jainne Marcela Córdoba – UAESP – Contratista.
Consuelo Giraldo – UAESP – Contratista
Luis Fernando García – UAESP – Contratista.

ORDEN DEL DÍA:

El ingeniero Juan Carlos Jurado, contratista de la UAESP, da inicio a la reunión presentando al director los avances de los contratos correspondientes al corte anterior, así como los compromisos adquiridos por el contratista y el interventor.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del alcalde.

El orden del día de la reunión fue el siguiente:

1. Presentación de requerimientos por parte del líder.
2. Revisar compromisos del comité N°11 por parte de interventoría y constructor del contrato "Realizar Obras De Mejoramiento En La Ptap Vereda La Reforma Corregimiento Los Andes, Ptap La Paz Cabecera Y En El Sistema De Acueducto De La Vorágine – Corregimiento De Pance"
3. Identificación de compromisos para los participantes
4. Cierre de la reunión

DESARROLLO:

Se da inicio a la reunión con la presentación de los avances por parte del líder del área de agua potable, el Ing. Jurado, quien informa que la ejecución del contrato, antes de la suspensión, alcanzó un 82%. Además, comunica que tanto el contratista como el interventor han solicitado el reinicio de las actividades y la prórroga del contrato para poder completar los trabajos pendientes.

El Director solicita que se inicien los trabajos en el frente más atrasado, con el objetivo de ganar tiempo. También instruye que se ajuste el cronograma para comenzar en el frente de La Paz y concluir las obras en la reforma, de modo que se puedan finalizar todos los frentes simultáneamente y entregar el proyecto a la comunidad. Además, pregunta por el estado del derecho de petición relacionado con la "Vorágine".

Por su parte, el Ing. Diego, residente de la obra, informa que se organizará para iniciar en La Paz y revisar el tanque con filtraciones en la reforma. En cuanto a la "Vorágine", se organizará para concluir las acometidas y verificar la presión de agua en el último punto.

El Ing. Jurado aclara que el derecho de petición relacionado con la "Vorágine" fue trasladado a la Oficina de Riesgo e Infraestructura, la cual ya ha realizado una visita al lugar donde se ubica el daño en la vía.

Finalmente, el apoyo social de La Paz, Rosario, recomienda mantener una buena comunicación con la comunidad, ya que este aspecto es clave para una entrega

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del alcalde.

satisfactoria del contrato, especialmente debido a las discrepancias previas entre la interventoría y la comunidad.

Se cierra la reunión.

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones):

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNIÓN

QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
El interventor debe hacer una socialización con la comunidad sobre el reinicio del contrato	Interventoría	7/Feb/2025

Firmas (responsables)

Apoyo Agua Potable UAESP
Marcela Córdoba

Apoyo a supervisión UAESP
Ing. Angie Natalia Murillo

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por Un (1) folio(s).

Elaboró: Angie Natalia Murillo – UAESP – Equipo AP – SB

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del alcalde.

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) LISTADO DE ASISTENCIA	MAGT04.03.P003.F007	
		VERSIÓN	002

FECHA:	31 ENERO 2025
HORA INICIAL:	6:15 AM
HORA FINAL:	6:32 AM
LUGAR:	UAESP TALLER #2

ACTA DE REUNIÓN N° 4182.010.26.1.1

OBJETIVO: COMITE N° 14 PARA EL SEGUIMIENTO A LA INTERVENTORIA DEL CONTRATO N° 4182.010.26.1.566-2024 CORRESPONDIENTE A "REALIZAR INTERVENTORIA A LAS OBRAS MEJORAMIENTO PTAP PAZ, REFORMA Y ORAGIN E

ASISTENTES

N°	Nombre	Organismo/Entidad	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Rosario Cuellar	Invitada.	3012170876	rscuellar2012@gmail	
2.	William Lun	Interventoría	3153026076	Wilemdi@hotmail.com	
3.	Consuelo Giraldo Jara	Invitada	3164910514	congija@gmail.com	
4.	Diego Sanchez J	Consorcio Obr	3137427261	sandgo.JTS@gmail.com	
5.	LUIS FERNANDO GALVAN	INVITADO	3155766166	[illegible]	
6.	Stephany Montoya Cardona	Uaesp	3173747201	mstephany2810@gmail.com	
7.	CIRO MANUEL RESTREPO	UAESP	3117636315	CIROELTRACNICO@GMAIL.COM	
8.	ANGIE NATALIA MURILLO JACBO	UAESP	3132554188	angiemurillo_28@hotmail.com	
9	JUAN C. JURADO R	UAESP	3104455162	juan.jurado@cali.gov.co	
10	Andrea Vivas	Aseo	3148123774	[illegible]	
11	Walter Camilo Murcia Lozano	UAESP	3023896659	walter.murcia@cali.gov.co	
12	Gustavo Adolfo Bonilla	Invitado	3156407980	[illegible]	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.