	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: (BACOF-GAAMA-GACAR-GACAS)-COFAC

FECHA INFORME: Día: 06 Mes: febrero Año: 2025

CONTRATO N°. 119-00-B-COFAC-BACOF-2023

CONTRATISTA: CONELTEL S.A.S.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

LOTE	VLR. Vg. 2023	VLR. Vg. 2024	TOTAL
1 BACOF	$ 2.800.000,00	$ 20.500.000,00	$ 23.300.000,00
2 GAAMA	$ 4.500.000,00	$ 32.456.000,00	$ 36.956.000,00
3 GACAR	$ 4.000.000,00	$ 46.000.000,00	$ 50.000.000,00
4 GACAS	$ 5.000.000,00	$ 60.000.000,00	$ 65.000.000,00
TOTAL	**$ 16.300.000,00**	**$ 158.956.000,00**	**$ 175.256.000,00**

AJUSTE:

LOTE	VLR. Vg. 2023	VLR. Vg. 2024	VLR. LIBERADO VG. 2024
1 BACOF	$ 0,00	$ 1.500.000,00	-$ 679.017,52
2 GAAMA	$ 8.973,00	-$ 381.661,00	$ 0,00
3 GACAR	-$ 523.309,00	$ 6.000.000,00	-$ 152.731,00
4 GACAS	$ 1.641.586,00	$4.159.418,00	-$ 220.487,00
TOTAL	**$ 1.127.250,00**	**$ 11.277.757,00**	**-$ 1.052.235,52**

VALOR FINAL DEL CONTRATO:

LOTE	VLR. Vg. 2023	VLR. Vg. 2024	TOTAL
1 BACOF	$ 2.800.000,00	$ 21.320.982,48	$ 24.120.982,48
2 GAAMA	$ 4.508.973,00	$ 32.074.339,00	$ 36.583.312,00
3 GACAR	$ 3.476.691,00	$ 51.847.269,00	$ 55.323.960,00
4 GACAS	$ 6.641.586,00	$ 63.938.931,00	$ 70.580.517,00
TOTAL	**$ 17.427.250,00**	**$ 169.181.521,48**	**$ 186.608.771,48**

FORMA DE PAGO FINAL:

LOTE 1. BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA COLOMBIANA – BOGOTÁ. Y SU GUARNICIÓN

VIGENCIA 2023		
FECHA DE CORTE	**PAC MES**	**VALOR**
26 DE DICIEMBRE 2023	PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024.	(PAGADO)
VIGENCIA 2024		
FECHA DE CORTE	**PAC MES**	**VALOR**
31 DE MARZO DE 2024	PAC MAYO 2024.	(PAGADO)
31 DE JULIO DE 2024	PAC SEPTIEMBRE 2024.	(TRAMITADO)
30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	PAC NOVIEMBRE 2024	**CUARTO PAGO PARCIAL** HASTA POR LA SUMA DE $ 3.202.254,68, ASÍ: $ 1.173.354,28 REC 10 $ 2.028.900,40 REC 16
31 DE OCTUBRE DE 2024	PAC DICIEMBRE 2024	**QUINTO PAGO PARCIAL** HASTA POR LA SUMA DE $ 3.202.254,68, ASÍ: $1.173.354,28 REC 10 $ 2.028.900,40 REC 16
20 DE DICIEMBRE DE 2024	PAC CUENTAS POR PAGAR 2024 PAGADERAS EN ELPRIMER TRIMESTRE DEL 2025	**PAGO FINAL** HASTA POR LA SUMA DE $ 3.202.254,68, ASÍ: $ 1.173.354,28 REC 10 $ 2.028.900,40 REC 16 ó EL SALDO DEL CONTRATO

LOTE 2 GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS

VIGENCIA 2023		
FECHA DE CORTE	**PAC MES**	**VALOR**

26 DE DICIEMBRE 2023	PAC CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS EN ELPRIMER TRIMESTRE DEL 2024	(PAGADO)
VIGENCIA 2024		
FECHA DE CORTE	**PAC MES**	**VALOR**
31 DE MARZO DE 2024	PAC MAYO 2024	(PAGADO)
31 DE JULIO DE 2024	PAC SEPTIEMBRE 2024	(TRAMITADO)

LOTE 3 GRUPO AÉREO DEL CARIBE

VIGENCIA 2023		
FECHA DE CORTE	**PAC MES**	**VALOR**
26 DE DICIEMBRE 2023	PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024.	(PAGADO)
VIGENCIA 2024		
FECHA DE CORTE	**PAC MES**	**VALOR**
31 DE MARZO DE 2024	PAC MAYO 2024.	(PAGADO)
31 DE JULIO DE 2024	PAC SEPTIEMBRE 2024.	(TRAMITADO)
30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	PAC NOVIEMBRE 2024	CUARTO PAGO PARCIAL HASTA POR LA SUMA DE $ 11.344.475,30.
31 DE OCTUBRE DE 2024	PAC DICIEMBRE 2024	QUINTO PAGO PARCIAL HASTA POR LA SUMA DE $ 11.344.475,30.
20 DE DICIEMBRE DE 2024	PAC CUENTAS POR PAGAR 2024 PAGADERAS EN ELPRIMER TRIMESTRE DEL 2025	PAGO FINAL HASTA POR LA SUMA DE $ 11.344.475,40. ó EL SALDO DEL CONTRATO

LOTE 4. GRUPO AÉREO DEL CASANARE

VIGENCIA 2023		
FECHA DE CORTE	**PAC MES**	**VALOR**
26 DE DICIEMBRE 2023	PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024.	(PAGADO)
VIGENCIA 2024		
FECHA DE CORTE	**PAC MES**	**VALOR**
31 DE MARZO DE 2024	PAC MAYO 2024.	(PAGADO)
31 DE JULIO DE 2024	PAC SEPTIEMBRE 2024.	(TRAMITADO)
30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	PAC NOVIEMBRE 2024	CUARTO PAGO PARCIAL HASTA POR LA SUMA DE $ 6.228.165,50.
31 DE OCTUBRE DE 2024	PAC DICIEMBRE 2024	QUINTO PAGO PARCIAL HASTA POR LA SUMA DE $ 21.717.401,00.
20 DE DICIEMBRE DE 2024	PAC CUENTAS POR PAGAR 2024 PAGADERAS EN ELPRIMER TRIMESTRE DEL 2025	PAGO FINAL HASTA POR LA SUMA DE $ 6.228.165,50. ó EL SALDO DEL CONTRATO

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 07. Mes noviembre Año 2023.

OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE PLANTAS ELÉCTRICAS, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS, TRANSFORMADORES, TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA, CELDAS DE CORTE Y MANIOBRA UBICADOS EN LA BASE AEREA COMANDO EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C. Y GRUPOS AEREOS (GACAR, GACAS, GAAMA) DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.

CONTRATO MODIFICATORIO No.: 1

FECHA DE FIRMA: Día 20. Mes diciembre Año 2023.

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACIÓN: Por medio del cual se adiciona el contrato y se redistribuye el presupuesto asignado a cada lote.

1. **MODIFIQUESE EL CLAUSULADO DEL CONTRATO ELECTRÓNICO, ASÍ: –**

- **Modifíquese parcialmente el numeral 3- Bienes y servicios:**

➢ En el sentido de adicionar el valor del contrato en $ 1.127.250 para un valor total de contrato de $176.383.250 modificando el presupuesto asignado a cada lote así:

ASIGNADO	ADICIÓN	REDUCCIÓN	VALOR FINAL VIGENCIA 2023	VIGENCIA FUTURA 2024	TOTAL POR LOTE 2023+2024
LOTE 1 BACOF VIGENCIA 2023					
$ 2.800.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.800.000,00	$ 20.500.000,00	$ 23.300.000,00
LOTE 2 GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS VIGENCIA 2023					

$ 4.500.000,00	$ 8.973,00	$ 0,00	$ 4.508.973,00	$ 32.456.000,00	$ 36.964.973,00
LOTE 3 GRUPO AÉREO DEL CARIBE VIGENCIA 2023					
$ 4.000.000,00	$ 0,00	$ 523.309,00	$ 3.476.691,00	$ 46.000.000,00	$ 49.476.691,00
LOTE 4 GRUPO AÉREO DEL CASANARE VIGENCIA 2023					
$ 5.000.000,00	$ 1.641.586,00	$ 0,00	$ 6.641.586,00	$ 60.000.000,00	$ 66.641.586,00
$ 16.300.000,00	$ 1.650.559,00	$ 523.309,00	$ 17.427.250,00		$ 176.383.250,00

− Modifíquese parcialmente el numeral 6- Información Presupuestal / Información presupuestal:

➢ En el sentido de adicionar el valor del contrato en el recurso 10 por valor de $ 1.127.250 para un valor de 166.183.250, recurso 16 se mantiene por $10.200.000 para un valor total de contrato vigencia 2023 y 2024 de $ 176.383.250,00

Nota: el valor del presupuesto asignado para la vigencia 2024 queda sin modificación en el presente modificatorio

− Modifíquese parcialmente el numeral 6- Información Presupuestal / CDP: ➢ En el sentido de modificar el valor del CDP 80423 adicionando el valor de $ 1.127.250 para un valor total de $ 17.427.250,00 vigencia 2023.

Nota: el valor del presupuesto asignado para la vigencia 2024 queda sin modificación en el presente modificatorio

− Modifíquese parcialmente el numeral 6- Información Presupuestal / Compromiso presupuestal de gastos:

➢ En el sentido de modificar el valor del CRP 1005223 adicionando el valor de $ 1.127.250 para un valor total de $ 17.427.250,00 vigencia 2023. Nota: el valor del presupuesto asignado para la vigencia 2024 queda sin modificación en el presente modificatorio

CONTRATO MODIFICATORIO No.: 2

FECHA DE FIRMA: Día 28. Mes diciembre Año 2023.

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACIÓN: Otro si aclaratorio, consistente en aclarar unos términos del anexo al clausulado versus el EDP del proceso.

1. Aclárese parcialmente la CLÁUSULA 6 - OBLIGACIONES PARTICULARES DEL CONTRATISTA del CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRÓNICO MENOR CUANTIA No. 119-00-B-COFACBACOF-2023 numeral eee CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA – BASE AEREA COFAC Y CONELTEL SAS identificado con Nit No 900530947-8, en el sentido de aclarar el criterio técnico para LOTE 4 GRUPO AÉREO DEL CASANARE – YOPAL (CASANARE) de acuerdo a lo contemplado en el Documento FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS BIENES, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA el cual queda así:

   eee. De acuerdo con la oferta económica el contratista se obliga a cumplir con:

CRITERIO	MÍNIMO EXIGIDO	MEJORA A:
CRITERIO TÉCNICO LOTE 4	ITEM 1.1 REEMPLAZO DE CARGADOR DE BATERÍA AUTOMATICO INTERNO 12V 4A, CARGA FLOTANTE, INCLUYE EL CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ELEMENTO.	ITEM 4.4.13 REEMPLAZO DE CARGADOR DE BATERÍA AUTOMATICO INTERNO 12V 4A, CARGA FLOTANTE, INCLUYE EL CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ELEMENTO.

NOTA: los demás apartes de la presente cláusula continúan vigentes y sin modificación

2. Aclárese parcialmente la CLÁUSULA 20 - GARANTÍAS Y MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO del CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRÓNICO MENOR CUANTIA No. 119- 00-B-COFAC-BACOF-2023 numeral 20.2. CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA – BASE AEREA COFAC Y CONELTEL SAS identificado con NIT 900530947-8, en el sentido de aclarar que el valor asegurado para la póliza de RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL de acuerdo al Salario Mínimo Legal Vigente para la vigencia 2023 y el valor del contrato adjudicado el cual queda así:

20.2 El Contratista se obliga a suscribir la póliza de RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, la cual deberá estar vigente por el término de la ejecución del contrato y debe contener como a BENEFICIARIOS A TERCEROS:

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		VIGENCIA		
		DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	03/11/2023	31/07/2024	$232.000.000 Para cada amparo

NOTA 1: Se realizó Modificatorio No. 01 – ADICION de fecha 20 de diciembre 2023, donde la póliza de cumplimiento fue ajustada.

NOTA 2: Los demás apartes de la presente cláusula continúan vigentes y sin modificación

CONTRATO MODIFICATORIO No.: 3

FECHA DE FIRMA: Día 15. Mes febrero Año 2024.

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACIÓN: OTRO SI ACLARATORIO DE PONDERABLES.

1. Aclárese parcialmente la CLÁUSULA 6 - OBLIGACIONES PARTICULARES DEL CONTRATISTA del CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRÓNICO MENOR CUANTIA No. 119-00-B-COFACBACOF-2023 numeral eee CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA – BASE AEREA COFAC Y CONELTEL SAS identificado con Nit No 900530947-8, y OTRO SI ACLARATORIO publicado en SECOP II el día 28 de diciembre de 2023 en el sentido de aclarar el criterio técnico para LOTE 4 GRUPO AÉREO DEL CASANARE – YOPAL (CASANARE) de acuerdo a lo contemplado en el Documento FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS BIENES, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA el cual queda así:

   eee. De acuerdo a la oferta económica el contratista se obliga a cumplir con:

CRITERIO	MÍNIMO EXIGIDO	MEJORA A:
CRITERIO TÉCNICO LOTE 4	ITEM 1.1 REEMPLAZO DE CARGADOR DE BATERÍA AUTOMATICO INTERNO 12V 4A, CARGA FLOTANTE, INCLUYE EL CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ELEMENTO.	ITEM 4.4.13 REEMPLAZO DE CARGADOR DE BATERÍA AUTOMATICO INTERNO 12V 4A, CARGA FLOTANTE, INCLUYE EL CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ELEMENTO.

   NOTA: los demás apartes de la presente cláusula continúan vigentes y sin modificación

   2. Aclárese parcialmente OTRO SI ACLARATORIO publicado en SECOP II el día 28 de diciembre de 2023 en el sentido de aclarar el encabezado del documento el cual quedará así: OTROSÍ ACLARATORIO CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRÓNICO SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA No. 119-00-B-COFAC-BACOF-2023 Y OTRO SI ACLARATORIO DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2023 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA – BASE AEREA COFAC Y CONELTEL SAS.

CONTRATO MODIFICATORIO No.: 4

FECHA DE FIRMA: Día 05. Mes marzo Año 2024.

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACIÓN: Por medio de la cual el contratista solicita cambio de cuenta bancaria para consignación de pagos.

Con lo que respecta a la certificación bancaria adjuntada inicialmente para que los pagos sean consignados a la Cuenta Corriente No. 034142349 Banco AV VILLAS a nombre CONELTEL SAS. Con NIT 900530947-8, siendo esta la segunda cuenta corriente de la empresa. la cuenta empresarial inicialmente adjuntada está Bloqueada por perdida de Chequera y Token de Seguridad.

CUENTA CORRIENTE AUTORIZADA.

• Banco AV VILLAS • Cuenta Corriente • No. 034142349

CONTRATO MODIFICATORIO No.: 5

FECHA DE FIRMA: Día 25. Mes julio Año 2024.

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACIÓN: Por medio del cual se prorroga tiempo de ejecución hasta el 31/10/2024 para los lotes 1, 3 y 4 y se adiciona una actividad para lote 3 ya contemplada en la oferta económica.

1. MODIFIQUESE EL CLAUSULADO DEL CONTRATO ELECTRÓNICO, ASÍ:

− Modifíquese parcialmente el numeral - 1 Información General
➢ En el sentido de prorrogar la ejecución o fecha de terminación del contrato hasta el 31 de octubre de 2024

− Modifíquese parcialmente el numeral – 2 Condiciones:
➢ En el sentido de adicionar la cobertura de las Garantías constituidas a favor de la entidad así:

AMPARO	%	DESDE	HASTA
Cumplimiento del contrato	30%	03/11/2023	30/04/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5%	03/11/2023	3/10/2027
Calidad del Servicio	30%	31/10/2024	31/10/2025
Responsabilidad Extracontractual	200 SMLMV	03/11/2023	31/10/2024

2. MODIFIQUESE EL CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRÓNICO, ASÍ:

CLÁUSULA PRIMERA. Modifíquese parcialmente la Cláusula 2 - forma de pago y apropiación presupuestal del anexo al clausulado y Cláusula primera del Modificatorio No 1 de fecha 20 de diciembre de 2023 en el sentido de modificar el numeral 2.3 forma de pago como a continuación se relaciona:

2.3 LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:

LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA- BASE AÉREA COFAC, pagará al Contratista el valor CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOCIENTOS CINCUENTA PESOS ($176.383.250,00) M/CTE, así: VIGENCIA 2023: $ 17.427.250,00 (Modificatorio No 1 de fecha 20 de diciembre de 2023) VIGENCIA 2024: $158.956.000,00

LOTE 1. BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA COLOMBIANA – BOGOTÁ. Y SU GUARNICIÓN

RUBRO	REC	VIGENCIA 2023	VIGENCIA 2024	TOTAL
A-02 02 02 008 007 01 5	10	$ 1.600.000,00	$11.500.000,00	$ 13.100.000,00
A-02 02 02 008 007 01 5	16	$ 1.200.000,00	$ 9.000.000,00	$ 10.200.000,00
A-02 02 02 008 007 01 5		$ 2.800.000,00	$ 20.500.000,00	$ 23.300.000,00

VIGENCIA 2023		
FECHA DE CORTE	PAC MES	VALOR
26 DE DICIEMBRE 2023	PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024.	**PRIMER PAGO PARCIAL** HASTA POR LA SUMA **$ 2.800.000,00** ASÍ: **$ 1.600.000,00 REC 10** **$ 1.200.000,00 REC 16**
VIGENCIA 2024		
FECHA DE CORTE	**PAC MES**	**VALOR**
31 DE MARZO DE 2024	PAC MAYO 2024.	**SEGUNDO PAGO PARCIAL** HASTA POR LA **$10.250.000,00** ASÍ: **$ 5.750.000,00 REC 10** **$ 4.500.000,00 REC 16**
31 DE JULIO DE 2024	PAC SEPTIEMBRE 2024.	**TERCER PAGO PARCIAL** HASTA POR LA SUMA DE $7.959.254,17, ASÍ: $ 3.917.403,57 REC 10 $ 4.041.850,60 REC 16
31 DE OCTUBRE DE 2024	**PAC DICIEMBRE 2024**	**PAGO FINAL HASTA** POR LASUMA DE $7.959.254,17, ASÍ: $ 3.917.403,57 REC 10 $ 4.041.850,60 REC 16 ó EL SALDO DEL CONTRATO

LOTE 2 GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS (NO SE MODIFICA)

RUBRO	REC	VIGENCIA 2023	VIGENCIA 2024	TOTAL
A-02 02 02 008 007 01 5	10	$ 4.508.973,00	$ 32.456.000,00	$ 36.964.973,00

TOTAL	**$ 4.508.973,00**	**$ 32.456.000,00**	**$ 36.964.973,00**

VIGENCIA 2023		
FECHA DE CORTE	**PAC MES**	**VALOR**
26 DE DICIEMBRE 2023	PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024.	**PRIMER PAGO PARCIAL** HASTA POR LA SUMA DE **$4.508.973,00**
VIGENCIA 2024		
FECHA DE CORTE	**PAC MES**	**VALOR**
31 DE MARZO DE 2024	PAC MAYO 2024.	**SEGUNDO PAGO PARCIAL** HASTA POR LA SUMA DE **$16.228.000,00**
31 DE JULIO DE 2024	PAC SEPTIEMBRE 2024.	**PAGO FINAL** HASTA POR LA SUMA DE **$16.228.000,00** ó EL SALDODEL CONTRATO

LOTE 3 GRUPO AÉREO DEL CARIBE

RUBRO	REC	VIGENCIA 2023	VIGENCIA 2024	TOTAL
A-02 02 02 008 007 01 5	10	$ 3.476.691,00	$ 46.000.000,00	$ 49.476.691,00
A-02 02 02 008 007 01 5		**$ 3.476.691,00**	**$ 46.000.000,00**	**$ 49.476.691,00**

VIGENCIA 2023		
FECHA DE CORTE	**PAC MES**	**VALOR**
26 DE DICIEMBRE 2023	PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024.	**PRIMER PAGO PARCIAL** HASTA POR LA SUMA DE **$3.476.691,00**
VIGENCIA 2024		
FECHA DE CORTE	**PAC MES**	**VALOR**
31 DE MARZO DE 2024	PAC MAYO 2024.	**SEGUNDO PAGO PARCIAL** HASTA POR LA SUMA DE **$23.000.000,00**
31 DE JULIO DE 2024	PAC SEPTIEMBRE 2024.	**TERCER PAGO PARCIAL** HASTA POR LA SUMA DE $ 18.508.356,50
31 DE OCTUBRE DE 2024	**PAC DICIEMBRE 2024**	**PAGO FINAL** HASTA POR LASUMA DE $ 18.508.356,50 ó ELSALDO DEL CONTRATO.

LOTE 4. GRUPO AÉREO DEL CASANARE

RUBRO	REC	VIGENCIA 2023	VIGENCIA 2024	TOTAL
A-02 02 02 008 007 01 5	**10**	$ 6.641.586,00	$ 60.000.000,00	$ 66.641.586,00
A-02 02 02 008 007 01 5		**$ 6.641.586,00**	**$ 60.000.000,00**	**$ 66.641.586,00**

VIGENCIA 2023		
FECHA DE CORTE	**PAC MES**	**VALOR**
26 DE DICIEMBRE 2023	PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024.	**PRIMER PAGO PARCIAL** HASTA POR LA SUMA DE **$6.641.586,00**
VIGENCIA 2024		
FECHA DE CORTE	**PAC MES**	**VALOR**
31 DE MARZO DE 2024	PAC MAYO 2024.	**SEGUNDO PAGO PARCIAL** HASTA POR LA SUMA DE **$30.000.000,00**
31 DE JULIO DE 2024	PAC SEPTIEMBRE 2024.	**TERCER PAGO PARCIAL** HASTA POR LA SUMA DE $ 18.585.896,00
31 DE OCTUBRE DE 2024	**PAC DICIEMBRE 2024**	**PAGO FINAL HASTA** POR LASUMA DE $ 18.585.896,00 ó ELSALDO DEL CONTRATO

Nota 1: Se adiciona al presente modificatorio la Ficha técnica LOTE 3 GRUPO AÉREO DEL CARIBE (GACAR) ESPECIFICACIONES TECNICAS adicionando actividad del ítem "Pruebas de aceite (PCB Y FISICOQUIMICO) - incluye toma de muestra por parte de personal calificado y resultados por parte de laboratorio certificado por la ONAC" para la SUBESTACION AEREA COORDINADA VILLAGULES TRANSFORMADOR EN CABINA 75KVA

Nota 2: La inclusión de este ITEM no altera el valor de la oferta económica del contratista

Nota 3: los demás apartes descritos la Cláusula 2 - forma de pago y apropiación presupuestal del anexo al clausulado numeral 2.1, 2.2, 2.3 y Cláusula primera del Modificatorio No 1 de fecha 20 de diciembre de 2023 numeral 2.1 y 2.3 se mantienen vigentes.

CLÁUSULA SEGUNDA. Modifíquese parcialmente la Cláusula 4 – Plazo De Ejecución del anexo al clausulado y Cláusula segunda del Modificatorio No 1 de fecha 20 de diciembre de 2023 en el sentido de modificar el plazo de ejecución así:

Vigencia 2023: desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del contrato y la ejecución, HASTA 26 DE DICIEMBRE DE 2023 (Modificatorio No 1 de fecha 20 de diciembre de 2023)

LOTE 2 GAAMA

Vigencia 2024: desde el 1 de enero de 2024, hasta 31 de JULIO de 2024 y/o agotamiento de los recursos, lo que ocurra primero
LOTE 1 BACOF, LOTE 3 GACAR Y LOTE 4 GACAS
Vigencia 2024: desde el 1 de enero de 2024, hasta 31 de octubre de 2024 y/o agotamiento de los recursos, lo que ocurra primero.

Nota: los demás apartes descritos la Cláusula 4 – Plazo De Ejecución del anexo al clausulado y Cláusula segunda del Modificatorio No 1 de fecha 20 de diciembre de 2023 se mantienen vigentes.

CLÁUSULA TERCERA. Modifíquese parcialmente la Cláusula 20 - garantías y mecanismos de cobertura del riesgo del anexo al clausulado y Cláusula tercera del Modificatorio No 1 de fecha 20 de diciembre de 2023 en el sentido ampliar la cobertura de las garantías constituidas a favor de la entidad así:

Póliza No. No. 14-44-101197430 SEGUROS DEL ESTADO S.A

AMPARO	%	VIGENCIA	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	30%	Desde la firma electrónica del contrato en el SECOP II, y hasta la liquidación.	3/11/2023	30/04/2025	$ 52.576.800,00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5%	Desde la firma electrónica del contrato en el SECOP II, durante el plazo de ejecución, y hasta tres (03) años más contados a partir del vencimiento del plazo de ejecución.	3/11/2023	31/10/2027	$ 8.762.800,00
Calidad en el servicio	30%	Desde la suscripción del acta de recibo a satisfacción final, y por un (1) año más.	31/10/2024	31/10/2025	$ 52.576.800,00

Póliza No. 14-40-101060365 SEGUROS DEL ESTADO S.A

AMPARO	%	VIGENCIA	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	Desde la firma electrónica del contrato en el SECOP II y durante el plazo de ejecución.	3/11/2023	31/10/2024	$ 260.000.000,00

Nota: Tener en cuenta los siguientes amparos expresos para la RCE, los cuales deben encontrarse relacionados sin excepción dentro de la garantía, en los términos del artículo 2.2.1.2.3.2.9, del Decreto 1082 de 2015, cada uno de los amparos por los DOSCIENTOS (200) SMMLV:

1. Cobertura básica de predios, labores y operaciones, mínimo los siguientes amparos.
2. Cobertura expresa de prejuicios por daño emergente y lucro cesante
3. Cobertura expresa de perjuicios extra-patrimoniales
4. Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas, salvo que el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual, con los amparos aquí requeridos
5. Cobertura expresa de amparo patronal
6. Cobertura expresa de vehículos propios y no propios

CONTRATO MODIFICATORIO No.: 6

FECHA DE FIRMA: Día 04. Mes septiembre Año 2024.

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACIÓN: OTRO SI ACLARATORIO EN EL SENTIDO DE ACLARAR EL PAC CORRESPONDIENTE PARA CORTE DE EJECUCIÓN AL 31/03/2024 PARA TODOS LOS LOTES SEÑALADO ERRÓNEAMENTE EN MODIFICATORIO 1 Y 2.

1. Aclárese parcialmente el *Modificatorio No. 1 del 20 de diciembre de 2023* en la CLÁUSULA PRIMERA numeral 2.3 del Clausulado Adicional al Contrato Electrónico Selección Abreviada Menor Cuantía No. 119-00-B-COFAC-BACOF-2023, celebrado entre LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA – BASE AEREA COFAC Y CONELTEL SAS. identificado con Nit No 900530947-8, en el sentido de aclarar que el PAC para el primer corte de ejecución 31 de marzo de 2024 para todos los lotes corresponde al PAC MAYO y no en JUNIO como allí se manifiesta por lo cual queda así:

LOTE 1. BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA COLOMBIANA – BOGOTÁ. Y SU GUARNICIÓN

VIGENCIA 2024		
FECHA DE CORTE	PAC MES	VALOR
31 DE MARZO DE 2024	PAC MAYO 2024.	**SEGUNDO PAGO PARCIAL** HASTA POR LA **$10.250.000,00** ASÍ: **$ 5.750.000,00 REC 10**

		$ 4.500.000,00 REC 16

LOTE 2 GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS

VIGENCIA 2024		
FECHA DE CORTE	**PAC MES**	**VALOR**
31 DE MARZO DE 2024	PAC MAYO 2024.	**SEGUNDO PAGO PARCIAL** HASTA POR LA SUMA DE **$ 16.228.000,00**

LOTE 3 GRUPO AÉREO DEL CARIBE

VIGENCIA 2024		
FECHA DE CORTE	**PAC MES**	**VALOR**
31 DE MARZO DE 2024	PAC MAYO 2024.	**SEGUNDO PAGO PARCIAL** HASTA POR LA SUMA DE **$ 23.000.000,00**

LOTE 4. GRUPO AÉREO DEL CASANARE

VIGENCIA 2024		
FECHA DE CORTE	**PAC MES**	**VALOR**
31 DE MARZO DE 2024	PAC MAYO 2024.	**SEGUNDO PAGO PARCIAL** HASTA POR LA SUMA DE **$ 30.000.000,00**

NOTA: los demás apartes del modificatorio No. 1 celebrado el 1 del 20 de diciembre de 2023 continúan vigentes y sin modificación

2. Aclárese parcialmente el Modificatorio No. 2 del 25 de julio de 2024 en la CLÁUSULA PRIMERA. numeral 2.3 del Clausulado Adicional al Contrato Electrónico Selección Abreviada Menor Cuantía No. 119-00-B-COFAC-BACOF-2023, celebrado entre LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA – BASE AEREA COFAC Y CONELTEL SAS. identificado con Nit No 900530947-8, en el sentido de aclarar que el PAC para el primer corte de ejecución 31 de marzo de 2024 para todos los lotes corresponde al PAC MAYO y no en JUNIO como allí se manifiesta, adicional, se debe aclarar que en el pago correspondiente al LOTE 2 GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS para el mismo corte debe ir la palabra (PAGADO) y no el valor allí señalado por lo cual queda así:

LOTE 1. BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA COLOMBIANA – BOGOTÁ. Y SU GUARNICIÓN

VIGENCIA 2024		
FECHA DE CORTE	**PAC MES**	**VALOR**
31 DE MARZO DE 2024	PAC MAYO 2024.	(PAGADO)

LOTE 2 GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS

VIGENCIA 2024		
FECHA DE CORTE	**PAC MES**	**VALOR**
31 DE MARZO DE 2024	PAC MAYO 2024.	(PAGADO)

LOTE 3 GRUPO AÉREO DEL CARIBE

VIGENCIA 2024		
FECHA DE CORTE	**PAC MES**	**VALOR**
31 DE MARZO DE 2024	PAC MAYO 2024.	(PAGADO)

LOTE 4. GRUPO AÉREO DEL CASANARE

VIGENCIA 2024		
FECHA DE CORTE	**PAC MES**	**VALOR**
31 DE MARZO DE 2024	PAC MAYO 2024.	(PAGADO)

NOTA: los demás apartes del modificatorio No. 2 celebrado el 25 de julio de 2024 continúan vigentes y sin modificación

CONTRATO MODIFICATORIO No.: 7

FECHA DE FIRMA: Día 24. Mes septiembre Año 2024.

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACIÓN: Por medio del cual se prórroga el plazo de ejecución, prórroga al plazo de ejecución hasta el 20 de diciembre de 2024, para los lotes BACOF, GACAR y GACAS, se redistribuye el presupuesto asignado para los lotes 1, 3 y 4 y se reduce el valor de $ 381.661,00 del saldo de lote GAAMA, por termino de plazo de ejecución.

CONTRATO MODIFICATORIO No.: 8

FECHA DE FIRMA: Día 31. Mes diciembre Año 2024.

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACIÓN: Por medio del cual se realiza acta de liberación por valor de $1.052.235,52 para un valor final de contrato de $186.608.771,48.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual:

Para el **Lote 1 BACOF** desde el 14 de noviembre de 2023, hasta 20 de diciembre de 2024

Para el **Lote 2 GAAMA** desde el 14 de noviembre de 2023, hasta 31 de julio de 2024

Para el **Lote 3 GACAR** desde el 14 de noviembre de 2023, hasta 20 de diciembre de 2024

Para el **Lote 4 GACAS** desde el 14 de noviembre de 2023, hasta 20 de diciembre de 2024

Porcentaje Avance en tiempo: Corte 31-01-2025

Para el **Lote 1 BACOF:** 100.00%

Para el **Lote 2 GAAMA**: 100.00%

Para el **Lote 3 GACAR**: 100.00%

Para el **Lote 4 GACAS**: 100.00%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los servicios recibidos):

MES	LOTE 1 BACOF	LOTE 2 GAAMA	LOTE 3 GACAR	LOTE 4 GACAS	TOTAL ACUMULADO
NOV	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
DIC	$ 2.800.000,00	$ 4.508.973,00	$ 3.476.691,00	$ 6.641.586,00	$ 17.427.250,00
ENE	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
FEB	$ 4.581.491,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.581.491,67
MARZ	$ 0,00	$ 7.602.961,00	$ 8.983.287,00	$ 22.828.208,00	$ 39.414.456,00
ABR	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
MAY	$ 0,00	$ 3.251.426,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.251.426,00
JUN	$ 0,00	$ 20.550.116,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.550.116,00
JUL	$ 7.811.744,29	$ 669.836,00	$ 8.983.287,00	$ 7.157.478,00	$ 24.622.345,29
AGO	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
SEPT	$ 1.627.731,98	$ 0,00	$ 10.357.160,00	$ 5.548.262,00	$ 17.533.153,98
OCT	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.393.088,00	$ 6.687.582,00	$ 16.080.670,00
NOV	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
DIC	$ 7.300.014,54	$ 0,00	$ 14.130.447,00	$ 21.717.401,00	$ 43.147.862,54
TOTAL	**$ 16.820.967,94**	**$ 36.583.312,00**	**$ 41.193.513,00**	**$ 48.863.116,00**	**$ 143.460.908,94**
%	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados:

LOTE 1 BACOF

No. FACTURA	VALOR	No. ORDEN DE PAGO
FVE 47 Nota Crédito N°13	$ 1.600.000,00 REC 10	69856724 del 12-03-2024
	$ 1.200.000,00 REC 16	76201424 del 18-03-2024
FVE 57	$ 3.665.192,86 REC 10	165758724 del 28-05-2024
	$ 916.298,81 REC 16	165761624 del 28-05-2024
FVE 74	$ 5.814.744,29 REC 10	315325624 del 11-09-2024
	$ 1.997.000,00 REC 16	315335124 del 11-09-2024

FVE 80	$ 1.294.506,99 REC 10	421899824 del 07-11-2024
	$ 333.224,99 REC 16	421905124 del 07-11-2024
FVE 92	$ 5.753.476,20 REC 16	686725 del 07-01-2025
TOTAL VALOR PAGOS EFECTUADOS		**$ 22.574.444,14**

LOTE 2 GAAMA

No. FACTURA	VALOR	No. ORDEN DE PAGO
FVE 48	$ 4.508.973,00	69856724 del 12-03-2024
FVE 61	$ 7.602.961,00	165758724 del 28-05-2024
FVE 69	$ 24.471.378,00	315325624 del 11-09-2024
TOTAL VALOR PAGOS EFECTUADOS		**$ 36.583.312,00**

LOTE 3 GACAR

No. FACTURA	VALOR	No. ORDEN DE PAGO
FVE 49	$ 3.476.691,00	69856724 del 12-03-2024
FVE 62	$ 8.983.287,00	165758724 del 28-05-2024
FVE 70	$ 8.983.287,00	315325624 del 11-09-2024
FVE 79	$ 10.357.160,00	421899824 del 07-11-2024
TOTAL VALOR PAGOS EFECTUADOS		**$ 31.800.425,00**

LOTE 4 GACAS

No. FACTURA	VALOR	No. ORDEN DE PAGO
FVE 50	$ 6.641.586,00	69856724 del 12-03-2024
FVE 63	$ 22.828.208,00	165758724 del 28-05-2024
FVE 72	$ 7.157.478,00	315325624 del 11-09-2024
FVE 78	$ 5.548.262,00	421899824 del 07-11-2024
TOTAL VALOR PAGOS EFECTUADOS		**$ 42.175.534,00**

Porcentaje de pagos realizados:

LOTE	%	ACUMULADO
1 BACOF	93,59%	**71,34%**
2 GAAMA	100,00%	
3 GACAR	57,48%	
4 GACAS	59,76%	

Porcentaje de pagos pendientes de realizar:

LOTE	%	ACUMULADO
1 BACOF	6,41%	**28,66%**
2 GAAMA	0,00%	
3 GACAR	42,52%	
4 GACAS	40,24%	

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
WILSON RAUL BALLEN CHILLON	INGENIERO ELECTRICISTA	INGENIERO ELECTRICISTA M.P. CN205-55791 RES. 2/2008
JAVIER CAMILO ANDRADE MORENO	INGENIERO ELECTRICISTA	INGENIERO ELECTRICISTA M.P. CN205-55784 RES. 2/2008
CALOS JULIO BALLEN CHILLON	TÉCNICO ELECTRICISTA	TÉCNICO ELECTRICISTA M.P. 80228582-121238 RES. 167256
RAÚL VARGAS SOLER	TÉCNICO ELECTRICISTA INDUSTRIAL	TÉCNICO ELECTRICISTA INDUSTRIAL M.P. 18053-1023950027 RES. 167256
WILLIAM CARDENAS TURIZO	PERSONAL DE APOYO	PERSONAL DE APOYO TÉCNICO
JOSE DE JESUS APONTE	PERSONAL DE APOYO	PERSONAL DE APOYO TÉCNICO

NOTA: Se deja constancia que el personal aquí relacionado, no ejecutaron actividades en ninguno de los diferentes lotes durante el lapso reportado en el presente informe; sin embargo, es el personal requerido para la ejecución del contrato.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: NO APLICA

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: NO APLICA

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACIÓN PÚBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)
No ____ Sí X

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista: NO APLICA

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

Lote 1 BACOF:

Ya cumplió plazo de ejecución.

Lote 2 GAAMA:

Ya cumplió plazo de ejecución.

Lote 3 GACAR:

Ya cumplió plazo de ejecución.

Lote 4 GACAS:

Ya cumplió plazo de ejecución.

SEGUIMIENTO A LOS PAGOS TRAMITADOS:

Se realizó seguimiento a los pagos tramitados, encontrando que se generó Orden de Pago por el REC 16 por el valor de $ 5.753.476,20, correspondiente a la factura No. FVE 92 BACOF, quedando pendiente un saldo por pagar por el recurso 10, por el valor de $ 54.374.560,86 discriminados así:

FACTURA	VALOR
FVE 84	$ 9.393.088,00
FVE 84	$ 6.687.582,00
FVE 91	$ 21.717.401,00
FVE 92	$ 1.546.538,34
FVE 93	$ 14.130.447,00
TOTAL	**$ 54.374.560,86**

Otros:

NO APLICA.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

NO APLICA

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

- ✓ Verificar que DIFIN realice el Quinto Pago Parcial, por valor de $16.080.670,00, PAC CXP, discriminados así:

LOTE	VALOR
1 BACOF	$ 0,00
2 GAAMA	N/A
3 GACAR	$ 9.393.088,00
4 GACAS	$ 6.687.582,00

- ✓ Verificar que DIFIN realice el Pago Final, por valor de $37.394.386,34, PAC CXP, discriminados así:

LOTE	VALOR
1 BACOF	$ 1.546.538,34
2 GAAMA	N/A
3 GACAR	$ 14.130.447,00
4 GACAS	$ 21.717.401,00

NOTA: Los mantenimientos se realizarán de acuerdo a las necesidades de cada Unidad, de acuerdo al siguiente saldo por cada lote:

LOTE	SALDO. Vg. 2023	SALDO. Vg. 2024	TOTAL
1 BACOF	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
2 GAAMA	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
3 GACAR	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
4 GACAS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
TOTAL	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**

- ✓ Una vez cumplidas todas las obligaciones, tramitar la liquidación del contrato.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ **NO:** X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR LOTE 1 BACOF:	**TS. JUAN CARLOS MARTÍNEZ TÉLLEZ**
FIRMA:	
C.C. No.	79.632.943
DEPENDENCIA:	BACOF - GRUAL

NOMBRE SUPERVISOR LOTE 2 GAAMA:	**AT. ERICA MILENA RUIZ URIBE**
FIRMA:	Erica Ruiz
C.C. No.	1.001.500.368
DEPENDENCIA:	GAAMA - ESALO
NOMBRE SUPERVISOR LOTE 3 GACAR:	**T4. DIEGO ALEJANDRO MERCHAN RINCON**
FIRMA:	
C.C. No.	1.052.403.056
DEPENDENCIA:	GACAR- ESALO
NOMBRE SUPERVISOR ADMINISTRATIVO Y DEL LOTE 4 GACAS:	**T1. FERNANDO ARIAS MOLINA**
FIRMA:	
C.C. No.	88.254.316
DEPENDENCIA:	GACAS- ESALO

Vo. Bo.:

TC. JULIAN DARIO PEREZ GARCIA Gerente Proyecto Lote 1 BACOF	**CR. JESUS DANIEL ACOSTA MORA** Gerente Proyecto Lote 2 GAAMA	**TC. LUISA FERNANDA CORREDOR CANO** Gerente Proyecto Lote 3 GACAR	**CR. RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES** Gerente Proyecto Lote 4 GACAS

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	X		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	X		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.	X		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	X		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	X		
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	X		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo	NO APLICA		
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda		X	Pendiente pagos para tramitar la liquidación