	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FISICA **ACTA DE SUSPENSIÓN No.1** **CONTRATO DE OBRA SAB-05-009-24**	F-JC-03 Versión: 03 Fecha: 15/10/2019

CONTRATANTE:	Municipio de Sabaneta Nit. 890.980.331-6
CONTRATISTA:	CONSORCIO AINCO Nit. 901.891.310-9
CONTRATO:	No. SAB-05-009-24
OBJETO:	RECUPERACIÓN, MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS SEDES ADMINISTRATIVAS Y BIENES DE USO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SABANETA".
Valor del contrato	$1.155.466.921
PLAZO INICIAL:	Dos (2) meses
FECHA DE INICIO:	18 de Diciembre de 2024
FECHA TERMINACIÓN:	18 de Febrero de 2025
LUGAR Y FECHA:	Sabaneta, 27 de diciembre de 2024

El pasado 27 de diciembre de 2024, se recibe por parte del contratista "CONSORCIO AINCO" solicitud de suspensión del contrato de obra pública No. SAB-05-009-24, cuyo objeto es la "Recuperación, mantenimiento, adecuaciones y obras complementarias de las sedes administrativas y bienes de uso público del Municipio de Sabaneta" justificado en la imposibilidad de ejecutar el contrato debido al cierre de año de proveedores, lo que afecta el rendimiento y avance del contrato.

En ese sentido, en la misma fecha, se recibió oficio remitido por la interventoría del contrato, CONSROCIO JOSE-JERA, quien avala la solicitud del contratista, arguyendo las siguientes razones:

consideramos prudente realizar dicha suspensión debido a las siguientes razones:

1. Impacto del receso decembrino: Durante la temporada decembrina, la mayoría de los proveedores de materiales y de alquiler de equipos programaron un receso en sus actividades. Esto genero un impacto directo en las labores de mantenimiento que se venían desarrollando en los diferentes frentes de trabajo.

2. Problemas de logística: La suspensión de actividades por parte de los proveedores afectó la logística del transporte, que dependía de vehículos como volquetas y camiones para la entrega de materiales, lo que derivó en la falta de insumos necesarios para avanzar en las tareas programadas.

Por tanto, de manera bilateral deciden:

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FISICA **ACTA DE SUSPENSIÓN No.1** **CONTRATO DE OBRA SAB-05-009-24**	F-JC-03 Versión: 03 Fecha: 15/10/2019

Realizar la suspensión del contrato de obra SAB-05-009-24 a partir del 30 de diciembre de 2024 y hasta que sea superada la situación que motiva la presente suspensión.

Para constancia se firma a los treinta (30) días del mes de diciembre de 2024 por las personas que intervienen en este contrato.

Angela M. Cardenas Z

ANGELA MARIA CARDENAS ZAPATA
Representante legal CONSORCIO AINCO
Contratista

JAIME EDUARDO RAMIREZ ALZATE
Representante legal
CONSORCIO JOSE-JERA
Firma interventora

Isabel C Diaz C

ISABEL CRISTINA DÍAZ CORREA
Secretaria de Infraestructura Fisica
Municipio de Sabaneta

Elaboró: Diana Maria Sánchez Chica Directora de Infraestructura Secretaría de Infraestructura Física Municipio de Sabaneta	**Revisó:** Maria Elisa Jaramillo Piedrahita Abogada de apoyo Secretaria de Infraestructura Fisica Municipio de Sabaneta
Firma: Diana Sánchez	**Firma:**
Fecha: Diciembre 27 de 2024	