OFI.SG.120.0086-2025

ALCALDÍA DE PUERTO LÓPEZ - META
Oficina de Contratación
fecha: 18/02/25 Hora: 2:55 PM
Recibido por: PAOLA D.

Puerto López, Meta, 18 de febrero de 2024

Doctora
JOHANNA PAOLA VEGA MORENO
Jefe oficina de Contratacion
Alcaldia de Puerto Lopez, Meta

Asunto: Entrega de documentos para prorroga

De conformidad con el asunto de la referencia de manera respetuosa me permito remitir los documentos requeridos para la realización de la prórroga para el convenio No 103.14.01.22-2024.

Sin otro particular,

CAROLINA RODRIGUEZ PEREA
Secretaria de Gobierno

Elaborado:	Revisado:	Aprobado:
Nombre: Paula Andrea Diazgranados Peña	Nombre: Carolina Rodríguez Perea	Nombre: Carolina Rodríguez Perea
Cargo: Secretaria (e)	Cargo: secretario de Gobierno	Cargo: Secretario de Gobierno

Código Postal 502001
Calle 6 Nro 4 – 40
Telefonos 6450412 – 6451867

Puerto Lopez, 07 de febrero de 2025

Señores
SECRETARIA DE GOBIERNO
Municipio de Puerto Lopez

Asunto: Solicitud prorroga

De manera respetuosa me permito manifestar, que una vez evidenciado el avance de ejecucion de la obra y teniendo en cuenta el plazo de ejecucion con el que cuenta el convenio No 103.14.01.22-2024, y la falta de mano de obra calificada del municipio, nos permitimos solicitar se prorrogue dicho convenio, hasta por el termino de 30 dias calendario, con el ánimo de poder cumplir a cabalidad con las especificaciones tecnicas contenidas dentro de la minuta contractual.

Sin otro particular.

NELSY JHOJAIRA JIMENEZ CEDEÑO
Representante Legal
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA UNION DE SAN JUAN

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	ACTA SOLICITUD DE PRORROGA- ADICIÓN PRESUPUESTAL	Código: F-098
		Version: 002
		Fecha: febrero 2023

SOLICITUD DE:

ADICIÓN ☐ PRORROGA ☑

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	CONVENIO
CONTRATO N°:	103.14.01.22-2024
OBJETO:	IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNITARIA, MEDIANTE UN CONVENIO SOLIDARIO CON LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA UNION DE SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ - META, PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA CASETA COMUNAL. ; ALCANCE DEL OBJETO: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE UNA (01) CASETA COMUNAL CON LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA UNION DE SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ - META
PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO	26 DIAS
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO	5/12/2024
FECHA DE FINALIZACION INCIAL DEL CONTRATO	30/12/2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO ($)	34000000
CONTRATISTA:	JAC VEREDA UNION DE SAN JUAN
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	CAROLINA RODRIGUEZ PEREA
CARGO:	SECRETARIA DE GOBIERNO

2. ANTECEDENTES DEL CONTRATO

A. PRORROGAS

ACTA Nª	FECHA DE PRORROGA	TIEMPO	
		MES	DIAS

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN: N/A

B. SUSPENSIONES

ACTA Nª	FECHA DE SUSPENSIÓN	TIEMPO	
		MES	DIAS
1	26/12/2024		25
2	20/01/2025		26

C. REINICIO

ACTA N°	FECHA DE REINICIO	TIEMPO SUSPENDIDO	
		MES	DIAS
1	15/02/2025		51

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN: 19/02/2025

D. MODIFICACION DE CANTIDADES (BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES)

ACTA N°	FECHA DE MODIFICACION (BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES)	VALOR ($)
N/A		

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO ($): N/A

E. ADICIONES PRESUPUESTALES

ACTA Nª	FECHA DE ADICION PRESUPUESTAL	VALOR ($)
N/A		

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($): N/A

3. CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($)	34000000			
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	26	DIAS		MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	19/02/2025			

4. OBJETO

El presente documento tiene por objeto solicitar una:

ADICIÓN ☐ al contrato anteriormente citado por valor de N/A

TIEMPO

ALCALDIA PUERTO LOPEZ	**ACTA SOLICITUD DE PRORROGA- ADICIÓN PRESUPUESTAL**	**Código: F-098** Version: 002 Fecha: febrero 2023

SOLICITUD DE:

ADICIÓN ☐ **PRORROGA** ☑

	MES	DIAS
PRORROGA ☑ al contrato anteriormente citado de		30

5. ESTADO FÍSICO

Hasta el dia veintiseis (26) del mes de diciembre de 2024 . El Contrato referenciado, presenta un avance físico ejecutado del 50% contra un avance programado del 100%

6. ESTADO FINANCIERO

Valor actual del contrato ($)	34000000
Valor facturado ($)	$ 17.000.000,00
Valor facturado reajustes ($)	0
Valor anticipo amortizado ($)	$ 17.000.000,00
Valor anticipo por amortizar ($)	$ 0,00

7. CAUSALES DE LA SOLICITUD :

El municipio de Puerto López suscribió el Convenio Solidario No.103.14.01.22-2024,con la Junta de Acción Comunal de la vereda Union de San Juan. Dado que se trata de un convenio de obra y que el porcentaje de avance en su ejecución alcanza el 50%, se considera necesario prorrogar el contrato por un plazo de 30 días. Esto permitirá avanzar con el porcentaje del obra faltante y completar el 100% de ejecucion de la obra para su entrega.

Asimismo, se justifica esta prórroga debido a la fluctuante población del municipio, lo que ha dificultado la contratación de mano de obra calificada e idónea para la culminación de la obra. Esta situación ha interferido directamente en la ejecución de los trabajos en la caseta comunal.

Nota 1: Cuando se trate de solicitud de adición, debe anexarse los documentos establecidos en el Formato F -490.
Nota 2: Cuando se trate de solicitud de prórroga, debe anexarse los documentos establecidos en el Formato F -262.
Nota 3 : Cuando se trate de solicitud de adicion y prorroga , tener en cuenta Nota 1 y Nota 2

8. COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISOR ASIGNADO , ACERCA DE LA SOLICITUD MANIFESTADA POR EL CONTRATISTA :

Teniendo en cuenta lo anterior y previa verificación de la solicitud realizada por parte del representante de la junta de acción comunal, la secretaria de Gobierno, considera viable la prórroga del convenio No.103.14.01.22-2024, por un término de 30 dias calendario, quedando con una fecha de terminación para el día 21 de marzo de 2025.

9. NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($)	$34.000.000			
PLAZO FALTANTE PARA CUMPLIR OBJETO CONTRACTUAL	32	**DIAS**		**MESES**
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	21/03/2025			

Para constancia de lo anterior, se firma en Puerto Lopez -Meta , a los diecisiete (17) días del mes de febrero del año 2025.

NELSY JHOJAIRA JIMENEZ CEDEÑO **DE SAN JUAN** **Firma**	**Nombre de la Interventoria :** **Representante Legal Interventoria:** **Firma**
CAROLINA RODRIGUEZ PEREA **SECRETARIA DE GOBIERNO** **Firma**	**Nota:** Diligenciar datos del Supervisor según aplique

MODIFICATORIA No 2 AL CONVENIO SOLIDARIO No. 103.14.01.22-2024

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ META
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA UNION DE SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ META NIT. 900788969-8 R.L. NELSY JHOJAIRA JIMENEZ CEDEÑO C.C.40326138
OBJETO	IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNITARIA, MEDIANTE UN CONVENIO SOLIDARIO CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA UNION DE SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ META PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA CASETA COMUNAL.
VALOR:	TREINTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($34.000.000.oo) MCTE
PLAZO	VEINTISEIS (26) DIAS
FECHA DE SUSCRIPCION	14 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO	05 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION	30 DE DICIEMBRE DE 2024
SUSPENSION	26 DE DICIEMBRE DE 2024
AMPLIACION DE LA SUSPENSION	19 DE ENERO DE 2025
REINICIO	15 DE FEBRERO DE 2025
NUEVA FECHA DE TERMINACION	19 DE FEBRERO DE 2025

Entre los suscritos a saber **JOHANNA PAOLA VEGA MORENO**, identificada con la cédula de ciudadanía número 52.933.565 de Bogotá D.C, quien obra en nombre y representación del Municipio de Puerto López (Meta), en su calidad de Jefe de Contratación, designada mediante Decreto No. 086 del 16 de Julio de 2024, facultado para actuar en el presente asunto de conformidad con la delegación conferida por el Alcalde Municipal mediante el Decreto No. 039 de 19 de febrero de 2024, que para los efectos del presente convenio se denominará *El Municipio*; y por la otra, la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA UNION DE SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ META, con NIT. 900788969-8 y representación legal de NELSY JHOJAIRA JIMENEZ CEDEÑO identificada con C.C. 40326138, quien para efectos de este convenio se denominara "OAC", hemos acordado suscribir la presente modificatoria, la cual se regirá por las siguientes consideraciones.

Código Postal 502001
Calle 6 Nro. 4 – 40
Teléfonos 6450412 – 6451867
Email: contratacion@puertolopez-meta.gov.co
www.puertolopez-meta.gov.co

CONSIDERACIONES:

1. Que el catorce (14) de noviembre de 2024, las partes suscribieron el presente convenio solidario.
2. Que el cinco (05) de diciembre de 2024 se dio inició a la ejecución del convenio conforme las condiciones iniciales establecidas en el encabezado del presente documento.
3. Que durante la ejecución del convenio se han realizado una suspensión y reinicio al mismo, conforme a los términos que ya fueron citadas en la presente acta.
4. Que mediante oficio del siete (07) de febrero de 2025, la representante legal de la junta de acción comunal VEREDA UNION DE SAN JUAN Municipio De Puerto López Meta, solicita y justifica al supervisor del convenio ampliar el termino de ejecución contrato en treinta (30) días calendario.
5. Que mediante formato de solicitud de prórroga – Formato F-098-, de fecha diecisiete (17) de febrero de 2025, el OAC y el supervisor del convenio – Secretaria de Gobierno-, solicita se modifiquen las condiciones contractuales concernientes en una prórroga del plazo de ejecución del convenio por el término de treinta (30) días calendario, teniendo en cuenta que debido a la fluctuante población en el Municipio, se ha dificultado la contratación de mano de obra calificada e idónea para la culminación de la obra, lo que ha interferido directamente en la ejecución de los trabajos en la caseta comunal.
6. Que la modificación solicitada obedece los argumentos expuestos por la supervisión del convenio conforme a lo contenido en el formato F-098 (Acta de Solicitud de Prórroga), juntos con los anexos allegados, encontrándose justificada la modificatoria solicitada en lo que se refiere a la prórroga en el plazo de ejecución del mismo por treinta (30) días calendario; por consiguiente, se suscribe la modificación requerida.
7. Que de acuerdo a las anteriores consideraciones, las partes contratantes en ejercicio del principio de la autonomía de la voluntad acuerdan modificar el contenido de la Cláusula PLAZO DEL CONVENIO, suscribiendo la presente minuta.

CLÁUSULAS

PRIMERA – PRÒRROGA - Prorrogar el plazo de ejecución del convenio solidario No 103.14.01.22 -2024 por un término de treinta (30) días calendario, por lo que la nueva fecha de terminación pactada será el veintiuno (21) de marzo de 2025.

SEGUNDO – GARANTÍAS - El contratista se obliga a extender la vigencia de cada uno de los amparos constituidos en las garantías contractuales pactadas de conformidad con la presente prorroga.

CLAUSULA TERCERA: PERFECIONAMIENTO Y LEGALIZACION- La presente acta se perfecciona con la suscripción de las partes, y para efectos de ejecución se requiere de la presentación y aprobación de las garantías contractuales actualizadas.

Código Postal 502001
Calle 6 Nro. 4 – 40
Teléfonos 6450412 – 6451867
Email: contratacion@puertolopez-meta.gov.co
www.puertolopez-meta.gov.co

CLAUSULA CUARTA: Las demás clausulas no modificadas permanecerán vigentes según los términos inicialmente previstos.

EL CONTRATANTE

JOHANNA PAOLA VEGA MORENO
JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATACIÒN

EL CONTRATISTA

NELSY JHOJAIRA JIMENEZ CEDEÑO
R.L. / J.A.C. VEREDA UNION DE SAN JUAN

Proyecto. M.L Restrepo

Código Postal 502001
Calle 6 Nro. 4 – 40
Teléfonos 6450412 – 6451867
Email: contratacion@puertolopez-meta.gov.co
www.puertolopez-meta.gov.co