COMITÉ No. 1

VIABILIDAD DE MODIFICATORIA No. 1 Y ADICIONAL No. 1 AL CONTRATO DE OBRA No. 090 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2024

DE: UNIDAD TECNICA OPERATIVA Y DE PROYECTOS

PARA: OFICINA ASESORA DE JURÍDICA

ASUNTO: SOLICITUD DE VIABILIDAD MODIFICATORIA No. 1 Y ADICIONAL No. 1 AL CONTRATO No. 090-2024, CUYO OBJETO ES: *"OPTIMIZACIÓN DE LA CONEXIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE LA VEREDA GUADUALES AL SISTEMA ALTERNO DE ABASTECIMIENTO DEL ACUEDUCTO COLECTIVO DEL CENTRO POBLADO SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE".*

FECHA: 18 DE DICIEMBRE DEL 2024

GENERALIDADES DEL CONTRATO:

Entidad Contratante	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUAZUL S.A E.S.P
Contratista	CONSORCIO ACUEDUCTO GUADUALES 2024
C.C. / NIT.	901883280-2
Representante Legal	DIEGO ARMANDO BAYONA ESPITIA
Número del Contrato	090/2024
Plazo inicial (Meses)	CUATRO (04) MESES
Plazo actual (Meses)	N/A
Valor fiscal	$ 807.987.157
Fecha de Iniciación	28/11/2024
Fecha de terminación Inicial	27/03/2025

Acto seguido se da lectura al orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Tema a tratar
2. Proposiciones y varios

3. Asignación de compromisos.
4. Lectura y aprobación del acta

ASISTENTES:

No.	Nombre	Cargo
1	ING. CAMILO ALBERTO CABRERA MARTINEZ	INTERVENTORIA
2	ING DIEGO ARMANDO BAYONA ESPITIA	OBRA
3	ING. JULIO CESAR CASTRO ECHEVERRIA	SUPERVISOR ESPA S.A. E.S.P.
4	ING. YENSY PÁEZ LÓPEZ	PROFESIONAL APOYO ESPA S.A. E.S.P.
5	ING. LEONARDO BARON PULIDO	GERENTE ESPA S.A. E.S.P.

INVITADOS: N/A

TEMA:	COMITÉ TENICO No. 01 SOLICITUD DE MODIFICATORIA No. 1 Y ADICIONAL No. 1 AL CONTRATO DE OBRA No. 090-2024, CUYO OBJETO ES: "OPTIMIZACIÓN DE LA CONEXIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE LA VEREDA GUADUALES AL SISTEMA ALTERNO DE ABASTECIMIENTO DEL ACUEDUCTO COLECTIVO DEL CENTRO POBLADO SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

DESARROLLO

Se da inicio a la reunión del presente comité, atendiendo la solicitud presentada por el Contratante, quien expone lo siguiente:

El Contratista de Obra ha solicitado formalmente un adicional en valor motivado por las variaciones en las cantidades de obra y la inclusión de ítems no previstos en el contrato original. Estas modificaciones derivan de los ajustes realizados en los diseños, consecuencia de la proyección y coordinación con el proyecto de pavimentación de la vía, correspondiente al contrato de obra No. CO-SMC 062-2023, cuyo objeto es el "Mejoramiento a nivel de pavimento flexible de la vía que conecta la vereda Guaduales en el municipio de Aguazul, Casanare".

En este contexto, se presenta una nueva disposición de la línea y ubicación de la tubería proyectada, debido a que los datos obtenidos del estudio topográfico (planimetría y altimetría) han inducido variaciones en las cantidades de obra contractuales. Al modificarse la proyección del trazado de la red de acueducto, se deben considerar principalmente nuevas distancias, lo que implica ajustes en las cantidades de tuberías, excavaciones, rellenos y la construcción de nuevos puntos de paso elevado, entre otras variaciones necesarias.

El Contratista informa que, al finalizar el comité, presentará un informe técnico que respaldará dicha solicitud. Este informe incluirá un desglose detallado de las modificaciones por capítulos,

basado en un balance económico y las cantidades a ejecutar. El documento justificará las variaciones en las cantidades de obra y los nuevos valores asociados, considerando los ítems no previstos en el contrato original.

Por su parte, la Supervisión solicita al Contratista que entregue el informe a la mayor brevedad posible, incluyendo la identificación de actividades no previstas y el balance de mayores y menores cantidades correspondientes a lo mencionado.

Finalmente, la Interventoría expresa su conformidad con la solicitud de modificación, enunciando que su propósito es asegurar la ejecución eficiente de la obra y garantizar que se cumplan los objetivos del proyecto mediante una actualización adecuada de las condiciones contractuales. En este sentido, y tras revisar los ítems contractuales del proyecto, se han identificado algunas actividades que no estaban previstas pero que son esenciales para el cumplimiento del objeto del contrato. Por lo tanto, el Consorcio sugiere considerar la inclusión de estos elementos y tener en cuenta los plazos establecidos para el mes de diciembre, con el fin de asegurar la correcta ejecución y finalización del proyecto.

COMPROMISOS		
TAREAS	RESPONSABLE	FECHA
Entrega de informe y demás documentos requeridos para realizar proceso de Modificatoria No. 1 y Adicional No. 1 en valor.	Contratista, Interventor y ESPA	19 Diciembre

Siendo las 12:00 p.m. se dio por terminado el Comité, para lo cual se suscribe por quienes intervinieron.

Invitados:

Nombre y Apellidos	Empleo/Rol que desempeña	Dependencia	Firma
ING. CAMILO ALBERTO CABRERA MARTINEZ	R/L	INTERVENTORIA	
ING DIEGO ARMANDO BAYONA ESPITIA	R/L	OBRA	
ING. JULIO CESAR CASTRO ECHEVERRIA	APOYO A LA SUPERVISION	ESPA SA ESP	
ING LEONARDO BARON PULIDO	GERENTE-SUPERVISOR	ESPA SA ESP	

ING. YENSY PÁEZ LÓPEZ	Profesional de apoyo	ESPA SA ESP	

Elaboró: Yensy Páez López
Cargo: Profesional de Apoyo