Bogotá D.C., 03 de mayo de 2022 CWE-BALSAMO-020-2022

Señores
ASOCIACION REGIONAL DE MUNICIPIOS DEL CARIBE ARCA
LUIS NEGRETE RAMOS
Representante legal
Ciudad.

Ref.: CONTRATO N°L.P.-002-2021 "CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO EN EL CORREGIMIENTO DE BALSAMO, MUNCIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA"

Asunto: Revisión plan de contingencia.

Atento saludo,

En atención a la información recibida vía correo electrónico bajo asunto "Plan de contingencia- CONTRATO NO. L.P-002-2021 CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO EN EL CORREGIMIENTO DE BALSAMO, MUNCIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA" esta interventoría realizo la revisión y se tienen las siguientes observaciones:

- Se debe presentar un plan de trabajo semana a semana en el cual se indique: **1.** Cantidad y fecha de ingreso de personal, **2.** Actividades a ejecutar con fechas específicas, **3.** Cuadro con fechas de ingreso de materiales.

- Se requiere especificar jornadas de trabajo e indicar cual seria el avance semanal y en cuanto tiempo se mitigara el atraso que se presenta.

- La reprogramación presentada no es válida, toda vez que la finalidad de un plan de contingencia es mitigar los atrasos presentados a la fecha y no de correr todas las actividades a las últimas semanas de ejecución.

Por lo anterior se solicita al contratista atender las observaciones realizadas al plan de contingencia y tomar las medidas respectivas para mitigar los atrasos que persisten en obra.

Cordialmente,

JUAN ANDRÉS PAREDES ACOSTA
CWE CONSULTORIA E INGENIERIA SAS