CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	24001314 H4 2024
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	RYO INGENIERIA Y CONSULTORIAS S.A.S. NIT 901.462.314-8
OBJETO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA TERMINAL DEL AEROPUERTO LAS FLORES DE EL BANCO, MAGDALENA
VALOR INICIAL	$ 401.850.320 IVA incluido
PLAZO INICIAL	TREINTA (30) DÍAS
CDP SIIF	No. 23124 del 2024-08-22
RP SIIF	No. 84924 del 2024-12-09
FECHA LEGALIZACIÓN	Diciembre 11 de 2024
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN	KEVIN M. BERMUDEZ CELIN Contratista

En el municipio de Soledad, el día dieciocho (18) de diciembre de 2024 se reunieron con el fin de modificar las actividades y cantidades de obra del presente contrato 24001314 H4: el señor OSCAR ALBERTO RODRIGUEZ CONSUEGRA identificado con cédula de ciudadanía No. 72.014.263, obrando en calidad de representante legal del contratista RYO INGENIERIA Y CONSULTORIAS S.A.S, NIT 901.462.314-8, el señor HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 72.123.220, en calidad de supervisor designado por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato.

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO:

Diciembre 11 de 2024

SUSPENSIONES:

No hubo

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES

No hubo

CONTRATOS ADICIONALES EN PLAZO

No hubo

CONTRATOS ADICIONALES EN VALOR

No hubo

TERMINACIÓN CONTRACTUAL:

Enero 10 de 2025

CONDICIONES TECNICAS

Debido al deterioro identificado en el trascurso de la ejecución del contrato y al aumento de las cantidades es necesario modificar las cantidades, consistente en el aumento de algunas y disminución de otras para poder darle solución a las mayores necesidades que se están presentando.

En la siguiente modificación propuesta en cuanto al aumento y disminución de actividades contractuales relacionadas al mantenimiento del terminal se determinó que técnicamente el deterioro significativo que se estaba presentando requería de un tratamiento lo antes posible

EVIDENCIAS APORTADAS

- Formato 69 solicitud modificación de contrato.
- Formato 76 acta de modificación de cantidades de obra No. 1 sin aumento de valor

Que dado lo anterior, las partes:

ACUERDAN:

1. Realizar la modificación de las cantidades contractuales del contrato No. 24001314 H4, relacionadas en el formato 76. Acta de modificación de cantidades de obra sin aumento de valor.

2. El contrato No. 24001314 H4 quedara por el mismo valor contractual correspondiente a CUATROCIENTOS UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($401.850.320) IVA incluido.

3. El contrato N° 24001314–H4–2024, quedara por el mismo plazo contractual correspondiente a TREINTA (30) DÍAS.

El Contratista se compromete a ajustar las garantías establecidas al contrato que den a lugar.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta de Modificación N°1 con modificación de actividades y adición en valor, por los que en ella intervinieron:

OSCAR ALBERTO RODRIGUEZ
Representante Legal
RYO INGENIERIA Y CONSULTORIAS S.A.S.

HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ
Supervisor del contrato
REGIONAL NORTE

V°. Bo.
JOAQUIN BUITRAGO ROMERO
Director Regional Norte

Reviso: Alan Hernández Guillot – Coordinador Administrativo y Financiero