Vivienda

OTROSÍ 1 AL CONVENIO DE USO DE RECURSOS 1320 DE 2023 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y EL MUNICIPIO DE RIO QUITO – CHOCÓ

OSCAR FLÓREZ MORENO, identificado con la cédula de ciudadanía 79.600.070, en calidad de Secretario General nombrado mediante el Decreto 0224 del 23 de febrero 2024 y posesionado el 29 de febrero de 2024 según consta en el acta 031 de la misma fecha, en uso de las facultades delegadas a través de la Resolución 0213 del 11 de abril de 2024, quien obra en nombre y representación del **MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO**, entidad con NIT 900.463.725-2, en adelante el **MINISTERIO** y **EULISES PALACIOS CABRERA**, identificado con la cédula de ciudadanía 11.812.444, en su calidad de Alcalde, elegido por voto popular, posesionado mediante el acta 4 del 28 de diciembre de 2023, ante la Notaría Segunda del Círculo de Quibdó - Chocó, facultado legalmente, obrando en nombre y representación del **MUNICIPIO DE RIO QUITO - CHOCÓ**, entidad territorial con NIT 818.000.899-1, en adelante **EL MUNICIPIO**; y, de manera conjunta **LAS PARTES,** hemos acordado suscribir el presente Otrosí 1 al Convenio de Uso de Recursos 1320 de 2023 en adelante el **"CONVENIO"**, previo las siguientes,

CONSIDERACIONES:

1. Que, el día 23 de junio de 2023, **LAS PARTES** suscribieron el **CONVENIO** 1320 de 2023, cuyo objeto es: *"En virtud del presente convenio las partes establecerán las condiciones para el manejo y ejecución de los recursos de apoyo financiero de la nación al Municipio de Rio Quito Departamento de Chocó en calidad de beneficiario, conforme con el acto administrativo de asignación de recursos, a fin de realizar el proyecto denominado: "Optimización del sistema de acueducto, construcción de la Planta de Tratamiento de Agua Potable, construcción del sistema de alcantarillado, construcción de la fase I de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en el Corregimiento de Villa Conto, Municipio de Rio Quito, Choco".*

2. Que, el plazo de ejecución del **CONVENIO**, según su cláusula décima primera, se estableció por el término de veinte (20) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución del convenio, hecho que se dio el 26 de junio de 2023, con la suscripción del acta de inicio.

3. Que, mediante oficio del 12 de febrero de 2025, **EL MUNICIPIO** solicitó la prórroga del **CONVENIO** por el término de cuatro (4) meses, debido a que durante la ejecución se presentaron las siguientes situaciones:

"(...)
1. Alteraciones en el Orden Público:

- *Los paros armados, bloqueos de transporte de carga y cierres de vías organizados por comunidades étnicas generaron interrupciones*

significativas en las rutas nacionales. Esto resultó en un desabastecimiento de insumos y materiales esenciales para la ejecución de las actividades previstas en el cronograma.

2. *Condiciones Climáticas Adversas:*

- *Durante la ejecución de las obras, las lluvias intensas y prolongadas generaron complicaciones, así como la imposibilidad de avanzar con ciertas actividades constructivas.*

3. *Impacto de Festividades Culturales: Las festividades tradicionales y ancestrales, como las celebraciones en honor a la Virgen de las Mercedes, implicaron restricciones en las actividades laborales en la región durante períodos específicos.*

(...) se hace indispensable prorroga el plazo del convenio por el termino de cuatro (4) mese. Este tiempo adicional permitirá:

- *Completar las actividades físicas del proyecto de manera eficiente y cumpliendo con los estándares de calidad establecidos.*
- *Ejecutar los procesos administrativos necesarios para la entrega formal de las obras.*
- *Mitigar los impactos generados por los factores externos y asegurar el cumplimiento integral de los objetivos del convenio. (...)"*

4. Que, mediante el memorando 2025IE0002221 del 21 de febrero de 2025, **JOSÉ MIGUEL LÓPEZ ARBELÁEZ**, en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO**, efectuó la recomendación técnica y presentó la solicitud de prorrogar el **CONVENIO** por el término cuatro (4) meses contados a partir del 26 de febrero del 2025 hasta el 25 junio del 2025. Esta solicitud se fundamenta en que, durante el 2024 el orden público en el departamento del Chocó ha representado una gran dificultad, afectando el acceso de los grupos de trabajo y la disponibilidad de materiales, lo que ha impedido cumplir con el cronograma en su totalidad. Además, el fenómeno invernal impactó la ejecución del proyecto en el municipio de Río Quito, generando retrasos en actividades clave como el levantamiento topográfico y la toma de muestras geotécnicas. Por otra parte, en septiembre, las festividades patronales en honor a la Virgen de las Mercedes en el corregimiento de Villa Conto restringieron parcialmente las labores del proyecto, dada su relevancia cultural y tradicional para la comunidad.

Así mismo, la supervisión manifiesta que considera procedente el cronograma propuesto por el **MUNICIPIO:**

OTROSÍ 1 AL CONVENIO DE USO DE RECURSOS 1320 DE 2023 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y EL MUNICIPIO DE RIO QUITO – CHOCÓ

		MES 1				MES 2				MES 3				MES 4			
SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO																	
SISTEMA DE ACUEDUCTO Y PTAP																	
1	**PRELIMINARES**																
1.A	**REDES DE DISTRIBUCION**																
A	**LINEA DE CONDUCCION**																
B.	**REDES DE DISTRIBUCION**																
2	**ESTRUCTURAS CAPTACION DE AGUA SUPERFICIAL**																
3	**TANQUE DE ALMACENAMIENTO ELEVADO**																
4	**PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE**																
5	**TRATAMIENTO DE LODOS**																
6	**CASETA DE VIGILANCIA**																
7	**CASETA DE OPERACIÓN**																
8	**CASETA DE QUIMICOS**																
9	**CERRAMIENTO**																
10	**SUMINISTROS DE TUBERIAS**																
12	**ARANQUE Y PUESTA EN MARCHA PTAP**																
SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PTAR																	
11	**REDES DE ALCANTARILLADO**																
12	**SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES**																
13	**CASETA DE VIGILANCIA**																
14	**ESTACION ELEVADORA**																
15	**LOSAS DE APOYO PARA PTAR**																
16	**TRATAMIENTO DE LODOS**																
17	**CERRAMIENTO**																
18	**DESCOLE**																
19	**SUMINISTROS**																
21	**SUMINSTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS**																
22	**ARANQUE Y PUESTA EN MARCHA PTAR**																

5. Que, de conformidad con lo establecido en el literal C, numeral 4 del Manual de Contratación de la Entidad, la supervisión, por parte del **MINISTERIO**, aportó el informe de supervisión con corte al 31 de enero de 2025, en el cual se reporta un avance del proyecto del 90,00%. Así mismo, tras revisar la solicitud de prórroga del **CONVENIO**, se considera viable, en atención a la necesidad de un plazo

adicional para culminar las actividades faltantes garantizando el cumplimiento del objeto convenido y contribuyendo a la materialización de los fines del Estado.

En consecuencia, **LAS PARTES** acuerdan suscribir el presente Otrosí 01, de conformidad con las siguientes,

CLÁUSULAS:

PRIMERA. - PRORROGAR el plazo de ejecución del **CONVENIO** por el término de cuatro (4) meses, desde el 26 de febrero hasta el 25 de junio de 2025.

SEGUNDA. - PERFECCIONAMIENTO: El presente documento se entiende perfeccionado con la firma de **LAS PARTES**.

TERCERA. - PUBLICACIÓN: El presente documento será publicado en el SECOP, conforme lo establece el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.

CUARTA-: DOCUMENTOS. - Forman parte integral del presente Otrosí los siguientes documentos:

1. Memorando radicado 2025IE0002221 del 21 de febrero de 2025, expedido por la supervisión por parte del **MINISTERIO**.
2. Oficio del 12 de febrero de 2025 suscrito por **EL MUNICIPIO**.
3. Informe de la supervisión del **MINISTERIO,** con corte al 31 de enero de 2025.
4. Los demás documentos relacionados con la celebración y ejecución del presente otrosí.

QUINTA. - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Las demás estipulaciones del **CONVENIO** conservan su vigencia y alcance.

SEXTA.- FIRMA ELECTRÓNICA. Los lineamientos de la presente modificación, así como los documentos que hacen parte del mismo se aprueban en SECOP II, con los usuarios asignados lo cual constituye una firma electrónica en los términos del artículo 7 de la Ley 527 de 1999 y las normas que la reglamentan.

Proyectó: Andrés Felipe Rodríguez Pineda – Abogado – Grupo de Contratos
Revisó: Jaime Andrés Ortiz / Abogado Grupo de Contratos
Revisó: Pablo André Sánchez Ávila / Coordinador del Grupo de Contrato
Revisó: Yisely Balcarcer Marrugo / Asesora Secretaría General
Aprobó: Oscar Flórez Moreno / Secretario General

PABLO ANDRES SANCHEZ AVILA