Empresa Social del Estado Santiago de Tunja	**E.S.E SANTIAGO DE TUNJA**	**Código: GA-FR-0030**
	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO	**Versión: 1**
	FORMATO	**Página 1 de 3**

ACTA DE COMITÉ No. 08

No. Contrato de Obra	Contrato De Obra No. CP-086-2023 de 2023
Objeto del contrato de Obra:	CONTRATO DE OBRA, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA TORRE HOSPITALARIA Y DE APOYO DE LA ESE SANTIAGO DE TUNJA – BOYACA.
No. Contrato de Interventoría	Contrato de Interventoría No. CP-087-2023 de 2023
Objeto del contrato de interventoría:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES: CP-001-2023 CONTRATO DE OBRA, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA TORRE HOSPITALARIA Y DE APOYO DE LA ESE SANTIAGO DE TUNJA – BOYACA
FECHA	19 de mayo de 2023
Acumulado obra programada (%)	**4,61%**
Acumulado obra ejecutada (%)	**4,25%**

1. Asistentes.

Participantes	**Cargo**	**Firma de los Asistentes**
Ing. Jorge Alberto Boada	Director de Obra	
Anayr Torres Rodriguez	Residente de Obra	
Ing. Juanita Castillo Rodríguez	Residente de apoyo de obra	
Ing. Juan Ricardo Torres Ortiz	Representa legal - profesional en gesitión de proyectos interventoría	
Noé Dalberto Correa Ramirez	Director de Interventoría	
Vanessa Padilla Veloza	Supervisora SST de obra	
Zuleima Yulieth Lagos Peralta	Coordinador HSEQ	Zuleima Lagos P.
Ing. Laura Camila Cuervo	Residente de Interventoría	Laura Camila Cuervo.
Yesica Natalia sierra	Profesional SST Interventoría	
Arq. Angie Stefany Velandia	Profesional de apoyo interventoria	

1.2 Invitados.

Participantes	**Cargo**	**Firma de los Asistentes**
N/A	Comité de contratación	**N/A**
N/A	Asesor jurídico	**N/A**

Alcaldía Mayor de Tunja
Tunja La Capital que nos UNE
Powered by CamScanner