NÚMERO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA N° 502 DE 2023
TIPO DE MODIFICACIÓN	ACTA DE MODIFICACIÓN N° 2 Y PRORROGA N° 1
OBJETO	"CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META".
CONTRATANTE	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META (AIM) NIT: 900.220.547-5 R.L. SERGIO IVAN MUÑOZ YAÑEZ CC. 1.121.858.818 DE VILLAVICENCIO
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCACIAS Nit 901737315 – 7 R.L. CARLOS ANDRES AMARILLO USME C.C. 79.729.130 DE BOGOTÁ
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	TREINTA Y SEIS MIL TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($36.037.178.957)
PRORROGA	DOS (2) MESES
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	DIECISEIS (16) MESES
FECHA	VEINTIUNO (21) DE FEBRERO DE 2025

En la ciudad de Villavicencio, entre los suscritos, **SERGIO IVAN MUÑOZ YAÑEZ,** mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Villavicencio, identificado No. CC. **1.121.858.818**, en calidad de Gerente de la **AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM,** creada mediante Decreto de transformación No. 297 del quince (15) de septiembre de dos mil catorce (2014), nombrado mediante Decreto No. 045 del diez (10) de enero del 2024 y posesionado mediante acta 028 de fecha 10 de enero de 2024, facultado para contratar en nombre y representación de la **AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META**, de acuerdo al numeral 10 del artículo 11 del Decreto de transformación 297 de 2014, quien en adelante se denominará **AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META,** con identificación tributaria No. 900.220.547-5, por una parte; y de la otra, el **CONSORCIO EDUCACIAS,** identificado con Nit No. 901737315-7, representada legalmente por **CARLOS ANDRES AMARILLO USME,** identificado con cédula de ciudadanía No. C.C. 79.729.130 de Bogotá y quien en adelante se denominara EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar la presente **ACTA DE MODIFICACIÓN N° 2 Y PRORROGA N° 1 al Contrato de Obra N° 502 de 2023**, con base en las siguientes consideraciones:

1). Que el día 15 de agosto de 2023, la Agencia para la Infraestructura del Meta suscribió el Contrato de Obra No. 502 de 2023, cuyo objeto es: **"CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL**

GOBERNACIÓN DEL **META**

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

MUNICIPIO DE ACACIAS META". Que el término de ejecución inicial fue establecido por dieciséis (16) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, y el valor del contrato fue por la suma de **TREINTA Y SEIS MIL TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($36.037.178.957).**

2). Que el contrato de Obra N° 502 de 2023, realiza el seguimiento al siguiente proyecto:

Proyecto	Objeto	Valor Proyecto
2022005500306	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META.	$ 36,037178,957.00

3). Que revisado el expediente contractual se encontró la siguiente cronología:

Proyecto:	**2022005500306**
Objeto:	**"CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META"**
Plazo de ejecución inicial	Dieciséis (16) meses
Acta de Inicio	Fecha de inicio13 diciembre de 2023 y fecha de terminación 12 de abril de 2025.
Acta Modificatoria N° 1	Suscrita en fecha (28) de junio de 2023, por medio de la cual, las partes acuerdan: PRIMERO. MODIFICAR. el Contrato de obra N° 502 de 2023 la cláusula tercera (3) alcance del objeto proyecto 2022005500306 y clausula quinta (5) valor del contrato respecto a las cantidades indicadas, en virtud del acta de proyección de modificación de cantidades de obra e ítems no previstos, la cual se anexa al presente documento y consta de dieciocho (18) folios.

4.) Que según consta en acta de comité suscrita el día veintinueve (29) de enero de 2025, la Ing. **GINA TATIANA ELAICA NIETO**, Directora Operativa de Ejecución, Seguimiento y Control de Proyectos AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META y supervisora del contrato 510 de 2023, el **Arq. CARLOS VALENCIA** Residente de Interventoría CONSORCIO INTER- EDUCATIVO 2023, el **Arq. CARLOS RODRIGUEZ** Residente de Obra CONSORCIO EDUCACIAS, **Ing. WILLIAM VALENCIA** Director de Interventoría CONSORCIO INTER-EDUCATIVO 2023, el **Ing. JAVIER ROA** Director de Obras CONSORCIO EDUCACIAS, el **Ing. FABIAN SASTOQUE** Apoyo a la supervisión del contrato de interventoría 510 de 2023 – AIM, el **Ing. MANUEL VARGAS** Apoyo a la supervisión del contrato de interventoría 510 de 2023 – AIM., en donde se manifestaron los argumentos técnicos que sustentan la solicitud de **MODIFICACIÓN N° 2 Y PRORROGA**

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

N° 1 al Contrato de Obra No. 502 de 2023 acta que consta de siete (07) folios y que hace parte integral del presente documento; argumentos que en síntesis se relacionan a continuación:

DESARROLLO DEL COMITÉ

Inicia el comité con la intervención de la Ing. Gina Elaica Nieto Supervisora del contrato de interventoría 510 de 2023, quien pregunta por el estado de la modificatoria, toma la palabra el Ing. Javier Roa director de Obra Consorcio Educacias, quien realiza un contexto general de los motivos que llevan a realizar dicha modificación, así:

De acuerdo a las solicitudes por parte del consorcio Educacias de entrega del área total de intervención del proyecto presentadas el 26 de febrero del 2024 y 05 de abril de 2024 y en diferentes comités técnicos, las acciones ejecutadas en los meses de marzo, abril y mayo de 2024, donde hubo participación por todas las entidades y/o actores que intervienen en la ejecución del presente proyecto como son: La Agencia para la Infraestructura del Meta, la Alcaldía de Acacias, la Secretaria de Educación del Meta, el Consorcio Educacias y El consorcio Inter-educativo 2023 en los que se visitaron diferentes instituciones educativas de Acacias como Colegios y universidades, pero dando como resultado la imposibilidad de traslado de la comunidad educativa del colegio Pablo Emilio Riveros a otra área que permitiera la intervención total del área del proyecto, se procede a la ejecución de un contrato de obra en dos fases, pero sólo un presupuesto. En consecuencia, no sólo se afecta el tiempo de la ejecución de las actividades; sino también, se deben ajustar en su totalidad los diseños de redes, puesto que el proyecto en diseños se concibió como uno sólo, en donde las redes tienen una distribución general y funcionamiento global, a partir de la premisa de que se debe establecer una funcionalidad por etapas de las redes, se genera la necesidad de rediseñar totalmente los componentes eléctricos, sanitarios, hidráulicos, pluviales, contraincendios y gas y generar algunos de los cuales no existían diseños como lo es el sistema de aires acondicionados, como punto de partida para estos fue necesario desarrollar cambios arquitectónicos en la implantación general, el Consorcio Educacias quien asumió dichos rediseños y diseños nuevos ha venido entregando de manera gradual, cada uno de los rediseños en los distintos componentes afectados a la interventoría para su revisión y aval, dando como resultado actividades No Previstas que surgen, no solo de los rediseños ya mencionados, sino también de varias observaciones a los diseños y presupuesto inicial que se presentaron por este consorcio, previo al acta de inicio, y otras que surgen en la realización de actividades propias de una obra arquitectónica.

En consecuencia a lo anteriormente expuesto, el Consorcio Educacias Solicita de manera formal una modificación de mayores y menores cantidades e ítems no previstos, con el fin de incluir actividades no contempladas en el presupuesto inicial, sumado a esto una prórroga únicamente de dos (02) meses, para la ejecución de las mismas, teniendo en cuenta que muchas actividades tuvieron que verse suspendidas en esta fase hasta no tener los rediseños, sin desconocer el tiempo que tomó la decisión de hacerse en dos fases y las acciones que se hicieron para la toma de dicha decisión; de igual manera, el tiempo que tomó la contratación de los especialistas en cada uno de los componentes y el tiempo que tomó a cada uno de ellos establecer los diseños que en la presente modificación se están presentando.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

Para el acto administrativo en mención se tendrán en cuenta las siguientes afectaciones a los capítulos contractuales, de la siguiente manera:

PRELIMINARES

Este capítulo se modifica para garantizar la correcta ejecución de la obra, donde se requiere la verificación en campo con equipo topográfico en el estado físico actual, para verificar los niveles del terreno y las correctas medidas, en el momento de la implantación del proyecto al terreno, así mismo, establecer la seguridad, aislamiento y cerramiento en puntos de la obra, para la circulación segura de la comunidad estudiantil y vecinos aledaños.

DEMOLICIONES

Este capítulo se modifica debido a mediciones en campo durante el desarrollo del proyecto. Estas mediciones revelaron diferencias con las estimaciones iniciales, haciendo necesaria la actualización para reflejar las condiciones reales del terreno. Esta modificación no altera el alcance general del proyecto, sino que optimiza los recursos y asegura la eficiencia de los trabajos de demolición. Se han tomado precauciones para minimizar cualquier impacto en el cronograma y presupuesto.

AFIRMADOS Y RELLENOS

La modificación del presente capitulo es debido a la necesidad de implementar el material de relleno de material seleccionado proveniente de la excavación, compactación manual.

CIMENTACIÓN

Este capítulo se modifica teniendo en cuenta que algunas actividades, no son necesarias implementarla, debido al proceso constructivo que demanda los diseños contractuales; por otra parte, se identificó, que la cuantificación del acero presenta diferencias de las contractuales, observación que fue notificada, conciliadas y verificadas con la consultoría, interventoría y supervisión.

CONCRETOS

Este capítulo se modifica teniendo en cuenta que algunas actividades, son necesarias implementarla, debido al proceso constructivo que demanda los rediseños de la subestación y los tanques de almacenamiento; por otra parte, se identificó, que se ajusta las cantidades a unos errores aritméticos de los diseños contractuales.

LOSA METALICA

Este capítulo se modifica teniendo en cuenta que se identificó, que se requería unas actividades que no se contempló al inicio en el presupuesto contractual, y son propias de la instalación y la correcta ejecución.

ELEMENTOS MENORES EN CONCRETO

En atención a la necesidad previamente identificada de una cobertura más exhaustiva de lo solicitado según la norma técnica donde se debe incluir el acero y sus actividades conexas, se ha procedido a la revisión y modificación del presente capítulo. Se han integrado elementos faltantes específicamente, con el propósito de proporcionar una perspectiva más completa y rigurosa.

MUROS DE MAMPOSTERIA

El capítulo actual de mampostería no contempla actividades adicionales necesarias para la correcta instalación de los diferentes tipos de mampostería requeridos en el proyecto. Esto se debe a que dichas actividades no fueron consideradas en el alcance contractual inicial.

GOBERNACIÓN DEL **META**

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

PAÑETE

En atención a la necesidad previamente identificada de una cobertura se realiza el ajuste al capítulo para el cumplimiento de las normas técnicas.

PINTURA, VINILO Y ESTUCO

En atención a la necesidad previamente identificada de una cobertura se realiza el ajuste al capítulo para el cumplimiento de las normas técnicas, de cubrimiento de las rampas con pintura antideslizante.

ENCHAPES

Este capítulo se modifica con el objeto de cumplir con la normativa vigente, como la de Colegios 10, que establece especificaciones técnicas para garantizar la seguridad y durabilidad de las instalaciones. En este contexto, la elección de materiales y técnicas constructivas para los pisos es crucial. Los pisos de granito pulido son una opción popular debido a su estética y resistencia, pero requieren una consideración especial en cuanto a las juntas de dilatación.

CUBIERTA

Este capítulo ha sido objeto de modificaciones sustanciales en respuesta a la actualización de la normativa técnica aplicable. Específicamente, se ha identificado la necesidad de ajustar la actividad principal del proyecto para asegurar el cumplimiento normativo. La modificación de la actividad principal, a su vez, ha generado la necesidad de incorporar actividades alternas que complementen y garanticen la correcta ejecución del proyecto en el nuevo marco normativo. Estas actividades alternas han sido cuidadosamente seleccionadas y diseñadas para abordar los desafíos técnicos y operativos derivados del cambio en la actividad principal, y para asegurar que el proyecto siga cumpliendo con sus objetivos y alcance originales.

CARPINTERIA METALICA

Este capítulo ha sido modificado sustancialmente en respuesta al rediseño integral de la subestación. Esta modificación mayor requiere la incorporación y ajuste de diversas actividades dentro del capítulo para asegurar el estricto cumplimiento de la normativa técnica vigente.

CARPINTERIA EN ALUMINIO

Este capítulo ha sido modificado sustancialmente en respuesta al rediseño integral de la subestación. Esta modificación mayor requiere la incorporación y ajuste de diversas actividades dentro del capítulo para asegurar el estricto cumplimiento de la normativa técnica vigente.

OBRAS EXTERIORES

Este capítulo ha sido modificado sustancialmente en respuesta al rediseño integral de la subestación y el tanque de almacenamiento, por lo que genera nuevas actividades que se requieren contemplar dentro del capítulo para asegurar el estricto cumplimiento de la normativa técnica vigente.

RED DE ACUEDUCTO

El rediseño de la red de acueducto y su subdivisión en fases independientes se justifica por la necesidad de cumplir con la normativa técnica, optimizar la funcionalidad del sistema y adaptarse a circunstancias imprevistas. Esta decisión, aunque puede tener implicaciones en otros aspectos del proyecto, es esencial para garantizar la calidad, seguridad y eficiencia del sistema de acueducto en su conjunto.

RED SANITARIA

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

El rediseño de la red sanitaria y su subdivisión en fases independientes se justifica por la necesidad de cumplir con la normativa técnica, optimizar la funcionalidad del sistema y adaptarse a circunstancias imprevistas. Esta decisión, aunque puede tener implicaciones en otros aspectos del proyecto, es esencial para garantizar la calidad, seguridad y eficiencia del sistema de acueducto en su conjunto.

RED PLUVIAL

El rediseño de la red pluvial y su subdivisión en fases independientes se justifica por la necesidad de cumplir con la normativa técnica, optimizar la funcionalidad del sistema y adaptarse a circunstancias imprevistas. Esta decisión, aunque puede tener implicaciones en otros aspectos del proyecto, es esencial para garantizar la calidad, seguridad y eficiencia del sistema de acueducto en su conjunto.

De acuerdo a la revisión, análisis y conclusiones expuestas por el contratista, lo anterior derivo en la solicitud de una modificación 2 y la prorroga N° 1. con el fin de sustentar las mayores y menores cantidades a ejecutar, así como los Ítems no previstos necesarios para cumplir con los rediseños entregados por consorcio educacias y aprobados por la interventoría

Las mayores y menores cantidades de obra se deben a la verificación de las especificaciones en los planos e informes necesarios para cumplir con el objeto y el alcance del contrato.

Los precios de la Gobernación del Meta para esta zona, fueron tenidos como referencia para la creación del ítem no previstos.

En conclusión, con el presente comité esta interventoría avala y aprueba el acta de mayores y menores para le ejecución del contrato 502 de 2023, la cual está debidamente soportada de acuerdo al acta de proyección de modificación de cantidades de obra e ítems no previstos N. 1 formato 112-ECPFR-025-V03 anexo, junto con el informe y los documentos que contempla la lista de chequeo.

Los cambios propuestos cumplen con las normas vigentes para este tipo de obra, no se modifica el alcance ni el objeto inicial del proyecto.

5) Que la supervisión técnica y demás miembros del comité técnico revisada la documentación que reposa en la carpeta original del contrato se pudo verificar los documentos propios del presente trámite, se considera viable y pertinente suscribir **ACTA DE MODIFICACIÓN N° 2 Y PRORROGA N°1 al Contrato de Obra No. 502 de 2023**, en los siguientes términos.

Por otra parte, las partes,

ACUERDAN:

CLAUSULA PRIMERA- MODIFICAR el Contrato de obra N° 502 de 2023 con alcance al proyecto 2022005500306, de conformidad con lo establecido en el acta de proyección de modificación de cantidades de obra e ítems no previstos que consta de dieciséis (16) folios, la cual se anexa al presente documento y hace parte integral del mismo.

CLAUSULA SEGUNDA- PRORROGAR el contrato de Obra N° 502 de 2023, por un término de dos (02) meses, contados a partir del (13) de abril de 2025 hasta el (12) de junio de 2025, fijando como nueva fecha de terminación el día (12) de junio de 2025.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CLÁUSULA TERCERA- ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS. El contratista se obliga a tramitar ante la compañía de seguros la modificación de pólizas de conformidad con las condiciones pactadas en la presente acta, las cuales una vez sean expedidas, deberán allegarse a esta dependencia para el respectivo trámite de revisión y aprobación.

CLÁUSULA CUARTA - INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA mantendrá libre a la Agencia para la Infraestructura del Meta, de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes.

CLÁUSULA QUINTA - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las cláusulas y estipulaciones del Contrato de Obra No 502 de 2023, no modificadas por el presente acuerdo, permanecen vigentes, así como su exigibilidad.

CLÁUSULA SEXTA - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: La presente acta se perfecciona con la suscripción de las partes.

CLÁUSULA SEPTIMA - DEL CONTROL DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL: Este control se ejercerá conforme lo establece la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y demás normas que lo reglamenten y para los efectos judiciales se entenderá la ciudad de Villavicencio.

En constancia de aceptación, se firma en la ciudad de Villavicencio el día veintiuno (21) de febrero del año 2025.

SERGIO IVAN MUÑOZ YAÑEZ
Gerente AIM

CONSORCIO EDUCACIAS
R.L CARLOS ANDRES AMARILLO USME
Contratista

Vo .Bo. JHON ALEXANDER PEÑALOZA
gerente de Gestión Contractual y Jurídica AIM.

Revisó: JHON ALEXANDER PEÑALOZA / Subgerente de Gestión Contractual y Jurídica AIM

Proyectó: Diana L. Rodríguez /CPS Jurídica

GOBERNACIÓN DEL **META**

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	502 de 2023	**PROYECTO N°**	2022005500306
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META		
OBJETO DEL PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META		
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCACIAS		
NIT:	901.737.315-7		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	510 de 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER-EDUCATIVO 2023		

FECHA PRESENTE ACTA miércoles, 29 de enero de 2025

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN No. 01 (28 junio 2024)						PRESENTE MODIFICACIÓN				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAS (+)	VALOR TOTAL	MENOS (-)	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES**										
01.01	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	7,588.45	$ 4,669.00	$ 35,430,473.00		$ 0.00		$ 0.00	7,588.45	$ 35,430,473.00
01.02	DESCAPOTE MANUAL H= 0.15 M CON TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE	M2	6,971.42	$ 10,982.00	$ 76,560,134.00		$ 0.00	3,523.80	$ 38,698,371.00	3,447.62	$ 37,861,763.00
01.03	CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC H= 2.10 M ESTRUCTURA MADERA COMÚN, BASES EN CONCRETO 2000 PSI	ML	258.13	$ 121,585.00	$ 31,384,736.00	204.97	$ 24,921,278.00		$ 0.00	463.10	$ 56,306,014.00
01.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO DIVISORIO DE LAS DOS ETAPAS EN LAMINA SUPER BOARD	M2	0.00	$ 164,386.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
01.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESOS PROVISIONALES INCLUYE CASETA DEL GUARDA DE SEGURIDAD	M2	1.00	$ 994,011.00	$ 994,011.00		$ 0.00		$ 0.00	1.00	$ 994,011.00
N.P.01.06	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	M2	12,440.82	$ 6,424.00	$ 79,919,828.00	2,144.63	$ 13,777,093.00		$ 0.00	14,585.45	$ 93,696,921.00
N.P.01.07	LIMPIEZA DE MATERIAL VEGETAL, ESCOMBROS INCLUYE RETIRO HASTA 5KM	M2	149.09	$ 71,938.00	$ 10,725,236.00		$ 0.00		$ 0.00	149.09	$ 10,725,236.00
N.P.01.08	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE Y POLISOMBRA 80%	M2	379.00	$ 43,403.00	$ 16,449,737.00		$ 0.00		$ 0.00	379.00	$ 16,449,737.00
	SUBTOTAL				**$ 251,464,155.00**		**$ 38,698,371.00**		**$ 38,698,371.00**		**$ 251,464,155.00**
2	**DEMOLICIONES**										
02.01	DESMONTE DE TEJA ASBESTO CEMENTO, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	4,550.00	$ 27,908.00	$ 126,981,400.00		$ 0.00		$ 0.00	4,550.00	$ 126,981,400.00
02.02	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	6,222.00	$ 24,240.00	$ 150,821,280.00		$ 0.00		$ 0.00	6,222.00	$ 150,821,280.00
02.03	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	175.00	$ 119,053.00	$ 20,659,275.00	15.00	$ 1,770,795.00		$ 0.00	190.00	$ 22,430,070.00
02.04	DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINA LIVIANA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	614.61	$ 8,416.00	$ 5,172,558.00	357.96	$ 3,012,591.00		$ 0.00	972.57	$ 8,185,149.00
02.05	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	104.16	$ 11,436.00	$ 1,191,174.00	266.30	$ 3,045,407.00		$ 0.00	370.46	$ 4,236,581.00
02.06	DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	911.27	$ 25,086.00	$ 22,860,119.00		$ 0.00		$ 0.00	911.27	$ 22,860,119.00
02.07	DEMOLICION MANUAL MURO DIVISORIO BLOQUE DE ARCILLA, INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	5,090.64	$ 17,400.00	$ 88,577,136.00		$ 0.00		$ 0.00	5,090.64	$ 88,577,136.00
02.08	DESMONTE DE PISO BALDOSA CERAMICA O GRESS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	5,315.00	$ 13,178.00	$ 70,041,070.00	233.10	$ 3,071,792.00		$ 0.00	5,548.10	$ 73,112,862.00
02.09	DESMONTE DE PISO ADOQUIN. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	1,683.00	$ 12,903.00	$ 21,715,749.00		$ 0.00		$ 0.00	1,683.00	$ 21,715,749.00
02.10	DEMOLICION MECÁNICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	300.00	$ 441,362.00	$ 132,408,600.00		$ 0.00		$ 0.00	300.00	$ 132,408,600.00
02.11	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	313.71	$ 453,972.00	$ 142,415,556.00		$ 0.00		$ 0.00	313.71	$ 142,415,556.00
02.12	DEMOLICION CONCRETO CICLÓPEO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	204.73	$ 350,567.00	$ 71,771,582.00	3.70	$ 1,297,098.00		$ 0.00	208.43	$ 73,068,680.00
02.13	DEMOLICION CIMIENTO ENTERRADO, INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	34.43	$ 510,719.00	$ 17,584,055.00		$ 0.00	5.13	$ 2,617,813.00	29.30	$ 14,966,242.00
02.14	DEMOLICION MECÁNICA PLACA ALIGERADA CONCRETO REFORZADO E= 0.45 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	951.00	$ 221,135.00	$ 210,299,385.00		$ 0.00	71.26	$ 15,758,080.00	879.74	$ 194,541,305.00
02.15	DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	67.00	$ 54,908.00	$ 3,678,836.00	4.00	$ 219,632.00		$ 0.00	71.00	$ 3,898,468.00
02.16	DESMONTE DE LAVAMANOS, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	29.00	$ 43,927.00	$ 1,273,883.00		$ 0.00		$ 0.00	29.00	$ 1,273,883.00
02.17	DESMONTE DE DUCHAS Y GRIFERÍAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	39.00	$ 21,963.00	$ 856,557.00		$ 0.00		$ 0.00	39.00	$ 856,557.00
02.18	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ/KM	49,805.10	$ 8,631.00	$ 429,867,818.00		$ 0.00		$ 0.00	49,805.10	$ 429,867,818.00
02.19	ESCOMBRERA CERTIFICADA	TON	2,472.71	$ 53,586.00	$ 132,502,638.00		$ 0.00		$ 0.00	2,472.71	$ 132,502,638.00
N.P.02.20	DESMONTE DE POSTE 8 A 14 M NO INCLUYE CIMENTACIÓN	UN	3.00	$ 213,262.00	$ 639,786.00		$ 0.00		$ 0.00	3.00	$ 639,786.00
N.P.02.21	TALA DE ÁRBOL h= 5-10M. DAP 0,10 -0,50M, INCLUYE DESENRAÍCE Y TRANSPORTE DE SOBRANTES 5KM	UN	3.00	$ 403,462.00	$ 1,210,386.00		$ 0.00		$ 0.00	3.00	$ 1,210,386.00
N.P.02.22	TALA DE ÁRBOL h= 10-15M. DAP 0,50 -1,00M, INCLUYE DESENRAÍCE Y TRANSPORTE DE SOBRANTES 5KM	UN	4.00	$ 2,152,704.00	$ 8,610,816.00		$ 0.00		$ 0.00	4.00	$ 8,610,816.00
N.P.02.23	TALA DE ÁRBOL h= 15-25M. DAP 0,50 -1,50M, INCLUYE DESENRAÍCE Y TRANSPORTE DE SOBRANTES 5KM	UN	6.00	$ 3,517,150.00	$ 21,102,900.00		$ 0.00		$ 0.00	6.00	$ 21,102,900.00
N.P.02.24	EXTRACCIÓN DE TOCÓN, INCLUYE TRANSPORTE DE SOBRANTES 5KM	UN	1.00	$ 398,307.00	$ 398,307.00		$ 0.00		$ 0.00	1.00	$ 398,307.00
N.P. 02.25	PODA DE ARBOL ENTRE 5 A 10 MTS	UND		$ 192,171.00	$ 0.00	2.00	$ 384,342.00		$ 0.00	2.00	$ 384,342.00
N.P. 02.26	DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O DE ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2		$ 9,016.00	$ 0.00	361.84	$ 3,262,349.00		$ 0.00	361.84	$ 3,262,349.00
N.P. 02.27	DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE EN MATERIAL DE MADERA, PVC, ALUMINIO O SIMILIAR MATERIAL INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2		$ 22,544.00	$ 0.00	102.55	$ 2,311,887.00		$ 0.00	102.55	$ 2,311,887.00
	SUBTOTAL				**$ 1,882,640,866.00**		**$ 18,375,893.00**		**$ 18,375,893.00**		**$ 1,882,640,866.00**
3	**EXCAVACIONES**										
03.01	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	5,417.58	$ 109,817.00	$ 594,942,383.00		$ 0.00		$ 0.00	5,417.58	$ 594,942,383.00
03.02	EXCAVACION MANUAL PARA CAISSON EN CONGLOMERADO H > 6.00 M INCLUYE CARGUE	M3	0.00	$ 441,714.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
03.03	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ/KM	14,597.14	$ 8,631.00	$ 125,987,915.00		$ 0.00		$ 0.00	14,597.14	$ 125,987,915.00
	SUBTOTAL				**$ 720,930,298.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 720,930,298.00**
4	**AFIRMADOS Y RELLENOS**										
04.01	SUB BASE GRANULAR MATERIAL DE RIO SELECCIONADO HASTA 2" INCLUYE ZARANDE, CARGUE, CONFORMACION Y COMPACTACION	M3	5,568.92	$ 138,609.00	$ 771,902,432.00		$ 0.00	596.76	$ 82,716,307.00	4,972.16	$ 689,186,125.00

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	502 de 2023	**PROYECTO N°**	2022006500306
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META		
OBJETO DEL PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META		
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCACIAS		
NIT:	901.737.315-7		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	510 de 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER-EDUCATIVO 2023		
FECHA PRESENTE ACTA	miércoles, 29 de enero de 2025		

			CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN No. 01 (28 junio 2024)				PRESENTE MODIFICACIÓN				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAS (+)	VALOR TOTAL	MENOS (-)	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
04.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	40.096.21	$ 1,958.00	$ 78,508,379.00	26,197.60	$ 51,294,909.00		$ 0.00	66,293.81	$ 129,803,288.00
N.P.04.03	MATERIAL DE ARRASTRE CRUDO INCLUYE EXPLOTE, CARGUE, CONFORMACION Y COMPACTACION	M3	156.51	$ 88,027.00	$ 13,777,106.00		$ 0.00		$ 0.00	156.51	$ 13,777,106.00
N.P. 04.04	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL	M3		$ 39,320.00	$ 0.00	799.12	$ 31,421,398.00		$ 0.00	799.12	$ 31,421,398.00
	SUBTOTAL				**$ 864,187,917.00**		**$ 82,716,307.00**		**$ 82,716,307.00**		**$ 864,187,917.00**
5	**CIMENTACIÓN**										
05.01	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	61.54	$ 772,380.00	$ 47,532,265.00	33.67	$ 26,006,035.00		$ 0.00	95.21	$ 73,538,300.00
05.02	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	390.20	$ 1,204,981.00	$ 470,183,586.00	6.26	$ 7,542,383.00		$ 0.00	396.46	$ 477,725,949.00
05.03	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	144.10	$ 820,142.00	$ 118,182,462.00		$ 0.00	63.97	$ 52,462,487.00	80.13	$ 65,719,975.00
05.04	FUNDIDA CAISSON CONCRETO TREMIE 21 MPa - 3000 PSI. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	M3	0.00	$ 910,485.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
05.05	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	325.19	$ 1,122,309.00	$ 364,963,664.00	15.04	$ 16,879,527.00		$ 0.00	340.23	$ 381,843,191.00
05.06	CONSTRUCCIÓN DE CAMISA PERDIDA PARA EL ANILLO DEL CAISSON EN CONCRETO 3000 PSI - 20.7 MPa ØINT= 1.20 M, ØEXT= 1.50 M PROFUNDIDAD DE 0 A 10 M NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	0.00	$ 1,049,921.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
05.07	MANEJO AGUA CON MOTOBOMBA 3" AUTOCEBANTE A GASOLINA	DIA	135.57	$ 171,360.00	$ 23,233,987.00		$ 0.00		$ 0.00	135.57	$ 23,233,987.00
NP.05.08	VIGA CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO CON ADHITIVO PLASTIFICANTE, IMPERMEABILIZADO, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3		$ 1,384,056.00		1.47	$ 2,034,562.00		$ 0.00	1.47	$ 2,034,562.00
	SUBTOTAL				**$ 1,024,095,964.00**		**$ 52,462,487.00**		**$ 52,462,487.00**		**$ 1,024,095,964.00**
6	**CONCRETOS**										
06.01	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	521.19	$ 1,627,792.00	$ 848,388,912.00		$ 0.00		$ 0.00	521.19	$ 848,388,912.00
06.02	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	260.30	$ 1,668,766.00	$ 434,379,790.00		$ 0.00		$ 0.00	260.30	$ 434,379,790.00
06.03	CONCRETO DE 3000 PSI - 20.7 MPA PREMEZCLADO PARA PLACA ENTREPISO COLABORANTE	M3	391.72	$ 1,108,935.00	$ 434,392,018.00		$ 0.00		$ 0.00	391.72	$ 434,392,018.00
06.04	CONCRETO DE 4000 PSI - 20,6 MPA PREMEZCLADO PARA PLACA COLABORANTE	M3	81.80	$ 1,134,700.00	$ 92,818,460.00	1.60	$ 1,815,520.00		$ 0.00	83.40	$ 94,633,980.00
06.05	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	35.17	$ 1,390,663.00	$ 48,909,618.00		$ 0.00		$ 0.00	35.17	$ 48,909,618.00
06.06	VÍGA CANAL EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	55.71	$ 1,722,527.00	$ 95,961,979.00		$ 0.00		$ 0.00	55.71	$ 95,961,979.00
06.07	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	972.58	$ 982,197.00	$ 955,265,158.00		$ 0.00	267.85	$ 263,077,364.00	704.73	$ 692,187,794.00
06.08	PLACAS DE ACCESO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	25.82	$ 1,152,055.00	$ 29,746,060.00		$ 0.00		$ 0.00	25.82	$ 29,746,060.00
06.09	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	27.12	$ 1,047,328.00	$ 28,403,535.00		$ 0.00	27.12	$ 28,403,535.00	0.00	$ 0.00
06.10	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	64.74	$ 1,742,729.00	$ 112,824,275.00	9.62	$ 16,765,053.00		$ 0.00	74.36	$ 129,589,328.00
06.11	PEDESTALES EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	17.64	$ 2,758,881.00	$ 48,666,661.00		$ 0.00		$ 0.00	17.64	$ 48,666,661.00
06.12	CONCRETO DE 3000 PSI - 20.7 MPA MEZCLA EN OBRA. ESCALERAS	M3	3.19	$ 800,877.00	$ 2,554,798.00		$ 0.00		$ 0.00	3.19	$ 2,554,798.00
06.13	MURO PANTALLA CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) . SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	9.93	$ 1,521,491.00	$ 15,108,406.00	34.04	$ 51,791,553.00		$ 0.00	43.97	$ 66,899,959.00
06.14	MURO PANTALLA CONCRETO 27.6 MPA (4000 PSI) . SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	55.17	$ 1,585,742.00	$ 87,485,386.00	50.05	$ 79,366,387.00		$ 0.00	105.22	$ 166,851,773.00
06.15	VIGA CANAL EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 27.6 MPA (4000PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	1.00	$ 1,377,208.00	$ 1,377,208.00	0.23	$ 316,758.00		$ 0.00	1.23	$ 1,693,966.00
06.16	VIGUETA EN CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI). SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	33.98	$ 1,570,011.00	$ 53,348,974.00		$ 0.00		$ 0.00	33.98	$ 53,348,974.00
06.17	CONCRETO DE 4000 PSI - 20.7 MPA ESCALERAS	M3	2.58	$ 1,103,265.00	$ 2,846,424.00		$ 0.00	0.3	$ 330,980.00	2.28	$ 2,515,444.00
06.18	CONCRETO (3000 PSI) - 20,7 MPA PARA MENSULA SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	0.91	$ 1,570,011.00	$ 1,428,710.00		$ 0.00		$ 0.00	0.91	$ 1,428,710.00
06.19	CONCRETO (3000 PSI) -20,7 MPA PARA GRADERIA Y TARIMA MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	2.60	$ 800,877.00	$ 2,082,280.00		$ 0.00		$ 0.00	2.60	$ 2,082,280.00
06.20	MURO CONCRETO PARA TANQUE 20.7 MPA (3000 PSI) . SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	46.22	$ 1,533,240.00	$ 70,866,353.00		$ 0.00	46.22	$ 70,866,353.00	0.00	$ 0.00
06.21	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	20.97	$ 1,447,138.00	$ 30,346,484.00		$ 0.00		$ 0.00	20.97	$ 30,346,484.00
N.P.06.22	CORTE DE PLACA EN CONCRETO E=10 MM Y SELLADO JUNTAS DE DILATACIÓN 10 MM X 10 MM. INCLUYE CORDÓN EN POLIETILENO FONDO DE JUNTA	ML		$ 44,209.00	$ 0.00	1,772.87	$ 78,376,810.00		$ 0.00	1,772.87	$ 78,376,810.00
N.P.06.23	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, RETIRO DE LISTON EN MADERA Y ACABADO PARA CONSTRUCCIÓN DE GOTERO	ML		$ 23,110.00	$ 0.00	230.60	$ 5,329,166.00		$ 0.00	230.60	$ 5,329,166.00
N.P.06.24	IMPERMEABILIZACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI - 20.7 Mpa	M3		$ 55,879.00	$ 0.00	73.36	$ 4,084,611.00		$ 0.00	73.36	$ 4,084,611.00
N.P.06.25	IMPERMEABILIZACIÓN DE CONCRETO 4000 PSI - 27.6 Mpa	M3		$ 70,176.00	$ 0.00	50.28	$ 3,528,449.00		$ 0.00	50.28	$ 3,528,449.00
N.P.06.26	ALFAJÍA CON GOTERO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3		$ 2,226,943.00	$ 0.00	10.41	$ 23,203,297.00		$ 0.00	10.41	$ 23,203,297.00

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	502 de 2023	**PROYECTO N°**	2022005500306
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META		
OBJETO DEL PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META		
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCACIAS		
NIT:	901.737.315-7		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	510 de 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER-EDUCATIVO 2023		
FECHA PRESENTE ACTA	miércoles, 29 de enero de 2025		

			CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN No. 01 (28 junio 2024)				PRESENTE MODIFICACIÓN				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
N° ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**MAS (+)**	**VALOR TOTAL**	**MENOS (-)**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
N.P.06.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORBATA ENTORCHADA PARA CONSTRUCCIÓN DE CONCRETOS IMPERMEABILIZADOS	M2		$ 108,952.00	$ 0.00	181.60	$ 19,785,683.00		$ 0.00	181.60	$ 19,785,683.00
N.P.06.28	PLACA DE CONTRAPISO ENCONCRETO 27,6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO CON ADHITIVO PLASTIFICANTE, IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3		$ 1,206,052.00	$ 0.00	31.58	$ 38,087,122.00		$ 0.00	31.58	$ 38,087,122.00
N.P.06.29	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 27,6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO CON ADHITIVO PLASTIFICANTE, IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3		$ 1,566,504.00	$ 0.00	25.68	$ 40,227,823.00		$ 0.00	25.68	$ 40,227,823.00
	SUBTOTAL				**$ 3,397,201,489.00**		**$ 362,678,232.00**		**$ 362,678,232.00**		**$ 3,397,201,489.00**
7	**LOSA METALICA**										
07.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL 20 (NO INCLUYE CONCRETO)	M2	4,143.64	$ 76,576.00	$ 317,717,741.00		$ 0.00	237.69	$ 18,225,119.00	3,905.95	$ 299,492,622.00
NP. 07.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA EN LÁMINA CAL 30 PARA LÁMINA METALDECK DE 2" TRAPECIO BASE > 19,5 CM BASE < 11,5 CM H=4,75 CM, TRES ALETAS SUPERIORES 4 CM Y ALETA INFERIOR 1 CM	UN		$ 8,287.00		72.00	$ 596,664.00		$ 0.00	72.00	$ 596,664.00
NP. 07.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL 18 (NO INCLUYE CONCRETO)	M2		$ 104,992.00		10.21	$ 1,071,968.00		$ 0.00	10.21	$ 1,071,968.00
NP. 07.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA DE DILATACIÓN HORIZONTAL Y/O VERTICAL, RHT ALUMINIO ALFAJOR 400 CON ESPESOR DE 3,5 mm / ANCHO EN SUPERFICIE DE 0,40 m, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN	ML		$ 2,660,457.00		4.00	$ 10,641,828.00		$ 0.00	4.00	$ 10,641,828.00
NP. 07.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA IMPERMEABLE EN PVC, INCLUYE EPÓXICO Y SELLO IMPERMEABLE	ML		$ 326,381.00		18.12	$ 5,914,659.00		$ 0.00	18.12	$ 5,914,659.00
	SUBTOTAL				**$ 317,717,741.00**		**$ 18,225,119.00**		**$ 18,225,119.00**		**$ 317,717,741.00**
8	**ACERO PARA CONCRETO REFORZADO**										
08.01	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	326,595.61	$ 10,731.00	$ 3,504,697,491.00		$ 0.00		$ 0.00	326,595.61	$ 3,504,697,491.00
08.02	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	58,622.01	$ 11,547.00	$ 676,908,349.00		$ 0.00		$ 0.00	58,622.01	$ 676,908,349.00
	SUBTOTAL				**$ 4,181,605,840.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 4,181,605,840.00**
9	**ACERO ESTRUCTURAL**										
09.01	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	157,576.09	$ 29,021.00	$ 4,573,015,707.00		$ 0.00		$ 0.00	157,576.09	$ 4,573,015,707.00
09.02	ACERO ESTRUCTURAL T ASTM A36 (INCLUYE SUMINISTRO MONTAJE Y PINTURA)	KG	18,369.22	$ 26,529.00	$ 487,317,037.00		$ 0.00		$ 0.00	18,369.22	$ 487,317,037.00
	SUBTOTAL				**$ 5,060,332,744.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 5,060,332,744.00**
10	**ELEMENTOS MENORES EN CONCRETO**										
10.01	MESÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	4.10	$ 2,361,519.00	$ 9,682,228.00		$ 0.00	4.1	$ 9,682,228.00	0.00	$ 0.00
N.P.10.02	MESÓN EN CONCRETO 20,7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA ANCHO 0,60 M E=0,10 M. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML		$ 206,478.00		46.89	$ 9,682,228.00		$ 0.00	46.89	$ 9,682,228.00
	SUBTOTAL				**$ 9,682,228.00**		**$ 9,682,228.00**		**$ 9,682,228.00**		**$ 9,682,228.00**
11	**MUROS MAMPOSTERIA**										
11.01	MURO LADRI. PRENS. PERFORACION VERTICAL VISTA DOBLE T. STA FE (MORTERO TIPO 1:3)	M2	1,984.01	$ 505,905.00	$ 1,003,720,579.00		$ 0.00	769.32	$ 389,202,391.00	1,214.69	$ 614,518,188.00
11.02	MURO LADRI. PRENS. PERFORACION VERTICAL VISTA T. STA FE (MORTERO TIPO 1:3)	M2	2,026.44	$ 220,240.00	$ 446,303,146.00		$ 0.00		$ 0.00	2,026.44	$ 446,303,146.00
11.03	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3)	M2	4,100.49	$ 68,081.00	$ 279,165,460.00		$ 0.00		$ 0.00	4,100.49	$ 279,165,460.00
11.04	CONCRETO DE 3000 PSI - 20,7 MPA PREMEZCLADO PARA COLUMNETAS MURO EN BLOQUE FLEXA NO. 5	M3	14.17	$ 1,298,570.00	$ 18,400,737.00		$ 0.00	14.17	$ 18,400,737.00	0.00	$ 0.00
11.05	CONCRETO DE 3000 PSI - 20,7 MPA PREMEZCLADO PARA VIGA CINTA MURO EN BLOQUE FLEXA NO. 5	M3	21.26	$ 1,298,570.00	$ 27,607,598.00		$ 0.00	21.26	$ 27,607,598.00	0.00	$ 0.00
11.06	CONCRETO DE 3000 PSI - 20,7 MPA PREMEZCLADO PARA DINTEL MURO EN BLOQUE FLEXA NO. 5	M3	2.29	$ 1,298,570.00	$ 2,973,725.00		$ 0.00	2.29	$ 2,973,725.00	0.00	$ 0.00
11.07	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	2,726.64	$ 10,731.00	$ 29,259,574.00		$ 0.00		$ 0.00	2,726.64	$ 29,259,574.00
N.P.11.08	ANCLAJE EPÓXICO INCLUYE PERFORACIÓN DIAMETRO HASTA 1/2" PROFUNDIDAD= 10 cm. LIMPIEZA DE LA PERFORACIÓN CON CHORRO DE AIRE Y RELLENO EPÓXICO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	0.00	$ 34,337.00	$ 0.00	701.00	$ 24,070,237.00		$ 0.00	701.00	$ 24,070,237.00
N.P.11.09	CONCRETO DE 3000 PSI, MEZCLADO EN OBRA PARA COLUMNETA DE 0.10X0.12 M, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	0.00	$ 94,869.00	$ 0.00	310.95	$ 29,499,516.00		$ 0.00	310.95	$ 29,499,516.00
N.P.11.10	CONCRETO DE 3000 PSI, MEZCLADO EN OBRA PARA VIGA CINTA DE 0.10X0.12 M	ML	0.00	$ 58,409.00	$ 0.00	386.88	$ 22,597,274.00		$ 0.00	386.88	$ 22,597,274.00
N.P.11.11	CONCRETO DE 3000 PSI, MEZCLADO EN OBRA PARA DINTEL DE 0.15X0.12 M	ML	0.00	$ 100,007.00	$ 0.00	386.88	$ 38,690,708.00		$ 0.00	386.88	$ 38,690,708.00
N.P.11.12	CONSTRUCCIÓN CULATAS EN BLOQUE FLEXA No 5 ALTURA MAYOR A 3.5M	M2	0.00	$ 160,658.00	$ 0.00	77.30	$ 12,418,863.00		$ 0.00	77.30	$ 12,418,863.00
N.P.11.13	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO B=0,15 H=0,20 M CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - 20,7 MPa MEZCLA EN OBRA, FORMALETA SUPER T. INCLUYE ACERO DE REFUERZO, 2 REFUERZOS LONGITUDINALES No. 3 Y FLEJES No. 2 CADA 20 cm	ML	0.00	$ 95,559.00	$ 0.00	182.81	$ 17,469,141.00		$ 0.00	182.81	$ 17,469,141.00
N.P.11.14	LAVADO DE FACHADA INTERIOR A DOS (2) MANOS , INCLUYE ACIDO NECESARIO PARA LA MISMA Y TODOS LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LA ACTIVIDAD	M2	0.00	$ 36,367.00	$ 0.00	3,906.36	$ 142,140,721.00		$ 0.00	3,906.36	$ 142,140,721.00
N.P.11.15	LAVADO DE FACHADA EXTERIOR A DOS (2) MANOS , INCLUYE ACIDO NECESARIO PARA LA MISMA Y TODOS LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LA ACTIVIDAD, EQUIPOS CERTIFICADOS PARA TRABAJO EN ALTURAS	M2	0.00	$ 42,136.00	$ 0.00	566.40	$ 23,865,830.00		$ 0.00	566.40	$ 23,865,830.00

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	502 de 2023	**PROYECTO N°**	2022005500306
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META		
OBJETO DEL PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META		
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCACIAS		
NIT:	901.737.315-7		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	510 de 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER-EDUCATIVO 2023		
FECHA PRESENTE ACTA	miércoles, 29 de enero de 2025		

			CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN No. 01 (28 junio 2024)				PRESENTE MODIFICACIÓN				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAS (+)	VALOR TOTAL	MENOS (-)	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
N.P.11.16	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	M2	0.00	$ 46,830.00	$ 0.00	556.50	$ 26,060,895.00		$ 0.00	556.50	$ 26,060,895.00
N.P.11.17	CONSTRUCCIÓN ANTEPECHO CUBIERTA EN LADRILLO PRENSADO PERFORACIÓN VERTICAL A LA VISTA, ALTURA ENTRE 7.0 A 11.0 M	M2	0.00	$ 319,169.00	$ 0.00	317.61	$ 101,371,266.00		$ 0.00	317.61	$ 101,371,266.00
	SUBTOTAL				**$ 1,807,430,819.00**		**$ 438,184,451.00**		**$ 438,184,451.00**		**$ 1,807,430,819.00**
12	**PAÑETES**										
12.01	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	922.71	$ 43,431.00	$ 40,074,218.00		$ 0.00		$ 0.00	922.71	$ 40,074,218.00
12.02	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	5,475.10	$ 31,707.00	$ 173,598,996.00		$ 0.00		$ 0.00	5,475.10	$ 173,598,996.00
	SUBTOTAL				**$ 213,673,214.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 213,673,214.00**
13	**PINTURA VINILO, ESTUCO.**										
13.01	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	867.05	$ 17,569.00	$ 15,233,201.00		$ 0.00		$ 0.00	867.05	$ 15,233,201.00
13.02	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	5,475.10	$ 14,862.00	$ 81,370,936.00		$ 0.00	819.08	$ 12,173,104.00	4,656.02	$ 69,197,832.00
13.03	ESTUCO EXTERIOR	M2	867.05	$ 24,185.00	$ 20,969,604.00		$ 0.00		$ 0.00	867.05	$ 20,969,604.00
13.04	ESTUCO PLASTICO	M2	5,475.10	$ 21,715.00	$ 118,891,797.00		$ 0.00		$ 0.00	5,475.10	$ 118,891,797.00
13.05	IMPERMEAB CUBIERTA CONCRETO, INCLUYE LIMPIEZA	M2	788.14	$ 19,790.00	$ 15,597,291.00		$ 0.00		$ 0.00	788.14	$ 15,597,291.00
N.P.13.06	PINTURA ANTIDESLIZANTE PARA PISOS, INCLUYE DOS (2) MANOS	M2	0.00	$ 44,853.00	$ 0.00	271.40	$ 12,173,104.00		$ 0.00	271.40	$ 12,173,104.00
	SUBTOTAL				**$ 252,062,829.00**		**$ 12,173,104.00**		**$ 12,173,104.00**		**$ 252,062,829.00**
14	**ENCHAPES**										
14.01	TABLON GRAFIL GRESS 0.30X0.30. INCLUYE AFINADO IMPORTADO 1:4. e=0.035 m	M2	10,234.70	$ 121,136.00	$ 1,239,790,619.00		$ 0.00	6780.85	$ 821,404,732.00	3,453.85	$ 418,385,887.00
14.02	SUMINISTRO E INSTALACION PISO EN TABLETA ACABADO GRANITO PULIDO 0.30 X0.30	M2	696.58	$ 172,162.00	$ 119,924,606.00		$ 0.00	696.58	$ 119,924,606.00	0.00	$ 0.00
14.03	GUARDAESCOBA EN TABLETA DE GESS (ALTA CALIDAD)	ML	3,485.09	$ 18,508.00	$ 64,502,046.00		$ 0.00	2830.39	$ 52,384,658.00	654.70	$ 12,117,188.00
14.04	GUARDAESCOBA EN GRANITO PULIDO	ML	411.47	$ 63,112.00	$ 25,968,695.00	1,448.02	$ 91,387,438.00		$ 0.00	1,859.49	$ 117,356,133.00
14.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO	ML	252.48	$ 27,772.00	$ 7,011,675.00	111.54	$ 3,097,688.00		$ 0.00	364.02	$ 10,109,563.00
14.06	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	M2	696.58	$ 42,080.00	$ 29,312,086.00		$ 0.00		$ 0.00	696.58	$ 29,312,086.00
14.07	ENCHAPE DE MUROS	M2	1,625.62	$ 97,871.00	$ 159,101,055.00		$ 0.00		$ 0.00	1,625.62	$ 159,101,055.00
N.P.14.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC E=10mm, INCLUYE RINCONERAS	M2	0.00	$ 89,377.00	$ 0.00	270.58	$ 24,183,629.00		$ 0.00	270.58	$ 24,183,629.00
N.P.14.09	GRANITO PULIDO PARA MESÓN	M2	0.00	$ 167,864.00	$ 0.00	53.89	$ 9,035,413.00		$ 0.00	53.89	$ 9,035,413.00
N.P.14.10	SUMINISTRO. INSTALACIÓN, DESTRONCADO Y BRILLADO DE PISO EN TABLETA ACABADO GRANITO PULIDO 0.30 X 0.30 m INCLUYE PEGA HUMEDA E=0,05 M	M2	0.00	$ 208,440.00	$ 0.00	4,085.23	$ 851,525,341.00		$ 0.00	4,085.23	$ 851,525,341.00
N.P.14.11	CENEFA CON GRAVILLA LAVADA No. 2. A= 0.15 M	ML	0.00	$ 17,650.00	$ 0.00	565.50	$ 9,981,075.00		$ 0.00	565.50	$ 9,981,075.00
N.P.14.12	DILATACIÓN PLASTICA PARA PISOS EN GRANITO PULIDO	ML	0.00	$ 6,568.00	$ 0.00	685.69	$ 4,503,612.00		$ 0.00	685.69	$ 4,503,612.00
	SUBTOTAL				**$ 1,645,610,982.00**		**$ 993,714,196.00**		**$ 993,714,196.00**		**$ 1,645,610,982.00**
15	**ACUSTICA AUDITORIO**										
15.01	MURO SUPERBOARD SENCILLO E=.11. CAL 8MM INCLUYE PINTURA	M2	599.64	$ 148,268.00	$ 88,907,424.00		$ 0.00		$ 0.00	599.64	$ 88,907,424.00
15.02	CIELO RASO PLACA SUPERBOARD 8 MM INCLUYE PINTURA YFRESCASA	M2	586.79	$ 110,506.00	$ 64,843,816.00		$ 0.00		$ 0.00	586.79	$ 64,843,816.00
15.03	ENCHAPE DE MADERA ACUSTICO	M2	215.04	$ 127,033.00	$ 27,317,176.00		$ 0.00		$ 0.00	215.04	$ 27,317,176.00
	SUBTOTAL				**$ 181,068,416.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 181,068,416.00**
16	**CUBIERTA**										
16.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TIPO SANDWICH 250C CAL. 26 PREPINTADA. INCLUYE POLIURETANO O MATERIAL SIMILAR. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	0.00	$ 269,214.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
16.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TEJA ACRILICA TIPO GRECA CRISTAL. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	512.69	$ 80,866.00	$ 41,469,443.00		$ 0.00	512.69	$ 41,469,443.00	0.00	$ 0.00
N.P.16.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TIPO SANDWICH 500 CAL. 26 PREPINTADA. INCLUYE POLIESTIRENO AUTOEXTINGUIBLE O MATERIAL SIMILAR. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	6,550.90	$ 269,214.00	$ 1,763,593,993.00		$ 0.00	315.89	$ 85,041,574.00	6,235.01	$ 1,678,552,419.00
N.P.16.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA TRASLÚCIDA EN POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO Y MALLA EN CALIBRE 8 (1,5 mm) CON PROTECCIÓN UV.	M2	0.00	$ 185,493.00	$ 0.00	567.08	$ 105,189,370.00		$ 0.00	567.08	$ 105,189,370.00
N.P.16.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA TRASLÚCIDA	ML	0.00	$ 93,557.00	$ 0.00	68.80	$ 6,436,722.00		$ 0.00	68.80	$ 6,436,722.00

CONTRATO N°	502 de 2023	**PROYECTO N°**	2022006500306
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META		
OBJETO DEL PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META		
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCACIAS		
NIT:	901.737.315-7		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	510 de 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER-EDUCATIVO 2023		
FECHA PRESENTE ACTA	miércoles, 29 de enero de 2025		

			CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN No. 01 (28 junio 2024)				PRESENTE MODIFICACIÓN				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAS (+)	VALOR TOTAL	MENOS (-)	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
N.P.16.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA CUBIERTA TIPO SANDWICH 500C CAL. 26	ML	0.00	$ 67,994.00	$ 0.00	36.25	$ 2,464,783.00		$ 0.00	36.25	$ 2,464,783.00
N.P.16.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 26 PREPINTADO AMBAS CARAS L=0.30 m.	ML	0.00	$ 53,358.00	$ 0.00	232.77	$ 12,420,142.00		$ 0.00	232.77	$ 12,420,142.00
	SUBTOTAL				**$ 1,805,063,436.00**		**$ 126,511,017.00**		**$ 126,511,017.00**		**$ 1,805,063,436.00**
17	**CARPINTERIA METALICA**										
17.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA P 1 SEGUN DISEÑO ARQUITECTONICO	UN	46.00	$ 8,287,651.00	$ 381,231,946.00		$ 0.00		$ 0.00	46.00	$ 381,231,946.00
17.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA P 2 SEGUN DISEÑO ARQUITECTONICO	UN	17.00	$ 5,299,343.00	$ 90,088,831.00		$ 0.00		$ 0.00	17.00	$ 90,088,831.00
17.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA P 3 SEGUN DISEÑO ARQUITECTONICO	UN	18.00	$ 5,299,343.00	$ 95,388,174.00		$ 0.00		$ 0.00	18.00	$ 95,388,174.00
17.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA P4 SEGUN DISEÑO ARQUITECTONICO	UN	15.00	$ 9,333,559.00	$ 140,003,385.00		$ 0.00		$ 0.00	15.00	$ 140,003,385.00
17.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA P5 SEGUN DISEÑO ARQUITECTONICO	UN	3.00	$ 38,917,815.00	$ 116,753,445.00		$ 0.00		$ 0.00	3.00	$ 116,753,445.00
17.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA P6 SEGUN DISEÑO ARQUITECTONICO	UN	3.00	$ 23,976,272.00	$ 71,928,816.00		$ 0.00		$ 0.00	3.00	$ 71,928,816.00
17.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA P 7 SEGUN DISEÑO ARQUITECTONICO	UN	27.00	$ 5,299,343.00	$ 143,082,261.00		$ 0.00		$ 0.00	27.00	$ 143,082,261.00
17.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA P 8 SEGUN DISEÑO ARQUITECTONICO	UN	2.00	$ 11,275,960.00	$ 22,551,920.00		$ 0.00		$ 0.00	2.00	$ 22,551,920.00
17.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA P 9 SEGUN DISEÑO ARQUITECTONICO	UN	2.00	$ 5,299,343.00	$ 10,598,686.00		$ 0.00		$ 0.00	2.00	$ 10,598,686.00
17.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA P 10 SEGUN DISEÑO ARQUITECTONICO	UN	4.00	$ 9,333,559.00	$ 37,334,236.00		$ 0.00		$ 0.00	4.00	$ 37,334,236.00
17.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA P 11 SEGUN DISEÑO ARQUITECTONICO	UN	1.00	$ 1,862,788.00	$ 1,862,788.00		$ 0.00		$ 0.00	1.00	$ 1,862,788.00
17.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA METALICA SEGÚN DETALLE ARQUITECTONICO	ML	789.24	$ 1,136,103.00	$ 896,657,932.00		$ 0.00	239.24	$ 271,801,282.00	550.00	$ 624,856,650.00
17.13	SUMINISTRO E INSTALACION DIVISIONES DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLEREF. 304 CAL 18, ENTAMPORADA CON SUS RESPECTIVOS HERRAJES Y PASADORES	M2	136.23	$ 1,827,495.00	$ 248,959,644.00		$ 0.00		$ 0.00	136.23	$ 248,959,644.00
17.14	SUMINISTRO E INSTALACION DIVISIONES DE BAÑO PARA ORINAL ACERO INOXIDABLEREF. 304 CAL 18, ENTAMPORADA CON SUS RESPECTIVOS HERRAJES Y PASADORES	M2	7.32	$ 1,827,495.00	$ 13,377,263.00		$ 0.00		$ 0.00	7.32	$ 13,377,263.00
17.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA ACERO INOXIDABLE PASAMANOS T 2" PARAL 1-1/2" BARANDA 5/8"	ML	35.20	$ 670,721.00	$ 23,609,379.00		$ 0.00		$ 0.00	35.20	$ 23,609,379.00
17.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO 2" A.N. (0.128", 3.25 MM) CERRAMIENTO EXTERIOR. INCLUYE ANCLAJE	ML	580.17	$ 105,871.00	$ 61,423,178.00		$ 0.00		$ 0.00	580.17	$ 61,423,178.00
NP.17.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EXTERIOR EN TUBO 2" A.N. (0.128", 3.25 MM), ALTURA=2.40M, DISTANCIA ENTRE EJES DE 12.5CM, INCLUYE ELEMENTOS DE ANCLAJE Y ACABADO EN ESMALTE, NO INCLUYE CIMENTACIÓN	ML	0.00	$ 873,833.00	$ 0.00	242.25	$ 211,684,716.00		$ 0.00	242.25	$ 211,684,716.00
NP. 17.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD 4 mm + 4 mm	M2	0.00	$ 318,261.00	$ 0.00	11.07	$ 3,523,149.00		$ 0.00	11.07	$ 3,523,149.00
NP. 17.19	VENTANA ORNAMENTADA TIPO PERSIANA EN LAMINA COLL ROLLED CALIBRE 18 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON ANTICORROSIVO Y PINTURA ELECTROESTATICA	M2	0.00	$ 1,819,681.00	$ 0.00	16.20	$ 29,478,832.00		$ 0.00	16.20	$ 29,478,832.00
NP. 17.20	PUERTA ORNAMENTADA EN LAMINA COLL ROLLED CALIBRE 18, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON ANTICORROSIVO Y PINTURA ELECTROESTATICA	M2	0.00	$ 1,224,709.00	$ 0.00	15.00	$ 18,370,635.00		$ 0.00	15.00	$ 18,370,635.00
NP. 17.21	PORTON METALICO, COLUMNAS EN TUBO CUADRADO 10X10 CAL 14, CON MARCO EN TUBO 3" X 1 1/2" CALIBRE 16, Y REJA EN TUBO 1" CAL 18 CADA 10CM CON PATIN CORREDISO, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA Y PUERTA BATIENTE PEATONAL.	M2	0.00	$ 777,240.00	$ 0.00	11.25	$ 8,743,950.00		$ 0.00	11.25	$ 8,743,950.00
	SUBTOTAL				**$ 2,354,851,884.00**		**$ 271,801,282.00**		**$ 271,801,282.00**		**$ 2,354,851,884.00**
18	**CARPINTERIA EN ALUMINIO**										
18.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO CORRREDIZO, CON VIDRIO 4 MM	M2	1,387.48	$ 367,174.00	$ 509,446,582.00		$ 0.00	1387.48	$ 509,446,582.00	0.00	$ 0.00
18.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO SISTMA PERSIANA FIJA 3"	M2	14.28	$ 502,582.00	$ 7,176,671.00		$ 0.00	14.28	$ 7,176,671.00	0.00	$ 0.00
18.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO CON VIDRIO 4 MM	M2	72.48	$ 256,021.00	$ 18,701,362.00		$ 0.00	72.48	$ 18,701,362.00	0.00	$ 0.00
NP.18.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA TIPO 1 VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD 4+4 mm, MARCOS EN ALUMINIO, INCLUYE EMPAQUES Y HERRAJES SEGUN DISEÑO ARQUITECTONICO	M2	0.00	$ 797,327.00	$ 0.00	250.00	$ 199,331,750.00		$ 0.00	250.00	$ 199,331,750.00
NP.18.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA TIPO 2 VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD 4+4 mm, MARCOS EN ALUMINIO, INCLUYE EMPAQUES Y HERRAJES SEGUN DISEÑO ARQUITECTONICO	M2	0.00	$ 725,832.00	$ 0.00	400.00	$ 290,332,800.00		$ 0.00	400.00	$ 290,332,800.00
NP.18.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA TIPO 3 VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD 4+4 mm, MARCOS EN ALUMINIO, INCLUYE EMPAQUES Y HERRAJES SEGUN DISEÑO ARQUITECTONICO	M2	0.00	$ 897,303.00	$ 0.00	47.40	$ 42,532,162.00		$ 0.00	47.40	$ 42,532,162.00
NP.18.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA TIPO 4 VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD 4+4 mm, MARCOS EN ALUMINIO, INCLUYE EMPAQUES Y HERRAJES SEGÚN DISEÑO ARQUITECTONICO	M2	0.00	$ 654,703.00	$ 0.00	4.78	$ 3,128,103.00		$ 0.00	4.78	$ 3,128,103.00
	SUBTOTAL				**$ 535,324,815.00**		**$ 535,324,815.00**		**$ 535,324,815.00**		**$ 535,324,815.00**

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	502 de 2023	PROYECTO N°	2022005500306
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META		
OBJETO DEL PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META		
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCACIAS		
NIT:	901.737.315-7		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	510 de 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER-EDUCATIVO 2023		
FECHA PRESENTE ACTA	miércoles, 29 de enero de 2025		

		CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN No. 01 (28 junio 2024)				PRESENTE MODIFICACIÓN				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAS (+)	VALOR TOTAL	MENOS (-)	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
19	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS										
19.01	SANITARIO T QUANTUM O SIMILAR INCLUYE FLEXOMETRO SLOAN	UN	66.00	$ 1,424,316.00	$ 94,004,856.00		$ 0.00		$ 0.00	66.00	$ 94,004,856.00
19.02	SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA	UN	7.00	$ 1,065,564.00	$ 7,458,948.00		$ 0.00		$ 0.00	7.00	$ 7,458,948.00
19.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS PARA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE L = 1.5 MTS	UN	7.00	$ 375,787.00	$ 2,630,509.00		$ 0.00		$ 0.00	7.00	$ 2,630,509.00
19.04	ORINAL PARED MEDIANO REF 06862100 CORONA INCLUYE FLEXOMETRO	UN	18.00	$ 1,146,818.00	$ 20,642,724.00		$ 0.00		$ 0.00	18.00	$ 20,642,724.00
19.05	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UN	85.00	$ 596,727.00	$ 50,721,795.00		$ 0.00		$ 0.00	85.00	$ 50,721,795.00
19.06	LAVAMANOS AQUAJET INSTITUCIONAL CORONA PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UN	7.00	$ 1,027,477.00	$ 7,192,339.00		$ 0.00		$ 0.00	7.00	$ 7,192,339.00
19.07	LAVAMANOS CON PEDESTAL CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UN	13.00	$ 599,793.00	$ 7,797,309.00		$ 0.00		$ 0.00	13.00	$ 7,797,309.00
19.08	REJILLA SOSCO 3" X 2", ALUMINIO ANTICUCARACHAS	UN	65.00	$ 26,232.00	$ 1,705,080.00		$ 0.00		$ 0.00	65.00	$ 1,705,080.00
19.09	ESPEJO 4MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	73.63	$ 190,141.00	$ 14,000,082.00		$ 0.00		$ 0.00	73.63	$ 14,000,082.00
19.10	LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 0.60 x 0.40 INCLUYE GRIFERIA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	6.00	$ 310,262.00	$ 1,861,572.00		$ 0.00		$ 0.00	6.00	$ 1,861,572.00
	SUBTOTAL				$ 208,015,214.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 208,015,214.00
20	OBRAS EXTERIORES										
20.01	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	1,451.81	$ 43,924.00	$ 63,769,302.00	736.56	$ 32,352,662.00		$ 0.00	2,188.37	$ 96,121,964.00
20.02	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ/KM	2,074.01	$ 8,631.00	$ 17,900,780.00	10,118.34	$ 87,331,366.00		$ 0.00	12,192.35	$ 105,232,148.00
20.03	BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS, SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	245.19	$ 168,162.00	$ 41,231,641.00		$ 0.00	225.19	$ 37,868,401.00	20.00	$ 3,363,240.00
20.04	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	2,084.11	$ 1,958.00	$ 4,080,687.00		$ 0.00		$ 0.00	2,084.11	$ 4,080,687.00
20.05	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3	78.01	$ 1,189,334.00	$ 92,779,945.00		$ 0.00	73.01	$ 86,833,275.00	5.00	$ 5,946,670.00
20.06	TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTICAS	M3/KM	1,173.27	$ 2,247.00	$ 2,636,338.00		$ 0.00	1098.07	$ 2,467,364.00	75.20	$ 168,974.00
20.07	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	900.50	$ 11,547.00	$ 10,398,074.00		$ 0.00	422.86	$ 4,882,765.00	477.64	$ 5,515,309.00
20.08	PROTECTOR DE ARBOL DE DOS TUBOS TIPO M91 SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE CONCRETO PARA ANCLAJE DE 1500 PSI MEZCLA EN OBRA	UN	28.00	$ 408,763.00	$ 11,445,364.00		$ 0.00		$ 0.00	28.00	$ 11,445,364.00
20.09	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	955.87	$ 110,297.00	$ 105,429,593.00		$ 0.00	935.87	$ 103,223,653.00	20.00	$ 2,205,940.00
20.10	CANECA DE ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE CONCRETO PARA ANCLAJE DE 1500 PSI MEZCLA EN OBRA	UN	22.00	$ 1,205,260.00	$ 26,515,720.00		$ 0.00		$ 0.00	22.00	$ 26,515,720.00
20.11	BOLARDO EN HIERRO TIPO M62 BAJO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI MEZCLA EN OBRA	UN	16.00	$ 415,744.00	$ 6,651,904.00		$ 0.00		$ 0.00	16.00	$ 6,651,904.00
20.12	BANCA EN CONCRETO CON ESPALDAR TIPO M30. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	16.00	$ 1,242,382.00	$ 19,878,112.00		$ 0.00		$ 0.00	16.00	$ 19,878,112.00
20.13	CUNETA DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-120 80X30X22.5 CM. NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	249.24	$ 119,350.00	$ 29,746,794.00		$ 0.00	144.80	$ 17,282,239.00	104.44	$ 12,464,555.00
20.14	TOPELLANTAS PLASTICO 10 X 11 X 45 CMS (H X A X L). SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	116.00	$ 43,096.00	$ 4,999,136.00		$ 0.00		$ 0.00	116.00	$ 4,999,136.00
20.15	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	128.64	$ 982,197.00	$ 126,349,822.00		$ 0.00	106.43	$ 104,536,043.00	22.21	$ 21,813,779.00
N.P.20.16	SISTEMA HIDRONEUMATICO PARA RED DE SUMINISTRO DE ACUEDUCTO, INCLUYE 2 BOMBAS DE 10 HP, 2 TANQUES ACUMULADORES DE 400 LT Y TABLERO ELECTRICO DE CONTROL Y MANDO, INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN ENTRE LAS BOMBAS Y LOS TANQUES, NO INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN A RED EXTERNA	UN	0.00	$ 83,851,397.00	$ 0.00	1.00	$ 83,851,397.00		$ 0.00	1.00	$ 83,851,397.00
N.P.20.17	IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACAS PLANAS Y VIGAS CANALES CON RECUBRIMIENTO ACRILICO TIPO SIKAFILL POWER 12 AÑOS O SIMILAR, INCLUYE SELLADOR ELASTICO DE POLIURETANO SIKAFLEX 1A PLUS I-CURE O SIMILAR, CON REFUERZO DE POLIPROPILENO SIKAFELT FPP 30 O SIMILAR	M2	0.00	$ 133,735.00	$ 0.00	603.66	$ 80,730,845.00		$ 0.00	603.66	$ 80,730,845.00
N.P.20.18	IMPERMEABILIZACIÓN DE TANQUE DE SUMINISTRO AGUA POTABLE CON RECUBRIMIENTO EPÓXICO LIBRE DE SOLVENTES, ALTA RESISTENCIA QUÍMICA TIPO SIKAGUARD 62 O SIMILAR, INCLUYE SELLADOR ELÁSTICO DE POLIURETANO SIKAFLEX 1A PLUS I-CURE O SIMILAR, CON MORTERO DE REPARACIÓN TIPO SIKAEMACO N370 O SIMILAR	M2	0.00	$ 348,255.00	$ 0.00	151.86	$ 52,886,004.00		$ 0.00	151.86	$ 52,886,004.00
N.P.20.19	EQUIPO DE CONEXIÓN GABINETE TIPO I (TODO EQUIPO UTILIZADO DEBE SER LISTADO)	UN	0.00	$ 2,492,683.00	$ 0.00	8.00	$ 19,941,464.00		$ 0.00	8.00	$ 19,941,464.00
	SUBTOTAL				$ 563,813,212.00		$ 357,093,740.00		$ 357,093,740.00		$ 563,813,212.00
21	OBRAS DE RECREACIÓN Y DEPORTE										
21.01	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" Y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARCADO, INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	JGO	5.00	$ 18,171,644.00	$ 90,858,220.00		$ 0.00		$ 0.00	5.00	$ 90,858,220.00
21.02	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	270.02	$ 982,197.00	$ 265,212,834.00	77.64	$ 76,257,063.00		$ 0.00	347.66	$ 341,469,897.00
21.03	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	13,501.02	$ 11,547.00	$ 155,896,278.00		$ 0.00		$ 0.00	13,501.02	$ 155,896,278.00

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	502 de 2023	PROYECTO N°	2022006500306
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META		
OBJETO DEL PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META		
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCACIAS		
NIT:	901.737.315-7		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	510 de 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER-EDUCATIVO 2023		
FECHA PRESENTE ACTA	miércoles, 29 de enero de 2025		

			CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN No. 01 (28 junio 2024)			PRESENTE MODIFICACIÓN				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAS (+)	VALOR TOTAL	MENOS (-)	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
21.04	SUB-BASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	549.93	$ 152,566.00	$ 83,900,620.00		$ 0.00	469.83	$ 76,257,063.00	80.10	$ 7,643,557.00
21.05	CERRAMIENTO PARA ESCENARIO DEPORTIVO EN MALLA ESLABONADA TIPO CICLON. MALLA GALVANIZADA RECUBRIMIENTO EN PVC HUECO 2" X 2" CAL. 10 POSTES DE LÍNEA TUBERÍA GALVANIZADA 2" Y PIÉ DE AMIGO EN ANGULO GALVANIZADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	547.20	$ 159,062.00	$ 87,038,726.00		$ 0.00		$ 0.00	547.20	$ 87,038,726.00
21.06	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	GLB	5.00	$ 1,697,780.00	$ 8,488,900.00		$ 0.00		$ 0.00	5.00	$ 8,488,900.00
	SUBTOTAL				**$ 691,395,578.00**		**$ 76,257,063.00**		**$ 76,257,063.00**		**$ 691,395,578.00**
22	**MEJORAMIENTO POLIDEPORTIVO EXISTENTE (JOROPERA)**										
22.01	DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O DE ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	2,131.92	$ 8,965.00	$ 19,112,663.00		$ 0.00		$ 0.00	2,131.92	$ 19,112,663.00
22.02	DEMOLICION MECÁNICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	338.21	$ 441,362.00	$ 149,273,042.00		$ 0.00		$ 0.00	338.21	$ 149,273,042.00
22.03	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	282.05	$ 982,197.00	$ 277,028,664.00		$ 0.00		$ 0.00	282.05	$ 277,028,664.00
22.04	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	15,601.95	$ 11,547.00	$ 180,155,717.00		$ 0.00		$ 0.00	15,601.95	$ 180,155,717.00
22.05	ESMALTE SINTETICO COLUMNAS, CERCHAS METALICAS	ML	1,026.55	$ 30,429.00	$ 31,236,890.00		$ 0.00		$ 0.00	1,026.55	$ 31,236,890.00
22.06	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	522.74	$ 22,984.00	$ 12,014,656.00		$ 0.00		$ 0.00	522.74	$ 12,014,656.00
22.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TIPO SANDWICH 250C CAL. 26 PREPINTADA. INCLUYE POLIURETANO O MATERIAL SIMILAR. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	2,131.92	$ 269,214.00	$ 573,942,711.00		$ 0.00		$ 0.00	2,131.92	$ 573,942,711.00
22.08	SALIDA PARA LUMINARIA TIPO ENCHUFABLE EN TUBERIA EMT, CAJAS Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN 1 M	PTO	28.00	$ 138,307.00	$ 3,872,596.00		$ 0.00		$ 0.00	28.00	$ 3,872,596.00
22.09	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED TIPO HIGH BAY 110/115W	UN	24.00	$ 680,391.00	$ 16,329,384.00		$ 0.00		$ 0.00	24.00	$ 16,329,384.00
22.10	TABLERO PARCIAL 18 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	$ 1,281,871.00	$ 1,281,871.00		$ 0.00		$ 0.00	1.00	$ 1,281,871.00
22.11	ACOMETIDA PARCIAL 3 No6+1 No12 DUCTO 1" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	75.00	$ 64,444.00	$ 4,833,300.00		$ 0.00		$ 0.00	75.00	$ 4,833,300.00
	SUBTOTAL				**$ 1,269,081,494.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 1,269,081,494.00**
23	**RED DE ACUEDUCTO**										
23.01	TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	245.05	$ 14,841.00	$ 3,636,787.00		$ 0.00	7.63	$ 113,237.00	237.42	$ 3,523,550.00
23.02	TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	79.05	$ 18,042.00	$ 1,426,220.00		$ 0.00		$ 0.00	79.05	$ 1,426,220.00
23.03	TUBERÍA PVCP RDE 13.5 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	453.51	$ 21,262.00	$ 9,642,530.00		$ 0.00	311.69	$ 6,627,153.00	141.82	$ 3,015,377.00
23.04	TUBERÍA PVCP RDE 21 1-1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	256.30	$ 25,528.00	$ 6,542,826.00		$ 0.00	225.56	$ 5,758,095.00	30.74	$ 784,731.00
23.05	TUBERÍA PVCP RDE 21 1-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	82.55	$ 30,816.00	$ 2,543,861.00		$ 0.00		$ 0.00	82.55	$ 2,543,861.00
23.06	TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	147.25	$ 42,634.00	$ 6,277,857.00		$ 0.00	36.54	$ 1,557,847.00	110.71	$ 4,720,010.00
23.07	TUBERÍA PVCP RDE 21 2-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	15.35	$ 58,761.00	$ 901,981.00		$ 0.00		$ 0.00	15.35	$ 901,981.00
23.08	RED DE DISTRIBUCION E IMPULSION D=3" PVC	ML	18.50	$ 324,814.00	$ 6,009,059.00	71.67	$ 23,278,547.00		$ 0.00	90.17	$ 29,287,606.00
23.09	CODO DE 90° PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	168.00	$ 3,468.00	$ 565,984.00		$ 0.00		$ 0.00	168.00	$ 565,984.00
23.10	CODO 90° PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	94.00	$ 3,946.00	$ 370,924.00		$ 0.00		$ 0.00	94.00	$ 370,924.00
23.11	CODO 90° PVCP 1" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	132.00	$ 6,281.00	$ 829,092.00		$ 0.00		$ 0.00	132.00	$ 829,092.00
23.12	CODO 90° PVCP 1-1/4" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	62.00	$ 10,435.00	$ 646,970.00		$ 0.00		$ 0.00	62.00	$ 646,970.00
23.13	CODO 90° PVCP 2" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	1.00	$ 26,195.00	$ 26,195.00		$ 0.00		$ 0.00	1.00	$ 26,195.00
23.14	CODO 90° PVCP 3" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	1.00	$ 80,883.00	$ 80,883.00		$ 0.00		$ 0.00	1.00	$ 80,883.00
23.15	TEE PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	167.00	$ 3,779.00	$ 631,093.00		$ 0.00		$ 0.00	167.00	$ 631,093.00
23.16	TEE PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	20.00	$ 4,504.00	$ 90,080.00		$ 0.00		$ 0.00	20.00	$ 90,080.00
23.17	TEE PVCP 1" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	191.00	$ 7,375.00	$ 1,408,625.00		$ 0.00		$ 0.00	191.00	$ 1,408,625.00
23.18	TEE PVCP 1-1/4" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	106.00	$ 14,826.00	$ 1,571,556.00		$ 0.00		$ 0.00	106.00	$ 1,571,556.00
23.19	TEE PVCP 1-1/2" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	4.00	$ 15,883.00	$ 63,532.00		$ 0.00		$ 0.00	4.00	$ 63,532.00
23.20	TEE PVCP 2" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	8.00	$ 30,948.00	$ 247,584.00		$ 0.00		$ 0.00	8.00	$ 247,584.00
23.21	TEE PVCP 2-1/2" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	3.00	$ 68,733.00	$ 206,199.00		$ 0.00		$ 0.00	3.00	$ 206,199.00
23.22	TEE PVCP 3" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	1.00	$ 89,461.00	$ 89,461.00		$ 0.00		$ 0.00	1.00	$ 89,461.00
23.23	BUJE SOLDAR PVCP 1" X1/2"	UN	155.00	$ 5,868.00	$ 909,540.00		$ 0.00		$ 0.00	155.00	$ 909,540.00
23.24	BUJE SOLDAR PVCP 1" X3/4"	UN	14.00	$ 5,882.00	$ 82,348.00		$ 0.00		$ 0.00	14.00	$ 82,348.00
23.25	BUJE SOLDAR PVCP 3/4" X1/2"	UN	29.00	$ 3,203.00	$ 92,887.00		$ 0.00		$ 0.00	29.00	$ 92,887.00
23.26	BUJE SOLDAR PVCP 1-1/2" X1"	UN	1.00	$ 5,986.00	$ 5,986.00		$ 0.00		$ 0.00	1.00	$ 5,986.00

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	**602 de 2023**	**PROYECTO N°**	**2022006500306**
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META		
OBJETO DEL PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META		
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCACIAS		
NIT:	901.737.315-7		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	510 de 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER-EDUCATIVO 2023		
FECHA PRESENTE ACTA	miércoles, 29 de enero de 2025		

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN No. 01 (28 junio 2024)						PRESENTE MODIFICACIÓN				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAS (+)	VALOR TOTAL	MENOS (-)	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
23.27	BUJE SOLDAR PVCP 1-1/2" X1-1/4"	UN	5.00	$ 5,986.00	$ 29,930.00		$ 0.00		$ 0.00	5.00	$ 29,930.00
23.28	BUJE SOLDAR PVCP 1-1/4" X1/2"	UN	12.00	$ 7,268.00	$ 87,216.00		$ 0.00		$ 0.00	12.00	$ 87,216.00
23.29	BUJE SOLDAR PVCP 1-1/4" X1"	UN	92.00	$ 7,268.00	$ 668,656.00		$ 0.00		$ 0.00	92.00	$ 668,656.00
23.30	BUJE SOLDAR PVCP 1-1/4" X3/4"	UN	2.00	$ 7,268.00	$ 14,536.00		$ 0.00		$ 0.00	2.00	$ 14,536.00
23.31	BUJE SOLDAR PVCP 2" X1-1/2"	UN	2.00	$ 15,070.00	$ 30,140.00		$ 0.00		$ 0.00	2.00	$ 30,140.00
23.32	BUJE SOLDAR PVCP 2" X1-1/4"	UN	8.00	$ 15,070.00	$ 120,560.00		$ 0.00		$ 0.00	8.00	$ 120,560.00
23.33	BUJE SOLDAR PVCP 2" X1"	UN	3.00	$ 15,070.00	$ 45,210.00		$ 0.00		$ 0.00	3.00	$ 45,210.00
23.34	BUJE SOLDAR PVCP 2-1/2" X2"	UN	5.00	$ 31,016.00	$ 155,080.00		$ 0.00		$ 0.00	5.00	$ 155,080.00
23.35	BUJE SOLDAR PVCP 3" X2-1/2"	UN	1.00	$ 39,051.00	$ 39,051.00		$ 0.00		$ 0.00	1.00	$ 39,051.00
23.36	BUJE SOLDAR PVCP 3" X2"	UN	1.00	$ 39,051.00	$ 39,051.00		$ 0.00		$ 0.00	1.00	$ 39,051.00
23.37	TAPÓN ROSCAR PVCP 1/2"	UN	164.00	$ 10,646.00	$ 1,745,944.00		$ 0.00		$ 0.00	164.00	$ 1,745,944.00
23.38	TAPÓN ROSCAR PVCP 3/4"	UN	4.00	$ 18,071.00	$ 72,284.00		$ 0.00		$ 0.00	4.00	$ 72,284.00
23.39	TAPÓN ROSCAR PVCP 1"	UN	73.00	$ 18,941.00	$ 1,382,693.00		$ 0.00		$ 0.00	73.00	$ 1,382,693.00
23.40	VALVULA DE BOLA 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	9.00	$ 54,751.00	$ 492,759.00		$ 0.00		$ 0.00	9.00	$ 492,759.00
23.41	VALVULA DE BOLA 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	9.00	$ 80,463.00	$ 724,167.00		$ 0.00		$ 0.00	9.00	$ 724,167.00
23.42	VALVULA DE BOLA 1 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	14.00	$ 117,659.00	$ 1,647,226.00		$ 0.00		$ 0.00	14.00	$ 1,647,226.00
23.43	NIPLE PASAMURO A INOX 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	3.00	$ 342,565.00	$ 1,027,695.00		$ 0.00		$ 0.00	3.00	$ 1,027,695.00
23.44	NIPLE PASAMURO A INOX 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	$ 259,917.00	$ 259,917.00		$ 0.00		$ 0.00	1.00	$ 259,917.00
23.45	BOMBA LINEA DE ALTA PRESION MODELO HE 1.5 - 75 POTENCIA 7.5 HP VOLTAJE 220/240 O SIMILAR	UN	2.00	$ 14,804,572.00	$ 29,609,144.00		$ 0.00	2.00	$ 29,609,144.00	0.00	$ 0.00
23.46	EQUIPO HIDRONEUMÁTICO MODELO APT2 - HE 1.5 - 75 - 501 REF 1J5005 UN (1) TANQUE DE 500 L O SIMILAR	UN	1.00	$ 38,475,423.00	$ 38,475,423.00		$ 0.00	1.00	$ 38,475,423.00	0.00	$ 0.00
23.47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MACROMEDIDOR DE 1 1/2"	UN	1.00	$ 1,497,783.00	$ 1,497,783.00		$ 0.00		$ 0.00	1.00	$ 1,497,783.00
23.48	BUJE SOLDAR PVCP 1-1/2" X1/2"	UN	2.00	$ 5,986.00	$ 11,972.00		$ 0.00		$ 0.00	2.00	$ 11,972.00
23.49	BUJE SOLDAR PVCP 2" X1/2"	UN	3.00	$ 6,978.00	$ 20,934.00		$ 0.00		$ 0.00	3.00	$ 20,934.00
N.P.23.50	ABRAZADERA 2" SUMINSTRO E INSTALACIÓN	UN	0.00	$ 12,948.00	$ 0.00	58.00	$ 750,984.00		$ 0.00	58.00	$ 750,984.00
N.P.23.51	SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE JUNTA ENTRE CONCRETOS PVC SIKA WATERBAR O-22 O SIMILAR	ML	0.00	$ 149,717.00	$ 0.00	57.80	$ 8,653,643.00		$ 0.00	57.80	$ 8,653,643.00
N.P.23.52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA REGISTRO 20X20 CM	UN	0.00	$ 33,396.00	$ 0.00	5.00	$ 166,980.00		$ 0.00	5.00	$ 166,980.00
N.P.23.53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJE SOLDAR PVC DE PRESION 1" X1/2"	UN	0.00	$ 6,077.00	$ 0.00	4.00	$ 24,308.00		$ 0.00	4.00	$ 24,308.00
N.P.23.54	TUBERÍA PVCP RDE 21 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	0.00	$ 124,075.00	$ 0.00	29.16	$ 3,618,027.00		$ 0.00	29.16	$ 3,618,027.00
N.P.23.55	CODO 90° PVCP 1-1/2" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	0.00	$ 16,965.00	$ 0.00	64.00	$ 1,085,760.00		$ 0.00	64.00	$ 1,085,760.00
N.P.23.56	CODO 90° PVCP 2-1/2" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	0.00	$ 60,317.00	$ 0.00	21.00	$ 1,266,657.00		$ 0.00	21.00	$ 1,266,657.00
N.P.23.57	CODO 90° PVCP 4" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	0.00	$ 138,888.00	$ 0.00	2.00	$ 277,776.00		$ 0.00	2.00	$ 277,776.00
N.P.23.58	TEE PVCP 4" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	0.00	$ 171,978.00	$ 0.00	2.00	$ 343,956.00		$ 0.00	2.00	$ 343,956.00
N.P.23.59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDAR PVCP 1-1/2" X 1/2"	UN	0.00	$ 11,576.00	$ 0.00	19.00	$ 221,844.00		$ 0.00	19.00	$ 221,844.00
N.P.23.60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJE SOLDAR PVCP 1-1/2" X 3/4"	UN	0.00	$ 11,685.00	$ 0.00	24.00	$ 280,440.00		$ 0.00	24.00	$ 280,440.00
N.P.23.61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJE SOLDAR PVCP 2" X 3/4"	UN	0.00	$ 18,094.00	$ 0.00	9.00	$ 162,846.00		$ 0.00	9.00	$ 162,846.00
N.P.23.62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJE SOLDAR PVCP 2-1/2" X 1-1/2"	UN	0.00	$ 42,917.00	$ 0.00	1.00	$ 42,917.00		$ 0.00	1.00	$ 42,917.00
N.P.23.63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJE SOLDAR PVCP 4" X3"	UN	0.00	$ 85,684.00	$ 0.00	2.00	$ 171,368.00		$ 0.00	2.00	$ 171,368.00
N.P.23.64	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJE SOLDAR PVC DE PRESION 1" X3/4"	UN	0.00	$ 6,077.00	$ 0.00	6.00	$ 36,462.00		$ 0.00	6.00	$ 36,462.00
N.P.23.65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJE SOLDAR PVC DE PRESION 3/4" X1/2"	UN	0.00	$ 4,009.00	$ 0.00	103.00	$ 412,927.00		$ 0.00	103.00	$ 412,927.00
N.P.23.66	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJE SOLDAR PVC DE PRESION 1-1/2" X1-1/4"	UN	0.00	$ 10,872.00	$ 0.00	11.00	$ 119,592.00		$ 0.00	11.00	$ 119,592.00
N.P.23.67	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJE SOLDAR PVC DE PRESION 1-1/4" X1/2"	UN	0.00	$ 7,706.00	$ 0.00	2.00	$ 15,412.00		$ 0.00	2.00	$ 15,412.00
N.P.23.68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJE SOLDAR PVC DE PRESION 1-1/4" X1"	UN	0.00	$ 7,702.00	$ 0.00	16.00	$ 123,232.00		$ 0.00	16.00	$ 123,232.00
N.P.23.69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJE SOLDAR PVC DE PRESION 2" X1-1/2"	UN	0.00	$ 27,243.00	$ 0.00	17.00	$ 463,131.00		$ 0.00	17.00	$ 463,131.00

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 6
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	502 de 2023	**PROYECTO N°**	2022005500306
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META		
OBJETO DEL PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META		
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCACIAS		
NIT:	901.737.315-7		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	510 de 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER-EDUCATIVO 2023		
FECHA PRESENTE ACTA	miércoles, 29 de enero de 2025		

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN No. 01 (28 junio 2024)						PRESENTE MODIFICACIÓN				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAS (+)	VALOR TOTAL	MENOS (-)	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
N.P.23.70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJE SOLDAR PVC DE PRESION 2" X1-1/4"	UN	0.00	$ 27,243.00	$ 0.00	6.00	$ 163,458.00		$ 0.00	6.00	$ 163,458.00
N.P.23.71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJE SOLDAR PVC DE PRESION 2" X1"	UN	0.00	$ 27,243.00	$ 0.00	31.00	$ 844,533.00		$ 0.00	31.00	$ 844,533.00
N.P.23.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJE SOLDAR PVC DE PRESION 2-1/2" X2"	UN	0.00	$ 45,208.00	$ 0.00	6.00	$ 271,248.00		$ 0.00	6.00	$ 271,248.00
N.P.23.73	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJE SOLDAR PVC DE PRESION 3" X2-1/2"	UN	0.00	$ 62,441.00	$ 0.00	4.00	$ 249,764.00		$ 0.00	4.00	$ 249,764.00
N.P.23.74	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BUJE SOLDAR PVC DE PRESION 3" X2"	UN	0.00	$ 62,464.00	$ 0.00	3.00	$ 187,392.00		$ 0.00	3.00	$ 187,392.00
N.P.23.75	VALVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	0.00	$ 37,658.00	$ 0.00	8.00	$ 301,264.00		$ 0.00	8.00	$ 301,264.00
N.P.23.76	VALVULA DE BOLA 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	0.00	$ 177,424.00	$ 0.00	14.00	$ 2,483,936.00		$ 0.00	14.00	$ 2,483,936.00
N.P.23.77	VALVULA DE BOLA 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	0.00	$ 287,661.00	$ 0.00	10.00	$ 2,876,610.00		$ 0.00	10.00	$ 2,876,610.00
N.P.23.78	VALVULA MARIPOSA 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	0.00	$ 961,950.00	$ 0.00	2.00	$ 1,923,900.00		$ 0.00	2.00	$ 1,923,900.00
N.P.23.79	REDUCCION EXCENTRICA 3" X 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	0.00	$ 125,484.00	$ 0.00	2.00	$ 250,968.00		$ 0.00	2.00	$ 250,968.00
N.P.23.80	VALVULAS DE PIE 3" H.D O H.F SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	0.00	$ 923,660.00	$ 0.00	2.00	$ 1,847,320.00		$ 0.00	2.00	$ 1,847,320.00
N.P.23.81	CODO 90° H.D. 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	0.00	$ 261,258.00	$ 0.00	2.00	$ 522,516.00		$ 0.00	2.00	$ 522,516.00
N.P.23.82	CODO DE 45° HD 4" EXTREMO LISO SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	0.00	$ 333,947.00	$ 0.00	2.00	$ 667,894.00		$ 0.00	2.00	$ 667,894.00
N.P.23.83	VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE DE Ø4" JUNTA HIDRAULICA PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	0.00	$ 1,423,645.00	$ 0.00	1.00	$ 1,423,645.00		$ 0.00	1.00	$ 1,423,645.00
N.P.23.84	SISTEMA DE EMERGENCIAS EYECTOR CON DOS BOMBAS SUMERGIBLES DE 0.5 HP PARA TUBERIA DE AGUAS NEGRAS, INCLUYE FLOTADORES Y TABLERO ELECTRICO DE CONTROL Y MANDO, NO INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN A RED EXTERNA	UN	0.00	$ 25,508,648.00	$ 0.00	1.00	$ 25,508,648.00		$ 0.00	1.00	$ 25,508,648.00
N.P.23.85	NIPLE PASAMURO A INOX 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	0.00	$ 550,497.00	$ 0.00	2.00	$ 1,100,994.00		$ 0.00	2.00	$ 1,100,994.00
	SUBTOTAL				**$ 123,127,431.00**		**$ 82,140,899.00**		**$ 82,140,899.00**	-	**$ 123,127,431.00**
24	**RED SANITARIA**										
24.01	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	527.84	$ 28,926.00	$ 15,268,300.00		$ 0.00	272.62	$ 7,885,806.00	255.22	$ 7,382,494.00
24.02	TUBERIA PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	163.01	$ 42,616.00	$ 6,946,634.00		$ 0.00	55.83	$ 2,379,251.00	107.18	$ 4,567,383.00
24.03	TUBERIA SANITARIA D=4" RED INT EXT PVC	ML	363.64	$ 45,542.00	$ 16,560,893.00		$ 0.00	122.34	$ 5,571,608.00	241.30	$ 10,989,285.00
24.04	TUBERÍA PVCS 6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	310.50	$ 107,056.00	$ 33,240,888.00	43.70	$ 4,678,623.00		$ 0.00	354.20	$ 37,919,511.00
24.05	TUBERIA SANITARIA D=2" RED INT EXT PVC (VENTILACIÓN)	ML	284.64	$ 23,575.00	$ 6,710,388.00		$ 0.00	161.95	$ 3,817,971.00	122.69	$ 2,892,417.00
24.06	CODO SALIDA EN PVC D=2" DESAGUE SUMINISTRO E INSTALACION	UN	295.00	$ 10,470.00	$ 3,088,650.00	33.00	$ 345,510.00		$ 0.00	328.00	$ 3,434,160.00
24.07	CODO SALIDA EN PVC D=3" DESAGUE DESAGUE SUMINISTRO E INSTALACION	UN	1.00	$ 20,553.00	$ 20,553.00		$ 0.00	1.00	$ 20,553.00	0.00	$ 0.00
24.08	CODO SALIDA EN PVC D=4" DESAGUE DESAGUE SUMINISTRO E INSTALACION	UN	76.00	$ 21,658.00	$ 1,646,008.00		$ 0.00	45.00	$ 974,610.00	31.00	$ 671,398.00
24.09	CODO 45° 2" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	8.00	$ 11,243.00	$ 89,944.00	50.00	$ 562,150.00		$ 0.00	58.00	$ 652,094.00
24.10	CODO 45° 3" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	12.00	$ 14,015.00	$ 168,180.00	2.00	$ 28,030.00		$ 0.00	14.00	$ 196,210.00
24.11	CODO 45° 4"SUMINISTRO E INSTALACION	UN	18.00	$ 35,737.00	$ 643,266.00	26.00	$ 929,162.00		$ 0.00	44.00	$ 1,572,428.00
24.12	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 2"	UN	74.00	$ 79,454.00	$ 5,879,596.00		$ 0.00	34.00	$ 2,701,436.00	40.00	$ 3,178,160.00
24.13	YEE SAN 2" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	21.00	$ 16,878.00	$ 354,438.00	4.00	$ 67,512.00		$ 0.00	25.00	$ 421,950.00
24.14	YEE SAN 3" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	110.00	$ 32,667.00	$ 3,593,570.00		$ 0.00	76.00	$ 2,484,212.00	34.00	$ 1,111,358.00
24.15	YEE SAN 4" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	91.00	$ 55,063.00	$ 5,010,733.00		$ 0.00	31.00	$ 1,706,653.00	60.00	$ 3,303,780.00
24.16	YEE SAN 6" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	8.00	$ 221,584.00	$ 1,772,672.00		$ 0.00	6.00	$ 1,329,504.00	2.00	$ 443,168.00
24.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PVC 3" X 2" UM	UN	0.00	$ 258,920.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
24.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PVC 4" X 3" UM	UN	0.00	$ 132,285.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
24.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PVC 4" X 2" UM	UN	0.00	$ 266,464.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
24.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PVC 6" X 4" UM	UN	0.00	$ 263,301.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
24.21	TRAMPA DE GRASAS EN PVC 95 LITROS. INCLUYE TUBERÍA DE CONEXIÓN PVC Y ACCESORIOS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	3.00	$ 855,846.00	$ 2,567,538.00		$ 0.00	2.00	$ 1,711,692.00	1.00	$ 855,846.00
24.22	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.70 X 0.70 X 0.70 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	5.00	$ 757,197.00	$ 3,785,985.00	2.00	$ 1,514,394.00		$ 0.00	7.00	$ 5,300,379.00
24.23	CAJA DE INSPECCIÓN DE 1.00 X 1.00 X 1.00 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	13.00	$ 1,108,884.00	$ 14,415,492.00		$ 0.00	5.00	$ 5,544,420.00	8.00	$ 8,871,072.00
N.P.24.24	CODO REVENTILADO SANITARIO EN PVC CXC 4" X 2" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	0.00	$ 76,409.00	$ 0.00	35.00	$ 2,674,315.00		$ 0.00	35.00	$ 2,674,315.00

CONTRATO N°	502 de 2023	PROYECTO N°	2022006500306
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META		
OBJETO DEL PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META		
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCACIAS		
NIT:	901.737.315-7		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	510 de 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER-EDUCATIVO 2023		
FECHA PRESENTE ACTA	miércoles, 29 de enero de 2025		

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN No. 01 (28 junio 2024)						PRESENTE MODIFICACIÓN				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAS (+)	VALOR TOTAL	MENOS (-)	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
N.P.24.25	SUMINISTRO E INSTALACION REDUCCIÓN SANITARIA EN PVC DE 6"-4"	UN	0.00	$ 87,241.00	$ 0.00	4.00	$ 348,964.00		$ 0.00	4.00	$ 348,964.00
N.P.24.26	SUMINISTRO E INSTALACION REDUCCIÓN SANITARIA EN PVC DE 4"-3"	UN	0.00	$ 36,884.00	$ 0.00	10.00	$ 368,840.00		$ 0.00	10.00	$ 368,840.00
N.P.24.27	SUMINISTRO E INSTALACION REDUCCIÓN SANITARIA EN PVC DE 4"-2"	UN	0.00	$ 36,884.00	$ 0.00	2.00	$ 73,768.00		$ 0.00	2.00	$ 73,768.00
N.P.24.28	SUMINISTRO E INSTALACION REDUCCIÓN SANITARIA EN PVC DE 3"-2"	UN	0.00	$ 24,182.00	$ 0.00	10.00	$ 241,820.00		$ 0.00	10.00	$ 241,820.00
N.P.24.29	SUMINISTRO E INSTALACION TEE SANITARIA EN PVC 2"	UN	0.00	$ 20,685.00	$ 0.00	5.00	$ 103,425.00		$ 0.00	5.00	$ 103,425.00
N.P.24.30	ABRAZADERA 4" SUMINSTRO E INSTALACIÓN	UN	0.00	$ 17,100.00	$ 0.00	58.00	$ 991,800.00		$ 0.00	58.00	$ 991,800.00
N.P.24.31	ABRAZADERA 3" SUMINSTRO E INSTALACIÓN	UN	0.00	$ 14,122.00	$ 0.00	50.00	$ 706,100.00		$ 0.00	50.00	$ 706,100.00
N.P.24.32	SUMINISTRO E INSTALACION TEE SANITARIA EN PVC 4"	UN	0.00	$ 40,147.00	$ 0.00	2.00	$ 80,294.00			2.00	$ 80,294.00
N.P.24.33	SUMINISTRO E INSTALACION YEE REDUCIDA SANITARIA EN PVC 3" X 2"	UN	0.00	$ 38,701.00	$ 0.00	40.00	$ 1,548,040.00			40.00	$ 1,548,040.00
N.P.24.34	SUMINISTRO E INSTALACION YEE REDUCIDA SANITARIA EN PVC 4" X 2"	UN	0.00	$ 61,157.00	$ 0.00	40.00	$ 2,446,280.00			40.00	$ 2,446,280.00
N.P.24.35	SUMINISTRO E INSTALACION YEE DOBLE SANITARIA EN PVC 2" X 3" X 2"	UN	0.00	$ 57,542.00	$ 0.00	15.00	$ 863,130.00			15.00	$ 863,130.00
N.P.24.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 200MM Ø8" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	0.00	$ 128,575.00	$ 0.00	16.55	$ 2,127,916.00			16.55	$ 2,127,916.00
N.P.24.37	YEE DOBLE SAN 2" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	0.00	$ 31,861.00	$ 0.00	1.00	$ 31,861.00			1.00	$ 31,861.00
N.P.24.38	YEE DOBLE SAN 4" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	0.00	$ 104,074.00	$ 0.00	2.00	$ 208,148.00			2.00	$ 208,148.00
N.P.24.39	YEE DOBLE REDUCIDA SANITARIA 2 X 4 X 2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	0.00	$ 72,728.00	$ 0.00	20.00	$ 1,454,560.00			20.00	$ 1,454,560.00
N.P.24.40	YEE SAN 6"X4" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	0.00	$ 240,045.00	$ 0.00	4.00	$ 960,180.00			4.00	$ 960,180.00
N.P.24.41	CAJA DE INSPECCIÓN DE 1,20 X 1,20 X 1,20 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	0.00	$ 1,734,302.00	$ 0.00	7.00	$ 12,140,114.00			7.00	$ 12,140,114.00
N.P.24.42	CODO DE 90° DE SALIDA EN PVC D=4" DESAGUE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	0.00	$ 37,240.00	$ 0.00	17.00	$ 633,080.00			17.00	$ 633,080.00
	SUBTOTAL				**$ 121,765,928.00**		**$ 36,128,016.00**		**$ 36,128,016.00**		**$ 121,765,928.00**
25	**RED PLUVIAL**										
25.01	TUBERIA PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	295.00	$ 42,616.00	$ 12,571,720.00		$ 0.00	193.66	$ 8,253,015.00	101.34	$ 4,318,705.00
25.02	TUBERIA SANITARIA D=4" RED INT EXT PVC	ML	541.80	$ 45,542.00	$ 24,674,656.00		$ 0.00	220.25	$ 10,030,626.00	321.55	$ 14,644,030.00
25.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 200MM Ø8" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	100.29	$ 127,855.00	$ 12,822,578.00		$ 0.00	45.37	$ 5,800,781.00	54.92	$ 7,021,797.00
25.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 250MM Ø10" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	110.24	$ 174,655.00	$ 19,253,967.00		$ 0.00	70.18	$ 12,257,288.00	40.06	$ 6,996,679.00
25.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 315MM Ø12" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	125.23	$ 280,486.00	$ 35,125,262.00		$ 0.00	77.23	$ 21,661,934.00	48.00	$ 13,463,328.00
25.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 400MM Ø16" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	92.94	$ 403,094.00	$ 37,463,556.00		$ 0.00	20.94	$ 8,440,788.00	72.00	$ 29,022,768.00
25.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 450MM Ø18" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	77.23	$ 502,130.00	$ 38,779,500.00		$ 0.00	17.23	$ 8,651,700.00	60.00	$ 30,127,800.00
25.08	CODO SALIDA EN PVC D=3" DESAGUE DESAGUE SUMINISTRO E INSTALACION	UN	27.00	$ 20,553.00	$ 554,931.00		$ 0.00		$ 0.00	27.00	$ 554,931.00
25.09	CODO SALIDA EN PVC D=4" DESAGUE DESAGUE SUMINISTRO E INSTALACION	UN	27.00	$ 21,658.00	$ 584,766.00		$ 0.00		$ 0.00	27.00	$ 584,766.00
25.10	CODO 45° 3" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	1.00	$ 14,015.00	$ 14,015.00		$ 0.00		$ 0.00	1.00	$ 14,015.00
25.11	CODO 45° 4"SUMINISTRO E INSTALACION	UN	10.00	$ 35,737.00	$ 357,370.00		$ 0.00	5.00	$ 178,685.00	5.00	$ 178,685.00
25.12	CODO 45° PVC 8" ALCANTARILLADO DOBLE PARED	UN	1.00	$ 251,096.00	$ 251,096.00		$ 0.00		$ 0.00	1.00	$ 251,096.00
25.13	YEE SAN 3" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	2.00	$ 32,687.00	$ 65,374.00		$ 0.00	1.00	$ 32,687.00	1.00	$ 32,687.00
25.14	YEE SAN 4" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	13.00	$ 55,063.00	$ 715,819.00		$ 0.00	12.00	$ 660,756.00	1.00	$ 55,063.00
25.15	YEE SAN 8"	UN	2.00	$ 166,457.00	$ 332,914.00		$ 0.00		$ 0.00	2.00	$ 332,914.00
25.16	YEE SAN 10"	UN	6.00	$ 253,776.00	$ 1,522,656.00		$ 0.00		$ 0.00	6.00	$ 1,522,656.00
25.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT SILLA YEE PVC Φ 315 MM X 110 MM (12" X 4") TIPO NOVAFORT O SIMILAR	UN	8.00	$ 756,311.00	$ 6,050,488.00		$ 0.00	4.00	$ 3,025,244.00	4.00	$ 3,025,244.00
25.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT SILLA YEE PVC Φ 400 MM X 110 MM (16" X 4") TIPO NOVAFORT O SIMILAR	UN	5.00	$ 1,278,548.00	$ 6,392,740.00		$ 0.00	4.00	$ 5,114,192.00	1.00	$ 1,278,548.00
25.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA YEE PVC Ø 450 MM X 160 MM (18" X 6") TIPO NOVAFORT O SIMILAR	UN	2.00	$ 718,762.00	$ 1,437,524.00		$ 0.00		$ 0.00	2.00	$ 1,437,524.00
25.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PVC 4" X 3" UM	UN	16.00	$ 132,285.00	$ 2,116,560.00		$ 0.00	14.00	$ 1,851,990.00	2.00	$ 264,570.00
25.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PVC 6" X 4" UM	UN	2.00	$ 263,301.00	$ 526,602.00		$ 0.00	1.00	$ 263,301.00	1.00	$ 263,301.00
25.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PVC 8" X 4" UM	UN	2.00	$ 493,930.00	$ 987,860.00		$ 0.00		$ 0.00	2.00	$ 987,860.00
25.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PVC 10" X 6" UM	UN	6.00	$ 786,786.00	$ 4,720,716.00		$ 0.00		$ 0.00	6.00	$ 4,720,716.00
25.24	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.70 X 0.70 X 0.70 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO, INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	5.00	$ 757,197.00	$ 3,785,985.00		$ 0.00	2.00	$ 1,514,394.00	3.00	$ 2,271,591.00

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	**602 de 2023**	**PROYECTO N°**	**2022005500306**
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META		
OBJETO DEL PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META		
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCACIAS		
NIT:	901.737.315-7		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	510 de 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER-EDUCATIVO 2023		
FECHA PRESENTE ACTA	miércoles, 29 de enero de 2025		

			CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN No. 01 (28 junio 2024)				PRESENTE MODIFICACIÓN				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAS (+)	VALOR TOTAL	MENOS (-)	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
25.25	CAJA DE INSPECCIÓN DE 1.00 X 1.00 X 1.00 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	13.00	$ 1,106,884.00	$ 14,415,492.00		$ 0.00	5.00	$ 5,544,420.00	8.00	$ 8,871,072.00
N.P.25.26	CODO 90° 1/4 CXC SANITARIO 3" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	0.00	$ 20,540.00	$ 0.00	9.00	$ 184,860.00			9.00	$ 184,860.00
N.P.25.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 160MM Ø6" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	0.00	$ 104,433.00	$ 0.00	22.27	$ 2,325,723.00			22.27	$ 2,325,723.00
N.P.25.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 500MM Ø20" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	0.00	$ 638,925.00	$ 0.00	10.00	$ 6,389,250.00			10.00	$ 6,389,250.00
N.P.25.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 615MM Ø24" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	0.00	$ 935,890.00	$ 0.00	22.10	$ 20,683,169.00			22.10	$ 20,683,169.00
N.P.25.30	CODO 90° SALIDA EN PVC D=6" DESAGUE DESAGUE SUMINISTRO E INSTALACION	UN	0.00	$ 157,150.00	$ 0.00	1.00	$ 157,150.00			1.00	$ 157,150.00
N.P.25.31	CODO 45° 1/8 CXC 6" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	0.00	$ 76,215.00	$ 0.00	4.00	$ 304,860.00			4.00	$ 304,860.00
N.P.25.32	YEE SAN 4"X3" CON BUJE DE 4" A 6" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	0.00	$ 134,685.00	$ 0.00	1.00	$ 134,685.00			1.00	$ 134,685.00
N.P.25.33	YEE SAN 6"X4" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	0.00	$ 240,045.00	$ 0.00	2.00	$ 480,090.00			2.00	$ 480,090.00
N.P.25.34	YEE SAN 8"X4" CON BUJE DE 6" A 8" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	0.00	$ 599,626.00	$ 0.00	4.00	$ 2,398,504.00			4.00	$ 2,398,504.00
N.P.25.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT SILLA YEE PVC Φ 315 MM X 110 MM (12" X 4") TIPO NOVAFORT O SIMILAR	UN	0.00	$ 473,958.00	$ 0.00	2.00	$ 947,916.00			2.00	$ 947,916.00
N.P.25.36	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 16, LD=1.22M INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVOS	ML	0.00	$ 229,042.00	$ 0.00	31.33	$ 7,175,886.00			31.33	$ 7,175,886.00
N.P.25.37	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 16, LD=0.60M INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVOS	ML	0.00	$ 134,514.00	$ 0.00	14.32	$ 1,926,240.00			14.32	$ 1,926,240.00
N.P.25.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PVC 8" X 6" UM	UN	0.00	$ 1,114,384.00	$ 0.00	1.00	$ 1,114,384.00			1.00	$ 1,114,384.00
N.P.25.39	YEE DOBLE DE 4" CON BUJE DE 4" A 6" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	0.00	$ 210,126.00	$ 0.00	1.00	$ 210,126.00			1.00	$ 210,126.00
N.P.25.40	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	0.00	$ 872,153.00	$ 0.00	5.00	$ 4,360,765.00			5.00	$ 4,360,765.00
N.P.25.41	PLACA CIRCULAR BASE - POZO INSPECCIÓN D=1.20M (CONCRETO F'C = 27.6 MPA 4000 PSI REFORZ. ELAB. EN OBRA, E=0.20M)	UN	0.00	$ 903,855.00	$ 0.00	7.00	$ 6,326,985.00			7.00	$ 6,326,985.00
N.P.25.42	CILINDRO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE Ø INT=1.20 M E=0.20 M FUNDIDO EN SITIO PARA POZO DE INSPECCION. INCLUYE PELDAÑOS	ML	0.00	$ 1,202,662.00	$ 0.00	7.23	$ 8,695,246.00			7.23	$ 8,695,246.00
N.P.25.43	PLACA CIRCULAR SUPERIOR POZO D=1.20 M (FC=21 MPA REFORZADO ELABORADO EN OBRA E=0.20 M. INCLUYE TAPA HD 24" Y ARO HD CON BISAGRA PARA TRAFICO PESADO)	UN	0.00	$ 1,537,684.00	$ 0.00	2.00	$ 3,075,368.00			2.00	$ 3,075,368.00
N.P.25.44	CANAL CARCAMO DE 3000 PSI CON ACERO DE REFUERZO BASE 0.50 M. H PROM. 0.275 M E=0.10 M	ML	0.00	$ 589,746.00	$ 0.00	8.92	$ 5,261,257.00			8.92	$ 5,261,257.00
N.P.25.45	CANAL CARCAMO DE 3000 PSI CON ACERO DE REFUERZO BASE 0.50 M. H PROM. 0.25 M E=0.10 M	ML	0.00	$ 581,368.00	$ 0.00	18.22	$ 10,592,056.00			18.22	$ 10,592,056.00
N.P.25.46	CANAL CARCAMO DE 3000 PSI CON ACERO DE REFUERZO BASE 0.50 M. H PROM. 0.325 M E=0.10 M	ML	0.00	$ 612,153.00	$ 0.00	4.00	$ 2,448,612.00			4.00	$ 2,448,612.00
N.P.25.47	TAPON PVCS DE INSPECCION 6"	UN	0.00	$ 34,004.00	$ 0.00	1.00	$ 34,004.00			1.00	$ 34,004.00
N.P.25.48	CODO DE 90° DE SALIDA EN PVC D=4" DESAGUE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	0.00	$ 37,240.00	$ 0.00	23.00	$ 856,520.00			23.00	$ 856,520.00
N.P.25.49	CODO DE 45° EN PVC D= 3" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	0.00	$ 29,222.00	$ 0.00	3.00	$ 87,666.00			3.00	$ 87,666.00
N.P.25.50	CAÑUELA EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO PARA CAJA Y POZO DE INSPECCIÓN ENTRE 0.80X0.80 Y 1.20X1.20 PARA TUBERÍAS ENTRE 4" Y 24"	UN	0.00	$ 118,508.00	$ 0.00	60.00	$ 7,110,480.00			60.00	$ 7,110,480.00
	SUBTOTAL				**$ 225,524,147.00**		**$ 93,281,801.00**		**$ 93,281,801.00**		**$ 225,524,147.00**
26	**RED CONTRAINCENDIOS**										
26.01	TUBERIA AC SCH 10 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	81.50	$ 31,685.00	$ 2,582,328.00		$ 0.00		$ 0.00	81.50	$ 2,582,328.00
26.02	TUBERIA AC SCH 10 1 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	104.50	$ 47,684.00	$ 4,982,978.00		$ 0.00		$ 0.00	104.50	$ 4,982,978.00
26.03	TUBERIA AC SCH 10 1 1/2"	ML	68.50	$ 49,991.00	$ 3,424,384.00		$ 0.00		$ 0.00	68.50	$ 3,424,384.00
26.04	TUBERIA AC SCH 10 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	50.82	$ 60,908.00	$ 3,095,345.00		$ 0.00		$ 0.00	50.82	$ 3,095,345.00
26.05	TUBERIA AC SCH 10 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	59.34	$ 87,890.00	$ 5,215,393.00		$ 0.00		$ 0.00	59.34	$ 5,215,393.00
26.06	TUBERIA AC SCH 10 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	584.85	$ 100,699.00	$ 58,893,810.00		$ 0.00		$ 0.00	584.85	$ 58,893,810.00
26.07	TUBERIA SUBTERRANEA AWWA C900, SEGÚN NORMA DE LAS TABLA 10.1.1 Y 10.2.1 NFPA 24 (INC. ACCCESORIOS) 4"	ML	294.50	$ 160,795.00	$ 47,354,128.00		$ 0.00		$ 0.00	294.50	$ 47,354,128.00
26.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION DRESSER Ø4"	ML	1.00	$ 114,479.00	$ 114,479.00		$ 0.00		$ 0.00	1.00	$ 114,479.00
26.09	ACCESORIO AG 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2.00	$ 26,384.00	$ 52,768.00		$ 0.00		$ 0.00	2.00	$ 52,768.00
26.10	ACCESORIO AG 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	39.00	$ 69,776.00	$ 2,721,264.00		$ 0.00		$ 0.00	39.00	$ 2,721,264.00
26.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO ACERO NEGRO CODO 4" ROSCAR 300 PSI	UN	9.00	$ 27,492.00	$ 247,428.00		$ 0.00		$ 0.00	9.00	$ 247,428.00
26.12	ACCESORIO AG 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2.00	$ 53,287.00	$ 106,574.00		$ 0.00		$ 0.00	2.00	$ 106,574.00
26.13	ACCESORIO AG 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	14.00	$ 69,776.00	$ 976,864.00		$ 0.00		$ 0.00	14.00	$ 976,864.00
26.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO NEGRO TEE 4" ROSCAR 300 PSI	UN	7.00	$ 83,975.00	$ 587,825.00		$ 0.00		$ 0.00	7.00	$ 587,825.00
26.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLE DE HIERRO RANURADO 4X3"	UN	8.00	$ 83,445.00	$ 667,560.00		$ 0.00		$ 0.00	8.00	$ 667,560.00

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	**502 de 2023**	**PROYECTO N°**	**2022006500306**
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META		
OBJETO DEL PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META		
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCACIAS		
NIT:	901.737.315-7		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	510 de 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER-EDUCATIVO 2023		
FECHA PRESENTE ACTA	miércoles, 29 de enero de 2025		

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN No. 01 (28 junio 2024)						PRESENTE MODIFICACIÓN				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAS (+)	VALOR TOTAL	MENOS (-)	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
26.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLE DE HIERRO RANURADO 2 1/2X2"	UN	4.00	$ 41,644.00	$ 166,576.00		$ 0.00		$ 0.00	4.00	$ 166,576.00
26.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLE DE HIERRO RANURADO 3X2 1/2"	UN	2.00	$ 41,809.00	$ 83,618.00		$ 0.00		$ 0.00	2.00	$ 83,618.00
26.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLE DE HIERRO RANURADO 3X2"	UN	4.00	$ 30,436.00	$ 121,744.00		$ 0.00		$ 0.00	4.00	$ 121,744.00
26.19	GABINETE CONTRA INCENDIO TIPO III SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	8.00	$ 3,062,216.00	$ 24,497,728.00		$ 0.00		$ 0.00	8.00	$ 24,497,728.00
26.20	ROCIADOR PENDENT BRONCE K 5.6 D=1/2" CON ESCUDO SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	125.00	$ 62,155.00	$ 7,769,375.00		$ 0.00		$ 0.00	125.00	$ 7,769,375.00
26.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE EMERGENCIAS, INCLUYE BOMBA PRINCIPAL DE 25HP	UN	1.00	$ 69,591,082.00	$ 69,591,082.00		$ 0.00		$ 0.00	1.00	$ 69,591,082.00
26.22	ACCESORIO AG 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	10.00	$ 9,185.00	$ 91,850.00		$ 0.00		$ 0.00	10.00	$ 91,850.00
26.23	ACCESORIO AG 1 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	5.00	$ 13,190.00	$ 65,950.00		$ 0.00		$ 0.00	5.00	$ 65,950.00
26.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLE DE HIERRO RANURADO 1 1/2 X1 1/4"	UN	5.00	$ 36,958.00	$ 184,790.00		$ 0.00		$ 0.00	5.00	$ 184,790.00
26.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLE DE HIERRO RANURADO 3 X1 1/2"	UN	6.00	$ 49,706.00	$ 298,236.00		$ 0.00		$ 0.00	6.00	$ 298,236.00
26.26	ESTACION DE CONTROL SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	6.00	$ 4,767,908.00	$ 28,607,448.00		$ 0.00		$ 0.00	6.00	$ 28,607,448.00
26.27	SIAMESA 4" X 2,1/2" X 2,1/2"	UN	1.00	$ 1,076,483.00	$ 1,076,483.00		$ 0.00		$ 0.00	1.00	$ 1,076,483.00
26.28	MURO EN CONCRETO REFORZADO PARA SIAMESA	UN	1.00	$ 1,036,080.00	$ 1,036,080.00		$ 0.00		$ 0.00	1.00	$ 1,036,080.00
26.29	COUPLING PARA UNION RANURADA 1 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	33.00	$ 17,038.00	$ 562,254.00		$ 0.00		$ 0.00	33.00	$ 562,254.00
26.30	COUPLING PARA UNION RANURADA 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	18.00	$ 16,531.00	$ 297,558.00		$ 0.00		$ 0.00	18.00	$ 297,558.00
26.31	COUPLING PARA UNION RANURADA 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	21.00	$ 19,069.00	$ 400,449.00		$ 0.00		$ 0.00	21.00	$ 400,449.00
26.32	COUPLING PARA UNION RANURADA 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	27.00	$ 26,083.00	$ 704,241.00		$ 0.00		$ 0.00	27.00	$ 704,241.00
26.33	COUPLING PARA UNION RANURADA 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	238.00	$ 204,571.00	$ 48,687,898.00		$ 0.00		$ 0.00	238.00	$ 48,687,898.00
	SUBTOTAL				**$ 315,266,488.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 315,266,488.00**
27	**LOCALIZACION Y REPLANTEO Y EXCAVACION DE REDES**										
27.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	933.54	$ 6,415.00	$ 5,988,659.00		$ 0.00		$ 0.00	933.54	$ 5,988,659.00
27.02	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	481.95	$ 109,817.00	$ 52,926,303.00		$ 0.00		$ 0.00	481.95	$ 52,926,303.00
	SUBTOTAL				**$ 58,914,962.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 58,914,962.00**
28	**MEDIA TENSION**										
28.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTRA CS400	UN	1.00	$ 3,054,583.00	$ 3,054,583.00		$ 0.00		$ 0.00	1.00	$ 3,054,583.00
28.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTRA CTU 502	UN	1.00	$ 3,804,678.00	$ 3,804,678.00		$ 0.00		$ 0.00	1.00	$ 3,804,678.00
28.03	POSTE DE CONCRETO LÍNEA DE 12 M X 510 KG. SUMINISTRO E INSTALACIÓN NO INCLUYE CIMENTACIÓN	UN	1.00	$ 1,443,500.00	$ 1,443,500.00		$ 0.00		$ 0.00	1.00	$ 1,443,500.00
28.04	CABLE DE COBRE MONOPOLAR 15 KV, XLPE, 3 X NO. 2 AWG	ML	196.00	$ 228,249.00	$ 44,736,804.00		$ 0.00		$ 0.00	196.00	$ 44,736,804.00
28.05	CANALIZACIONES ZANJA Y RELLENOS PARA DUCTOS PVC DE 3" ZONA VERDE	ML	180.00	$ 34,073.00	$ 6,133,140.00		$ 0.00		$ 0.00	180.00	$ 6,133,140.00
28.06	CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN EN M.T. NORMA CS-275 CODENSA	UN	5.00	$ 1,348,785.00	$ 6,743,925.00		$ 0.00		$ 0.00	5.00	$ 6,743,925.00
28.07	JUEGO DE TERMINALES PREMOLDEADOS TIPO EXTERIOR 15 KV	ML	1.00	$ 937,897.00	$ 937,897.00		$ 0.00		$ 0.00	1.00	$ 937,897.00
28.08	JUEGO TERMINALES PREMOLDEADOS 15 KV TIPO INTERIOR	UN	7.00	$ 825,800.00	$ 5,780,600.00		$ 0.00		$ 0.00	7.00	$ 5,780,600.00
	SUBTOTAL				**$ 72,635,127.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 72,635,127.00**
29	**SUBESTACION ELECTRICA**										
29.01	TRANSFORMADOR TIPO SECO 400KVA 13200/208-120V CONEX DY5, AISLAMIENTO CLASE H, INCLUYE: CELDA PROTECCION NORMA CODENSA CTS518	UN	1.00	$ 199,504,188.00	$ 199,504,188.00		$ 0.00		$ 0.00	1.00	$ 199,504,188.00
29.02	CELDA DUPLEX CON SECCIONADOR ENTRADA- SALIDA, SEGÚN NORMA CODENSA CTS-503	UN	1.00	$ 22,512,380.00	$ 22,512,380.00		$ 0.00		$ 0.00	1.00	$ 22,512,380.00
29.03	CELDA DE MEDIDA EN MEDIA TENSION, NORMA CONDENSA A3-325 INCLUYE: MEDIDOR ELECTRONICO TRIFASICO - TRES TRANSFORMADORES DE POTENCIA 13200/120V - TRES TRANSFORMADORES DE CORRIENTE 30/5A CL0,5	UN	1.00	$ 51,589,693.00	$ 51,589,693.00		$ 0.00		$ 0.00	1.00	$ 51,589,693.00
29.04	CELDA DE PROTECCION TRANSFORMADOR NORMA CODENSA CTS-503, INCLUYE: SECCIONADOR 17,5KV, 630A - FUSIBLE TIPO HH 40A NORMA CTS-507	UN	1.00	$ 23,574,488.00	$ 23,574,488.00		$ 0.00		$ 0.00	1.00	$ 23,574,488.00
29.05	SISTEMA PUESTA TIERRA CON CONDUCTOR DE COBRE 2/0 AWG DESNUDO Y NUEVE VARILLAS DE COBRE 5/8 X 2,40 M	UN	1.00	$ 24,011,686.00	$ 24,011,686.00		$ 0.00		$ 0.00	1.00	$ 24,011,686.00
	SUBTOTAL				**$ 321,192,435.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 321,192,435.00**
30	**SISTEMA DE ILUMINACION INTERIOR**										
30.01	SALIDA PARA LUMINARIA TIPO ENCHUFABLE EN TUBERIA EMT, CAJAS Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN 5 M	PTO	1,066.00	$ 196,365.00	$ 209,346,410.00		$ 0.00		$ 0.00	1,066.00	$ 209,346,410.00
30.02	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED MNCONTINUUM 15-40W NW SP12	UN	103.00	$ 630,607.00	$ 64,952,521.00		$ 0.00		$ 0.00	103.00	$ 64,952,521.00
30.03	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED MNCONTINUUM 15-40W NW SP120	UN	10.00	$ 880,750.00	$ 8,807,500.00		$ 0.00		$ 0.00	10.00	$ 8,807,500.00
30.04	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED MNCONTINUUM 20-60W NW SP18	UN	8.00	$ 1,064,695.00	$ 8,517,560.00		$ 0.00		$ 0.00	8.00	$ 8,517,560.00

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	**502 de 2023**	**PROYECTO N°**	**2022005500306**
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META		
OBJETO DEL PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META		
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCACIAS		
NIT:	901.737.315-7		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	510 de 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER-EDUCATIVO 2023		
FECHA PRESENTE ACTA	miércoles, 29 de enero de 2025		

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN No. 01 (28 junio 2024)						PRESENTE MODIFICACIÓN				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
Nº ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAS (+)	VALOR TOTAL	MENOS (-)	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
30.05	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED MNCONTINUUM 20-60W NW SP180	UN	8.00	$ 1,103,131.00	$ 8,825,048.00		$ 0.00		$ 0.00	8.00	$ 8,825,048.00
30.06	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED MNCONTINUUM 30-60W NW SP24	UN	12.00	$ 1,368,412.00	$ 16,420,944.00		$ 0.00		$ 0.00	12.00	$ 16,420,944.00
30.07	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED MNCONTINUUM 30-60W NW SP240	UN	36.00	$ 1,346,464.00	$ 48,472,704.00		$ 0.00		$ 0.00	36.00	$ 48,472,704.00
30.08	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED MNCONTINUUM 60-80W NW SP24	UN	168.00	$ 1,422,559.00	$ 238,989,912.00		$ 0.00		$ 0.00	168.00	$ 238,989,912.00
30.09	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED MNCONTINUUM 30-60W NW SP36	UN	291.00	$ 1,934,626.00	$ 562,976,166.00		$ 0.00		$ 0.00	291.00	$ 562,976,166.00
30.10	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED MNCONTINUUM 60W HEX SP08	UN	51.00	$ 3,986,900.00	$ 203,331,900.00		$ 0.00		$ 0.00	51.00	$ 203,331,900.00
30.11	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED MNCONTINUUM 110W HEX SP06	ML	4.00	$ 5,118,483.00	$ 20,473,932.00		$ 0.00		$ 0.00	4.00	$ 20,473,932.00
30.12	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED MNCONTINUUM 105W NW SP420	UN	2.00	$ 4,581,528.00	$ 9,163,056.00		$ 0.00		$ 0.00	2.00	$ 9,163,056.00
30.13	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED MNCONTINUUM 100W NW SP480	UN	12.00	$ 4,757,029.00	$ 57,084,348.00		$ 0.00		$ 0.00	12.00	$ 57,084,348.00
30.14	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED MNCONTINUUM 120W HEX SP120	UN	8.00	$ 5,118,483.00	$ 40,947,864.00		$ 0.00		$ 0.00	8.00	$ 40,947,864.00
30.15	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED RADIALSLIM80 60W NW	UN	11.00	$ 5,776,304.00	$ 63,539,344.00		$ 0.00		$ 0.00	11.00	$ 63,539,344.00
30.16	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED RADIALSLIM120 80W NW	UN	10.00	$ 6,701,772.00	$ 67,017,720.00		$ 0.00		$ 0.00	10.00	$ 67,017,720.00
30.17	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED MNCONTINUUM 165W NW SP660	UN	2.00	$ 7,767,724.00	$ 15,535,448.00		$ 0.00		$ 0.00	2.00	$ 15,535,448.00
30.18	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED MNCONTINUUM 200W NW SQ 340	UN	1.00	$ 14,707,684.00	$ 14,707,684.00		$ 0.00		$ 0.00	1.00	$ 14,707,684.00
30.19	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED MNCONTINUUM 320W NW SP135	UN	12.00	$ 14,528,100.00	$ 174,337,200.00		$ 0.00		$ 0.00	12.00	$ 174,337,200.00
30.20	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED MNCONTINUUM 280W NW SQ 340	UN	3.00	$ 14,979,143.00	$ 44,937,429.00		$ 0.00		$ 0.00	3.00	$ 44,937,429.00
30.21	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED MNCONTINUUM 400W NW SQ 480	UN	1.00	$ 22,144,296.00	$ 22,144,296.00		$ 0.00		$ 0.00	1.00	$ 22,144,296.00
30.22	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED MNCONTINUUM 1280W NW SQ 238X102	UN	1.00	$ 73,385,581.00	$ 73,385,581.00		$ 0.00		$ 0.00	1.00	$ 73,385,581.00
30.23	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED MNCONTINUUM 1460W NW SQ 306X136	UN	1.00	$ 81,265,473.00	$ 81,265,473.00		$ 0.00		$ 0.00	1.00	$ 81,265,473.00
30.24	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LAMPARA LED SPOT 5W WW MV	UN	275.00	$ 31,629.00	$ 8,697,975.00		$ 0.00		$ 0.00	275.00	$ 8,697,975.00
30.25	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LAMPARA LED BALA 15W NW UNV JUPITER	UN	39.00	$ 305,261.00	$ 11,905,179.00		$ 0.00		$ 0.00	39.00	$ 11,905,179.00
30.26	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LAMPARA LED HERMETICA 40W NW	UN	6.00	$ 278,298.00	$ 1,669,788.00		$ 0.00		$ 0.00	6.00	$ 1,669,788.00
30.27	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LAMPARA LED HERMETICA 20W DL	UN	25.00	$ 247,598.00	$ 6,189,950.00		$ 0.00		$ 0.00	25.00	$ 6,189,950.00
30.28	EMPALME DE DERIVACIÓN EN GEL GHFC-1 RANGO APLICACIÓN PRINCIPAL DE CABLE 6 A 2 Y DERIVACIÓN DE 14 A 8	UN	24.00	$ 85,374.00	$ 2,048,976.00		$ 0.00		$ 0.00	24.00	$ 2,048,976.00
30.29	MÁSTIL METÁLICO GALVANIZADO DE 9 M CON BRAZO RETORNEADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	8.00	$ 3,372,275.00	$ 26,978,200.00		$ 0.00		$ 0.00	8.00	$ 26,978,200.00
30.30	CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO	UN	12.00	$ 711,666.00	$ 8,539,992.00		$ 0.00		$ 0.00	12.00	$ 8,539,992.00
	SUBTOTAL				**$ 2,121,210,100.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 2,121,210,100.00**
31	**TABLEROS**										
31.01	TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION EN LAMINA COLD ROLLED DE 1.80 * 80 * 45. PINTURA ELECTROESTATICAPINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR RALI 7032, TOTALIZADOR INDUSTRIAL 2000A-25KA,INCLUYE DPS CLASE I IEC, ACORDE CON IEC62305-4	UN	1.00	$ 45,749,163.00	$ 45,749,163.00		$ 0.00		$ 0.00	1.00	$ 45,749,163.00
31.02	TABLERO GENERAL DE AULAS EN LAMINA COLL ROLLED 1500X600X400. PINTURA ELECTRDESTATICA COLOR RALI 7032	UN	1.00	$ 43,932,340.00	$ 43,932,340.00		$ 0.00		$ 0.00	1.00	$ 43,932,340.00
31.03	TABLERO GENERAL DE SALA PROFESORES EN LAMINA COLL ROLLED 1500X600X400. PINTURA ELECTROESTATICA COLOR RALI 7032	UN	1.00	$ 43,932,340.00	$ 43,932,340.00		$ 0.00		$ 0.00	1.00	$ 43,932,340.00
31.04	TABLERO GENERAL DE AUDITORIO EN LAMINA COLL ROLLED 1500X600X400. PINTURA ELECTROESTATICA COLOR RALI 7032	UN	1.00	$ 43,932,340.00	$ 43,932,340.00		$ 0.00		$ 0.00	1.00	$ 43,932,340.00
31.05	TABLERO GENERAL DEL SENA EN LAMINA COLL ROLLED 1500X600X400. PINTURA ELECTROESTATICA COLOR RALI 7032	UN	1.00	$ 43,932,340.00	$ 43,932,340.00		$ 0.00		$ 0.00	1.00	$ 43,932,340.00
31.06	TABLERO GENERAL DE CANCHAS MULTIPLES EN LAMINA COLL ROLLED 1500X600X400. PINTURA ELECTROESTATICA COLOR RALI 7032	UN	1.00	$ 43,932,340.00	$ 43,932,340.00		$ 0.00		$ 0.00	1.00	$ 43,932,340.00
31.07	TABLERO PARCIAL 12 CIRCUITOS.INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	6.00	$ 1,058,680.00	$ 6,352,080.00		$ 0.00		$ 0.00	6.00	$ 6,352,080.00
31.08	TABLERO PARCIAL 18 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	5.00	$ 1,281,871.00	$ 6,409,355.00		$ 0.00		$ 0.00	5.00	$ 6,409,355.00
31.09	TABLERO PARCIAL 24 CIRCUITOS.INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	3.00	$ 1,620,234.00	$ 4,860,702.00		$ 0.00		$ 0.00	3.00	$ 4,860,702.00
31.10	TABLERO PARCIAL 36 CIRCUITOS.INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2.00	$ 2,271,184.00	$ 4,542,368.00		$ 0.00		$ 0.00	2.00	$ 4,542,368.00
	SUBTOTAL				**$ 287,575,368.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 287,575,368.00**
32	**ACOMETIDAS DE BAJA TENSION**										
32.01	ACOMETIDA PARCIAL TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION EN CABLE DE COBRE 3(3 X 500 MCM + 1 X 500 + 1 X 2/0T)	ML	32.00	$ 3,333,324.00	$ 106,666,368.00		$ 0.00		$ 0.00	32.00	$ 106,666,368.00
32.02	ACOMETIDA PARCIAL TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION A TABLERO DE AULAS DE TECNOLOGIA EN CABLE DE COBRE 3 X 250 MCM + 1 X 250 + 1 X 2/0T DUCTO PVC 4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	96.00	$ 755,688.00	$ 72,546,048.00		$ 0.00		$ 0.00	96.00	$ 72,546,048.00
32.03	ACOMETIDA PARCIAL TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION A TABLERO DE SALA DE PROFESORES EN CABLE DE COBRE 3 X 250 MCM + 1 X 250 + 1 X 2/0T DUCTO PVC 4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	146.00	$ 755,688.00	$ 110,330,448.00		$ 0.00		$ 0.00	146.00	$ 110,330,448.00

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	502 de 2023	**PROYECTO N°**	2022005500306
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META		
OBJETO DEL PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META		
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCACIAS		
NIT:	901.737.315-7		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	510 de 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER-EDUCATIVO 2023		

FECHA PRESENTE ACTA miércoles, 29 de enero de 2025

			CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN No. 01 (28 junio 2024)			PRESENTE MODIFICACIÓN				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAS (+)	VALOR TOTAL	MENOS (-)	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
32.04	ACOMETIDA PARCIAL TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION A TABLERO DE AUDITORIO EN CABLE DE COBRE 2(3 X 500 MCM + 1 X 500 + 1 X 2/0) DUCTO PVC 4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	182.00	$ 2,321,830.00	$ 422,573,060.00		$ 0.00		$ 0.00	182.00	$ 422,573,060.00
32.05	ACOMETIDA PARCIAL TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION A TABLERO DEL SENA EN CABLE DE COBRE 3 X 4/0 + 1 X 2/0 + 1 X 6T DUCTO PVC 3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	75.00	$ 641,970.00	$ 48,147,750.00		$ 0.00		$ 0.00	75.00	$ 48,147,750.00
32.06	ACOMETIDA PARCIAL TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION A TABLERO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN CABLE DE COBRE 3 X 2/0 + 1 X 2/0 + 1 X 6T DUCTO PVC 3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	29.00	$ 581,995.00	$ 16,877,855.00		$ 0.00		$ 0.00	29.00	$ 16,877,855.00
	SUBTOTAL				**$ 777,141,529.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 777,141,529.00**
33	**SALIDAS - RED NORMAL Y REGULADA**										
33.01	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	603.00	$ 131,511.00	$ 79,301,133.00		$ 0.00		$ 0.00	603.00	$ 79,301,133.00
33.02	SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	28.00	$ 204,615.00	$ 5,729,220.00		$ 0.00		$ 0.00	28.00	$ 5,729,220.00
33.03	SALIDA TOMA BIFASICO (2No 10+ 1No 14), L= 10M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	17.00	$ 212,178.00	$ 3,607,026.00		$ 0.00		$ 0.00	17.00	$ 3,607,026.00
	SUBTOTAL				**$ 88,637,379.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 88,637,379.00**
34	**APANTALLAMIENTO**										
34.01	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION CONTRA RAYOS NTC4552, OCN SISTEMA DE PREVENCION Y SEÑALIZAICON, TERMINALES DE CAPTACION, BAJANTES, SISTEMA PUESTA A TIERRA Y DPS. CONECTORES DEBEN CUMPLIR CON NORMA NTC 4628 O IEEE-837 Y EN-50164	UN	1.00	$ 295,720,740.00	$ 295,720,740.00		$ 0.00		$ 0.00	1.00	$ 295,720,740.00
	SUBTOTAL				**$ 295,720,740.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 295,720,740.00**
35	**SISTEMA DE RESPALDO - GRL AN141**										
35.01	GRUPO ELECTROGENO DE 300KVA - 240KW, SISTEMA TRIFÁSICO, CON MOTOR DIÉSEL 1800 RPM, ALTERNADOR CON CONTROL DIGITAL	UN	1.00	$ 313,217,118.00	$ 313,217,118.00		$ 0.00		$ 0.00	1.00	$ 313,217,118.00
35.02	TRANSFERENCIA AUTOMATICA CON CONTATORES TRIFASICOS DE 630A EN AC3, A 208V, CON SISTEMA DE SELECCIÓN MANUAL	UN	1.00	$ 54,837,877.00	$ 54,837,877.00		$ 0.00		$ 0.00	1.00	$ 54,837,877.00
35.03	UPS DE 15 KVA PARA RESPALDO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO, 208V 3PH BATT MOD EXP TO 4, START-UP 5X8, INT MAINT BYPASS, PARALLEL CAPABLE (208 3PH, 120, 208)	UN	1.00	$ 45,875,642.00	$ 45,875,642.00		$ 0.00		$ 0.00	1.00	$ 45,875,642.00
35.04	UPS DE 10 KVA PARA RESPALDO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO, 208V 3PH BATT MOD EXP TO 4, START-UP 5X8, INT MAINT BYPASS, PARALLEL CAPABLE (208 3PH, 120, 208)	UN	1.00	$ 38,202,241.00	$ 38,202,241.00		$ 0.00		$ 0.00	1.00	$ 38,202,241.00
	SUBTOTAL				**$ 452,132,878.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 452,132,878.00**
36	**ILUMINACION EXTERIOR**										
36.01	MÁSTIL METÁLICO GALVANIZADO DE 9 M CON BRAZO RETORNEADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	9.00	$ 3,372,275.00	$ 30,350,475.00		$ 0.00		$ 0.00	9.00	$ 80,350,475.00
36.02	MÁSTIL METÁLICO GALVANIZADO DE 9 M CON BRAZO DOBLE RETORNEADO. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN	UN	2.00	$ 3,763,042.00	$ 7,526,084.00		$ 0.00		$ 0.00	2.00	$ 7,526,084.00
36.03	LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO IP 65/65 (CONJUNTO ÓPTICO/CONJUNTO ELÉCTRICO), FABRICADA EN ALUMINIO Y CERRADA CON VIDRIO TEMPLADO RESISTENTE A CHOQUES TÉRMICOS Y MECÁNICOS, 48 LEDS. 120-277 VOLTOS. 104 W, 4000°K. CON FOTO CELDA COMPLETA. REF: RALED II 48 LEDS RA04. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	13.00	$ 3,213,781.00	$ 41,779,153.00		$ 0.00		$ 0.00	13.00	$ 41,779,153.00
36.04	CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO	UN	17.00	$ 711,666.00	$ 12,098,322.00		$ 0.00		$ 0.00	17.00	$ 12,098,322.00
36.05	ACOMETIDA PARCIAL 3 No6+1 No12 DUCTO 1" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	392.00	$ 64,444.00	$ 25,262,048.00		$ 0.00		$ 0.00	392.00	$ 25,262,048.00
36.06	EMPALME DE DERIVACIÓN EN GEL GHFC-1 RANGO APLICACIÓN PRINCIPAL DE CABLE 6 A 2 Y DERIVACIÓN DE 14 A 8	UN	26.00	$ 85,374.00	$ 2,219,724.00		$ 0.00		$ 0.00	26.00	$ 2,219,724.00
36.07	LINEA DE ALIMENTACIÓN LUMINARIA DESDE CAJA DE INSPECCIÓN EN ALAMBRE DE COBRE 3 X NO. 10 AWG	ML	143.00	$ 15,735.00	$ 2,250,105.00		$ 0.00		$ 0.00	143.00	$ 2,250,105.00
36.08	PUESTA TIERRA POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO NORMA CONDENSA LA-401	UN	11.00	$ 532,518.00	$ 5,857,698.00		$ 0.00		$ 0.00	11.00	$ 5,857,698.00
	SUBTOTAL				**$ 127,343,609.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 127,343,609.00**
37	**CABLEADO ESTRUCTURADO**										
37.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORTABANDEJAS TIPO CABLOFIL 40 X 7	ML	379.00	$ 190,589.00	$ 72,233,231.00		$ 0.00		$ 0.00	379.00	$ 72,233,231.00
37.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE UTP CATEGORIA 6A PARA REDES DE DATOS LIBRE DE HALOGENOS	ML	14.526.00	$ 7,514.00	$ 109,148,364.00		$ 0.00		$ 0.00	14.526.00	$ 109,148,364.00
37.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JACKS RJ-45 PARA DATOS - AZUL	UN	253.00	$ 55,367.00	$ 14,007,851.00		$ 0.00		$ 0.00	253.00	$ 14,007,851.00
37.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JACKS RJ-45 PARA VOZ - ROJO	UN	19.00	$ 55,228.00	$ 1,049,332.00		$ 0.00		$ 0.00	19.00	$ 1,049,332.00
37.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JACKS RJ-45 PARA DATOS - BLANCO/NEGRO	UN	6.00	$ 54,808.00	$ 328,848.00		$ 0.00		$ 0.00	6.00	$ 328,848.00
37.06	SUMINISTRO E INSTALACION FACE PLACE DOBLE PARA JACK RJ 45	UN	18.00	$ 20,333.00	$ 365,994.00		$ 0.00		$ 0.00	18.00	$ 365,994.00
37.07	SUMINISTRO E INSTALACION FACE PLACE SENCILLOPARA JACK RJ 45	UN	228.00	$ 19,959.00	$ 4,550,652.00		$ 0.00		$ 0.00	228.00	$ 4,550,652.00
37.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PATCH CORD 10G, 10FT (3 METROS), CATEGORIA 6A - AZUL	UN	408.00	$ 113,273.00	$ 46,215,384.00		$ 0.00		$ 0.00	408.00	$ 46,215,384.00
37.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PATCH PANEL CAT 6A DE 24 PUERTOS	UN	17.00	$ 2,253,123.00	$ 38,303,091.00		$ 0.00		$ 0.00	17.00	$ 38,303,091.00
37.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORGANIZADOR HORIZONTAL RACKEABLE DE 2 UR	UN	17.00	$ 167,448.00	$ 2,846,616.00		$ 0.00		$ 0.00	17.00	$ 2,846,616.00
37.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MULTITOMA HORIZONTAL CON CABLE DE 1.8M, 8 SALIDAS, CON SUPRESOR DE 13KA	UN	11.00	$ 2,671,614.00	$ 29,387,754.00		$ 0.00		$ 0.00	11.00	$ 29,387,754.00
37.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANDEJA RACKEABLE	UN	11.00	$ 143,599.00	$ 1,579,589.00		$ 0.00		$ 0.00	11.00	$ 1,579,589.00
37.13	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE GABINETE DE COMUNICACIONES, AUTOSOPORTADO EN COLD ROLLED, CON PANELES LATERALES, 45 UR	UN	2.00	$ 8,068,486.00	$ 16,136,972.00		$ 0.00		$ 0.00	2.00	$ 16,136,972.00
37.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GABINETE DE PARED FIJO 15 U 600MM X 600MM	UN	7.00	$ 2,643,875.00	$ 18,507,125.00		$ 0.00		$ 0.00	7.00	$ 18,507,125.00

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	502 de 2023	**PROYECTO N°**	2022005500306
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META		
OBJETO DEL PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META		
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCACIAS		
NIT:	901.737.315-7		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	510 de 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER-EDUCATIVO 2023		

FECHA PRESENTE ACTA miércoles, 29 de enero de 2025

			CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN No. 01 (28 junio 2024)				PRESENTE MODIFICACIÓN				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
Nº ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAS (+)	VALOR TOTAL	MENOS (-)	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
37.15	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SWITCH ETHERNET 10/100/1000 24 PUERTOS ADMNISTRABLE	UN	13.00	$ 3,084,677.00	$ 40,100,801.00		$ 0.00		$ 0.00	13.00	$ 40,100,801.00
37.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE FIBRA ÓPTICA INDOOR / OUTDOOR TIGHT BUFFER OM4 MULTIMODO CON PROTECCIÓN CONTRA ROEDORES DIELÉCTRICA Y PROTECCIÓN CONTRA	ML	781.00	$ 26,473.00	$ 20,675,413.00		$ 0.00		$ 0.00	781.00	$ 20,675,413.00
37.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA DE FIBRA 48 FIBRAS 1 RU DESLIZABLE. BANDEJA PREARMADA PARA 48 FIBRAS MULTIMODO	UN	11.00	$ 1,533,778.00	$ 16,871,558.00		$ 0.00		$ 0.00	11.00	$ 16,871,558.00
37.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR ANAERÓBICO LC MULTIMODO. (CONECTORIZACIÓN TRADICIONAL MEDIANTE PEGANTE EPÓXICO)	UN	100.00	$ 45,244.00	$ 4,524,400.00		$ 0.00		$ 0.00	100.00	$ 4,524,400.00
37.19	PATCH CORD DE FIBRA LC-LC DUPLEX, 2M, 50UM. MULTIMODO OM3	UN	54.00	$ 209,058.00	$ 11,289,132.00		$ 0.00		$ 0.00	54.00	$ 11,289,132.00
37.20	SUBSISTEMA DE PUESTA TIERRA, KIT DE BARRAJE HORIZONTAL PARA RACK DE 1"X19-1/4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	8.00	$ 591,642.00	$ 4,733,136.00		$ 0.00		$ 0.00	8.00	$ 4,733,136.00
37.21	SUBSISTEMA DE PUESTA TIERRA, KIT TGB (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	9.00	$ 2,080,007.00	$ 18,720,063.00		$ 0.00		$ 0.00	9.00	$ 18,720,063.00
37.22	SUBSISTEMA DE PUESTA TIERRA, KIT TMGB (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	1.00	$ 2,569,442.00	$ 2,569,442.00		$ 0.00		$ 0.00	1.00	$ 2,569,442.00
37.23	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA TIERRA, CABLE 2/0,No 4, 3 CW	UN	1.00	$ 3,234,745.00	$ 3,234,745.00		$ 0.00		$ 0.00	1.00	$ 3,234,745.00
	SUBTOTAL				**$ 477,379,493.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 477,379,493.00**
38	**AIRES ACONDICIONADOS**										
38.01	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT TECNOLOGÍA INVERTER DE 9000 BTU 220V, INCLUYE UNIDAD INTERIOR, UNIDAD EXTERIOR Y KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4.00	$ 2,978,478.00	$ 11,913,912.00		$ 0.00		$ 0.00	4.00	$ 11,913,912.00
38.02	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT TECNOLOGÍA INVERTER DE 18000 BTU 220V. INCLUYE UNIDAD INTERIOR, UNIDAD EXTERIOR Y KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4.00	$ 3,769,853.00	$ 15,079,412.00		$ 0.00		$ 0.00	4.00	$ 15,079,412.00
38.03	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT TECNOLOGÍA INVERTER DE 24000 BTU 220V. INCLUYE UNIDAD INTERIOR, UNIDAD EXTERIOR Y KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2.00	$ 4,877,777.00	$ 9,755,554.00		$ 0.00		$ 0.00	2.00	$ 9,755,554.00
38.04	AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE 36000 BTU 220V SUMINISTRO E INSTALACION	UN	2.00	$ 14,379,560.00	$ 28,759,120.00		$ 0.00		$ 0.00	2.00	$ 28,759,120.00
38.05	AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE 48000 BTU 220V SUMINISTRO E INSTALACION	UN	4.00	$ 20,527,176.00	$ 82,108,704.00		$ 0.00		$ 0.00	4.00	$ 82,108,704.00
38.06	AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE 60000 BTU 220V SUMINISTRO E INSTALACION	UN	2.00	$ 21,167,711.00	$ 42,335,422.00		$ 0.00		$ 0.00	2.00	$ 42,335,422.00
38.07	AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 25 TON (AUDITORIO) SUMINISTRO E INSTALACION	UN	2.00	$ 164,676,617.00	$ 329,353,234.00		$ 0.00		$ 0.00	2.00	$ 329,353,234.00
	SUBTOTAL				**$ 519,305,358.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 519,305,358.00**
39	**RED DE GAS NATURAL**										
39.01	GLOBAL INSTALACION GAS	UN	1.00	$ 32,382,806.00	$ 32,382,806.00		$ 0.00		$ 0.00	1.00	$ 32,382,806.00
	SUBTOTAL				**$ 32,382,806.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 32,382,806.00**
40	**LIMPIEZA**										
40.01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	16,878.22	$ 8,857.00	$ 149,490,395.00		$ 0.00		$ 0.00	16,878.22	$ 149,490,395.00
40.02	LIMPIEZA DE VIDRIOS MANUAL	M2	1,167.18	$ 3,486.00	$ 4,080,461.00		$ 0.00		$ 0.00	1,167.18	$ 4,080,461.00
	SUBTOTAL				**$ 153,570,856.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 153,570,856.00**
41	**MANIOBRA EN LINEA VIVA**										
41.01	MANIOBRA EN LINEA VIVA	HR	6.00	$ 1,225,652.00	$ 7,353,912.00		$ 0.00		$ 0.00	6.00	$ 7,353,912.00
	SUBTOTAL				**$ 7,353,912.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 7,353,912.00**
42	**ACOMETIDAS PROVISIONALES**										
42.01	TUBERÍA PVCS 6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	216.63	$ 107,056.00	$ 23,191,541.00		$ 0.00		$ 0.00	216.63	$ 23,191,541.00
42.02	CAJA DE INSPECCIÓN DE 1.00 X 1.00 X 1.00 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	6.00	$ 1,108,884.00	$ 6,653,304.00		$ 0.00		$ 0.00	6.00	$ 6,653,304.00
42.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 400MM Ø16" TIPO NOVAFORT O ECUIVALENTE	ML	87.30	$ 403,094.00	$ 35,190,106.00		$ 0.00		$ 0.00	87.30	$ 35,190,106.00
42.04	CAJA DE INSPECCIÓN DE 1.00 X 1.00 X 1.00 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	4.00	$ 1,108,884.00	$ 4,435,536.00		$ 0.00		$ 0.00	4.00	$ 4,435,536.00
	SUBTOTAL				**$ 69,470,487.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 69,470,487.00**
43	**PAISAJISMO**										
43.01	SUMINISTRO E INSTLACION DE ARBOL OITI H=1.8M	UN	57.00	$ 315,844.00	$ 18,003,108.00		$ 0.00		$ 0.00	57.00	$ 18,003,108.00
43.02	SUMINISTRO E INSTLACION DE PALMA ROJA H=1.4M	UN	35.00	$ 341,421.00	$ 11,949,735.00		$ 0.00		$ 0.00	35.00	$ 11,949,735.00
43.03	SUMINISTRO E INSTLACION FILODENDRO H=0.4MT	UN	22.00	$ 56,477.00	$ 1,242,494.00		$ 0.00		$ 0.00	22.00	$ 1,242,494.00
43.04	CESPED ZONAS VERDES	M2	7,424.90	$ 30,823.00	$ 228,857,693.00		$ 0.00		$ 0.00	7,424.90	$ 228,857,693.00
	SUBTOTAL				**$ 260,053,030.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 260,053,030.00**
				SUBTOTAL OBRAS (Incluye AIU)	**$ 35,944,955,198.00**		**$ 3,605,449,021.00**		**$ 3,605,449,021.00**		**$ 35,944,955,198.00**
	OBRAS COMPLEMENTARIAS										
NA	IMPLEMENTACION COMPONENTE SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	UN	1.00	$ 45,755,447.00	$ 45,755,447.00		$ 0.00		$ 0.00	1.00	$ 45,755,447.00
NA	APROBACION RETIE Y RETILAP	UN	1.00	$ 43,783,432.00	$ 43,783,432.00		$ 0.00		$ 0.00	1.00	$ 43,783,432.00
NA	INSPECCION Y CERTIFICACION EMSA	UN	1.00	$ 596,640.00	$ 596,640.00		$ 0.00		$ 0.00	1.00	$ 596,640.00

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900220547-5

ACTA PROYECCIÓN DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA E ÍTEMS NO PREVISTOS

112-ECP-FR-025-V04
09/09/2024

CONTRATO N°	502 de 2023	PROYECTO N°	2022005500306
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META		
OBJETO DEL PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META		
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCACIAS		
NIT:	901.737.315-7		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	510 de 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER-EDUCATIVO 2023		

FECHA PRESENTE ACTA miércoles, 29 de enero de 2025

		CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN No. 01 (28 junio 2024)				PRESENTE MODIFICACIÓN				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAS (+)	VALOR TOTAL	MENOS (-)	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
NA	PRUEBAS VLF CABLE DE MEDIA TENSION	UN	1.00	$ 2,088,240.00	$ 2,088,240.00		$ 0.00		$ 0.00	1.00	$ 2,088,240.00
	SUBTOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS				$ 92,223,759.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 92,223,759.00
	VALOR TOTAL REDONDEADO AL PESO				$ 36,037,178,957.00		$ 3,605,449,021.00		$ 3,605,449,021.00		$ 36,037,178,957.00
	ADMINISTRACIÓN (26%)										
	IMPREVISTOS (1%)										
	UTILIDAD (4%)										
	VALOR COSTOS INDIRECTOS										
	VALOR TOTAL OBRA				$ 36,037,178,957.00		$ 3,605,449,021.00		$ 3,605,449,021.00		$ 36,037,178,957.00

CUADRO RESUMEN	
VALOR CONTRATO INICIAL O ULTIMA MODIFICACIÓN	$36,037,178,957.00
MODIFICACIONES (+)	$3,605,449,021.00
MODIFICACIONES (-)	$3,605,449,021.00
VALOR ADICIONAL	$0.00
VALOR TOTAL	$36,037,178,957.00

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA : QUE UNA VEZ ESTUDIADA LA SOLICITUD POR PARTE DEL CONTRATISTA A REALIZAR MODIFICACIÓN DE MAYORES O MENORES CANTIDADES E ÍTEMS NO PREVISTOS, LA INTERVENTORÍA CONSIDERA VIABLE TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE SOLICITAR AL GERENTE DE LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META APROBAR LA PRESENTE MODIFICACIÓN

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que intervienen en ella, el día: **miércoles, 29 de enero de 2025**

Firma:
Nombre: CARLOS ANDRES AMARILLO USME
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma:
Nombre: JAVIER HUMBERTO ROA PRIETO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-55178 DE CND

Firma:
Nombre: WILLIAM VALENCIA CAMPOS
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: WILLIAM VALENCIA CAMPOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-39413 de CND

Nota: HACEN PARTE DE ESTE DOCUMENTO LOS SIGUIENTES ANEXOS : OFICIO DE SOLICITUD, INFORME DE INTERVENTORÍA, COMPARACIÓN Y APROBACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS DE ITEMS NO PREVISTOS, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, PLANOS, MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA, REPROGRAMACIÓN.

Nota: EL PERFECCIONAMIENTO DE LA PRESENTE PROYECCIÓN DE MODIFICACIÓN SERA CON LA SUSCRIPCIÓN DE LA MINUTA DE MODIFICACIÓN.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co