CONSORCIO MSO GAN 3

CTO 1947-2024-194

Mocoa, 26 de febrero de 2025

Señores:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO
Atn. Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas
Director Territorial Putumayo
Carrera 7 No. 17B-50. Urbanización Los Ángeles.
Mocoa

Referencia: *CONTRATO AMV No. 1947 DE 2024 ADMINISTRACIÓN VIAL DE CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO, GRUPO AMV2, LOTE 3.*

Asunto: *Solicitud Prórroga 2 Contrato 4383 de 2024.*

Cordial saludo.

De acuerdo con Oficio No. 4383-2024-02 con fecha 26 de febrero de 2025, firmado por el Ingeniero William Ricardo Mojica Romo, Repressentante Legal de la firma Mojica Constructores S.A.S., considero necesaria la prórroga No. 2 de un (1) mes al Plazo de la ejecución del Contrato del No. 4383-2024,

Por lo anterior, de manera atenta, para su revisión y trámite correspondiente, me permito remitir los siguientes documentos:

1. Oficio No. 4383-2024-02 Solicitud trámite de prórroga No. 2 (1 folio)
2. Formato MEPI-MN1-IN-12-FR-1 Solicitud Prórroga Contrato de Obra (3 folios)

Atentamente,

CONSORCIO MSO GAN 3

WILLIAM RENE INSUASTY PORTILLA
Ingeniero Residente.
Administración de Mantenimiento Vial, Grupo 2

MOJICA
CONSTRUCTORES S.A.S

4383-2024-02

Mocoa, 26 de febrero de 2025

Señores

CONSORCIO MSO GAN 3
Administración Vial Putumayo Grupo 2
Interventoría

REFERENCIA: **Contrato No. 4383 de 2024**
"SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA VÍA 4502 SANTA ANA - MOCOA SECTOR PR 60-0300 - PR 77-0000".

ASUNTO: Solicitud de Prórroga No.2

Cordial saludo

Por medio de la presente, comedidamente me dirijo a usted con el fin de solicitar su visto bueno para tramitar ante el INVIAS una **PRÓRROGA de UN (1) MES** al plazo de ejecución del contrato. El motivo de esta petición es que hasta la presente fecha la planta de asfalto disponible en la zona del proyecto no ha confirmado la producción de mezcla para atender nuestro pedido.

De ser aprobada esta solicitud, la nueva fecha de vencimiento del contrato sería el 31 de marzo de 2025.

Agradezco su atención,

WILLIAM RICARDO MOJICA ROMO
Representante legal
MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S.
Contratista.

Anexos: Formato MEPI-MN1-IN-7-FR-1 (PRÓRROGA). diligenciado.

Telefax 0984204684 Cel: 3112573706 E-mail: mojicaconstructores2020@gmail.com
Calle 11 No. 15-57 Mocoa, Putumayo

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-12-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 3

FECHA: 26-feb-25 (Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☐ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: Dirección Territorial Putumayo **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Putumayo

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de obra.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE OBRA No. 4383 de 2024 (Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: MOJICA CONSTRUCTORES SAS (Nombre o razón social del Contratista)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA VÍA 4502 SANTA ANA - MOCOA SECTOR PR 60-0300 - PR 77-0000.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1947 DE 2024 (Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO MSO GAN 3 (AMV2 Putumayo)

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA: HASTA 31/12/2024 (Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 24 de diciembre de 2024 (Dia / Mes / Año)

MODIFICACIONES:

Modificación No.	Fecha	Breve descripción
N/A	N/A	N/A

PRÓRROGAS:

Contrato Adicional No.	Fecha	Periodo	
		Desde (Dia/Mes/Año)	Hasta (Dia/Mes/Año)
1	30/12/2024	1/01/2025	28/02/2025

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28 DE FEBRERO DE 2025 (Indicar Día/Mes/Año)
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 129.902.304 **50% EN SMMLV:** 49,96 (50% del valor inicial en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 129.902.304
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación escrita No. **4383-2024-02** de fecha **26/02/2025** el Contratista solicita lo siguiente:
PRORROGAR por UN (1) MES el plazo de ejecución del contrato, es decir hasta 31 de marzo de 2025, por no contar con producción de mezcla asfáltica en la planta de asfalto de la zona del proyecto.
(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Entrega del volumen total contratado de mezcla asfáltica.

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADOS

Formulario 1		Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No.___ Fecha: ____	Valor solicitado	Valor actualizado presente solicitud
Descripción	Valor inicial			
MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC - 19	$ 101.433.600			$ 101.433.600
MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC - 19	$ 7.728.000			$ 7.728.000
IVA (19%)	$ 20.740.704			$ 20.740.704
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -
Valor Total	$ 129.902.304	$ -	$ -	$ 129.902.304

AVANCE FÍSICO DE OBRA

Hasta el mes de febrero de 2025 (mes anterior a la presente solicitud) la obra presenta un avance físico ejecutado del 0,0% (Indique en este espacio el porcentaje de avance físico real al mes anterior a la presente solicitud)
contra el avance programado del 100%.
(Indique en este espacio el porcentaje de avance programado al mes anterior a la presente solicitud)

AVANCE INVERSIÓN DE OBRA

Inversión programada acumulada: $ 129.902.304 (Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)
Inversión Ejecutada acumulada: $ - (Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

Inversión Total Ejecutada (incluido IVA): $ -
(Incluye todas las actividades del contrato tales como obra, estudios y diseños, gestión predial, ambiental, social, al mes anterior a la presente solicitud)

Valor anticipo otorgado: CONTRATO SIN ANTICIPO (mes anterior a la presente solicitud)
Valor amortizado: $ - (mes anterior a la presente)
Saldo por amortizar: $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: ENERO (mes anterior a la presente solicitud) de **2025** (año) $ -
Último mes facturado: **N/A** (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 129.902.304 (mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

No se han impuesto, ni se encuentran en trámite Multas y/o Sanciones.

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENTORÍA PARA APROBACIÓN DE LA PRESENTE SOLICITUD

(La justificación debe describirse de manera precisa, detallada y completa)

TÉCNICA:
Necesidad del suministro de la mezcla asfáltica por parte del contratista para realizar el trabajo de mejoramiento de superficie de rodadura con mano de obra de las cooperativas de trabajo asociado contratadas por el INVIAS para atender el tramo objeto del suministro.

JURÍDICA:

No se encuentran objeciones de tipo jurídico ante la solicitud de adición.

FINANCIERA: (Describa los conceptos de inversión que justifiquen la presente adición y/o prórroga y/o modificación)

Los recursos solicitados en adición se invertirán en obras cuyo alcance es acorde al objeto del contrato.

PRESUPUESTAL: (Describa la asignación de recursos presupuestales disponibles en la Entidad que respaldan la presente solicitud)

La prórroga solicitada no tiene implicaciones de tipo presupuestal.

AMBIENTAL Y/O SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD: (Si aplica)

La prórroga solicitada no tiene implicaciones de tipo ambiental, social ni predial.

OTRAS JUSTIFICACIONES QUE AMERITEN LA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA: (Si aplica)

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD: (Si aplica)

Notas:

1. Para el caso de adición se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación, Reprogramación al Programa de Inversiones y Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.
2. Para el caso de prórroga, se deben anexar el proyecto de Reprogramación al Programa de Inversiones y el Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.
3. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, presupuestal, ambiental, social, predial, sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación del INVIAS.
4. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (obra básica, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Contratista y del Interventor garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.
5. La justificación presentada por la Interventoría debe tener en cuenta: las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de obra.

Firma
Nombre: WILLIAM RICARDO MOJICA ROMO
Representante Legal o su Apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No.: 19202-80557 CAU

Firma
Nombre: WILLIAM RENE INSUASTY PORTILLA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor (AMV Putumayo Grupo 2)
Matrícula Profesional No.: 52202-51566 NRÑ

Vo.Bo.Firma
Nombre: JOSÉ RICARDO BURBANO B.
Supervisor del Contrato de Interventoría

Vo.Bo.Firma
Nombre: JOSÉ RICARDO BURBANO B.
Director Territorial

Vo.Bo.Firma N/A
Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto

Vo.Bo.Firma
Nombre:
Abogado Unidad Ejecutora

Firma: N/A
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JOSÉ RICARDO BURBANO B.
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 52202-46096 NRÑ
Director Territorial Putumayo

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.