VALORES DEL CONTRATO 218-2023	
VALOR PROYECTO / VALOR REAL EJECUTADO	$ 465.000.000
RENDIMENTO MENSUAL	$ 46.500.000
RENDIMIENTO DIARIO	$ 1.867.470

PROGRAMADO												
	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
PERIODO No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
DIAS HABILES	0	23	27	24	26	26	23	25	25	24	26	249
FECHA	03 MAY AL 02 JUN	03 JUN AL 02 JUL	03 JUL AL 02 AGO	03 AGO AL 02 SEP	03 SEP AL OCT 02	03 OCT AL NOV 02	03 NOV AL DIC 02	03 DIC AL ENE 02	03 ENE AL FEB 02	03 FEB AL MAR 02	03 MAR AL ABR 02	
FACTURACION P ($)	$ 6.616.974	$ 36.334.834	$ 50.421.687	$ 44.819.277	$ 48.554.217	$ 48.554.217	$ 42.951.807	$ 46.686.747	$ 46.686.747	$ 44.819.277	$ 48.554.217	$ 465.000.000
FACTURACION P ACUMULADA ($)	$ 6.616.974	$ 42.951.807	$ 93.373.494	$ 138.192.771	$ 186.746.988	$ 235.301.205	$ 278.253.012	$ 324.939.759	$ 371.626.506	$ 416.445.783	$ 465.000.000	
FACTURACION P (%)	1%	8%	11%	10%	10%	10%	9%	10%	10%	10%	10%	100%
FACTURACION AC P (	1,42	9%	20%	30%	40%	51%	60%	70%	80%	90%	100%	-

EJECUTADO												
	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
PERIODO No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
DIAS HABILES	25	23	27	24	26	26	23	25	25	24	26	274
FECHA	03 MAY AL 02 JUN	03 JUN AL 02 JUL	03 JUL AL 02 AGO	03 AGO AL 02 SEP	03 SEP AL OCT 02	03 OCT AL NOV 02	03 NOV AL DIC 02	03 DIC AL ENE 02	03 ENE AL FEB 02	03 FEB AL MAR 02	03 MAR AL ABR 02	
FACTURACION ($)	$ -	$ 6.616.974,00	$ 3.308.487,00	$ 3.308.487,00	$ 6.616.974,00	$ 6.616.974,00	$ 6.616.974,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 33.084.870,00
FACTURACION P ACUMULADA ($)	$ -	$ 6.616.974,00	$ 9.925.461,00	$ 13.233.948,00	$ 19.850.922,00	$ 26.467.896,00	$ 33.084.870,00	$ 33.084.870,00	$ 33.084.870,00	$ 33.084.870,00	$ 33.084.870,00	
FACTURACION P (%)	-	1,42	2,13	2,85	4,27	5,69	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	
FACTURACION P (%)	-	1,42	0,71	0,71	1,42	1,42	1,42	-	-	-	-	7,12%