| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>**SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-13-FR-1 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

24/02/2025
(Día / Mes / Año)

**ADICIÓN** ☐ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

**RESPONSABILIDAD**

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

**ANTECEDENTES**

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 972 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

**INTERVENTOR:** CONSORCIO RECTIVACIÓN AC 196
(Nombre o razón social del Interventor )

**OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

"Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental, para el mejoramiento y mantenimiento de vías terciarias del programa Colombia rural en los Municipios del departamento de Bolivar ¨

**CONTRATO DE OBRA No.** LP-003-2022, 20221031-322, 20221031-321, SP-OP-LP-005-2022
(Indicar número de contrato y año)

**CONTRATISTA:** ASOMUCORDOBA, KABOT EXECUTIVE GROUP S.A.S., YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S, CONSORCIO CONSTRUCTORA DEL NORTE

**PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** HASTA EL 31 DE JULIO DE 2024
(Indique el plazo del contrato principal)

**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:** 01/11/2022
(Día / Mes / Año)

**MODIFICACIONES**

| Modificación No. | Fecha | Breve descripción |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**PRÓRROGAS**

| Contrato Adicional No. | Periodo | |
|---|---|---|
| | Desde (Día/Mes/Año) | Hasta (Día/Mes/Año) |
| 1 | 01/07/2024 | 31/12/2024 |
| 2 | 01/01/2025 | 31/01/2025 |
| 3 | 01/02/2025 | 28/02/2025 |

**SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN**

| ACTA DE SUSPENSIÓN No. | ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No. | FECHA DEL ACTA | PERIODO DE SUSPENSIÓN | | FECHA REANUDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESDE | HASTA | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-13-FR-1 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

24/02/2025
(Día / Mes / Año)

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 28/02/2025
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Día/Mes/Año)

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** $ 3.354.138.427,00 **50% EN SMMLV:** $ 1.584,90
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

**VALOR ADICIONES**

| Contrato Adicional No. | Fecha | Valor | SMMLV del Año de la Adición |
|---|---|---|---|
| - | | | |
| - | | | |
| - | | | |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** $ 3.354.138.427
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

**OBJETO DE LA SOLICITUD**

Mediante comunicación escrito No. 382-0077 de fecha 24 de febrero de 2025 la Interventoría solicitó prórroga hasta el 13 de marzo de 2025 del Contrato de Interventoría No. 972 de 2022 , cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR LOTE 6", debido a la necesidad de dar continuidad la las actividades de obra que hay en los 4 contratos de obra activos y dar tiempo al Instituto Nacional de Vías para la incorporación de los recursos por parte de las alcaldías de San Juan Nepomuceno, María La Baja y Villanueva, al contrato de interventoría No. 972 de 2022

**1. CONVENIO 2070 DE 2021**

| | | |
|---|---|---|
| 1) VALOR INICIAL : | $ | 14.400.000.000 |
| ADICIÓN 1 | $ | 830.579.375 |
| VALOR TOTAL | $ | 15.230.579.375 |
| 2) ORDEN DE INICIO : | | 12 de noviembre de 2021 |
| 3) PLAZO INICIAL | | Hasta 31 de diciembre de 2022 |
| 4) PRÓRROGA 1: | | Hasta 31 de diciembre de 2023 |
| 5) PRÓRROGA 2: | | Hasta 31 de diciembre de 2024 |
| 6) PRÓRROGA 3: | | Hasta 31 de diciembre de 2025 |
| 6) PRÓRROGA 4: | | Hasta 31 de diciembre de 2025 |

**2. CONTRATO DE OBRA No. SP-OP-LP-005-2022**

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTORA DEL NORTE
ORDEN DE INICIO : 13 de febrero de 2023
Objeto del Contrato:"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MARIA LA BAJA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 270 DEL 2021 SUSCRITO ENTRE INVIAS Y EL MUNICIPIO DE MARÍA LA BAJA"

| | | |
|---|---|---|
| 1) VALOR INICIAL : | $ | 14.394.995.746,33 |
| ADICIÓN 1 | $ | 830.579.375,00 |
| TOTAL | $ | 15.225.575.121,33 |
| 2) PLAZO INICIAL DEL CONTRATO | | Hasta 10 de febrero de 2024 |
| 3) PRÓRROGA 1: | | Hasta 12 de agosto de 2024 |
| 4) PRÓRROGA 2: | | Hasta 12 de noviembre de 2024 |
| 5) PRÓRROGA 3: | | Hasta 30 de diciembre de 2024 |
| 6) PRÓRROGA 4: | | Hasta 31 de marzo de 2025 |

OBRAS PENDIENTES DE EJECUCIÓN
1. Construcción de 300 ml de pavimento rígido
2. Construcción Andenes 300 ml de ancho 1 de ancho incluye los dos costados
3. Construcción Bordillos 300 ml
4. Instalación sub-base granular Tipo C para estructura de vía 100 ml
5. Instalación sub-base granular para Andenes 100 ml espesor 0,15
6. Instalación Material Seleccionado para Andenes 300 ml
7. Mejoramiento Subrasante (Piedra Rajón y Sello ) 300ml
8. Construcción Boxcoulvert 6 unidades (K0+055, K0+500, K1+062, K1+070 y K2+366) en la Carrera 14 y (K0+357) en la carrera 14A
9. Señalización y Líneas de Demarcación Vial (100%)
10. Demolición Estructuras existentes 3 und.

% Programado 89,03
% Ejecutado 88,13
Estado del contrato: En ejecución

**1. CONVENIO 1759 DE 2021**

| | | |
|---|---|---|
| 1) VALOR INICIAL : | $ | 950.000.000 |
| ADICIÓN 1 | $ | - |
| VALOR TOTAL CONTRATO | $ | 950.000.000 |
| 2) ORDEN DE INICIO : | 10 de noviembre de 2021 | |
| 3) PLAZO INICIAL | Hasta 31 de diciembre de 2021 | |
| 4) PRÓRROGA 1: | Hasta 31 de diciembre de 2022 | |
| 5) PRÓRROGA 2: | Hasta 31 de diciembre de 2023 | |
| 6) PRÓRROGA 3: | Hasta 31 de diciembre de 2024 | |
| 7) PRÓRROGA 4: | Hasta 31 de diciembre de 2025 | |

**2. CONTRATO DE OBRA No. LP-003-2022**

CONTRATISTA: ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA - ASOMUCORDABA
ORDEN DE INICIO : 23 de febrero de 2024
Objeto del Contrato: MEJORAMIENTO DE LA VÍA CORREGIMIENTO DE ALGARROBO - MUNICIPIO DE VILLANUEVA - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

| | | |
|---|---|---|
| 1) VALOR INICIAL : | $ | 949.863.085 |
| ADICIÓN 1 | $ | - |
| TOTAL | $ | 949.863.085 |
| 2) PLAZO INICIAL DEL CONTRATO | Hasta 21 de julio de 2023 | |
| 3) PRÓRROGA 1: | Hasta 21 de noviembre de 2023 | |
| 4) PRÓRROGA 2: | Hasta 17 de julio de 2024 | |
| 5) Suspensión No. 1: | 16 de noviembre de 2023 hasta el 15 de enero de 2024 | |
| 6) Prorroga 1 a la Suspensión No.1: | Hasta el 15 de febrero de 2024 | |
| 7) Prorroga 2 a la Suspensión No.1: | Hasta el 19 de marzo de 2024 | |
| 8) Reinicio a la Suspensión No. 1: | 18 de marzo de 2024 | |
| 9) PRÓRROGA 3: | Hasta el 17 de septiembre de 2024 | |
| 10) PRÓRROGA 4: | Hasta el 30 de noviembre de 2024 | |
| 11) PRÓRROGA 5: | Hasta el 31 de diciembre de 2024 | |
| 12) PRÓRROGA 6: | Hasta el 31 de mayo de 2025 | |
| 13) PLAZO ACTUAL: | Hasta el 31 de mayo de 2025 | |

**NOTA:** Se aclara que el presente contrato el municipio de Villanueva-Bolívar realizó la cesión del contrato entre el contratista inicial CONSORCIO SCC JIMENO y la ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA - ASOMUCORDOBA el día 14 de febrero de 2024. Este contrato de obra se suspendió el día 16 de noviembre debido al colapso del pontín LA PULGA, por lo que no fue posible el ingreso de los equipos y materiales necesario y el municipio realizó el cambió de la metafísica desde donde termina el perímetro urbano, sin afectar el objeto del contrato, esto con el fin de poder ejecutar las obras sin ser afectadas por motivos como el

OBRAS PENDIENTES DE EJECUCIÓN
1. Construcción de 700 ml de placa huella
2. Construcción de 700 mi de subbase granular
3. Construcción de 700 mi de mejoramiento de subrasante con material seleccionado en 15 cms de espesor.

OBRAS PENDIENTES DE EJECUCIÓN
1. Construcción de 600 ml de material
2. Construcción de 600 ml de sub base
3. Construcción de 600 ml de Placa Huella

% Programado 26,87
% Ejecutado 10
Estado del contrato: En ejecución

1. CONVENIO 1891 DE 2021

| | | |
|---|---|---|
| 1) VALOR INICIAL : | $ | 11.186.100.000 |
| 2) ORDEN DE INICIO : | 12 de diciembre de 2021 | |
| 3) PLAZO INICIAL | Hasta 31 de diciembre de 2024 | |
| 4) PRÓRROGA 1 | Hasta 31 de diciembre de 2025 | |

**2. CONTRATO DE OBRA No. 20221031-322**

CONTRATISTA INICIAL: CONSORCIO VIAS RURALES 2022
CONTRATISTA CEDIDO: YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S.
ORDEN DE INICIO : 11 de enero de 2023
FECHA DE CESIÓN : 16 de julio de 2024

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-13-FR-1 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

24/02/2025
(Día / Mes / Año)

Objeto del Contrato: MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL- NACIONAL.

1) VALOR INICIAL : $ 10.693.034.674,00
ADICIÓN 1 $ 0,00
TOTAL $ 10.693.034.674,00
2) PLAZO INICIAL DEL CONTRATO Hasta 31 de diciembre de 2024
3) PLAZO ACTUAL: Hasta 31 de diciembre de 2024
4) PRÓRROGA 1: Hasta 30 de junio de 2025

OBRAS PENDIENTES DE EJECUCIÓN
1. Construcción de 5,500 ml de placa en Concreto Rigido de espesor
2. Instalación sub-base granular Tipo C 5.500 ml
3. Mejoramiento con Material seleccionado en sitios donde la via esta en mal estado de 2.500 ml de 20 cm de espesor
4. Mejoramiento Subrasante con Material seleccionado de 5.500 ml
5. Construcción Box-coulverts 17 unidades

% Programado 9,31

% Ejecutado 10,16
Estado del Contrato: En ejecución

**1. CONVENIO: 1778 DE 2021**

1) VALOR INICIAL : $ 1.350.000.000
VALOR TOTAL $ 1.350.000.000
2) ORDEN DE INICIO : 31 de diciembre de 2021
3) PLAZO INICIAL Hasta 31 de diciembre de 2022
4) PRÓRROGA 1: Hasta 31 de diciembre de 2023
5) PRÓRROGA 2: Hasta 31 de diciembre de 2024
6) PRÓRROGA 3: Hasta 31 de diciembre de 2025

**2. CONTRATO DE OBRA No. 20221031-321**

CONTRATISTA: KABOT EXECUTIVE GROUP S.A.S
ORDEN DE INICIO : 11 de enero de 2023
Objeto del Contrato:“ MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL; VIA QUE CONDUCE AL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DEL PEÑON "

1) VALOR INICIAL : $ 1.309.954.287,00
TOTAL $ 1.309.954.287,00
2) PLAZO INICIAL DEL CONTRATO 6 meses
3) PRÓRROGA 1: Hasta 10 de diciembre de 2023
4) PRÓRROGA 2: Hasta 31 de diciembre de 2023
5) PRÓRROGA 3: Hasta 30 de abril de
6) PRÓRROGA 4: Hasta 30 de asgosto de 2024
5) PRÓRROGA 5: Hasta 30 de noviembre de 2024
8) PRÓRROGA 6: Hasta 31 de diciembre de 2024
9) PRÓRROGA 7: Hasta 31 de marzo de 2025

OBRAS PENDIENTES DE EJECUCIÓN
1. Construcción de 650 ml de placa huella
2. Instalación sub-base granular Tipo C para estructura de vía 650 ml
3. Instalación Material Seleccionado para vía 345 ml
4. Construcción Boxcoulvert 2 unidades
5. Demolición Estructuras existentes 5 und.

% Programado 50,1
% Ejecutado 35,29
Estado del contrato: En ejecución

**ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR**

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR - LOTE 6

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

**DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADO**

| Formulario 1 | | Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No. 05 Fecha: | Valor solicitado | Valor actualizado presente solicitud |
|---|---|---|---|---|
| **Descripción** | **Valor inicial** | | | |
| **N/A** | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-13-FR-1 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

24/02/2025
(Día / Mes / Año)

**RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

Valor anticipo otorgado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)  Valor amortizado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)  Saldo por amortizar : $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: ____DICIEMBRE_____ (mes anterior a la presente solicitud) de __2024_____ (año) $ 3.133.463.821,00  Último mes facturado: DICIEMBRE DE 2024 (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 220.674.606,00 (mes anterior a la presente solicitud)

**PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES**

N/A

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

**CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA**

(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

Se considera viable la solicitud de prórroga del contrato de interventoría 972 de 2022, "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR LOTE 6", hasta el 13 de marzo de 2025. Lo anterior en atención a que la Interventoría informó en su Comunicación No. 382-0077 de fecha 24 de febrero de 2025 que de los 10 contratos de obra derivados 6 se encuentran en etapa de liquidación y 4 requieren de tiempo adicional para ejecución, convenios: 1891 de 2021 San Juan Nepomuceno, 1778 de 2021 San Juan Nepomuceno, 1759 de 2021 Villanueva y 2070 de 202 María la Baja, para lo cual la interventoría hará redistribución de recursos.

**OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:**

Oficio **382-0077** de fecha 24 de febrero de 2025 - solicitud de prorroga No. 4 del contrato de Interventoría No. 972 de 2022 al 30 de junio de 2025 y documentos soportes adicionalmente con prórroga a junio de 2025

**Notas:**

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación de Costos y Reprogramación al Plan de Cargas, documentos que deben ser
2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de
3. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (básico actividades de
4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de

Firma
Nombre: **GENOVEVA PUERTA RESTREPO**
Representante Legal CCC S.A.S.
Interventoría
Matrícula Profesional No.25202-03332 ANT.

Firma
Nombre: **FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA**
Supervisor del Contrato de Interventoría
INVIAS
Matrícula Profesional No. 13202-097750 BLV

Vo.Bo.Firma
Nombre: **FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA**
Director Territorial Bolivar

Vo.Bo.Firma
Nombre: **EDY ALEXANDER CAMARGO JIMENEZ**
Gestor Técnico de Proyecto

Vo.Bo.Firma
Nombre: **CHRISTIAN EDUARDO BELTRAN CERON**
Abogado Unidad Ejecutora

Firma: N/A
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firmado digitalmente por ACEVEDO CASTRO OSCAR RODOLFO
Firma
Nombre: **OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO**
Subdireccion Vias Regionales
Matrícula Profesional No. 25202-59853 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.

**382-0077** **0020 24 FEB. 2025**

Medellín, 24 de febrero de 2025

Ingeniero
**OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO**
Subdirector de Vías Regionales
**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**
Calle 25 G No. 73B-90 – local 103 – Edificio Central Point

**ASUNTO** **Contrato No. 972 de 2022** Objeto: "Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental, para el mejoramiento y mantenimiento de vías terciarias del programa Colombia rural en los Municipios del Departamento de Bolívar - lote 6."
**Solicitud de prórroga 4 al Contrato No. 972 de 2022**

Apreciado Ingeniero,

El contrato de Interventoría No. 972 de 2022, que realiza las labores indicadas en el objeto del contrato explícito en el asunto del presente oficio, el cual inició el día 01 de noviembre de 2022 con fecha de terminación el 28 de febrero de 2025, el cual realiza la vigilancia y control a (10) contratos de obra de los cuales 6 en etapa de liquidación y 4 contratos que no se culminan en su totalidad de acuerdo con el resumen de cada uno de éstos, los cuales se relacionan en la presente comunicación, con sus observaciones de ejecución, el Consorcio Reactivación AC 196, solicita una prórroga al contrato de Interventoría 972 de 2022, hasta el día 13 de marzo de 2025 de acuerdo al plan de cargas adjunto. Esta solicitud se basa en la necesidad de continuar con las actividades de obra en los cuatro contratos activos a la fecha y así evitar suspensión de estas, traumatismo en cuanto a la movilización del equipo y el personal de cada obra, mientras el Instituto Nacional de Vías incorpora los CDP de los municipios de San Juan Nepomuceno, Villanueva y María La Baja al Contrato de interventoría No. 972 de 2022.
Adjuntamos la siguiente documentación:

- Solicitud de adición y/o modificación y/o prórroga contrato de interventoría (MEPI-MN1-IN-13-FR-1).
- Plan de cargas o reprogramación al plan de cargas (MEPI-MN1-IN-9-FR-2).
- Acta de modificación de costos (MEPI-MN1-IN-9-FR-1).

Cordial saludo,

**GENOVEVA PUERTA RESTREPO**
Representante Legal
Consorcio Reactivación AC 196

**Copia:** **DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR**
Ing. Fabian Arango Pineda – Director (E) Territorial Bolívar
**CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196**
Archivo
**Anexos:** Lo anunciado

**1. CONVENIO 2070 DE 2021**

| | |
|---|---|
| VALOR INICIAL : | $ 14.400.000.000 |
| ADICIÓN 1 | $ 830.579.375 |
| VALOR TOTAL | $ 15.230.579.375 |
| ORDEN DE INICIO : | 12 de noviembre de 2021 |
| PLAZO INICIAL | Hasta 31 de diciembre de 2022 |
| PRÓRROGA 1: | Hasta 31 de diciembre de 2023 |
| PRÓRROGA 2: | Hasta 31 de diciembre de 2024 |
| PRÓRROGA 3: | Hasta 31 de diciembre de 2025 |

2.

2. CONTRATO DE OBRA No. SP-OP-LP-005-2022

| | |
|---|---|
| CONTRATISTA: | CONSORCIO CONSTRUCTORA DEL NORTE |
| ORDEN DE INICIO : | 13 de febrero de 2023 |

Objeto del Contrato:"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MARIA LA BAJA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 270 DEL 2021 SUSCRITO ENTRE INVIAS Y EL MUNICIPIO DE MARÍA LA BAJA"

| | |
|---|---|
| VALOR INICIAL : | $ 14.394.995.746,33 |
| ADICIÓN 1 | $ 830.579.375,00 |
| TOTAL CONTRATO | $ 15.225.575.121,33 |
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO | Hasta 10 de febrero de 2024 |
| PRÓRROGA 1: | Hasta 12 de agosto de 2024 |
| PRÓRROGA 2: | Hasta 12 de noviembre de 2024 |
| PRÓRROGA 3: | Hasta 30 de diciembre de 2024 |
| PRÓRROGA 4: | Hasta 31 de marzo de 2025 |

OBRAS PENDIENTES DE EJECUCIÓN

1. Construcción de 300 ml de pavimento rígido
2. Construcción Andenes 300 ml de ancho 1 de ancho incluye los dos costados
3. Construcción Bordillos 300 ml
4. Instalación sub-base granular Tipo C para estructura de vía 100 ml
5. Instalación sub-base granular para Andenes 100 ml espesor 0,15 cm
6. Instalación Material Seleccionado para Andenes 300 ml
7. Mejoramiento Subrasante (Piedra Rajón y Sello ) 300ml
8. Construcción Boxcoulvert 6 unidades (K0+055, K0+500, K1+062, K1+070 y K2+366) en la Carrera 14 y (K0+357) en la carrera 14A
9. Señalización y Líneas de Demarcación Vial (100%)
10. Demolición Estructuras existentes 3 und.

% Programado 89,03
% Ejecutado 88,13

Estado del contrato: En ejecución

**1. CONVENIO 1759 DE 2021**

| | |
|---|---|
| VALOR INICIAL : | $ 950.000.000 |
| VALOR TOTAL CONTRATO | $ 950.000.000 |
| ORDEN DE INICIO : | 10 de noviembre de 2021 |
| INICIAL | Hasta 31 de diciembre de 2021 |
| PRÓRROGA 1: | Hasta 31 de diciembre de 2022 |
| PRÓRROGA 2: | Hasta 31 de diciembre de 2023 |
| PRÓRROGA 3: | Hasta 31 de diciembre de 2024 |
| PRÓRROGA 4: | Hasta 31 de diciembre de 2025 |

2. CONTRATO DE OBRA No. LP-003-2022

CONTRATISTA: ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA - ASOMUCORDABA

ORDEN DE INICIO : 23 de febrero de 2024

Objeto del Contrato: MEJORAMIENTO DE LA VÍA CORREGIMIENTO DE ALGARROBO - MUNICIPIO DE VILLANUEVA - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

| | |
|---|---|
| VALOR INICIAL : | $ 949.863.085 |
| TOTAL CONTRATO | $ 949.863.085 |
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO | Hasta 21 de julio de 2023 |
| PRÓRROGA 1: | Hasta 21 de noviembre de 2023 |
| PRÓRROGA 2: | Hasta 17 de julio de 2024 |
| Suspensión No. 1: | 16 de noviembre de 2023 hasta el 15 de enero de 2024 |
| Prorroga 1 a la suspensión No.1: | Hasta el 15 de febrero de 2024 |
| Prorroga 2 a la suspensión No.1: | Hasta el 19 de marzo de 2024 |
| Reinicio a la Suspensión No. 1: | 18 de marzo de 2024 |
| PRÓRROGA 3: | Hasta el 17 de septiembre de 2024 |
| PRÓRROGA 4: | Hasta el 30 de noviembre de 2024 |
| PRÓRROGA 5: | Hasta el 31 de diciembre de 2024 |
| PRÓRROGA 6: | Hasta el 31 de mayo de 2025 |
| PLAZO ACTUAL: | Hasta el 31 de mayo de 2025 |

NOTA: Se aclara que el presente contrato el municipio de Villanueva-Bolívar realizó la cesión del contrato entre el contratista inicial CONSORCIO SCC JIMENO y la ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA - ASOMUCORDOBA el día 14 de febrero de 2024. Este contrato de obra se suspendió el día 16 de noviembre debido al colapso del pontín LA PULGA, por lo que no fue posible el ingreso de los equipos y materiales necesario y el municipio realizó el cambió de la metafísica desde donde termina el perímetro urbano, sin afectar el objeto del contrato, esto con el fin de poder ejecutar las obras sin ser afectadas por motivos como el enunciado.

OBRAS PENDIENTES DE EJECUCIÓN

1. Construcción de 700 ml de placa huella
2. Construcción de 700 ml de subbase granular

3. Construcción de 700 ml de mejoramiento de subrasante con material seleccionado en 15 cms de espesor.

OBRAS PENDIENTES DE EJECUCIÓN

1. Construcción de 600 ml de material seleccionado
2. Construcción de 600 ml de sub base granular
3. Construcción de 600 ml de Placa Huella

% Programado 26,87
% Ejecutado 10.0

Estado del contrato: En ejecución

**1. CONVENIO 1891 DE 2021**

VALOR INICIAL : $ 11.186.100.000
ORDEN DE INICIO : 12 de diciembre de 2021
PLAZO INICIAL Hasta 31 de diciembre de 2024
PRÓRROGA 1 Hasta 31 de diciembre de 2025

2. CONTRATO DE OBRA No. 20221031-322

CONTRATISTA INICIAL: CONSORCIO VIAS RURALES 2022
CONTRATISTA CEDIDO: YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S
ORDEN DE INICIO : 11 de enero de 2023
FECHA DE CESIÓN : 16 de julio de 2024

Objeto del Contrato: MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL.

| | |
|---|---|
| VALOR INICIAL : | $ 10.693.034.674,00 |
| TOTAL CONTRATO | $ 10.693.034.674,00 |
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO | Hasta 31 de diciembre de 2024 |
| PLAZO ACTUAL: | Hasta 31 de diciembre de 2024 |
| PRÓRROGA 1: | Hasta 30 de junio de 2025 |

OBRAS PENDIENTES DE EJECUCIÓN
1. Construcción de 5.000 ml de placa en Concreto Rígido de espesor 20 cm
2. Instalación sub-base granular Tipo C 5.500 ml
3. Mejoramiento con Material seleccionado en sitios donde la vía está en mal estado de 2.500 ml de 20 cm de espesor
4. Mejoramiento Subrasante con Material seleccionado de 5.500 ml
5. Construcción Box-coulverts 17 unidades

% Programado 9,31
% Ejecutado 10,16

Estado del Contrato: En ejecución

**1. CONVENIO 1778 DE 2021**

| | |
|---|---|
| VALOR INICIAL : | $ 1.350.000.000 |
| VALOR TOTAL | $ 1.350.000.000 |
| ORDEN DE INICIO : | 31 de diciembre de 2021 |
| PLAZO INICIAL | Hasta 31 de diciembre de 2022 |
| PRÓRROGA 1: | Hasta 31 de diciembre de 2023 |
| PRÓRROGA 2: | Hasta 31 de diciembre de 2024 |
| PRÓRROGA 3: | Hasta 31 de diciembre de 2025 |

2. CONTRATO DE OBRA No. 20221031-321

| | |
|---|---|
| CONTRATISTA: | KABOT EXECUTIVE GROUP S.A.S |
| ORDEN DE INICIO: | 11 de enero de 2023 |

Objeto del Contrato:" MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL; VIA QUE CONDUCE AL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DEL PEÑON "

| | |
|---|---|
| VALOR INICIAL : | $ 1.309.954.287,00 |
| TOTAL CONTRATO | $ 1.309.954.287,00 |
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO | 6 meses |
| PRÓRROGA 1: | Hasta 10 de diciembre de 2023 |
| PRÓRROGA 2: | Hasta 31 de diciembre de 2023 |
| PRÓRROGA 3: | Hasta 30 de abril de 2024 |
| PRÓRROGA 4: | Hasta 30 de agosto de 2024 |
| PRÓRROGA 5: | Hasta 30 de noviembre de 2024 |
| PRÓRROGA 6: | Hasta 31 de diciembre de 2024 |
| PRÓRROGA 7: | Hasta 31 de marzo de 2025 |

OBRAS PENDIENTES DE EJECUCIÓN

1. Construcción de 650 ml de placa huella
2. Instalación sub-base granular Tipo C para estructura de vía 650 ml
3. Instalación Material Seleccionado para vía 345 ml
4. Construcción Boxcoulvert 2 unidades
5. Demolición Estructuras existentes 5 und.

% Programado 50,1
% Ejecutado 35,29

Estado del contrato: En ejecución

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-9-FR-1 |
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | 3 DE 3 |

FECHA: 24/02/2025 (Día / Mes / Año)

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS =
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR =
POR PRÓRROGA =
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
POR NECESIDADES DEL CONTRATO

**UNIDAD EJECUTORA:** Subdirección de Vías Regionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR **ACTA No:** 9B

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 972 de 2022

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR - LOTE 6

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: CARMEN CECILIA PEREZ LOPEZ

RESOLUCIÓN No.: 3034 DE 19/08/2022 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No: CONTRATISTA:

PLAZO INICIAL: 21,27 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1/11/2022 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 3.354.138.427,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 3.354.138.427,00

PLAZO ACUMULADO: 28,77 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 13/03/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

| No. de ORDEN | CANT. | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) | | | | | ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS | | MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 08B de fecha 24/01/2025 | | | MODIFICACIONES: PRESENTES | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 26 de fecha 2024-12 | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CONCEPTO | COSTO MENSUAL | PRIMA REGIONAL | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR TOTAL | COSTO MENSUAL | PRIMA REGIONAL | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR | +- | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes) | VALOR |
| | | **COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **PERSONAL PROFESIONAL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | $ 7.000.000,00 | | 24,00 | $ 168.000.000,00 | $ 7.000.000,00 | | 10,40 | $ 72.800.000,00 | | | $ - | 10,40 | $ 72.800.000,00 | 10,40 | $ 72.800.000,00 |
| 1A | 1 | Director de Interventoria | | | | | $ 8.400.000,00 | | 12,00 | $ 100.800.000,00 | | | $ - | 12,00 | $ 100.800.000,00 | 12,00 | $ 100.800.000,00 |
| 1B | | | | | | | $ 8.890.000,00 | | 4,00 | $ 35.560.000,00 | + | 0,44 | $ 3.911.600,00 | 2,00 | $ 17.780.000,00 | 4,44 | $ 39.471.600,00 |
| 2 | | | $ 5.000.000,00 | | 24,00 | $ 120.000.000,00 | $ 5.000.000,00 | | 7,86 | $ 39.300.000,00 | | | $ - | 7,86 | $ 39.300.000,00 | 7,86 | $ 39.300.000,00 |
| 2A | 1 | Ingeniero Residente | | | | | $ 6.000.000,00 | | 11,93 | $ 71.580.000,00 | | | $ - | 11,93 | $ 71.580.000,00 | 11,93 | $ 71.580.000,00 |
| 2B | | | | | | | $ 6.350.000,00 | | 4,00 | $ 25.400.000,00 | + | 0,44 | $ 2.794.000,00 | 2,00 | $ 12.700.000,00 | 4,44 | $ 28.194.000,00 |
| 3 | | | $ 5.000.000,00 | | 15,00 | $ 75.000.000,00 | $ 5.000.000,00 | | 2,83 | $ 14.150.000,00 | | | $ - | 2,83 | $ 14.150.000,00 | 2,83 | $ 14.150.000,00 |
| 3A | 1 | Ingeniero Residente | | | | | $ 6.000.000,00 | | 10,00 | $ 60.000.000,00 | | | $ - | 10,00 | $ 60.000.000,00 | 10,00 | $ 60.000.000,00 |
| 3B | | | | | | | $ 6.350.000,00 | | 1,00 | $ 6.350.000,00 | | | $ - | 1,00 | $ 6.350.000,00 | 1,00 | $ 6.350.000,00 |
| 4 | | | $ 3.000.000,00 | | 24,00 | $ 72.000.000,00 | $ 3.000.000,00 | | 9,30 | $ 27.900.000,00 | | | $ - | 9,30 | $ 27.900.000,00 | 9,30 | $ 27.900.000,00 |
| 4A | 1 | Ingeniero Auxiliar de interventoría | | | | | $ 3.600.000,00 | | 12,00 | $ 43.200.000,00 | | | $ - | 12,00 | $ 43.200.000,00 | 12,00 | $ 43.200.000,00 |
| 4B | | | | | | | $ 3.810.000,00 | | 4,00 | $ 15.240.000,00 | + | 0,44 | $ 1.676.400,00 | 2,00 | $ 7.620.000,00 | 4,44 | $ 16.916.400,00 |
| 5 | | | $ 3.000.000,00 | | 12,00 | $ 36.000.000,00 | $ 3.000.000,00 | | 1,80 | $ 5.400.000,00 | | | $ - | 1,80 | $ 5.400.000,00 | 1,80 | $ 5.400.000,00 |
| 5A | 1 | Ingeniero Auxiliar de interventoría | | | | | $ 3.600.000,00 | | 8,94 | $ 32.184.000,00 | | | $ - | 8,94 | $ 32.184.000,00 | 8,94 | $ 32.184.000,00 |
| 5B | | | | | | | $ 3.810.000,00 | | 0,50 | $ 1.905.000,00 | | | $ - | 0,50 | $ 1.905.000,00 | 0,50 | $ 1.905.000,00 |
| N1 | | | $ 4.200.000,00 | | | | $ 4.200.000,00 | | 0,00 | $ - | | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| N1A | 1 | Residente Social | | | | | $ 5.040.000,00 | | 2,90 | $ 14.616.000,00 | | | $ - | 2,90 | $ 14.616.000,00 | 2,90 | $ 14.616.000,00 |
| N1B | | | | | | | $ 5.334.000,00 | | 2,00 | $ 10.668.000,00 | - | -0,50 | $ (2.667.000,00) | 1,00 | $ 5.334.000,00 | 1,50 | $ 8.001.000,00 |
| | | MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS (Conforme esta bolsa los Especialistas resaltados en amarillo | | | | $ 146.200.000,00 | | | | $ 195.041.000,00 | - | | $ (2.044.700,00) | 0,00 | $ - | | $ 192.996.300,00 |
| 6 | | | $ 7.000.000,00 | | | | $ 7.000.000,00 | | | | | | $ - | 1,95 | $ 13.650.000,00 | | |
| 6A | 1 | Especialista Ambienta y/o Sostenibilidad | | | | | $ 8.400.000,00 | | | | | | $ - | 4,50 | $ 37.800.000,00 | | |
| 6B | | | | | | | $ 8.890.000,00 | | | | | | $ - | 0,30 | $ 2.667.000,00 | | |
| 7 | | | $ 7.000.000,00 | | | | $ 7.000.000,00 | | | | | | $ - | 1,70 | $ 11.900.000,00 | | |
| 7A | 1 | Especialista en Geología y/o Geotecnia | | | | | $ 8.400.000,00 | | | | | | $ - | 2,16 | $ 18.144.000,00 | | |
| 7B | | | | | | | $ 8.890.000,00 | | | | | | $ - | 0,00 | $ - | | |
| 8 | | | $ 7.000.000,00 | | | | $ 7.000.000,00 | | | | | | $ - | 1,70 | $ 11.900.000,00 | | |
| 8A | 1 | Especialista en Pavimentos y/o Vías | | | | | $ 8.400.000,00 | | | | | | $ - | 2,16 | $ 18.144.000,00 | | |
| 8B | | | | | | | $ 8.890.000,00 | | | | | | $ - | 0,00 | $ - | | |
| 9 | | | $ 7.000.000,00 | | | | $ 7.000.000,00 | | | | | | $ - | 0,16 | $ 1.120.000,00 | | |
| 9A | 1 | Especialista en Estructuras | | | | | $ 8.400.000,00 | | | | | | $ - | 0,81 | $ 6.804.000,00 | | |
| 9B | | | | | | | $ 8.890.000,00 | | | | | | $ - | 0,00 | $ - | | |
| 10 | | | $ 7.000.000,00 | | | | $ 7.000.000,00 | | | | | | $ - | 0,96 | $ 6.720.000,00 | | |
| 10A | 1 | Especialista en Hidráulica e Hidrología | | | | | $ 8.400.000,00 | | | | | | $ - | 1,86 | $ 15.624.000,00 | | |
| 10B | | | | | | | $ 8.890.000,00 | | | | | | $ - | 0,00 | $ - | | |
| 11 | | | $ 7.000.000,00 | | | | $ 7.000.000,00 | | | | | | $ - | 3,04 | $ 21.280.000,00 | | |
| 11A | 1 | Especialista en Diseño Geométrico | | | | | $ 8.400.000,00 | | | | | | $ - | 2,64 | $ 22.176.000,00 | | |
| 11B | | | | | | | $ 8.890.000,00 | | | | | | $ - | 0,00 | $ - | | |
| 12 | | | $ 4.000.000,00 | | 15,00 | $ 60.000.000,00 | $ 4.000.000,00 | | 3,75 | $ 15.000.000,00 | | | $ - | 3,75 | $ 15.000.000,00 | 3,75 | $ 15.000.000,00 |
| 12A | 1 | Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad | | | | | $ 4.800.000,00 | | 2,80 | $ 13.440.000,00 | | | $ - | 2,80 | $ 13.440.000,00 | 2,80 | $ 13.440.000,00 |
| 12B | | | | | | | $ 5.080.000,00 | | 0,00 | $ - | | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| | | PERSONAL TÉCNICO | | | | | | | 0,00 | | | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 13 | | | $ 2.000.000,00 | | 24,00 | $ 48.000.000,00 | $ 2.000.000,00 | | 0,46 | $ 920.000,00 | | | $ - | 0,46 | $ 920.000,00 | 0,46 | $ 920.000,00 |
| 13A | 1 | Inspector | | | | | $ 2.400.000,00 | | 12,00 | $ 28.800.000,00 | | | $ - | 12,00 | $ 28.800.000,00 | 12,00 | $ 28.800.000,00 |
| 13B | | | | | | | $ 2.540.000,00 | | 4,00 | $ 10.160.000,00 | - | -1,00 | $ (2.540.000,00) | 2,00 | $ 5.080.000,00 | 3,00 | $ 7.620.000,00 |
| 14 | | | $ 2.000.000,00 | | | | $ 2.000.000,00 | | 0,00 | $ - | | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 14A | 1 | Inspector | | | | | $ 2.400.000,00 | | 9,00 | $ 21.600.000,00 | | | $ - | 9,00 | $ 21.600.000,00 | 9,00 | $ 21.600.000,00 |
| 14B | | | | | | | $ 2.540.000,00 | | 0,00 | $ - | | | | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 15 | | | $ 2.000.000,00 | | | | $ 2.000.000,00 | | 0,00 | $ - | | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 15A | 1 | Inspector | | | | | $ 2.400.000,00 | | 0,00 | $ - | | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 15B | | | | | | | $ 2.540.000,00 | | 0,00 | $ - | | | | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 16 | | | $ 2.000.000,00 | | 15,00 | $ 30.000.000,00 | $ 2.000.000,00 | | 0,00 | $ - | | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 16A | 1 | Inspector SISO | | | | | $ 2.400.000,00 | | 11,00 | $ 26.400.000,00 | | | $ - | 11,00 | $ 26.400.000,00 | 11,00 | $ 26.400.000,00 |
| | | | | | | | $ 2.540.000,00 | | 3,00 | $ 7.620.000,00 | - | -0,50 | $ (1.270.000,00) | 2,00 | $ 5.080.000,00 | 2,50 | $ 6.350.000,00 |
| | | PERSONAL ADMINISTRATIVO | | | | | | | 0,00 | | | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 17 | | | $ 1.200.000,00 | | 24,00 | $ 28.800.000,00 | $ 1.200.000,00 | | 8,19 | $ 9.828.000,00 | | | $ - | 8,19 | $ 9.828.000,00 | 8,19 | $ 9.828.000,00 |
| 17A | 1 | Secretaria | | | | | $ 1.440.000,00 | | 11,43 | $ 16.459.200,00 | | | $ - | 11,43 | $ 16.459.200,00 | 11,43 | $ 16.459.200,00 |
| 17B | | | | | | | $ 1.524.000,00 | | 4,00 | $ 6.096.000,00 | - | -1,00 | $ (1.524.000,00) | 2,00 | $ 3.048.000,00 | 3,00 | $ 4.572.000,00 |
| | | SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL | | | | **$ 784.000.000,00** | | | | **$ 928.417.200,00** | | | $ (1.663.700,00) | | $ 867.203.200,00 | | **$ 926.753.500,00** |
| | | FACTOR MULTIPLICADOR | | | | 2,36 | | | | 2,36 | | | 2,36 | | 2,36 | | 2,36 |
| | | **TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)** | | | | **$ 1.850.240.000,00** | | | | **$ 2.191.064.592,00** | | | **$ (3.926.332,00)** | | **$ 2.046.599.552,00** | | **$ 2.187.138.260,00** |
| | | Menos Mayor Valor Pagado Abelardo Otalora ARL, EPS, AFP Y CAJA DE COMPENSACION (NOV 2022, DIC 2022 y ENE-JUN 2023) | | | | | | | | $ 13.869.200,00 | | | | | $ 13.869.200,00 | | $ 13.869.200,00 |
| | | Menos Mayor Valor Pagado Jefferson A. Rodriguez CH. ARL, EPS, AFP Y CAJA DE COMPENSACION (ENE-JUN 2023) | | | | | | | | $ 4.922.600,00 | | | | | $ 4.922.600,00 | | $ 4.922.600,00 |
| | | Menos Mayor Valor Pagado Humberto Carlos Serranos S. ARL, EPS, AFP Y CAJA DE COMPENSACION (FEB-JUN 2023) | | | | | | | | $ 5.975.200,00 | | | | | $ 5.975.200,00 | | $ 5.975.200,00 |
| | | Menos Mayor Valor Pagado Juan Pablo Huertas O. ARL, EPS, AFP Y CAJA DE COMPENSACION (FEB-JUN 2023) | | | | | | | | $ 3.901.100,00 | | | | | $ 3.901.100,00 | | $ 3.901.100,00 |
| | | Menos Mayor Valor Pagado Yusleydis Arellano Ramos ARL, EPS, AFP Y CAJA COMPENSACION (FEB-JUN 2023) | | | | | | | | $ 1.253.700,00 | | | | | $ 1.253.700,00 | | $ 1.253.700,00 |
| | | Menos Mayor Valor Pagado Mario Madrid Wolf ARL, EPS, AFP Y CAJA COMPENSACION (JUN 2023) | | | | | | | | $ 347.600,00 | | | | | $ 347.600,00 | | $ 347.600,00 |
| | | TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A) | | | | | | | | **$ 2.160.795.192,00** | | | | | **$ 2.016.330.152,00** | | **$ 2.156.868.860,00** |

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-9-FR-1 |
|---|---|
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | 3 DE 3 |

FECHA: 24/02/2025 (Día / Mes / Año)

| No. de ORDEN | CANT. | CONCEPTO | COSTO | UNIDAD | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR TOTAL | COSTO | UNIDAD DE PAGO | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | + - | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VIÁTICOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 1 | Viáticos Director y/o Especialista | $ 195.000,00 | día | 212,00 | $ 41.340.000,00 | $ 195.000,00 | | 41,00 | $ 7.995.000,00 | | | $ - | 41,00 | $ 7.995.000,00 | 41,00 | $ 7.995.000,00 |
| 18A | | | | | | | $ 234.000,00 | | 14,50 | $ 3.393.000,00 | | | $ - | 14,50 | $ 3.393.000,00 | 14,50 | $ 3.393.000,00 |
| 18B | | | | | | | $ 247.700,00 | | 0,00 | $ - | | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | $ - | | |
| 19 | 1 | Camioneta o campero de más de 2000 c. c. (1): 4x4 (incluye conductor, peajes y combustible) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior | $ 5.600.000,00 | mes | 24,00 | $ 134.400.000,00 | $ 5.600.000,00 | | 8,60 | $ 48.160.000,00 | | | $ - | 8,60 | $ 48.160.000,00 | 8,60 | $ 48.160.000,00 |
| 19A | | | | | | | $ 6.720.000,00 | | 12,00 | $ 80.640.000,00 | | | $ - | 12,00 | $ 80.640.000,00 | 12,00 | $ 80.640.000,00 |
| 19B | | | | | | | $ 7.112.000,00 | | 4,00 | $ 28.448.000,00 | + | 0,44 | $ 3.129.280,00 | 2,00 | $ 14.224.000,00 | 4,44 | $ 31.577.280,00 |
| 20 | 1 | Camioneta o campero de más de 2000 c. c. (1): 4x4 (incluye conductor, peajes y combustible) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior | $ 5.600.000,00 | mes | 18,00 | $ 100.800.000,00 | $ 5.600.000,00 | | 4,00 | $ 22.400.000,00 | | | $ - | 4,00 | $ 22.400.000,00 | 4,00 | $ 22.400.000,00 |
| 20A | | | | | | | $ 6.720.000,00 | | 12,00 | $ 80.640.000,00 | | | $ - | 12,00 | $ 80.640.000,00 | 12,00 | $ 80.640.000,00 |
| 20B | | | | | | | $ 7.112.000,00 | | 1,00 | $ 7.112.000,00 | | | $ - | 1,00 | $ 7.112.000,00 | 1,00 | $ 7.112.000,00 |
| 21 | 1 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | $ 650.000,00 | mes | 84,00 | $ 54.600.000,00 | $ 650.000,00 | | 0,00 | $ - | | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 21A | | | | | | | $ 780.000,00 | | 0,00 | $ - | | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 21B | | | | | | | $ 825.500,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 22 | 1 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | $ 650.000,00 | mes | 24,00 | $ 15.600.000,00 | $ 650.000,00 | | 0,00 | $ - | | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 22A | | | | | | | $ 780.000,00 | | 0,00 | $ - | | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 22B | | | | | | | $ 825.500,00 | | 0,00 | $ - | | | | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 23 | 1 | Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y transporte) | $ 6.500.000,00 | mes | 20,00 | $ 130.000.000,00 | $ 6.500.000,00 | | 7,00 | $ 45.500.000,00 | | | $ - | 7,00 | $ 45.500.000,00 | 7,00 | $ 45.500.000,00 |
| 23A | | | | | | | $ 7.800.000,00 | | 12,00 | $ 93.600.000,00 | | | $ - | 12,00 | $ 93.600.000,00 | 12,00 | $ 93.600.000,00 |
| 23B | | | | | | | $ 8.255.000,00 | | 3,40 | $ 28.067.000,00 | - | -0,14 | $ (1.155.700,00) | 1,40 | $ 11.557.000,00 | 3,26 | $ 26.911.300,00 |
| 24 | 1 | Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y transporte) | $ 6.500.000,00 | mes | 6,00 | $ 39.000.000,00 | $ 6.500.000,00 | | 0,00 | $ - | | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 24A | | | | | | | $ 7.800.000,00 | | 0,00 | $ - | | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 24B | | | | | | | $ 8.255.000,00 | | 0,00 | $ - | | | | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 25 | 1 | Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos | $ 590.000,00 | Según comprobante por mes | 24,00 | $ 14.160.000,00 | $ 590.000,00 | | 20,71 | $ 12.218.900,00 | | | $ - | 20,71 | $ 12.218.900,00 | 20,71 | $ 12.218.900,00 |
| 25A | | | | | | | $ 708.000,00 | | 36,00 | $ 25.488.000,00 | | | $ - | 36,00 | $ 25.488.000,00 | 36,00 | $ 25.488.000,00 |
| 25B | | | | | | | $ 749.300,00 | | 4,00 | $ 2.997.200,00 | + | 1,00 | $ 749.300,00 | 4,00 | $ 2.997.200,00 | 5,00 | $ 3.746.500,00 |
| 26 | 1 | Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos | $ 590.000,00 | Según comprobante por mes | 50,00 | $ 29.500.000,00 | $ 590.000,00 | | 28,00 | $ 16.520.000,00 | | | $ - | 28,00 | $ 16.520.000,00 | 28,00 | $ 16.520.000,00 |
| 26A | | | | | | | $ 708.000,00 | | 33,14 | $ 23.463.120,00 | | | $ - | 33,14 | $ 23.463.120,00 | 33,14 | $ 23.463.120,00 |
| 26B | | | | | | | $ 749.300,00 | | 4,00 | $ 2.997.200,00 | + | 1,72 | $ 1.288.796,00 | 4,00 | $ 2.997.200,00 | 5,72 | $ 4.285.996,00 |
| 27 | 1 | Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos | $ 590.000,00 | Según comprobante por mes | | | $ 590.000,00 | | 4,67 | $ 2.755.300,00 | | | $ - | 4,67 | $ 2.755.300,00 | 4,67 | $ 2.755.300,00 |
| 27A | | | | | | | $ 708.000,00 | | 16,72 | $ 11.837.760,00 | | | $ - | 16,72 | $ 11.837.760,00 | 16,72 | $ 11.837.760,00 |
| 27B | | | | | | | $ 749.300,00 | | 4,04 | $ 3.027.172,00 | + | 0,21 | $ 157.353,00 | 4,04 | $ 3.027.172,00 | 4,25 | $ 3.184.525,00 |
| 28 | 1 | Oficina/campamento (incluye dotación y servicios públicos) | $ 2.000.000,00 | Según comprobante por mes | 24,00 | $ 48.000.000,00 | $ 2.000.000,00 | | 9,60 | $ 19.200.000,00 | | | $ - | 9,60 | $ 19.200.000,00 | 9,60 | $ 19.200.000,00 |
| 28A | | | | | | | $ 2.400.000,00 | | 12,00 | $ 28.800.000,00 | | | $ - | 12,00 | $ 28.800.000,00 | 12,00 | $ 28.800.000,00 |
| 28B | | | | | | | $ 2.540.000,00 | | 4,00 | $ 10.160.000,00 | + | 0,44 | $ 1.117.600,00 | 2,00 | $ 5.080.000,00 | 4,44 | $ 11.277.600,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | $ - | | |
| 29 | 1 | Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible) | $ 1.600.000,00 | Según comprobante por mes | 24,00 | $ 38.400.000,00 | $ 1.600.000,00 | | 7,62 | $ 12.192.000,00 | | | $ - | 7,62 | $ 12.192.000,00 | 7,62 | $ 12.192.000,00 |
| 29A | | | | | | | $ 1.920.000,00 | | 5,60 | $ 10.752.000,00 | | | $ - | 5,60 | $ 10.752.000,00 | 5,60 | $ 10.752.000,00 |
| 29B | | | | | | | $ 2.032.000,00 | | 0,85 | $ 1.727.200,00 | + | 0,19 | $ 386.080,00 | 0,35 | $ 711.200,00 | 1,04 | $ 2.113.280,00 |
| 30 | 1 | Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, etc | $ 700.000,00 | Según comprobante por mes | 24,00 | $ 16.800.000,00 | $ 700.000,00 | | 9,21 | $ 6.447.000,00 | | | $ - | 9,21 | $ 6.447.000,00 | 9,21 | $ 6.447.000,00 |
| 30A | | | | | | | $ 840.000,00 | | 11,49 | $ 9.651.600,00 | | | $ - | 11,49 | $ 9.651.600,00 | 11,49 | $ 9.651.600,00 |
| 30B | | | | | | | $ 889.000,00 | | 3,69 | $ 3.280.410,00 | + | 0,13 | $ 115.570,00 | 1,87 | $ 1.662.430,00 | 3,82 | $ 3.395.980,00 |
| 31 | 1 | Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc) | $ 700.000,00 | Según comprobante por mes | 24,00 | $ 16.800.000,00 | $ 700.000,00 | | 2,79 | $ 1.953.000,00 | | | $ - | 2,79 | $ 1.953.000,00 | 2,79 | $ 1.953.000,00 |
| 31A | | | | | | | $ 840.000,00 | | 4,00 | $ 3.360.000,00 | | | $ - | 4,00 | $ 3.360.000,00 | 4,00 | $ 3.360.000,00 |
| 31B | | | | | | | $ 889.000,00 | | 1,16 | $ 1.031.240,00 | + | 0,14 | $ 124.460,00 | 0,56 | $ 497.840,00 | 1,30 | $ 1.155.700,00 |
| 32 | 1 | Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 | $ 550.000,00 | Según comprobante por mes | 12,00 | $ 6.600.000,00 | $ 550.000,00 | | 0,00 | $ - | | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 32A | | | | | | | $ 660.000,00 | | 0,00 | $ - | | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 32B | | | | | | | $ 698.500,00 | | 0,00 | $ - | | | | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |

| | | |
|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-9-FR-1 |
| | VERSIÓN | 1 |
| | PÁGINA | 3 DE 3 |

FECHA: 24/02/2025 (Día / Mes / Año)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 1 | Veeduría Comunitaria | $ 200.000,00 | Según comprobante por mes | 20,00 | $ 4.000.000,00 | $ 200.000,00 | | 0,00 | $ - | | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 33A | | | | | | | $ 240.000,00 | | 0,00 | $ - | | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 33B | | | | | | | $ 254.000,00 | | 0,00 | $ - | | | | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| | | Ajuste al peso y/o valor remanente | | | | | | | 0 | | | | | | $ - | 0,00 | $ - |
| | | **SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)** | | | | $ 690.000.000,00 | | | | $ 655.814.102,00 | | | $ 5.912.739,00 | | $ 616.832.722,00 | | $ 661.726.841,00 |
| | | * SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B) | | | | $ 690.000.000,00 | | | | $ 655.814.102,00 | | | $ 1.986.407,00 | | $ 616.832.722,00 | | **$ 661.726.841,00** |
| | | * PROVISIÓN FRENTE ADICIONAL = © | | | | $ 278.363.720,00 | | | | $ 1.994.426,00 | | | $ (1.986.407,00) | | | | $ 8.019,00 |
| | | * SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) + (C) = (D) | | | | $ 2.818.603.720,00 | | | | $ 2.818.603.720,00 | | | $ - | | $ 2.633.162.874,00 | | **$ 2.818.603.720,00** |
| | | * IVA = 19% * (D = € | | | | $ 535.534.707,00 | | | | **$ 535.534.707,00** | | | $ - | | $ 500.300.947,00 | | $ 535.534.707,00 |
| | | * **COSTO TOTAL = (D) + €** | | | | $ 3.354.138.427,00 | | | | **$ 3.354.138.427,00** | | | $ - | | **$ 3.133.463.821,00** | | **$ 3.354.138.427,00** |

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

| BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES: | $ 2.818.603.720,00 | $ 535.534.707,00 | $ 3.354.138.427,00 |
| VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) DICIEMBRE 2024: | $ 2.633.162.874,00 | $ 500.300.947,00 | $ 3.133.463.821,00 |
| VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN): | $ 2.818.603.720,00 | $ 535.534.707,00 | $ 3.354.138.427,00 |
| SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO: | $ 185.440.846,00 | $ 35.233.760,00 | $ 220.674.606,00 |

| PLAZO EN MESES | |
|---|---|
| INICIAL | 21 |
| ADICIONAL | 11,4 |
| ACUMULADO | 32,4 |
| FALTANTE | 2,5 |

**CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN** (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:
1- Prorroga hasta 13 de marzo de 2025

**NOTAS:**

1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: GENOVEVA PUERTA RESTREPO
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: 05202-03332 ANT

Firma
Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202-097750 BLV

Firma:
Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA
Titular Gerencia: Director Territorial
Matrícula Profesional No.: 13202-097750 BLV

Firma
Nombre: OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 25202-59853

Revisión:

Director Territorial — Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA — Matrícula Profesional No.: 13202-097750 BLV — Firma (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: EDY ALEXANDER CAMARGO JIMENEZ — Matrícula Profesional No.: 01106-0827 — Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL: EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

PLAN DE CARGAS INICIAL Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

| MEP/MN1-IN-5-FR-2 | |
|---|---|
| 5 | |
| 1 de 1 | |
| VERSIÓN | |
| (Día / Mes / Año) | |

**PLAN DE CARGAS INICIAL**

**UNIDAD EJECUTORA:** Subdirección de Vías Regionales — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

**REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS** No. 00
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

**PLAN DE CARGAS FINAL**

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 972 de 2022

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR - LOTE 6

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORIA: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA

RESOLUCIÓN No.: 3656 DE 22/08/2022 (Incluir día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: CONTRATISTA:

PLAZO INICIAL: 21.86 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1/10/2022 (Incluir día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Incluir día/mes/año)

Valor FIJO APU'sAC (Incluido AIU) $ — Valor CANTIDADES (Incluido AIU) $ 3.364.139.427,00

VALOR ACUMULADO (Incluido AIU) $ — $ 3.364.139.427,00

PLAZO ACUMULADO: 28.77 (En meses según las prórrogas o/o suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/05/2025 (Incluidas las suspensiones, incluye día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (incluye día/mes/año)

Valor FIJO APU'sAIU (Incluido AIU) $ —

| No. de Orden | Cantidad | CARGO / OFICIO | CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA: Costos de Personal | Prima Regional | Total Dedicación Recurso (Incluye día/mes/año) | Valor Total ($) | ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS: Costos de Personal | Prima Regional | Participación (%-text) | CONDICIONES ACTA ANTERIOR No.: 000 de fecha: (Incluye día/mes/año): Valor Total ($) | 2022 nov-22 H-M | nov-22 VALOR | dic-22 H-M | dic-22 VALOR | 2023 ene-23 H-M | ene-23 VALOR | feb-23 H-M | feb-23 VALOR | mar-23 H-M | mar-23 VALOR | abr-23 H-M | abr-23 VALOR | may-23 H-M | may-23 VALOR | jun-23 H-M | jun-23 VALOR | jul-23 H-M | jul-23 VALOR | ago-23 H-M | ago-23 VALOR | sep-23 H-M | sep-23 VALOR | oct-23 H-M | oct-23 VALOR | nov-23 H-M | nov-23 VALOR | dic-23 H-M | dic-23 VALOR | 2024 ene-24 H-M | ene-24 VALOR | feb-24 H-M | feb-24 VALOR | mar-24 H-M | mar-24 VALOR | abr-24 H-M | abr-24 VALOR | may-24 H-M | may-24 VALOR | jun-24 H-M | jun-24 VALOR | jul-24 H-M | jul-24 VALOR | ago-24 H-M | ago-24 VALOR | sep-24 H-M | sep-24 VALOR | oct-24 H-M | oct-24 VALOR | nov-24 H-M | nov-24 VALOR | dic-24 H-M | dic-24 VALOR | 2025 ene-25 H-M | ene-25 VALOR | feb-25 H-M | feb-25 VALOR | mar-25 H-M | mar-25 VALOR | TOTAL H-M | TOTAL VALOR |
|---|---|---

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 42.985.279

PUERTA RESTREPO
APELLIDOS

GENOVEVA
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 06-ABR-1957
FRONTINO
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.63 ESTATURA | A+ G.S. RH | F SEXO

22-DIC-1977 MEDELLIN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-0112100-70144047-F-0042985279-20060106 06325 06006A 02 980121645

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141134395079

(415)7707212489984(8020) 000014113439507 9

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 5 8 0 1 8 9 | 9 | Impuestos de Medellín 1 1 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
CONSORCIO REACTIVACION AC 196

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Antioquia 0 5 | Medellín 0 0 1 |

41. Dirección principal
CL 52 47 42 P 6 ED COLTEJER

42. Correo electrónico ccc@ccc.com.co

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 6 0 4 4 4 8 1 2 8 4 | 3 1 3 6 6 0 5 1 9 4 |

## CLASIFICACIÓN

| Actividad económica | | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | |
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 7 1 1 2 | 2 0 2 2 0 1 0 4 | | | | | | | |

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 7 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 5 | 2 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

| Usuarios aduaneros | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 54. Código | | | | | | | | | | |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | | |

| Exportadores | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 10 - 03 / 08 : 26: 12

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PUERTA RESTREPO GENOVEVA

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

**MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC**

## CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 42985279 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 05/12/2024 02:20 PM

Código Verificación: **KTSHRMJ6Y9**

Válida hasta: **05/03/2025**

---

**Dirección de Gobierno Digital**

**MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC**

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

# CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

## CERTIFICADO ORDINARIO
## No. 264583919

PIB
10:21:28



Bogotá DC, 17 de febrero del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) GENOVEVA PUERTA RESTREPO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 42985279:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx



CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

**ATENCIÓN :**
**ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.**

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

# LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

## CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 17 de febrero de 2025, a las 09:42:00, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

| | |
|---|---|
| Tipo Documento | Cédula de Ciudadanía |
| No. Identificación | 42985279 |
| Código de Verificación | 42985279250217094200 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

Policía Nacional de Colombia (https://www.policia.gov.co/)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

## La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 17/02/2025 10:32:54 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **42985279 .**

## NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **110660262** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

Información 515 9000

Dios y Patria

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 Nº 26 - 21
Centro Administrativo Nacional CAN, Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

GOV.CO

# OTROSÍ No. 2
# DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Proceso de contratación No. CMA-DTE-SEP-196-2021 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN MUNICIPIOS DEL NOROCCIDENTE DE COLOMBIA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL", LOTES 1 AL 13

CONTRATO No. 972 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR – LOTE 6

## CONSIDERANDO QUE:

Los suscritos, **GENOVEVA PUERTA RESTREPO** y **CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO**, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de **COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S. (CCC)** y **ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S. (AIM S.A.S.),** respectivamente, convienen realizar el presente otrosí al documento de constitución del consorcio, bajo lo siguiente:

Se modifica el texto del documento de constitución del consorcio así:

El representante principal del **CONSORCIO REACTIVACIÓN AC-196**, es el ingeniero **CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO**, identificado con la cédula de ciudadanía N° 70.075.032 de Medellín, y el representante suplente, quien actuará en caso de faltas temporales o absolutas será, **GENOVEVA PUERTA RESTREPO**, identificada con la cédula de ciudadanía N° 42.985.279 de Medellín.

Los demás numerales y/o información que se encuentre en el Acuerdo y que no hayan sido objeto de otrosí, quedarán vigentes y sin ninguna modificación.

En constancia, se firma en Medellín, a los seis (06) días del mes julio de 2023.

**CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO**
C.C. 70.075.032 de Medellín
Representante Legal
ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S. (AIM S.A.S)

**GENOVEVA PUERTA RESTREPO**
C.C. Nº. 42.985.279 de Medellín
Representante Legal
COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S -CCC-

Aceptamos los nombramientos realizados en el presente otrosí,

**CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO**
C.C. 70.075.032 de Medellín
Representante del Consorcio
CONSORCIO REACTIVACION AC 196

**GENOVEVA PUERTA RESTREPO**
C.C. Nº. 42.985.279 de Medellín
Representante suplente del Consorcio
CONSORCIO REACTIVACION AC 196