ACTA 051 – 2025

JUNTA SECCIONAL DE CONTRATACION
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CÚCUTA - NORTE DE SANTANDER

ASUNTO: PRORROGA No 002 AO 046-2024

En la ciudad de Cúcuta, siendo las 11:00 PM., del día (28) de Febrero del año 2025, se reunieron los integrantes de la Junta Seccional de Contratación de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta, con el fin de analizar y aprobar **PRORROGA No 002 AO 046-2024**

CONVOCADOS / ASISTENTES				
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**DEPENDENCIA**	**ASISTENCIA**	
			SI	**NO**
ANA ISABEL VALENCIA SOLANO	Presidente Comité Estructurador y Evaluador	Área Administrativa	X	
JORGE ENRIQUE GOMEZ RICO	Coordinador Asistencia Legal	Asistencia Legal	X	
MARIA CONCEPCION DURAN CAICEDO	Coordinadora Área Presupuesto y Financiera	Área Financiera	X	
MILAGROS ELVIRA SANTAELLA DIAZ	Profesional Universitario	Área Administrativa	X	

INVITADOS				
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**DEPENDENCIA**	**ASISTENCIA**	
			SI	**NO**

TEMAS

DESARROLLO DE LA REUNION

Analizar y recomendar la **PRORROGA No 002 AO 046-2024** , cuyo objeto es: "Consultoría para el análisis y diagnóstico del estado estructural y de las redes hidrosanitarias de la edificación, incluyendo la evaluación del sistema hidráulico del sótano del Palacio de Justicia Nuevo de Arauca, ubicado en la Calle 21, y la elaboración de una propuesta técnica para la optimización y/o reparaciones necesarias".
A lo anterior se evaluó la solicitud hecha por el supervisor del contrato el señor **JUAN CARLOS BLANCO RINCON** Asistente Administrativo del Area Logistica y Adminisitrativa de la Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial, quien solicita la **PRORROGA No 002 AO 046-2024**, Mediante oficio del 24 de febrero de 2025, El consultor solicita una ampliación del plazo para el contrato de consultoría No. C-047-2024 debido a varios factores:

1. **Retraso en la adjudicación**: El contrato se adjudicó cerca del cierre del año 2024, y su acta de inicio se legalizó el 31 de diciembre.
2. **Demoras en trámites legales**: La creación de la Unión Temporal ante entidades como la DIAN y aseguradoras se retrasó debido a la reducción de servicios por el inicio de año.
3. **Retrasos en servicios de laboratorio**: Los laboratorios y los profesionales para la toma de muestras no estuvieron disponibles hasta después de la segunda semana de enero de 2025, lo que retrasó la logística.
4. **Ensayos en Arauca**: Los ensayos de suelos y estructuras se realizaron entre el 29 y el 31 de enero de 2025, y las muestras fueron procesadas en laboratorio en febrero, con resultados entregados el 18 de febrero.
5. **Trabajo paralelo de especialistas**: Los especialistas estructural e hidráulico trabajaron en los diseños basándose en la visita de diagnóstico del 15 y 16 de enero.
6. **Problemas con la información proporcionada**: La información entregada por la directora de Arauca fue en formato no editable, lo que causó un retraso en la digitalización y en el trabajo de los especialistas.
7. **Falta de información en geotecnia y estructura**: No se contaba con información adecuada, por lo que los especialistas trabajaron con los resultados de las muestras y sus inspecciones.

HOJA NO. 2 ACTA 051 **PRORROGA No 002 AO 046-2024**

En concordancia con lo anterior, se requiere prorrogar el presente contrato de la siguiente manera:

DURACION INICIAL		PRORROGA No 001		PRORROGA No 002 SOLICITADA	
DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	DESDE	HASTA
30/12/2024	31/12/2024	31/12/2024	28/02/2025	01/03/2025	15/03/2025

Recomendación:

La Junta Seccional de Contratación de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta previo análisis de sus miembros, recomiendan a la Directora Seccional conforme a la necesidad planteada, **PRORROGA No 002 AO 046-2024**

No se manifestó objeción alguna a lo antes mencionado, y de esta manera se dio por concluida la reunión, en constancia, firman quienes intervinieron siendo las 11:30 PM., del día (28) de Febrero del año 2025, aprobando lo aquí consignado

CONVOCADOS / ASISTENTES

ANA ISABEL VALENCIA SOLANO
Coordinadora Área Administrativa

JORGE ENRIQUE GOMEZ RICO
Coordinador Asistencia Legal

YORCLEY ANGARITA RIVERO
Coordinadora Área Financiera (AF)

MILAGROS ELVIRA SANTAELLA
Profesional Universitario

SARAY JUDITH MOLINA IBARRA
Líder del proceso

INVITADOS / ASISTENTES

ANEXOS SI [X] NO [X]

Elaborada por: SJMI