	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SUCRE NIT: 817.003.440-5		Código: 110-17.51
			Versión: 01
			Fecha: 1/11/2019
			Página 1 de 15

1. INFORMACIÓN BÁSICA

ACTA DE COMITE TECNICO

CONTRATO No.	023-M.C.2024
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN PLACA DEPORTIVA PARQUE CENTRAL CABECERA MUNICIPAL DE SUCRE, CAUCA., FASE 1 CÓDIGO BPIN 2024197850027
LUGAR	OFICINA DE PLANEACIÓN, ALCALDÍA MUNICIPAL DE SUCRE CAUCA.
FECHA	18-FEBRERO-2025
HORA DE INICIO	9:00 A.M.

2. CONTROL DE ASISTENCIA

PARTICIPANTES	IDENTIFICACIÓN	AREA/ ENTIDAD	CARGO
MILAGROS CORALIA HERNANDEZ	1.061.752.166	UNIDAD DE PLANEACIÓN	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
IVAN PABON	76.305.386		CONTRATISTA

3. TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

- Identificación del estado actual del contrato
- Discutir y acordar la fecha de reinicio del contrato de obra 023-M.C. 2024 el cual se encuentra en estado de suspensión desde el 28 de diciembre del 2024.

4. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

DESCRIPCIÓN
En sucre Cauca, a los dieciocho (18) días del mes de febrero del año 2025, siendo las 9:00 am, se reunieron en la oficina de la Unidad de Planeación de la Alcaldía municipal, con el objetivo de tratar temas relacionados con la ejecución del contrato de obra No 023-M.C.2024 cuyo objeto es: "CONTRATAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN PLACA DEPORTIVA PARQUE CENTRAL CABECERA MUNICIPAL DE SUCRE, CAUCA., FASE 1 CÓDIGO BPIN 2024197850027". Las siguientes personas, la arquitecta MILAGROS CORALIA HERNADEZ TAQUEZ, secretaria de Planeación e infraestructura y supervisora del contrato 023-C.O.2024 y el Ingeniero IVAN PABON, Contratista de Obra. Se revisaron los antecedentes de la obra y se constató que: La obra se suspendió debido a motivos de la temporada de lluvias los cuales se pueden evidenciar en el comunicado especial No. 138 pronostico del tiempo para fin de semana del 27 al 29 de diciembre y comunicado especial No. 138 pronostico del tiempo para la semana del 30 de diciembre 2024 al 5 de enero del 2025 del instituto de hidrología y meteorología y estudios ambientales IDEAM. Y que por solicitud del contratista IVAN PABON en razón a que las causas que dieron lugar a la suspensión del contrato del objeto en mención han mejorado permitiendo desarrollar labores, por lo cual el contratista solicita mediante oficio del 14 de febrero del 2025 que la obra sea reanudada a partir del día 17 de febrero, sin embargo, considerando la fecha del presente comité, el acta de reinicio quedara establecida con fecha posterior a este.

5. COMPROMISO PACTADOS

COMPROMISOS	REPONSABLE	FECHA
- Realizar el acta de reinicio de obra	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	19-FEBRERO-2025

- Realizar la actualización de las garantías estipuladas en el contrato No 023-MC-2024.	CONTRATISTA DE OBRA	
- Informar cualquier problema o incidencia que surja durante la obra.	CONTRATISTA DE OBRA	

OBSERVACION: se deja claro al **contratista** que toda obra realizada sin la aprobación previa de la supervisión será responsabilidad de este.

6. PROXIMA REUNION

LUGAR	FECHA	HORA DE INICIO

7. FIN DE LA REUNIÓN

Sin otros temas pendientes se da por terminada la reunión siendo las 11:00 a.m. Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

Dado en sucre Cauca, a los 18 días del mes de febrero del 2025

MILAGROS CORALIA HERNANDEZ
SECRETARIA DE PLANEACIÓN
SUPERVISOR

IVAN PABON
CONTRATISTA

Proyectó: Camila Garces-Contratista de Apoyo secretaria de Planeación e infraestructura
Aprobó: Milagros Coralia Hernández -secretaria de Planeación e infraestructura