Ingeniero
JUAN ESTEBAN ROMERO TORO
DIRECTOR OPERATIVO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	1 AL 31 DE ENERO DE 2021

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a usted el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA SUBREGION PDET DEL CATATUMBO, CONVENCION, HACARI, EL CARMEN, TEORAMA, EL TARRA, SAN CALIXTO, TIBU, SARDINATA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL.

LONGITUD DEL CORREDOR:

Convención: 610 ml placa huella
Hacarí: 520 ml placa huella
El Carmen: 550 ml placa huella
Teorama: 620 ml placa huella
El Tarra: 535 ml placa huella
San Calixto: 720 ml placa huella
Tibu: 2 km de base estalibilzada
Sardinata: 570 ml placa huella

CARACTERIZACION VIAL:

Convención: 11,8 km
Hacarí: 15 km
El Carmen: 5 km
Teorama: 9,3 km
El Tarra: 10 km
San Calixto: 5,5 km
Tibu: 7 km
Sardinata: 15 km

ESTRUCTURAS Y DRENAJES:

Convención: 8 Alcantarillas
Hacarí: 4 Alcantarillas
El Carmen: 3 Alcantarillas
Teorama: 6 Alcantarillas
El Tarra: 3 Alcantarillas
San Calixto: 2 Alcantarillas
Tibu: 2 Alcantarillas y Rehabilitacion de 1 Puente
Sardinata: ------

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	1278 de 2020		
CONTRATISTA:	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA	NIT:	804.002.667-8
CONFORMACIÓN:	N.A.		
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA SUBREGION PDET DEL CATATUMBO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.		
Fecha de Inicio:	24 de noviembre de 2020	No. de Oficio:	SRT 47648
Valor Inicial:	$ 843.371.017,00		
Valor Adiciones:	------		
Adición 1:	------		
Valor Facturado Acumulado:	$80.496.342,00		
Saldo Actual del Contrato:	$762.874.675,00		
Anticipo Entregado:	$354.357.570,00		
Anticipo Amortizado:	$33.821.992,00		
Saldo por Amortizar:	$320.535.578,00		
Plazo Inicial:	1 Mes y 7 Días		
Total, Prórrogas:	3 Meses y 23 Días		
Prórroga 1:	3 Meses y 23 Días		
Prórroga 2:	------		
Fecha de Fin:	23 de Abril de 2021		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO:

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
86520	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 764.870.431,00	$ 401.031.920,00	$ 363.838.511,00
86520	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$ 78.500.586,00	$ -------	$ 78,500.586,00
TOTALES			$ 843.371.017,00	$ 401.031.920,00	$ 442.339.097,00

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO: N/A

DESCRIPCIÓN	VALOR BRUTO	ANTICIPO AMORTIZADO	IVA (Total Bruto)	VALOR FACTURADO
No tramitaron Acta de costos	------	-------	---------	---------
-------				

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO:

Convención:
15.00% Básico programado acumulado
4.70% Básico ejecutado acumulado

Hacarí:
25.00% Básico programado acumulado
4.10% Básico ejecutado acumulado

El Carmen:
24.70% Básico programado acumulado
5.04% Básico ejecutado acumulado

Teorama:
20.00% Básico programado acumulado
4.47% Básico ejecutado acumulado

El Tarra:
24.00% Básico programado acumulado
0.97% Básico ejecutado acumulado

San Calixto:
25.00% Básico programado acumulado
0.96% Básico ejecutado acumulado

Tibu:
25.00% Básico programado acumulado
0.98% Básico ejecutado acumulado

Sardinata:
67.00% Básico programado acumulado
0.96% Básico ejecutado acumulado

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO: N/A.

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO: N/A.

FECHA ACTA	ACTA No.

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO: N.A.

FECHA ACTA	ACTA No.

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO: N/A

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO:

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA – SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza / Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$84.337.101,70	No. 96-44-101155788 anexo 0 del 08-10-2020	05/10/2020	Liquidación del contrato
Buen Manejo y Correcta inversión del Anticipo	$421.685.508,50	No. 96-44-101155788 anexo 0 del 08-10-2020	05/10/2020	Liquidación del contrato
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$168.674.203,40	No. 96-44-101155788 anexo 0 del 08-10-2020	05/10/2020	31/12/2023
Calidad del servicio	$253.011.305,10	No. 96-44-101155788 anexo 0 del 08-10-2020	31/12/2020	31/12/2025

Póliza de RC y RCE: N/A

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza / Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO: N/A.

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

NUMERO DE CONSECUTIVO	NUMERO DE RADICADO	FECHA	DIRIGIDO A		DESCRIPCION
CSN-ANT-CTUMBO-074	SIN	07-01-2021	Ing. RODRIGO OSORIO TOVAR Gestor del Contrato	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	ASUNTO: Informe semanal Nº7 contrato 1278 de 2020 CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA
CSN-ANT-CTUMBO-075	SIN	08-01-2021	Ing. ELIAS JAIMES FERNANDEZ Supervisor del Contrato	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	ASUNTO: Solicitud de cambio de firmas para las cuentas conjuntas de los convenios CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA
DT-OCA 568	SIN	12-01-2021	BANCO BANCOLOMBIA	BANCOLOMBIA	ASUNTO: Solicitud cambio de firmas para las cuentas conjuntas de los convenios suscritos con los municipios Teorama, Hacari, El Tarra, San Calixto, y El Carmen
CSN-ANT-CTUMBO-078	SIN	13-01-2021	Ing. BETSAIDA MONTEJO PEREZ Alcaldesa San Calixto	Municipio San Calixto Secretaria de planeación	ASUNTO: Ejecución del mantenimiento rutinario en cumplimiento del convenio 2582 de 2019 CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA
CSN-ANT-CTUMBO-079	SIN	13-01-2021	Ing. ROBINSON SALAZAR BENITEZ Alcalde Teorama	Municipio Teorama Secretaria de planeación	ASUNTO: Ejecución del mantenimiento rutinario en cumplimiento del convenio 2561 de 2019 CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA
CSN-ANT-CTUMBO-080	SIN	13-01-2021	Ing. WILFREDO GELVEZ PRADO Alcalde El Carmen	Municipio El Carmen Secretaria de planeación	ASUNTO: Ejecución del mantenimiento rutinario en cumplimiento del convenio 2559 de 2019 CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA
CSN-ANT-CTUMBO-081	SIN	13-01-2021	Ing. YAIR DIAZ PEÑARANDA Alcalde El Tarra	Municipio El Tarra Secretaria de planeación	ASUNTO: Ejecución del mantenimiento rutinario en cumplimiento del convenio 2584 de 2019 CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA
CSN-ANT-CTUMBO-084	SIN	13-01-2021	DIMAR BARBOSA RIOBO Alcalde Convención	Municipio Convención Secretaria de	ASUNTO: Ejecución del mantenimiento rutinario en cumplimiento del convenio 2564 de 2019

				planeación	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA
CSN-ANT-CTUMBO-085	SIN	13-01-2021	DEYVY BAYONA GUERRERO Alcalde Hacari	Municipio Hacari Secretaria de planeación	ASUNTO: Ejecución del mantenimiento rutinario en cumplimiento del convenio 2604 de 2019 CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA
CSN-ANT-CTUMBO-086	SIN	14-01-2021	Consorcio Colombia Rural; U.T. Mejoramiento Vial; Consorcio Vías Rurales JCP; U.T. Vías Rurales El Tarra 2020; Consorcio EMR Tibu; Biotecnologia Colombia SAS; U.T. San Miguel; Consorcio Soram	Contratistas COLOMBIA RURAL – PDET CATATUMBO	ASUNTO: Entrega paquetes de estudios y diseños CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA
CSN-ANT-CTUMBO-087	SIN	14-01-2021	Consorcio Colombia Rural; U.T. Mejoramiento Vial; Consorcio Vías Rurales JCP; U.T. Vías Rurales El Tarra 2020; Consorcio EMR Tibu; Biotecnologia Colombia SAS; U.T. San Miguel; Consorcio Soram	Contratistas COLOMBIA RURAL – PDET CATATUMBO	ASUNTO: Lineamientos para instalación de vallas informativas CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA
CSN-ANT-CTUMBO-088	SIN	14-01-2021	Consorcio Colombia Rural; U.T. Mejoramiento Vial; Consorcio Vías Rurales JCP; U.T. Vías Rurales El Tarra 2020; Consorcio EMR Tibu; Biotecnologia Colombia SAS; U.T. San Miguel; Consorcio Soram	Contratistas COLOMBIA RURAL – PDET CATATUMBO	ASUNTO: Solicitud de Protocolo de Bioseguridad Covid 19 y plan de calidad CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA
CSN-ANT-CTUMBO-089	SIN	14-01-2021	Ing. RODRIGO OSORIO TOVAR Gestor del Contrato	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	ASUNTO: Informe semanal Nº8 contrato 1278 de 2020 CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA

CSN-ANT-CTUMBO-091	SIN	16-01-2021	ANDREA KATHERINE SUAREZ LAZANO Representante Legal Unión Temporal San Miguel	Contratista COLOMBIA RURAL Unión Temporal San Miguel	ASUNTO: Reiteración Entrega paquetes de estudios y diseños CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA
CSN-ANT-CTUMBO-092	SIN	16-01-2021	JOSE ENRIQUE CHACON Representante Legal Unión Temporal Vías Rurales El Tarra 2020	Contratista COLOMBIA RURAL Unión Temporal Vías Rurales El Tarra 2020	ASUNTO: Reiteración Entrega paquetes de estudios y diseños CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA
CSN-ANT-CTUMBO-093	SIN	16-01-2021	JHON JAIRO QUINTERO MACGREGOR Representante Legal Consorcio Colombia Rural	Contratista COLOMBIA RURAL Consorcio Colombia Rural	ASUNTO: Reiteración Entrega paquetes de estudios y diseños CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA
CSN-ANT-CTUMBO-094	SIN	18-01-2021	JUAN CAMILO PEREZ PARRA Representante Legal Consorcio Vías Rurales JCP	Contratista COLOMBIA RURAL Consorcio Vías Rurales JCP	ASUNTO: Respuesta a la entrega Protocolo de Bioseguridad Covid 19 y plan de calidad CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA
CSN-ANT-CTUMBO-098	SIN	19-01-2021	JHON JAIRO QUINTERO MACGREGOR Representante Legal Consorcio Colombia Rural	Contratista COLOMBIA RURAL Consorcio Colombia Rural	ASUNTO: Incumplimiento de entrega de estudios y diseños CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA
CSN-ANT-CTUMBO-099	SIN	19-01-2021	JOHAN MOYANO SOLANO Representante Legal Consorcio EMR Tibu	Contratista COLOMBIA RURAL Consorcio EMR Tibu	ASUNTO: Reiteración Entrega paquetes de estudios y diseños CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA
CSN-ANT-CTUMBO-103	SIN	20-01-2021	JOHAN MOYANO SOLANO Representante Legal Consorcio EMR Tibu	Contratista COLOMBIA RURAL Consorcio EMR Tibu	ASUNTO: Incumplimiento de Entrega de estudios y diseños CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA
CSN-ANT-CTUMBO-122	SIN	21-01-2021	Ing. RODRIGO OSORIO TOVAR Gestor del Contrato	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	ASUNTO: Informe semanal Nº9 contrato 1278 de 2020 CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA
CSN-ANT-CTUMBO-123	SIN	21-01-2021	Grupo de Comunicaciones	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	ASUNTO: Solicitud revisión y aprobación de valla informativa presentada para el contrato de obra LP-002-2020

CSN-ANT-CTUMBO-124	SIN	22-01-2021	Grupo de Comunicaciones	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	ASUNTO: Solicitud revisión y aprobación de valla informativa presentada para el contrato de obra LP-0285-2020 CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA
CSN-ANT-CTUMBO-125	SIN	22-01-2021	Consorcio Colombia Rural; U.T. Mejoramiento Vial; Consorcio Vías Rurales JCP; U.T. Vías Rurales El Tarra 2020; Consorcio EMR Tibu; Biotecnologia Colombia SAS; U.T. San Miguel; Consorcio Soram	Contratistas COLOMBIA RURAL – PDET CATATUMBO	ASUNTO: Socialización alcances de los recursos del programa Colombia Rural en los municipios PDET de la subregión Catatumbo a comunidad beneficiada CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA
CSN-ANT-CTUMBO-137	SIN	22-01-2021	LESLY DAYANA SOSA CAMACHO Representante Legal Consorcio Biotecnología Colombia SAS	Contratista COLOMBIA RURAL Consorcio Biotecnología Colombia SAS	ASUNTO: Reiteración Entrega paquetes de estudios y diseños CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA
CSN-ANT-CTUMBO-139	SIN	23-01-2021	YAIR DIAZ PEÑARANADA Alcalde JOSE ENRIQUE CHACON Rep. Legal	Alcalde municipio el Tarra Unión temporal vías rurales el tarra 2020	ASUNTO: Recordatorio de implementación del programa emprendedores rurales, para el mantenimiento rutinario en el marco de los convenios Colombia rural.
CSN-ANT-CTUMBO-140	SIN	23-01-2021	BETSAIDA MONTEJO PEREZ Alcaldesa YELI MARCELA BOTELLO Rep. Legal	Alcaldesa municipio el San Calixto Consorcio Colombia Rural	ASUNTO: Recordatorio de implementación del programa emprendedores rurales, para el mantenimiento rutinario en el marco de los convenios Colombia rural.
CSN-ANT-CTUMBO-141	SIN	23-01-2021	ROBINSON SALAZAR BENITEZ Alcalde LUIS CARLOS VILA Rep. Legal	Alcalde municipio de Teorama Unión Temporal Mejoramiento Vial	ASUNTO: Recordatorio de implementación del programa emprendedores rurales, para el mantenimiento rutinario en el marco de los convenios Colombia rural.
CSN-ANT-CTUMBO-142	SIN	23-01-2021	WILFREDO GELVEZ PRADO Alcalde	Alcalde municipio de El Carmen	ASUNTO: Recordatorio de implementación del programa emprendedores rurales, para el

			JUAN CAMILO PEREZ Rep. Legal	Consorcio Vias Rurales JCP	mantenimiento rutinario en el marco de los convenios Colombia rural.
CSN-ANT-CTUMBO-143	SIN	23-01-2021	CORINA YEZMIN DURAN BOTERO Alcaldesa JOHAN MOYANO SOLANO Rep. Legal	Alcalde municipio de Tibu Consorcio EMR Tibu	ASUNTO: Recordatorio de implementación del programa emprendedores rurales, para el mantenimiento rutinario en el marco de los convenios Colombia rural.
CSN-ANT-CTUMBO-144	SIN	23-01-2021	HERMIDES MONCADA Alcalde LESLY DAYANA SOSA Rep. Legal	Alcalde municipio de Sardinata Biotecnologia Colombia SAS	ASUNTO: Recordatorio de implementación del programa emprendedores rurales, para el mantenimiento rutinario en el marco de los convenios Colombia rural.
CSN-ANT-CTUMBO-145	SIN	23-01-2021	DIMAR BARBOSA RIOBO Alcalde ANDREA SUAREZ LOZANO Rep. Legal	Alcalde municipio de Convencion Union Temporal San Miguel	ASUNTO: Recordatorio de implementación del programa emprendedores rurales, para el mantenimiento rutinario en el marco de los convenios Colombia rural.
CSN-ANT-CTUMBO-146	SIN	23-01-2021	DEIVY BAYONA GUERRERO Alcalde YESIKA GOMEZ BECERRA Rep. Legal	Alcalde municipio de Hacari Consorcio SORAM	ASUNTO: Recordatorio de implementación del programa emprendedores rurales, para el mantenimiento rutinario en el marco de los convenios Colombia rural.
CSN-ANT-CTUMBO-148	SIN	23-01-2021	CONSORCIO COLOMBIA RURAL	Contratista COLOMBIA RURAL – PDET CATATUMBO	ASUNTO: Reiteracion solicitud de entrega protocolo de bioseguridad – covid 19 y plan de calidad
CSN-ANT-CTUMBO-149	SIN	25-01-2021	Consorcio Colombia Rural; U.T. Mejoramiento Vial; U.T. Vías Rurales El Tarra 2020; U.T. San Miguel	Contratistas COLOMBIA RURAL – PDET CATATUMBO	ASUNTO: Recordatorio del diseño de valla informativa
CSN-ANT-CTUMBO-150	SIN	25-01-2021	BIOTECNOLOGIA COLOMBIA SAS	Contratista COLOMBIA RURAL – PDET CATATUMBO	ASUNTO: Recordatorio del diseño de valla informativa
CSN-ANT-CTUMBO-153	SIN	27-01-2021	CONSORCIO VIAS RURALES JCP El Carmen	Contratista COLOMBIA RURAL – PDET CATATUMBO	ASUNTO: Solicitud de actualización de plan de inversión y reprogramación de obra

CSN-ANT-CTUMBO-154	SIN	27-01-2021	CONSORCIO SORAM Hacari	Contratista COLOMBIA RURAL – PDET CATATUMBO	ASUNTO: Solicitud de actualización de plan de inversión y reprogramación de obra
CSN-ANT-CTUMBO-156	SIN	27-01-2021	UNION TEMPORAL SAN MIGUEL Convencion	Contratista COLOMBIA RURAL – PDET CATATUMBO	ASUNTO: Solicitud de actualización de plan de inversión y reprogramación de obra
CSN-ANT-CTUMBO-158	SIN	27-01-2021	BETSAIDA MONTEJO KELLY JOHANA MUÑOZ CONSORCIO COLOMBIA RURAL	ALCALDESA SAN CALIXTO SEC. DE PLANEACIÓN Contratista COLOMBIA RURAL – PDET CATATUMBO	ASUNTO: Invitación a reunión INVIAS – jueves 28 de Enero 2021
CSN-ANT-CTUMBO-159	SIN	27-01-2021	ROBINSON SALAZAR EDUARDO ALVAREZ UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL	ALCALDE TEORAMA SEC. DE PLANEACIÓN Contratista COLOMBIA RURAL – PDET CATATUMBO	ASUNTO: Invitación a reunión INVIAS – jueves 28 de Enero 2021
CSN-ANT-CTUMBO-160	SIN	27-01-2021	WILFREDO GELVEZ PRADO RAFAEL BARBOSA CONSORCIO VIAS RURALES JCP	ALCALDE EL CARMEN SEC. DE PLANEACIÓN Contratista COLOMBIA RURAL – PDET CATATUMBO	ASUNTO: Invitación a reunión INVIAS – jueves 28 de Enero 2021
CSN-ANT-CTUMBO-161	SIN	27-01-2021	YAIR DIAZ PEÑARANDA JUAN DE JESUS AMAYA UNION TEMPORAL VIAS RURALES EL TARRA 2020	ALCALDE EL TARRA SEC. DE PLANEACIÓN Contratista COLOMBIA RURAL – PDET CATATUMBO	ASUNTO: Invitación a reunión INVIAS – jueves 28 de Enero 2021

CSN-ANT-CTUMBO-162	SIN	27-01-2021	DIMAR BARBOSA RIOBO JULIAN GARCIA TORRES UNION TEMPORAL SAN MIGUEL	ALCALDE CONVENCION SEC. DE PLANEACIÓN Contratista COLOMBIA RURAL – PDET CATATUMBO	ASUNTO: Invitación a reunión INVIAS – jueves 28 de Enero 2021
CSN-ANT-CTUMBO-163	SIN	27-01-2021	DEYVY BAYONA GUERRERO EDDY JOHANA PAYARES CONSORCIO SORAM	ALCALDE HACARI SEC. DE PLANEACIÓN Contratista COLOMBIA RURAL – PDET CATATUMBO	ASUNTO: Invitación a reunión INVIAS – jueves 28 de Enero 2021
CSN-ANT-CTUMBO-164	SIN	27-01-2021	CORINA DURAN SAMUEL OVIDIO SAENZ CONSORCIO EMR TIBU	ALCALDESA TIBU SEC. DE PLANEACIÓN Contratista COLOMBIA RURAL – PDET CATATUMBO	ASUNTO: Invitación a reunión INVIAS – jueves 28 de Enero 2021
CSN-ANT-CTUMBO-165	SIN	27-01-2021	HERMIDES MONCADA FREDDY ACEVEDO BIOTECNOLOGIA COLOMBIA SAS	ALCALDE SARDINATA SEC. DE PLANEACIÓN Contratista COLOMBIA RURAL – PDET CATATUMBO	ASUNTO: Invitación a reunión INVIAS – jueves 28 de Enero 2021
CSN-ANT-CTUMBO-191	SIN	28-01-2021	Ing. RODRIGO OSORIO TOVAR Gestor del Contrato	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	ASUNTO: Informe semanal Nº10 contrato 1278 de 2020 CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA
CSN-ANT-CTUMBO-192	SIN	29-01-2021	YAIR DIAZ PEÑARANDA UNION TEMPORAL VIAS RURALES EL TARRA 2020	ALCALDE EL TARRA Contratista COLOMBIA RURAL – PDET CATATUMBO	ASUNTO: Solicitud de acta de designación del supervisor del contrato de obra

CSN-ANT-CTUMBO-193	SIN	29-01-2021	BETSAIDA MONTEJO CONSORCIO COLOMBIA RURAL	ALCALDESA SAN CALIXTO Contratista COLOMBIA RURAL – PDET CATATUMBO	ASUNTO: Solicitud de acta de designación del supervisor del contrato de obra
CSN-ANT-CTUMBO-194	SIN	29-01-2021	ROBINSON SALAZAR UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL	ALCALDE TEORAMA Contratista COLOMBIA RURAL – PDET CATATUMBO	ASUNTO: Solicitud de acta de designación del supervisor del contrato de obra
CSN-ANT-CTUMBO-195	SIN	29-01-2021	WILFREDO GELVEZ CONSORCIO VIAS RURALES JCP	ALCALDE EL CARMEN Contratista COLOMBIA RURAL – PDET CATATUMBO	ASUNTO: Solicitud de acta de designación del supervisor del contrato de obra
CSN-ANT-CTUMBO-196	SIN	29-01-2021	CORINA DURAN CONSORCIO EMR TIBU	ALCALDESA TIBU Contratista COLOMBIA RURAL – PDET CATATUMBO	ASUNTO: Solicitud de acta de designación del supervisor del contrato de obra
CSN-ANT-CTUMBO-197	SIN	29-01-2021	HERMIDES MONCADA BIOTECNOLOGIA COLOMBIA SAS	ALCALDE SARDINATA Contratista COLOMBIA RURAL – PDET CATATUMBO	ASUNTO: Solicitud de acta de designación del supervisor del contrato de obra
CSN-ANT-CTUMBO-198	SIN	29-01-2021	DIMAR BARBOSA RIOBO UNION TEMPORAL SAN MIGUEL	ALCALDE CONVENCION Contratista COLOMBIA RURAL – PDET CATATUMBO	ASUNTO: Solicitud de acta de designación del supervisor del contrato de obra
CSN-ANT-CTUMBO-199	SIN	29-01-2021	DEYVY BAYONA GUERRERO CONSORCIO SORAM	ALCALDE HACARI Contratista COLOMBIA RURAL – PDET CATATUMBO	ASUNTO: Solicitud de acta de designación del supervisor del contrato de obra

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

No se tienen novedades

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se tienen novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se tienen novedades.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

- ✓ NO.

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO GESTOR DE PROYECTO.

- ✓ NO.

Cordialmente,



ELIAS JAIMES FERNANDEZ
M. P. No 54202-099505 NTS
SUPERVISOR TECNICO CONTRATO INTERVENTORIA