Outlook

Re: SOLICITUD AMPLIACIÓN NO. 2 SUSPENSIÓN NO. 1TERMINACION DE OBRAS PARA AIRES VALLEDUPAR 2.

Desde FRIO KING IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES SAS <contratacionfrioking@gmail.com>
Fecha Mar 11/03/2025 11:54
Para Efrain Garzon Rodriguez <Efrain.Garzon@icbf.gov.co>; Catalina Triana Perez <Catalina.Triana@icbf.gov.co>; catalina.triana2@gmail.com <catalina.triana2@gmail.com>

1 archivo adjunto (189 KB)
RESPUESTA SOLICITUD DE AMPLIACION SUSPENSION 11 DE MARZO 2025.pdf;

Buenos dias

De conformidad con lo requerido se adjunta aceptación de ampliación suspensión del contrato.

Cordialmente,

Departamento Administrativo de Licitaciones
FRIO KING IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES S.A.S.
Nit. 900.740.219 - 5
3134106854
Cra. 18D 20 - 42, Br. Primero de Mayo
Valledupar - Cesar

El mar, 11 mar 2025 a las 9:58, Efrain Garzon Rodriguez (<Efrain.Garzon@icbf.gov.co>) escribió:

> SEÑORES
> **FRIO KING IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES S.A.S**
> Atn: Moises Eduardo Gil Maestre
>
> Cordial saludo,

Mediante correo electrónico del 10 de marzo de 2025 el supervisor del Contrato de obra No. 20005772024 suscrito entre la Dirección Regional Cesar del ICBF y SILOH GROUP S.A.S, informó que *"las obras correspondientes a los puntos eléctricos, puntos de drenaje y en general, todas las adecuaciones civiles necesarias para la instalación de los aires acondicionados tipo mini Split para el primer piso del inmueble donde se ubicará el centro zonal Valledupar 2, tiene una fecha de finalización estimada de 20 días una vez realizada la adición del contrato, la fecha de finalización estimada sería el sábado 5 de abril de 2025, teniendo en cuenta lo socializado por parte del contratista de obras."*

En este sentido, se hace indispensable ampliar la suspensión del contrato No. 01028042024 cuyo objeto es "**ADQUISICION E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CONFORT PARA LAS SEDES DEL ICBF A NIVEL NACIONAL. ",** toda vez que las causas que la originaron no han sido superadas a la fecha.

Por lo anterior, amablemente solicito su colaboración indicando la aceptación de la ampliación No. 2 de la suspensión No. 1 hasta el día 7 de abril de 2025, siendo este el siguiente día habil para el reinicio del contrato y actividades tendientes a la instalación de los aires acondicionados para el Centro Zonal Valledupar 2.

Atentamente,

De: Marco Tulio Moreno Raudales <Marco.Moreno@icbf.gov.co>
Enviado: lunes, 10 de marzo de 2025 17:53
Para: Efrain Garzon Rodriguez <Efrain.Garzon@icbf.gov.co>
Cc: Liliana Piramanrique Mayorga <Liliana.Piramanrique@icbf.gov.co>
Asunto: RV: TERMINACION DE OBRAS PARA AIRES VALLEDUPAR 2.

Cordial Saludos

Por medio del presente, notificamos que las obras correspondientes a los puntos eléctricos, puntos de drenaje y en general, todas las adecuaciones civiles necesarias para la instalación de los aires acondicionados tipo mini Split para el primer piso del inmueble donde se ubicará el centro zonal Valledupar 2, tiene una fecha de finalización estimada de 20 días una vez realizada la adición del contrato, la fecha de finalización estimada sería el sábado 5 de abril de 2025, teniendo en cuenta lo socializado por parte del contratista de obras.

Cordialmente,

Marco T Moreno Raudales

Prof. Esp. con Funciones de
Coordinador Administrativo
Grupo Administrativo
ICBF Sede Regional Cesar
Calle 16A No.11 - 15
Teléfono: 6014377630 Ext. 580014
www.icbf.gov.co
Clasificación de la información:
CLASIFICADA

De: Sebastian Olivella Acosta <Sebastian.Olivella@icbf.gov.co>
Enviado: lunes, 10 de marzo de 2025 17:21
Para: Marco Tulio Moreno Raudales <Marco.Moreno@icbf.gov.co>
Asunto: TERMINACION DE OBRAS PARA AIRES VALLEDUPAR 2.

Cordial saludo.

Por medio del presente, notificamos que las obras correspondientes a los puntos eléctricos, puntos de drenaje y en general, todas las adecuaciones civiles necesarias para la instalación de los aires acondicionados tipo mini Split para el primer piso del inmueble donde se ubicará el centro zonal Valledupar 2, tiene una fecha de finalización estimada de 20 días una vez realizada la adición del contrato, la fecha de finalización estimada sería el sábado 5 de abril de 2025, teniendo en cuenta lo socializado por parte del contratista de obras.

Atentamente,

Sebastian Olivella Acosta
Contratista
Grupo Administrativo
ICBF Sede Regional Cesar
Dirección: Calle16a N° 11-15
Teléfono: 605 5885144 Ext. 013
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: **CLASIFICADA**

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y sus anexos pueden contener información reservada del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF que interesa solamente a su destinatario. Si Usted no es el destinatario, debe borrarlo totalmente de su sistema, notificar al remitente y abstenerse en todo caso de divulgarlo, reproducirlo o utilizarlo. Se advierte igualmente que las opciones contenidas en este mensaje o sus anexos no necesariamente corresponden al criterio institucional del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos e información de contacto del remitente o a quienes le enviamos copia y en general la información del mensaje o sus anexos, a no ser que exista una autorización explícita a su nombre. Sitio web: www.icbf.gov.co

CONFIDENTIALITY NOTICE: This message and any attachments may contain confidential information from INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF of interest only to the recipient. If you are not the recipient, you must completely erase it from your system and notify the sender in any case refrain from disclosing it reproduce or use. It also warns that the options contained in this message or its attachments do not necessarily correspond to the institutional approach of INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF. If you are the recipient, we request you to have absolute secrecy about the content, data and contact information of the sender or to whom we sent back and general information message or its attachments, unless there is an explicit authorization to its name. Web site: www.icbf.gov.co