**LUGAR,** Ibagué, Sede Centro de Cortolima

**FECHA Y HORA DE INICIO:**(DD/MM/AAAA); (HH:MM) 05/03/2025 14:00

**ASUNTO.** Reunión de Supervisión del Contrato 0719 de 2024

**ASISTENTES.**

Diego Hurtado – Director Administrativo Conambiente S.A.S
Paola Suarez – Directora Ambiental Conambiente S.A.S.
Ronaldo Álvarez – Gerente General Conambiente S.A.S.
Jorge Eduardo Bonilla – Supervisor CORTOLIMA

## TEMAS DE DISCUSIÓN

1. Solicitud de Prórroga del (modificatoria del plazo de ejecución).

2. Entrega de los productos del contrato 0719 de 2024

## DESARROLLO Y ACUERDOS

1. Conforme con lo expuesto mediante correo electrónico del 25 de febrero de 2025, se argumentó por parte del contratista que el análisis preliminar de la información recolectada en campo en ejecución de los aforos vehiculares permite establecer que la misma constituye un volumen mucho mayor al esperado inicialmente.
2. De igual forma, argumenta el contratista que, de acuerdo a lo esperado, se encontraron pocas fuentes fijas relevantes en el área urbana del municipio de Ibagué.
3. Argumenta el contratista que el gran volumen de información encontrado durante los aforos vehiculares significa que correr el modelo de dispersión puede tomar desde 20 días a un mes completo, y dada las particularidades del software puede requerirse de otra corrida del modelo.
4. El contratista se compromete a entregar a la supervisión los productos dos y tres en las fechas 7 de marzo y 14 de marzo de 2025.
5. De igual forma, la supervisión acepta los argumentos técnicos dados para aceptar la solicitud de ampliación en tiempo del contrato 719 de 2024 en los términos requeridos por el contratista.

Firmas responsables,

**JORGE EDUARDO BONILLA LEONEL**
Supervisor del Contrato 0719 de 2024

**RONALD ÁLVAREZ**
Gerente General
Comnambiente S.A.S.

Andrea Suarez G

**PAOLA SUAREZ**
Directora de Consultoría
Comnambiente S.A.S.

**DIEGO HURTADO**
Director Administrativo
Comnambiente S.A.S.

**Proyecto: Jorge Eduardo Bonilla Supervisor Contrato 0719 de 2024**
**Reviso: N.A**