INGENIERÍA Y PREFABRICADOS

Pereira, 12 de marzo de 2025.

Señores
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE RISARALDA - EDUR
ALEJANDRA MARÍN TORRES
Directora Técnica EDUR
Pereira – Risaralda

Asunto: Solicitud de suspensión de contrato 244-2024.

REFERENCIA: Contrato de obra 244-2024, cuyo objeto es ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA BASE MILITAR MONTEZUMA DEL MUNICIPIO DE PUBLO RICO EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 3257-2024 CELEBRADO CON EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.

Cordial saludo.

Por medio del presente y en el marco del respeto que nos caracteriza, solicitamos la suspensión del contrato de referencia, lo anterior con el propósito de subsanar los inconvenientes presentados en el marco de la ejecución del contrato, la suspensión solicitada se justifica por lo siguiente:

- **Ajustes de diseños estructurales**; Una vez iniciado el proceso de cimentación de la construcción de los bunkers, llegando a la fase de construcción de muros el cual establece muros en bloque de concreto, con espesor de 0,20cm y con adición a la fabricación de sikafiber, los proveedores de la región certificaron la no disponibilidad del material, al tratarse de una fabricación especial y no comercial. Por lo anterior se solicitó a la supervisión el ajuste de diseño en el espesor de los muros para dar cumplimiento de las condiciones especiales que deben cumplir las construcciones militares.

- **Lluvias permanentes en la zona trabajo**, como es de público conocimiento, la base del ejército nacional en Montezuma es de las zonas más lluviosas del país, pues llueve y hay presencia de neblina la mayor parte del año y más de tres horas diarias como se evidencia en la bitácora, lo cual impide el normal desarrollo de la obra y obliga en ocasiones a no laborar durante días enteros, como se puede observar registros fotográficos a continuación.

	
Imagen 01. Lluvias permanentes	*Imagen 02. Neblina*

	
Imagen 03. Neblina y lluvias	*Imagen 04. Neblina*

- **Cierre de vía por mal estado, la vía Pueblo Rico – Base Montezuna**, esta es una vía totalmente destapada, a la cual no se le hace mantenimiento, carece de obras de drenajes por lo cual se encuentra en muy malas condiciones, lo anterior sumado a las lluvias permanentes y tráfico de camionetas cargadas. En varios oportunidades nos vimos en la necesidad de parar el transporte materiales durante días pues era imposible transitar y proceder a extender material granular en huecos para arreglar la vía, ver imágenes.



Imagen 09. Vehículo en mal estado



Imagen 10. Vehículo atascado



Imagen 11. Arreglos vía



Imagen 12. Vía en mal estado



Imagen 13. Transito vehículo



Imagen 14. Camioneta



Imagen 15. Arreglos en vía



Imagen 16. Vía mal estado




Imagen 17. Vehículo en vía



Imagen 18. Vehículo estacado



Imagen 19. Vehículo varado



Imagen 20. Vía arreglada

	
Imagen 21. Arreglos realizados a la vía	*Imagen 22. Estado de la vía*

Atentamente,

Roxana Córdoba Asprilla.

ROXANA CÓRDOBA ASPRILLA
representante legal
N**INGENIERÍA Y PREFABRICADOS AYF SAS**