**ACLARATORIO NO. 1 AL ACTA DE INICIO Y AL ACTA DE SUSPENSIÓN No 1 DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA NO. EPC-PDA-C-113-2024**

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No.** | **EPC-PDA-C-113-2024** |
| **CONTRATISTA** | **INGENIERÍA Y DESARROLLO NACIONAL INALDEX SAS.** |
| **OBJETO** | DIAGNÓSTICO Y DISEÑO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) PARA LOS ACUEDUCTOS RURALES VEREDALES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. |
| **VALOR DEL CONTRATO** | MIL SETECIENTOS DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS ($1.717.931.671.00) M/CTE |
| **PLAZO INICIAL** | ONCE (11) MESES |
| **FECHA DE INICIO** | 05 DE JULIO DE 2024 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL SEGÚN ACTA DE INICIO** | 04 DE JUNIO DE 2024 |

Que el supervisor del contrato se permite manifestar lo siguientes: 1. Que el 24/04/2024 se suscribió el contrato de consultoría EPC-PDA-C-113-2024 2. Que se dio inicio el 05/07/2024. 3. Que a la fecha se realizó el modificatorio número uno (01) suscrito el 06/12/2024. 4. Que se suscribió acta de suspensión No 1 el 19/02/2025 por un término de un mes, pactando como fecha de terminación el 05/08/2025.

Que una vez validada la información que reposa en la plataforma SECOP II, con relación con las actas cargadas y publicadas en la misma, se puede inferir lo siguiente:

1. Que si bien el acta de inicio publicada en la plataforma SECOP señala como fecha inicial del 05/07/2024 y fecha de terminación del 04/06/2025 por un término de once (11) meses; por error de digitación se evidencio que en la mencionada plataforma se registró como fecha de terminación del contrato el 14/03/2025; por lo cual se hace necesario aclarar mediante el presente documento que la fecha de terminación real según acta de inicio es el 04/06/2025.
2. Que si bien el acta de suspensión No 1 del 19/02/2025 mediante la cual se suspendió el presente contrato por el término de un mes, en la misma se indicó por error de digitación involuntario como nueva fecha de terminación del contrato el 05/08/2025, por lo que en el mismo sentido se debe aclarar que la nueva fecha de terminación real del contrato EPC-PDA-C-113-2024 es el 04/07/2025.

En constancia se firma el 18 de marzo de 2025.

**VICTOR HERNÁN GARZÓN RODRÍGUEZ**
Supervisor
Proyectó: Luis Ruiz – Profesional de apoyo
Vo. Bo.: Dr. Carlos Osorio – Profesional Jurídico Subgerencia General

## ACTA DE PRÓRROGA No. 001 A LA SUSPENSIÓN Y REINICIO No. 001

**CONTRATO/CONVENIO N°:** EPC-PDA-C-113-2024
(ESCRIBA EL NUMERO DEL CONTRATO)

**TIPO DE CONTRATO:** CONSULTORÍA
(PRESTACIÓN DE SERVICIOS, OBRA, INTERVENTORÍA, CONSULTORÍA, ESTUDIOS, DISEÑO Y OBRA, OTRO)

**OBJETO:** DIAGNÓSTICO Y DISEÑO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) PARA LOS ACUEDUCTOS RURALES VEREDALES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
(TAL COMO APARECE EN EL CONTRATO)

**VALOR:** $ 1.717.931.671,00
(VALOR EN NUMEROS)

**CONTRATISTA:** INGENIERÍA Y DESARROLLO NACIONAL INALDEX SAS.
(RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA)

**PLAZO:** ONCE (11) MESES
(NUMERO DE DIAS O DE MESES PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO)

**FECHA DE INICIACION:** 5/07/2024
(COLOCAR LA FECHA QUE APARECE EN EL ACTA DE INICIO)

**FECHA DE TERMINACION INICIAL:** 4/06/2025
(COLOCAR LA FECHA QUE APARECE EN EL ACTA DE INICIO)

### MODIFICACIONES EN TIEMPO DADAS AL CONTRATO

**PRORROGAS**

| Prorroga No. | Motivo De La Prorroga | Fecha De La Prorroga | Plazo De Prorroga | Nueva Fecha De Terminacion |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**SUSPENSIÓN**

| Suspension Nº | Motivo De La Suspensión | Fecha De Suspensión | Periodo De Suspension | Fecha De Reinicio | Nueva Fecha De Terminacion |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Se requiere la suspensión del contrato por un periodo de un (1) mes, debido a la gestión que deben realizar los operadores y al tiempo de respuesta de las entidades municipales respecto a la documentación pendiente del componente jurídico en el marco del estudio predial, para los siguientes municipios: Arbeláez, La Calera-Turín, La Palma, Silvania, Tibacuy, Venecia, Viotá y Zipacón. En el marco del componente predial, se han emitido oficios para gestionar diversos aspectos relacionados con la tenencia y legalización de predios destinados a las obras previstas | 19/02/2025 | 1 MES | 18/03/2025 | 4/07/2025 |
| | | | | | |
| | | | | | |

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia de la prórroga No 001 a la suspensión No 001 del contrato anteriormente citado, de acuerdo al motivo expuesto a continuación:

Teniendo en cuenta que se adelantó la suspensión del contrato por un periodo de un (1) mes, debido a la gestión que deben realizar los operadores y al tiempo de respuesta de las entidades municipales respecto a la documentación pendiente del componente jurídico en el marco del estudio predial, para los siguientes municipios: Arbeláez, La Calera-Turín, La Palma, Silvania, Tibacuy, Venecia, Viotá y Zipacón. Están pendientes respuestas de un (01) municipio, la cual se comprometió a entregarla el 20 de marzo, por lo cual se considera oportuno prórroga la suspensión No 1 por el termino de 02 días con el fin de poder contar con la plenitud de las respuestas esperadas.

| | |
|---|---|
| Fecha de Suspensión | 18/02/2025 |
| Fecha de Reinicio | 20/03/2025 |
| Nueva fecha de Terminación | 6/07/2025 |

El Contratista se compromete a ampliar la vigencia de las pólizas y a obtener la aceptación correspondiente por parte de la Dirección de Gestión Contractual de Empresas Publicas de Cundinamarca S.A. ESP.; así mismo, durante la presente suspensión atenderá las diferentes convocatorias de la Entidad Contratante o cualquier novedad administrativa contractual.
Se deja constancia expresa y aceptación por las partes que la presente acta no genera ajuste de precios, ni desequilibrio económico del contrato, ni mayor erogación para Empresas Publicas de Cundinamarca S.A. ESP.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella el día 18 de marzo de 2025.

**FIRMA**
**NOMBRE** JOSE CARLOS VERGARA MENDOZA
**CONTRATISTA**

**FIRMA**
**NOMBRE** JOHANNA CONSUELO LOPEZ QUINTERO
**INTERVENTOR**

**FIRMA** N/A
**NOMBRE** **N/A**

**FIRMA** N/A
**NOMBRE** **N/A**

**Zona No.**

**ORIGINAL** : EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S. A. E.S.P.
**COPIA N. 1** : CONTRATISTA
**COPIA N. 2** : INTERVENTOR/ SUPERVISOR

**Elaboro** : **Luis Alberto Ruiz Bejarano**
**Reviso** :