CONTRATO No : 2753 DE 2024	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:**	**VALOR ACTAS PARCIALES**	**FECHA DE INICIO CONTRATO**
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE COMANDO DE ATENCION FIJO SANTA HELENA PARA LA POLICIA METROPOLITANA DEL MUNICIPIO DE	$434.472.631,01	$ -	27/11/2024
	VALOR ANTICIPO:	**VALOR AMORTIZADO PARCIALES**	**TIEMPO DE EJECUCIÓN**
	$217.236.315,50	$ -	81,39%
CONTRATISTA:	**VALOR ADICIONAL:**	**PORCENTAJE DE LA PRESENTE ACTA:**	**FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:**
GAL CONSTRUCCIONES SAS R/L GIOVANNY LOPEZ	$ -	71,44%	21/03/2025
INTERVENTOR :	**VALOR ANTICIPO ADICIONAL**	**VALOR PRESENTE ACTA:**	**FECHA DE LA PRESENTE ACTA:**
N/A	$ -	$ 310.392.430,80	18 MAR 2025
SUPERVISOR:	**VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:**	**PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:**
MARIO LEANDRO CASTRO ESPINOSA	$434.472.631,01	71,44%	
SECRETARIA DE GOBIERNO Y POSTCONFLICTO	**ACTA MODIFICATORIA No 01**		**ESTADO: EN EJECUCIÓN**
YANIT JARA GUTIERREZ			

En el Municipio de Villavicencio - Meta, a los cinco ***(5)*** días del mes de marzo del año ***2025***, se reunieron: ***Giovanny Alberto Lopez Acosta*** Representante Legal de GAL CONSTRUCCIONES S.A.S. como Contratista, **Mario Leandro Castro Espinosa** Supervisor Delegado, Yanit Jara Gutierrez como Secretaria de Gobierno y Postconflicto de Oficina sector solicitante, para dejar constancia de la presente ***Acta Modificatoria No. 1***, para lo cual se hace necesario realizar el siguiente análisis:

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		CANTIDADES ACTUALIZADAS	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT**	**V.UNITARIO**	**V.TOTAL**	**CANT**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
1	**PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y RELLENOS**										
1,01	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. INCLUYE EQUIPO AUTOMÁTICO DE PRECISIÓN, CARTERA Y PLANOS	M2	161,75	$ 4.962,50	$ 802.684,38	457,92	$ 2.272.428,00	-	$ -	619,67	$ 3.075.112,38
1,02	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	118,52	$ 6.378,81	$ 756.016,56	-	$ -	52,04	$ 331.953,27	66,48	$ 424.063,29
1,03	DESCAPOTE MANUAL H= 0,15 M CON TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE	M2	161,75	$ 10.919,09	$ 1.766.162,81	-	$ -	49,73	$ 543.006,35	112,02	$ 1.223.156,46
1,04	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	200,62	$ 109.190,79	$ 21.905.855,57	-	$ -	127,35	$ 13.905.446,65	73,27	$ 8.000.408,92
1,05	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3	184,86	$ 76.880,83	$ 14.212.190,23	-	$ -	140,20	$ 10.778.692,37	44,66	$ 3.433.497,87
1,06	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	3.270,11	$ 2.043,74	$ 6.683.254,61	-	$ -	752,06	$ 1.537.015,10	2.518,05	$ 5.146.239,51
1,07	CORTES PAVIMENTO FLEXIBLE (CARPETA ASFALTICA)	ML	237,04	$ 11.754,85	$ 2.786.369,63	-	$ -	212,76	$ 2.500.962,06	24,28	$ 285.407,78
2	**CIMENTACIONES Y ESTRUCTURA DE CONCRETO**										
2,01	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 12.6 MPa (1800 PSI)	M3	0,89	$ 747.773,06	$ 665.518,02	-	$ -	-	$ -	0,89	$ 665.518,02
2,02	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,27	$ 1.115.910,89	$ 2.533.117,72	-	$ -	-	$ -	2,27	$ 2.533.117,72
2,03	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20,7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	4,37	$ 780.727,90	$ 3.411.780,92	0,52	$ 405.978,51	-	$ -	4,89	$ 3.817.759,43
2,04	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	3,10	$ 1.198.111,68	$ 3.714.146,21	0,04	$ 47.924,47	-	$ -	3,14	$ 3.762.070,68
2,05	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,23	$ 1.659.253,52	$ 3.700.135,35	-	$ -	0,04	$ 66.370,14	2,19	$ 3.633.765,21
2,06	TORRES, ESTRUCTURAS ESBELTAS EN CONCRETO 27,6 MPa (4000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	5,86	$ 1.876.772,62	$ 10.997.887,55	1,92	$ 3.603.403,43	-	$ -	7,78	$ 14.601.290,98
2,07	VIGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	6,69	$ 1.618.512,69	$ 10.827.849,90	0,19	$ 307.517,41	-	$ -	6,88	$ 11.135.367,31
2,08	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	18,89	$ 976.597,68	$ 18.447.930,18	-	$ -	-	$ -	18,89	$ 18.447.930,18
2,09	ALFAJÍAS EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,40	$ 2.198.743,18	$ 879.497,27	0,26	$ 571.673,23		$ -	0,66	$ 1.451.170,50

2,10	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	164,48	$ 11.481,64	$ 1.888.500,16	41,24	$ 473.502,83	-	$ -	205,72	$ 2.362.002,98
2,11	MALLA ELECTROSOLDADA REFM188 6MM 15X15FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	994,50	$ 30.092,34	$ 29.926.832,13	183,67	$ 5.527.060,09	-	$ -	1.178,17	$ 35.453.892,22
2,12	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	1.914,96	$ 10.669,53	$ 20.431.723,17	113,19	$ 1.207.684,10		$ -	2.028,15	$ 21.639.407,27
2,13	PLACA ALIG/C. GUAD e=0.35m,27,6MPa(4000)	M2	47,52	$ 325.704,36	$ 15.477.471,19	1,98	$ 644.894,63		$ -	49,50	$ 16.122.365,82
3	**RELLENOS E INSTALACIONES SUBTERRANEAS Y SANITARIAS**										
3,01	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.70 X 0.70 X 0.70 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO INCLUYE ACERO DE REFUERZO E INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	2,00	$ 752.880,47	$ 1.505.760,94	1,00	$ 752.880,47	-	$ -	3,00	$ 2.258.641,41
3,02	ARENA LAVADA RIO (Planta) Inc. Sum, transp, Ins	M3	31,76	$ 144.981,48	$ 4.604.611,80	-	$ -	21,03	$ 3.048.960,52	10,73	$ 1.555.651,28
3,03	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	11,63	$ 28.761,32	$ 334.494,15	0,08	$ 2.300,91	-	$ -	11,71	$ 336.795,06
3,04	TUBERIA SANITARIA D=3" RED INT.EXT PVC	ML	10,80	$ 41.262,67	$ 445.636,84	3,30	$ 136.166,81	-	$ -	14,10	$ 581.803,65
3,05	TUBERIA SANITARIA D=4" RED INT.EXT PVC	ML	5,43	$ 53.198,66	$ 288.868,72	21,29	$ 1.132.599,47	-	$ -	26,72	$ 1.421.468,20
3,06	TUBERIA SANITARIA D=6" RED EXTERNA PVC	ML	118,52	$ 121.818,70	$ 14.437.952,32	-	$ -	112,07	$ 13.652.221,71	6,45	$ 785.730,62
3,07	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 3" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	6,04	$ 21.267,99	$ 128.458,66	0,34	$ 7.231,12	-	$ -	6,38	$ 135.689,78
3,08	CODO DE SALIDA EN PVC D=3" DESAGÜE	UN	2,00	$ 17.110,83	$ 34.221,66	6,00	$ 102.664,98	-	$ -	8,00	$ 136.886,64
3,09	YEE D=4X2" PVC SANITARIO	UN	2,00	$ 67.736,62	$ 135.473,24	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 135.473,24
3,10	YEE D=4 PVC SANITARIO	UN	1,00	$ 62.066,78	$ 62.066,78	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 62.066,78
3,11	REDUCCION D= 4" X 3" PVC	UN	1,00	$ 194.891,88	$ 194.891,88	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 194.891,88
3,12	REDUCCION D= 4" X 2" PVC	UN	1,00	$ 69.461,10	$ 69.461,10	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 69.461,10
3,13	REDUCCION D= 3" X 2" PVC	UN	1,00	$ 51.528,14	$ 51.528,14	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 51.528,14
4	**MAMPOSTERIA, PAÑETES, ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES**										
4,01	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3)	M2	34,16	$ 67.692,50	$ 2.312.375,80	7,64	$ 517.170,70	-	$ -	41,80	$ 2.829.546,50
4,02	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO .10X.15 D=2 DE 1/2 Y FLEJES EN 3/8	ML	10,90	$ 84.455,80	$ 920.568,22	0,10	$ 8.445,58	-	$ -	11,00	$ 929.013,80
4,03	DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN INCLUYE REFUERZO	M3	0,22	$ 2.142.360,64	$ 471.319,34	0,34	$ 728.402,62	-	$ -	0,56	$ 1.199.721,96
4,04	PAÑETE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES MORTERO 1:4 SOBRE MALLA CON VENA. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	76,20	$ 53.084,78	$ 4.045.060,24	38,13	$ 2.024.122,66	-	$ -	114,33	$ 6.069.182,90
4,05	GRANITO PULIDO EN MESON	M2	4,19	$ 254.942,00	$ 1.068.206,98	1,03	$ 262.590,26	-	$ -	5,22	$ 1.330.797,24
4,06	MESÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,32	$ 2.348.056,58	$ 751.378,11	-	$ -	-	$ -	0,32	$ 751.378,11
4,07	ESTUCO PLASTICO	M2	47,04	$ 21.591,60	$ 1.015.668,86	12,50	$ 269.895,00	-	$ -	59,54	$ 1.285.563,86
4,08	PINTURA VINILO T. 1 S/MURO (3 CAPAS) (ALTA CALID)	M2	172,88	$ 14.776,98	$ 2.554.641,35	4,20	$ 62.066,27	-	$ -	177,08	$ 2.616.707,62
4,09	CIELO RASO PLACA SUPERBOARD 6 MM INC PINTURA	M2	45,36	$ 121.714,99	$ 5.520.991,95	2,16	$ 262.904,38	-	$ -	47,52	$ 5.783.896,32
4,10	IMPERMEABILIZACION MANTO 500 XT FIBERGLASS 2.8 MM O SIMILAR	M2	47,52	$ 61.460,17	$ 2.920.587,28	1,98	$ 121.691,14	-	$ -	49,50	$ 3.042.278,42
5	**INSTALACIONES Y REDES ELECTRICAS**										
5,01	SUMINISTRO Y TENDIDO ACOMETIDA BIFASICA CABLE CONCENTRICO 2X8+8	ML	40,00	$ 70.507,42	$ 2.820.296,80	10,07	$ 710.009,72	-	$ -	50,07	$ 3.530.306,52

5,02	BAJANTE GALVANIZADA EN DUCTO IMC DE 1" X 3 METROS	UND	4,00	$ 287.870,52	$ 1.151.482,08	-	$ -	-	$ -	4,00	$ 1.151.482,08
5,03	CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO	UND	1,00	$ 707.609,44	$ 707.609,44	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 707.609,44
5,04	CAJA PARA ALUMBRADO PUBLICO AP 280	UN	1,00	$ 352.456,84	$ 352.456,84	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 352.456,84
5,05	CANALIZACION PARA 1 DUCTO DE PVC 1"	ML	30,00	$ 61.423,00	$ 1.842.690,00	-	$ -	-	$ -	30,00	$ 1.842.690,00
5,06	SUMIN. E INSTALACION DE CAJA PARA MEDIDOR BIFASICO O TRIFASICO	UND	1,00	$ 374.331,23	$ 374.331,23	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 374.331,23
5,07	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIN DE CORTE BIFASICO	UND	1,00	$ 115.324,11	$ 115.324,11	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 115.324,11
5,08	PUESTA A TIERRA TERMINAL DE BAJA TENSION SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 562.226,61	$ 562.226,61	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 562.226,61
5,09	TABLERO PARCIAL 12 CIRCUITOS.INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	1,00	$ 1.052.644,81	$ 1.052.644,81	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 1.052.644,81
5,10	ACOMETIDA PARCIAL EN COBRE 2(F) No. 8 +1(T)No. 8 EN DUCTO PVC 1"	ML	12,00	$ 35.135,46	$ 421.625,52	-	$ -	-	$ -	12,00	$ 421.625,52
5,11	POSTE DE CONCRETO REFORZADO DE 8 M X 750 KG. SUMINISTRO E INSTALACIÓN NO INCLUYE CIMENTACIÓN	UN	1,00	$ 1.160.506,89	$ 1.160.506,89	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 1.160.506,89
5,12	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	8,00	$ 130.761,23	$ 1.046.089,84	-	$ -	-	$ -	8,00	$ 1.046.089,84
5,13	SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	1,00	$ 203.448,14	$ 203.448,14	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 203.448,14
5,14	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA ILUMINACION EN TUBERIA PVC SCH40 Y CABLE DE COBRE No 12 CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS	UND	18,00	$ 200.660,51	$ 3.611.889,18	-	$ -	-	$ -	18,00	$ 3.611.889,18
5,15	SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA	UN	6,00	$ 396.619,04	$ 2.379.714,24	-	$ -	-	$ -	6,00	$ 2.379.714,24
5,16	PANEL LED REDONDO 18 W	UND	14,00	$ 62.978,16	$ 881.694,24	-	$ -	-	$ -	14,00	$ 881.694,24
5,17	REFLECTOR 28 LED NW-RGB-MATRIX ILUMINACION PLAZOLET	UN	4,00	$ 153.073,66	$ 612.294,64	-	$ -	-	$ -	4,00	$ 612.294,64
5,18	SALIDA TOMA BIFASICO (2No 10+1No. 14) L= 10m	PTO	1,00	$ 210.968,92	$ 210.968,92	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 210.968,92
5,19	SALIDA TELEFONO SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	3,00	$ 91.476,54	$ 274.429,62	-	$ -	-	$ -	3,00	$ 274.429,62
5,20	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTADOR BIFASICO	UND	1,00	$ 795.175,99	$ 795.175,99	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 795.175,99
5,21	SUMIN Y MONTAJE CAJA DE PASO METALICA 10X 10 CM	UN	1,00	$ 40.349,09	$ 40.349,09	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 40.349,09
5,22	SALIDA TV PVC	UN	1,00	$ 102.998,76	$ 102.998,76	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 102.998,76
5,23	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT TECNOLOGÍA INVERTER DE 24000 BTU 220V. INCLUYE UNIDAD INTERIOR, UNIDAD EXTERIOR Y KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 4.849.971,04	$ 4.849.971,04	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 4.849.971,04
5,24	TUBERIA CONDUIT PVC 1 1/2" TIPO PESADO	ML	13,83	$ 15.668,04	$ 216.688,99	-	$ -	-	$ -	13,83	$ 216.688,99
5,25	SALIDA DE VOZ Y DATOS	UN	3,00	$ 58.345,02	$ 175.035,06	-	$ -	-	$ -	3,00	$ 175.035,06
6	INSTALACIONES HIDRAULICAS										
6,01	ACOMETIDA DOMIC.ACUE6X1/2"MANG10M,ACCE,REG YCAJIL	UN	1,00	$ 474.659,72	$ 474.659,72	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 474.659,72
6,02	MICRO MEDIDOR AGUA 11/2"	UN	1,00	$ 1.064.427,53	$ 1.064.427,53	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 1.064.427,53
6,03	TUBERIA PVC PRESION RDE 13.5 D=1/2" PVC	ML	22,65	$ 7.983,28	$ 180.821,29	39,51	$ 315.419,39	-	$ -	62,16	$ 496.240,68
6,04	TANQUE AGUA POTABLE PVC 1000 LT CON TAPA INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN 1" - 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 1.349.507,32	$ 1.349.507,32	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 1.349.507,32
6,05	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	5,00	$ 65.364,52	$ 326.822,60	-	$ -	-	$ -	5,00	$ 326.822,60

6,06	LLAVE TERMINAL 1/2" TIPO PESADO GRIVAL	UN	1,00	$ 54.468,63	$ 54.468,63	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 54.468,63
6,07	REGISTRO BOLA metal 1/2. Inc Universal	UN	2,00	$ 54.248,48	$ 108.496,96	1,00	$ 54.248,48	-	$ -	3,00	$ 162.745,44
7	**PISOS Y ACABADOS**										
7,01	ABUZARDAJE DE CONCRETO	M2	61,49	$ 28.968,98	$ 1.781.302,58	1,00	$ 28.968,98	-	$ -	62,49	$ 1.810.271,56
7,02	AFINADO PISOS MORTER01:4 e=50 mm	M2	79,17	$ 41.840,41	$ 3.312.505,26	-	$ -	56,74	$ 2.374.024,86	22,43	$ 938.480,40
7,03	PISO DUROPISO BLANCO 33,8X33,8 T. COMERCIAL	M2	2,34	$ 102.913,38	$ 240.817,31	-	$ -	-	$ -	2,34	$ 240.817,31
7,04	PISO BALDOSA GRANO MARMOL 0.30X0.30	M2	16,87	$ 169.681,13	$ 2.862.520,66	2,27	$ 385.176,17	-	$ -	19,14	$ 3.247.696,83
7,05	GUARDAESCOBA EN GRANITO PULIDO	ML	25,58	$ 62.752,35	$ 1.605.205,11	-	$ -	-	$ -	25,58	$ 1.605.205,11
7,06	ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS 0.20*0.20	M2	18,98	$ 66.158,82	$ 1.255.694,40	-	$ -	-	$ -	18,98	$ 1.255.694,40
7,07	PLACA CONTRAPISO e = 15 cm(27.6Mpa,4000psi)	M2	19,25	$ 262.932,02	$ 5.061.441,39	31,70	$ 8.334.945,03	-	$ -	50,95	$ 13.396.386,42
8	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**										
8,01	SANITARIO ACUACER BLANC. CORONA	UN	1,00	$ 478.621,73	$ 478.621,73	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 478.621,73
8,02	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UN	1,00	$ 593.325,17	$ 593.325,17	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 593.325,17
8,03	ORINAL GOTTA BLANCO INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA T CORONA	UN	1,00	$ 1.065.335,50	$ 1.065.335,50	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 1.065.335,50
8,04	LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 0.60 x 0.40 INCLUYE GRIFERIA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 308.492,91	$ 308.492,91	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 308.492,91
8,05	SIFON PISO, DUCHA 2" PVC.Incl. rejilla alum anticu	UN	1,00	$ 79.001,54	$ 79.001,54	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 79.001,54
8,06	ESPEJO 4MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	0,48	$ 189.057,09	$ 90.747,40	-	$ -	-	$ -	0,48	$ 90.747,40
9	**CARPINTERIA METALICA Y BLINDAJE**										
9,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA TABLERO CORRIDO, INCLUYE MARCO, CERRADURA LAMINA COLL ROLLED CAL 20; 2 X 0.90 M	UN	1,00	$ 594.840,53	$ 594.840,53	-	$ -	1,00	$ 594.840,53	-	$ 0,00
9,02	SUM E INST VENTANA CON VIDRIO SEGURIDAD NIVEL 3	M2	15,35	$ 4.046.000,00	$ 62.106.100,00	-	$ -	-	$ -	15,35	$ 62.106.100,00
9,03	SUM EINST PUERTA PRINCIPAL 2.3X1 ESPEC POLICIA NA	UN	1,00	$ 18.291.622,61	$ 18.291.622,61	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 18.291.622,61
9,04	SUM E INST COMPUERTA DE ESCAPE, ESEPC POLICIA NACI	UN	1,00	$ 16.025.783,15	$ 16.025.783,15	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 16.025.783,15
9,05	SUM E INST PERSIANA DE VENTILACION 0,60X0,25 POLIC	UN	1,00	$ 770.738,41	$ 770.738,41	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 770.738,41
9,06	SUM EINST PUERTA INTERNA ESPE POLICIA NACIONAL	UN	3,00	$ 2.799.613,81	$ 8.398.541,43	-	$ -	-	$ -	3,00	$ 8.398.541,43
9,07	SUMIN EINST ASTA BANDERAS LARGO 4 MTS	UN	3,00	$ 3.020.459,02	$ 9.061.377,06	-	$ -	-	$ -	3,00	$ 9.061.377,06
9,08	ESCUDO Y LETRAS POLICIA NACIONAL	UN	1,00	$ 8.474.031,00	$ 8.474.031,00	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 8.474.031,00
9,09	MIRILLAS - LAMINA Cold Rolled CALIBRE 18	UN	6,00	$ 385.540,25	$ 2.313.241,50	-	$ -	-	$ -	6,00	$ 2.313.241,50
10	**OBRAS EXTERIOR Y PAISAJISMO**										
10,01	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	39,50	$ 109.667,74	$ 4.331.875,73	30,22	$ 3.314.159,10	-	$ -	69,72	$ 7.646.034,83
10,02	SARDINEL PREF BLOQ CEMENT A-10 20x50x80cm EXC-TRAN	ML	12,20	$ 152.804,31	$ 1.864.212,58	-	$ -	-	$ -	12,20	$ 1.864.212,58
10,03	SARDINEL BAJO RAMP.A85,8x,2x,35.IncMorteEXC-TRAN	UN	4,00	$ 114.966,84	$ 459.867,36	2,00	$ 229.933,68	-	$ -	6,00	$ 689.801,04
10,04	LOSETA PREF.A-50 Inc.base4cm,are, nivel,sell.trans	M2	1,92	$ 162.366,91	$ 311.744,47	75,08	$ 12.190.507,60	-	$ -	77,00	$ 12.502.252,07
10,05	RAMPA PREF. T. A-100 0,6x0,2x0,6.Inc mortero, bal	UN	8,00	$ 123.001,47	$ 984.011,76	-	$ -	4,00	$ 492.005,88	4,00	$ 492.005,88

10,06	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3	3,56	$ 1.182.554,35	$ 4.209.893,49	-	$ -	3,20	$ 3.784.173,92	0,36	$ 425.719,57
10,07	SUMINISTRO E INSTALACION DURANTA H=0.3MT	UN	5,00	$ 54.535,46	$ 272.677,30	-	$ -	-	$ -	5,00	$ 272.677,30
10,08	SUMINISTRO E INSTALACION FLORES IXORA ROJA H=0.3MT	UN	5,00	$ 54.867,54	$ 274.337,70	-	$ -	-	$ -	5,00	$ 274.337,70
10,09	BOLARDO EN CONCRETO TIPO M60. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 2500 PSI MEZCLA EN OBRA	UN	4,00	$ 291.974,38	$ 1.167.897,52	-	$ -	-	$ -	4,00	$ 1.167.897,52
10,10	BANCA EN CONCRETO CON ESPALDAR TIPO M30. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 1.235.299,25	$ 1.235.299,25	-	$ -	1,00	$ 1.235.299,25	-	$ 0,00
10,11	SUMINISTRO E INSTALACION CANECA M121	UN	1,00	$ 2.601.232,55	$ 2.601.232,55	-	$ -	1,00	$ 2.601.232,55	-	$ 0,00
10,12	SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA TRENZA	M2	10,00	$ 25.822,74	$ 258.227,40	54,60	$ 1.409.921,60	-	$ -	64,60	$ 1.668.149,00
11	**PMA Y PMT**										
11,01	PRESUPUESTO DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	GB	1,00	$ 10.624.638,10	$ 10.624.638,10	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 10.624.638,10
11,02	PRESUPUESTO DE PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	GB	1,00	$ 9.714.031,00	$ 9.714.031,00	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 9.714.031,00
12	**SERVICIOS PUBLICOS**										
12,01	CONEXIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	UND	1,00	$ 6.181.103,91	$ 6.181.103,91	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 6.181.103,91
	ITEMS NO PREVISTOS PRESENTE ACTA										
NP001	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3		$ 413.948,63		4,38	$ 1.813.095,00	-	$ -	4,38	$ 1.813.095,00
NP002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA METALICA CON ELE Y PASAMANOS EN ACERO 2" (H=0.92 M	ML		$ 552.588,88		13,00	$ 7.183.655,44	-	$ -	13,00	$ 7.183.655,44
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO				$ 434.472.631,01		$ 57.423.239,26		$ 57.446.205,16		$ 434.449.665,11
	AIU 36% INCLUIDO										
	VALOR TOTAL COSTO DEL CONTRATO				**$ 434.472.631,01**		**$ 57.423.239,26**		**$ 57.446.205,16**		**$ 434.449.665,11**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 434.472.631,01**
VALOR MAYORES CANTIDADES	**$ 57.423.239,26**
VALOR MENORES CANTIDADES	**$ 57.446.205,16**
VALOR A ADICIONAR	**$ 0,00**
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	**$ 434.449.665,11**
DIFERENCIA A FAVOR DEL MUNICIPIO	**$ 22.965,90**

LA PRESENTE ACTA MODIFICATORIA SE FIRMA A LOS 19 MAR 2025

Firma
GAL CONSTRUCCIONES S.A.S.
CONTRATISTA

Firma
N/A
INTERVENTORÍA

Firma
MARIO LEANDRO CASTRO ESPINOSA
SUPERVISOR DELEGADO

Firma
YANITZARA GUTIERREZ
SECRETARIA DE GOBIERNO Y POSTCONFLICTO

Revisó Asesor Técnico

C.P.S - 155 - 2025

530