INFORME DE SUPERVISION DEL PROYECTO "CONSERVACIÓN DE ÁREAS AMBIENTALES ESTRATÉGICAS MEDIANTE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA PARTICIPATIVA EN ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA DEL MUNICIPIO DE PASTO"

PERIODO DE INFORME DE EVALUACION No 1 "FUNDACION SUYUSAMA" DEL 3 DE OCTUBRE DEL 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023

1. ASPECTOS GENERALES

Nombre del Proyecto: "Conservación de Áreas de Recarga Hídrica y otros Servicios Ecosistémicos Vigencia 2023 en el Municipio de Pasto"

BPIN: 2022520010099

Resumen ejecutivo: El presente proyecto pretende aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros entre el Municipio de Pasto y la Fundación SUYUSAMA, en la implementación de un modelo de gestión del incentivo PSA, que contribuya a la protección ambiental y que a su vez promueva el desarrollo socioeconómico sostenible de las familias del Corregimiento de El Encano- Municipio de Pasto.

Los datos que se mencionan en el presente informe son obtenidos del proceso contractual - Convenio de asociación No 20233960 - suscrito entre el Municipio de Pasto y la Fundación Suyusama.

Valor total del proyecto: $571.428.571,43
Aporte Municipio: $400.000.000
Aporte Suyusama: $171.428.571,43

Forma de pago del Convenio No. 20233960 de Aporte de las Partes:

El Municipio de Pasto realizara la totalidad del desembolso de la siguiente manera:

Un pago anticipado equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor del aporte del Municipio una vez se encuentre legalizado el convenio.

El valor restante mediante informes mensuales de avance del convenio previa presentación, aprobación, entrega física y digital de los informes mensuales.

Plazo Inicial	A partir de la firma de acta de inicio hasta 31 de diciembre 2023
Acta de Inicio	Octubre 3 de 2023 (Ver Anexo A)
Fecha de suspensión	Diciembre 23 de 2023 (Ver Anexo B)
Fecha de terminación	En suspensión

INFORME DE SUPERVISION DEL PROYECTO "CONSERVACIÓN DE ÁREAS AMBIENTALES ESTRATÉGICAS MEDIANTE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA PARTICIPATIVA EN ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA DEL MUNICIPIO DE PASTO"

EJECUCION DEL CONVENIO:
Se revisó informes de avance suministrados por la Fundación Suyusama:

Primer informe de avance de fecha diciembre 7-2023
Se evidencia tablas de seguimiento del convenio con procesos, actividades, porcentajes que debieron ser evaluadas de acuerdo a la supervisión del contrato de ese año.

Resultado	Actividad	Peso A	Avance	Aporte a resultado (%)	Avance de resultado (%)
R.1 Proceso técnico de validación	Conformación equipo técnico	100%	100%	100%	100%
R.2 Proceso técnico de validación	A. 2.1 Validación PSA 25 beneficiarios antiguos	35%	80%	28%	52%
	A.2.2 Validación PSA 30 beneficiarios nuevos	35%	40%	14%	
	A.2.3. Caracterización análisis de mercado de 55 familias.	30%	33%	10%	
R.3 Implementación estrategia de sostenibilidad PSA	A. 3.1 Escuelas vivas	50%	0%	0%	50%
	A.3.2 Sesión práctica de intercambio de saberes comunitarios Pasto, Guachucal y Tangua.	50%	100%	50%	

INFORME DE SUPERVISION DEL PROYECTO "CONSERVACIÓN DE ÁREAS AMBIENTALES ESTRATÉGICAS MEDIANTE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA PARTICIPATIVA EN ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA DEL MUNICIPIO DE PASTO"

Resultado	Actividad	Peso A	Avance	Aporte a resultado (%)	Avance de resultado (%)
R4. implementación de esquema de pago por servicios ambientales	A. 4.1 esquema de pago por servicios ambientales 25 familias	50%	0%	0%	0%
	A. 4.2 esquema de pago por servicios ambientales 30 familias	50%	0%	0%	
R5. Estrategia de comunicación	A 5.1 exposición de piezas	100%	0%	0%	0%

TABLA DE SEGUIMIENTO A CONTENIDO DE ASOCIACIÓN					
Resultados	**Responsable**	**Peso R**	**Avance**	**Aporte**	**Avance Proyecto (%)**
R1	Equipo técnico PSA	20%	100%	20%	51%
R2		30%	52%	16%	
R3		30%	50%	15%	
R4		10%	0%	0%	
R5		10%	0%	0%	

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

CDP

No.	FECHA	CUENTA	VALOR	VALOR A AFECTAR
2023003405	08/06/2023	2.3.2.02.02.009	$100.000.000	$100.000.000
2023003405	08/06/2023	2.3.2.02.02.009	$300.000.000	$300.000.000
			Total	$400.000.000

Registro de compromiso presupuestal
Convenio 20233960

No.	FECHA	TIPO AFECT	TIPO AFECT	VALOR
2023005660	27/09/2023	DIS	2023003405	$100.000.000
2023005660	27/09/2023	DIS	2023003405	$300.000.000
		Total	$400.000.000	

INFORME DE SUPERVISION DEL PROYECTO "CONSERVACIÓN DE ÁREAS AMBIENTALES ESTRATÉGICAS MEDIANTE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA PARTICIPATIVA EN ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA DEL MUNICIPIO DE PASTO"

Informe de avance No 1 de fecha de presentación 1 de febrero de 2024

DESCRIPCION DEL PRESUPUESTO

DETALLE Y/O CONCEPTO DE EGRESOS DE ACTIVIDADES	ALCALDIA DE PASTO	SUYUSAMA	TOTAL	SUYUSAMA	ALCLADIA	EJECUTADO
Estructura Operativa						
Coordinador	$ 16.000.000	$ 7.200.000	$ 24.000.000	$ 7.200.000		$ 7.200.000
Profesional Senior - Administradora	$ 13.742.300	$ 13.742.300	$ 27.484.600	$ 3.440.000	$ 6.871.150	$ 10.311.150
Profesional Senior - Tesorera	$ 4.531.000	$ 4.531.000	$ 9.062.000	$ 2.265.487	$ 2.265.487	$ 4.530.974
Profesional Semi Senior - Geografa	$ 8.400.000		$ 8.400.000		$ 2.800.000	$ 2.800.000
Profesional Semi Senior - Ambiental y economico	$ 12.900.000	$ 2.700.000	$ 15.600.000		$ 5.600.000	$ 5.600.000
Profesional Semi Senior - Ingeniero ambiental	$ 8.100.000	$ 2.700.000	$ 10.800.000	$ 2.800.000	$ 2.800.000	$ 5.600.000
Profesional Semi Senior - Agroforestal	$ 8.100.000	$ 2.700.000	$ 10.800.000	$ 2.700.000		$ 2.700.000
Profesional Junior - Auxiliar contable		$ 4.250.000	$ 4.250.000	$ 1.800.000		$ 1.800.000
Monitor (a) de campo	$ 2.800.000	$ 2.800.000	$ 5.600.000	$ 2.100.000	$ 1.400.000	$ 3.500.000
TOTAL				$ 22.305.487	$ 21.736.637	$ 44.042.124

INFORME DE SUPERVISION DEL PROYECTO "CONSERVACIÓN DE ÁREAS AMBIENTALES ESTRATÉGICAS MEDIANTE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA PARTICIPATIVA EN ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA DEL MUNICIPIO DE PASTO"

Resultado 1: Validación y fortalecimiento de la estrategia de sostenibilidad PSA						
DETALLE Y/O CONCEPTO DE EGRESOS DE ACTIVIDADES	**ALCALDIA DE PASTO**	**SUYUSAMA**	**TOTAL**	**SUYUSAMA**	**ALCLADIA**	**EJECUTADO**
Alimentación	$ 4.500.000	$ 900.000	$ 5.400.000		$ 994.113	$ 994.113
Auxilio de transporte	$ 7.056.000		$ 7.056.000		$ 837.711	$ 837.711
Sesión practica de intercambio de saberes		$ 12.000.000	$ 12.000.000	$ 12.000.000		$ 12.000.000
TOTAL				$ 12.000.000	$ 1.831.824	$ 13.831.824
TOTAL, INVERSION				**$34.305.487**	**$23.568.461**	**$57.873.948**
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN				6,0%	4,1%	10,1%

Avance físico del proyecto:

RESULTADO	ACTIVIDAD	PESO A	AVANCE	APORTE A RESULTADO	AVANCE RESULTADO
R.1. Procesos administrativos	A.1.1. Conformación del equipo técnico	100%	100%	100%	100%
R.2. Proceso técnico de validación	A.2.1. Validación PSA 25 beneficiarios anteriores.	35%	100%	35%	83%
	A.2.2. Validación PSA 30 beneficiarios nuevos	35%	80%	28%	
	A.2.3. Caracterización análisis de mercado de 55 familias beneficiarias	30%	67%	20%	
R.3. Implementación estrategia de sostenibilidad PSA	A.3.1. Escuelas vivas	50%	0%	0%	50%
	A.3.2. Sesión práctica intercambio de saberes Pasto, Guachucal y Tangua	50%	100%	50%	
R.4. Implementación del esquema de PSA	A.4.1. Esquema de PSA 25 familias	50%	0%	0%	0%
	A.4.2. Esquema de PSA 30 familias	50%	0%	0%	
R.5. Estrategia de comunicación	A.5.1. Exposición de piezas de comunicación	100%	0%	0%	0%

INFORME DE SUPERVISION DEL PROYECTO "CONSERVACIÓN DE ÁREAS AMBIENTALES ESTRATÉGICAS MEDIANTE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA PARTICIPATIVA EN ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA DEL MUNICIPIO DE PASTO"

RESULTADO	PESO R	AVANCE RESULTADO	APORTE A META	AVANCE META
R.1. Proceso técnico de validación	20%	100%	20%	60%
R.2. Proceso técnico de validación	30%	83%	25%	
R.3. Implementación estrategia de sostenibilidad PSA	30%	50%	15%	
R.4. Implementación esquema de PSA	10%	0%	0%	
R.5. Estrategia de comunicación	10%	0%	0%	

3. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN:

A continuación, se da a conocer las actividades relacionadas para cada obligación especifica acorde a los lineamientos del convenio:

Proceso administrativo.
Actividad:
1.1 Adelantar las gestiones y demás trámites necesarios para la plena e idónea ejecución de este convenio y de los convenios que de él se deriven.

Proceso técnico de validación.
Actividad:
2.1 Validar el incentivo de 25 familias agroecológicas (antiguos beneficiarios).
2.2 Validar el incentivo de 30 familias carboneras (nuevos beneficiarios).
2.3 Analizar el mercado de 55 familias beneficiarias.

Implementar estrategias de sostenibilidad PSA.
Actividad:
3.1 Implementar procesos formativos teórico – prácticos mediante Escuela Viva en 6 sesiones.
3.2 Realizar una sesión práctica de intercambio de saberes comunitarios Pasto, Guachucal y Tangua.

Implementación del esquema de Pago por Servicios Ambientales
Actividad:
4.1 Entrega del incentivo económico bimensual a 25 beneficiarios del Corregimiento de El Encano, Municipio de Pasto (antiguos beneficiarios).
4.2 Entrega del incentivo económico bimensual a 30 beneficiarios del Corregimiento de El Encano, Municipio de Pasto (nuevos beneficiarios).

INFORME DE SUPERVISION DEL PROYECTO "CONSERVACIÓN DE ÁREAS AMBIENTALES ESTRATÉGICAS MEDIANTE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA PARTICIPATIVA EN ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA DEL MUNICIPIO DE PASTO"

Estrategia de comunicación.
Actividad:
5.1 Exposición de piezas comunicativas relacionadas con los procesos culturales y tradicionales del área de estudio.

Para tal efecto, a continuación, se detallan las actividades realizadas:

Durante el periodo comprendido entre el 03 de octubre y el 30 de noviembre de 2023, en cumplimiento con las obligaciones del Convenio de Asociación, la fundación SUYUSAMA reporta avances en la ejecución de las siguientes actividades:

3.1. Adelantar las gestiones y demás trámites necesarios para la plena e idónea ejecución de este convenio y de los convenios que de él se deriven.
3.2. Validar el incentivo de 25 familias agroecológicas (antiguos beneficiarios).
3.3. Validar el incentivo de 30 familias agroecológicas (nuevos beneficiarios).
3.4. Analizar el mercado de 55 familias beneficiarias.
3.5. Realizar una sesión práctica de intercambio de saberes comunitarios Pasto, Guachucal y Tangua.

3.1. Adelantar las gestiones y demás trámites necesarios.

Para dar cumplimiento a la actividad **1.1. Adelantar las gestiones y demás trámites necesarios para la plena e idónea ejecución de este convenio y de los convenios que de él se deriven**, el 10 de octubre de 2023 hubo una reunión entre personal de SUYUSAMA y el equipo técnico de la Alcaldía, siendo esta la primera reunión de comité ***(Anexo 1. Acta de reunión comité convenio PSA 1)***, donde se trataron temas como el cronograma de actividades, el trámite para el primer desembolso, presentación de informes, información base del esquema de PSA anterior, mecanismos de comunicación, acciones a seguir y asignación de responsabilidades para cumplir con los compromisos.



Reunión primer comité. 10-10-23

INFORME DE SUPERVISION DEL PROYECTO "CONSERVACIÓN DE ÁREAS AMBIENTALES ESTRATÉGICAS MEDIANTE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA PARTICIPATIVA EN ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA DEL MUNICIPIO DE PASTO"

Posterior a la primera reunión de comité se procedió con el proceso de contratación del equipo técnico de SUYUSAMA ***(Anexo 2. Documentos convocatoria profesionales y Anexo 3. Contratos profesionales)***. Así, el equipo técnico quedó conformado por tres profesionales y dos monitores de campo:

- **Profesional en Geografía:** María Alejandra López
- **Profesional en Ciencias Ambientales:** Julio Souza
- **Profesional en Ciencias Económicas**: Sandy Gabriela Bastidas
- **Monitor:** Julián Acosta
- **Monitora:** Berta Hernández

Dando cumplimiento a lo pactado en la reunión de comité, se llevó a cabo un primer encuentro con SUYUSAMA, Alcaldía y los 55 beneficiarios del proyecto el 17 de octubre en la vereda Santa Lucía ***(Anexo 4. Listados de asistencia – reunión 17 de octubre)***. Durante esta reunión, se realizó una presentación detallada del proyecto. Se identificaron las personas que formaban parte de los beneficiarios recién incorporados y se realizaron ajustes a la lista de beneficiarios. Finalmente, con la comunidad, se acordó llevar a cabo una próxima reunión para coordinar y definir las visitas específicas a cada predio.



Reunión beneficiarios, corregimiento el Encano – Santa Lucía. 17-10-23

Posteriormente se llevó a cabo una reunión con el corregidor del Encano el 16 de noviembre de 2023 en la corregiduría para determinar la viabilidad crear un documento jurídico denominado "Certificación de Sana, Regular, Ininterrumpida y Pacífica Posesión" y dar solución a la falta de documentación de los beneficiarios quienes, al ser poseedores de buena fe, no cuentan con escritura pública. De esta reunión surgió un compromiso del corregidor de firmar las certificaciones y brindar acompañamiento en las visitas en campo que se llevaren a cabo.

INFORME DE SUPERVISION DEL PROYECTO "CONSERVACIÓN DE ÁREAS AMBIENTALES ESTRATÉGICAS MEDIANTE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA PARTICIPATIVA EN ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA DEL MUNICIPIO DE PASTO"



Reunión corregiduría. 16-11-23

El corregidor compartió un modelo de certificación ***(Anexo 5. Certificado modelo del proyecto PSA)*** que el comité de empalme recomendó verificar minuciosamente en una reunión realizada el 01 de diciembre de 2023 ***(Anexo 6. Listado de asistencia reunión empalme)***. Esta precaución se basa en la sensibilidad de los temas jurídicos, por este motivo, desde la Fundación SUYUSAMA se solicitó la suspensión del convenio para facilitar la realización de un análisis jurídico completo de los terrenos en cuestión.

Para este componente se reporta un avance del 100%

3.2. Validar el incentivo de 25 familias agroecológicas (antiguos beneficiarios).

En el mes de noviembre de 2023, SUYUSAMA realizó la actividad **2.1 Validar el incentivo de 25 familias agroecológicas (antiguos beneficiarios).**

El 10 de noviembre hubo una reunión con los 25 beneficiarios en la vereda Casapamba ***(Anexo 7. Listado de asistencia encuentro 25 beneficiarios)***, donde se consensuó el orden de los recorridos programados en los predios registrados para el programa, ubicados en las veredas San José, Casapamba, Campoalegre, El Motilón, El Naranjal, Ramos, Santa Lucía y Santa Isabel.

INFORME DE SUPERVISION DEL PROYECTO "CONSERVACIÓN DE ÁREAS AMBIENTALES ESTRATÉGICAS MEDIANTE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA PARTICIPATIVA EN ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA DEL MUNICIPIO DE PASTO"



Reunión 25 beneficiarios – Casapamba – 10/11/23

Las visitas se realizaron en el siguiente orden:

FECHA	VEREDA	BENEFICIARIO	REGISTRO FOTOGRÁFICO
14/11/2023	San José Campo Alegre Casapamba	Gloria Edilma Josa Matabanchoy William Albeiro Bastidas Pístala Orfa Marina Erazo Guerrero Ligia de Carmen Erazo Guerrero Aura Irene Erazo de Legarda Beany Nataly Erazo Jojoa y Ximena Alexandra Erazo	
15/11/2023		Libardo Raúl Hidalgo Matabanchoy José Arnoldo Yanbun	
16/11/2023	El Motilón	Carlos Antonio Cerón y Bertha Inés Jojoa Luis Evelio Jojoa Hidalgo Blanca Elisa Jojoa Hidalgo Clara Elisa Hidalgo Josa y Carlos Humberto Jojoa	
18/11/2023	El Naranjal Ramos Santa Lucía	Silvio Antonio de La Cruz Leidy Cecilia Josa Hernández Bertha Cecilia Hernández Josa Ángel Octavio Jojoa María Isabel Narváez Narváez Doris María Portilla.	
19/11/2023	Santa Lucía y Santa Isabel	Carlos Orlando Piscal Cañizares Lisandro Alfonso Botina José Francisco Descanse Rojas Jesús Alberto Descanse Rojas Servio Luciano Botina Cruz	
20/11/2023		José Alirio Potosí Ramos Laura Manuel Josa Terán	

INFORME DE SUPERVISION DEL PROYECTO "CONSERVACIÓN DE ÁREAS AMBIENTALES ESTRATÉGICAS MEDIANTE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA PARTICIPATIVA EN ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA DEL MUNICIPIO DE PASTO"

Durante las visitas se tomaron puntos GPS, se verificó la ubicación exacta de cada predio, el área (incluyendo el área conservada) y las diversas especies de flora y fauna presentes. También se aplicó la encuesta socioeconómica y se estableció un diálogo directo con cada familia, ofreciendo una orientación específica sobre el cuidado y manejo de las áreas conservadas.

A partir de la información tomada en campo, Suyusama entrega el levantamiento cartográfico de las 25 familias beneficiarias ***(Anexo 8. Levantamiento cartográfico 25 beneficiarios)***.

Para este componente se reporta un avance del 100%

3.3. Validar el incentivo de 30 familias agroecológicas (nuevos beneficiarios).

Entre los meses de noviembre y diciembre de 2023, SUYUSAMA realizó la actividad **2.2 Validar el incentivo de 30 familias agroecológicas (nuevos beneficiarios).**

El 23 de noviembre hubo una reunión con los 30 nuevos beneficiarios en el salón comunal de la vereda Santa Lucia ***(Anexo 9. Listado de asistencia con los 30 beneficiarios)***, para darles a conocer aspectos relacionados con el Pago por Servicios Ambientales (PSA) y los requisitos que deben de cumplir, así como para resolver dudas. Posteriormente se consensuó el orden de los recorridos de los predios, ubicados en las veredas Ramos, Santa Lucía y Santa Isabel.



Reunión 30 beneficiarios – Salón comunal vereda Santa Lucía – 23/11/23

INFORME DE SUPERVISION DEL PROYECTO "CONSERVACIÓN DE ÁREAS AMBIENTALES ESTRATÉGICAS MEDIANTE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA PARTICIPATIVA EN ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA DEL MUNICIPIO DE PASTO"

Las visitas se realizaron en el siguiente orden:

FECHA	VEREDA	BENEFICIARIO	REGISTRO FOTOGRÁFICO
27/11/2023	Ramos y Santa Lucia	Álvaro Sebastián Narváez Abraham Cruz Jesús Cruz Luis Jojoa	
28/11/2023	Santa Lucia	Clara Luz Villota Hober Botina Carmen Josa Fabian Josa Lauren Josa	
29/11/2023	Santa Lucía	Alirio Botina Heliberto Botina Martha Botina Luis Eider Josa	
30/11/2023	Santa Lucia	Víctor Tulcán Mercedes Botina Campo Elías Botina Harbey Botina Rolando Tulcán Enrique Tulcán Javier Botina Patricia Jojoa	
01/12/2023	Santa Isabel	Darío Josa Jhefri Quinchoa Alberto Riobamba Armando Chacua Ever Chacua Mauricio Narváez María Chacua Roberto Matubajoy Olga Marleny Matabajoy Portilla	

A partir de la información tomada en campo, Suyusama entrega el levantamiento cartográfico de las 25 familias beneficiarias ***(Anexo 10. Levantamiento cartográfico 30 beneficiarios).***

De estas visitas se recopiló la información con la que se elaboraron los siguientes documentos presentados por la fundación SUYUSAMA:

INFORME DE SUPERVISION DEL PROYECTO "CONSERVACIÓN DE ÁREAS AMBIENTALES ESTRATÉGICAS MEDIANTE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA PARTICIPATIVA EN ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA DEL MUNICIPIO DE PASTO"

- Informe técnico cartográfico. Aborda el estado actual de los predios de los veinticinco beneficiarios existentes y examina las condiciones de los predios de los treinta nuevos beneficiarios ***(Anexo 11. Informe técnico cartográfico).***
- Documentos de verificación de tenencia de los 55 beneficiarios ***(Anexo 12. Documentos verificación tenencia 55 beneficiarios)***. (Faltan los documentos de 2 beneficiarios: Lauren Emilio Josa y Luis Felipe Jojoa)
- Información de coberturas – Cartografía y Base de Datos ***(Anexo 13. Información de coberturas – Cartografía y Base de datos)***, así como sus anexos: fichas de campo ***(Anexo 14. Fichas de campo 55 beneficiarios)*** e informe técnico del componente biótico ***(Anexo 15. Informe técnico componente biótico)***. (Falta el mapa de coberturas de Luis Felipe Jojoa, hay 38 fichas de campo y 53 predios detallados en el informe técnico del componente biótico)

Para este componente se reporta un avance del 80%

3.4. Analizar el mercado de 55 familias beneficiarias.

Para dar cumplimiento a la actividad **2.3 Analizar el mercado de 55 familias beneficiarias,** Suyusama diseñó y estructuró una encuesta entre los días 1 y 6 de noviembre y se validó entre el 7 y el 9 del mismo mes. El levantamiento de información de los primeros 12 beneficiarios se inició entre los días 14, 15 y 16 de noviembre, a través de salidas de campo a las veredas de Casapamba, Campo Alegre y Motilón ***(Anexo 16. Encuestas 55 beneficiarios)***.

En relación con la recopilación de información de los 13 beneficiarios restantes y los 30 nuevos beneficiarios, se afirma que se llevó a cabo entre el 27 de noviembre y el 3 de diciembre, sin embargo, en el informe se anexan las encuestas de los 30 nuevos beneficiarios, pero solo se anexan evidencias de 12 antiguos beneficiarios.

A partir de la recopilación de información primaria y la revisión de información secundaria ***(Anexo 17. Documentos información base beneficiarios)***, se elaboró el "Documento técnico de cálculo del incentivo de 30 familias carboneras" ***(Anexo 18. Documento técnico cálculo del incentivo 30 familias)*** y el "Documento de análisis socioeconómico del mercado del carbón" ***(Anexo 19. Documento de análisis socioeconómico del mercado del carbón).*** Cabe mencionar que se están haciendo las averiguaciones legales pertinentes para corroborar el método del cálculo del incentivo para las 30 familias carboneras. Respecto al Documento de análisis socioeconómico del mercado del carbón, no se encuentra terminado, está pendiente adicionar información al documento, por ello, lo que SUYUSAMA presenta es un informe preliminar del análisis de mercado.

INFORME DE SUPERVISION DEL PROYECTO "CONSERVACIÓN DE ÁREAS AMBIENTALES ESTRATÉGICAS MEDIANTE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA PARTICIPATIVA EN ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA DEL MUNICIPIO DE PASTO"

Para este componente se reporta un avance del 67%

3.5. Realizar una sesión práctica de intercambio de saberes comunitarios Pasto, Guachucal y Tangua.

Suyusama comunica un avance del 100% de la actividad **3.2 Realizar una sesión práctica de intercambio de saberes comunitarios Pasto, Guachucal y Tangua**. Afirma que las sesiones fueron programadas con 6 beneficiarios del esquema de PSA.
Durante los días 2, 3 y 4 de octubre de 2023 se llevó a cabo la Sesión Pasto en Chachagüí, el evento contó con la participación de 22 personas. En este encuentro "las comunidades de los tres municipios interactuaron y adquirieron una diversidad de saberes no solo relacionados con procesos de restauración, sino también en otros aspectos como gobernanza, gastronomía, cultura y gestión comunitaria del agua, entre otras temáticas."
El programa del encuentro incluyó una agenda de recorridos diseñada para conocer experiencias y saberes de restauración. Los recorridos fueron los siguientes:

- Corregimiento El Encano, veredas Casapamba – Santa Lucía.
- Corregimiento El Encano, veredas Santa Lucía – Santa Isabel.
- Municipio de Tangua, Vereda Marquesa Alta.

El informe no es claro en determinar si las sesiones realizadas fueron prácticas en su totalidad o si hubo sesiones teóricas. No se presentan actas, informes técnicos o listados de asistencia que evidencien el desarrollo de la actividad.

Para este componente se reporta un avance del 100%

OBSERVACIONES:

En el período del 03 de octubre al 30 de noviembre de 2023, **SUYUSAMA**:

- **Presenta avances** en las siguientes actividades:

    - Adelantar las gestiones y demás trámites necesarios para la plena e idónea ejecución de este convenio y de los convenios que de él se deriven: 100%
    - Validar el incentivo de 25 familias agroecológicas (antiguos beneficiarios): 100%

INFORME DE SUPERVISION DEL PROYECTO "CONSERVACIÓN DE ÁREAS AMBIENTALES ESTRATÉGICAS MEDIANTE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA PARTICIPATIVA EN ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA DEL MUNICIPIO DE PASTO"

- Validar el incentivo de 30 familias agroecológicas (nuevos beneficiarios): 80%
- Analizar el mercado de 55 familias beneficiarias: 67%
- Realizar una sesión práctica de intercambio de saberes comunitarios Pasto, Guachucal y Tangua: 100%
- Avance acumulado: 60%.

- **No presenta avances** en las siguientes actividades:

  - Implementar procesos formativos teórico – prácticos mediante Escuela Viva en 6 sesiones.
  - Entrega del incentivo económico a 55 beneficiarios del corregimiento El Encano, Municipio de Pasto.
  - Realizar 1 estrategia de comunicación relacionada con los procesos culturales y tradicionales del área de estudio.

- Presenta **dos reportes** de avance, el primero lo hace el 07 de diciembre de 2023 en su solicitud de suspensión de convenio, y el segundo tiene fecha del 01 de febrero de 2024. Cabe mencionar que los datos plasmados en este informe de supervisión se corresponden con los del segundo informe presentado. No obstante, los porcentajes de avance no se corresponden, a pesar de que ambos informes abarcan el período comprendido entre el 03/10/23 y el 30/11/23.

  En el primer reporte se presentan los siguientes avances:

  - Adelantar las gestiones y demás trámites necesarios para la plena e idónea ejecución de este convenio y de los convenios que de él se deriven: 100%
  - Validar el incentivo de 25 familias agroecológicas (antiguos beneficiarios): 80%
  - Validar el incentivo de 30 familias agroecológicas (nuevos beneficiarios): 40%
  - Analizar el mercado de 55 familias beneficiarias: 33%
  - Realizar una sesión práctica de intercambio de saberes comunitarios Pasto, Guachucal y Tangua: 100%
  - Avance acumulado: 51%.

- **No reporta** cuáles fueron los **indicadores** sobre los que se midió el avance del convenio, por este motivo no puede haber una corroboración verídica del porcentaje de avance por parte de esta supervisión.

INFORME DE SUPERVISION DEL PROYECTO "CONSERVACIÓN DE ÁREAS AMBIENTALES ESTRATÉGICAS MEDIANTE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA PARTICIPATIVA EN ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA DEL MUNICIPIO DE PASTO"

El día 29 de enero se sostiene una reunión en las instalaciones de la Secretaria de Gestión Ambiental con el fin de conocer a la nueva administración municipal y revisar los avances del convenio el tema principal fue "La Fundación mencionó que aún falta realizar pagos a los beneficiarios y llevar a cabo talleres, capacitaciones e implementaciones pendientes, sujetos a la aprobación de la alcaldía. Se señaló como un desafío el hecho de que 30 de los 55 beneficiarios carecen de escrituras de propiedad. Se informó que solo 9 tienen la documentación completa, y se está trabajando en encontrar una solución para certificar a los restantes como ocupantes o poseedores de buena fe."

Compromisos	Observaciones
La Fundación Suyusama se compromete a elaborar un informe técnico que detalle el progreso de las actividades realizadas hasta la suspensión del 23 de diciembre. Además, se adjuntará a este documento toda la documentación y evidencias pertinentes.	Cumple con el compromiso.
La Alcaldía de Pasto, una vez recibida la información, se compromete a revisar la documentación y proporcionar sugerencias para mejorar tanto los documentos como el informe de avances presentado por la Fundación Suyusama.	Debido a la suspensión no se ha remitido observaciones. Se las expusieron verbalmente el día 11 de junio en una reunión con la Fundación Suyusama. (Ver anexo 20).
La Alcaldía de Pasto asume el compromiso de coordinar una reunión con las secretarías de gobierno y planeación para abordar la problemática de la comunidad carbonera relacionada con la posesión de buena fe de los predios de los 30 beneficiarios carboneros.	Se cumple con el compromiso el día 4 de marzo de 2024 se envía oficio con numero de radicado 20240001112000113 3 para programar reunión. (Ver anexo 21.)

Se realizó reunión informativa para poner en contexto los avances y problemas presentados con el fin de tomar las respectivas acciones para solucionar los inconvenientes que se presentan con este convenio. Los funcionarios de la SGA que asistieron fueron los contratistas Daniela Roa, Alberto Bolaños y Andrea Paz el día 28 de febrero de 2024. (Ver anexo 22.)

INFORME DE SUPERVISION DEL PROYECTO "CONSERVACIÓN DE ÁREAS AMBIENTALES ESTRATÉGICAS MEDIANTE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA PARTICIPATIVA EN ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA DEL MUNICIPIO DE PASTO"

Se ejecutó reunión con Secretaria de Gobierno para asesoría jurídica sobre certificados de sana posesión y tomar las respectivas acciones para solucionar los inconvenientes que se presentan con este convenio. Se asiste a la reunión el día 15 de marzo en compañía de la Secretaria de Gestión Ambiental Ing. María del Mar Montenegro. Sustentando que esta competencia es de la Oficina De Asesoría Jurídica Del Despacho Del Alcalde debido a que desde el 2021 no se expiden certificados de Sana Posesión. (Ver anexo 23. Decreto No. 269 de 2021).

Fundación Suyusama envía correo electrónico el día 20 de marzo solicitado información y actualización sobre el avance del acercamiento con la Secretaría de Gobierno y Planeación. (Ver anexo 24). Se responde este requerimiento el día 24 de abril con el No. 20240001112007629l informándole que está actualmente en proceso de análisis y gestión de las posibles soluciones para los desafíos presentes en el desarrollo de este convenio. (Ver anexo 25).

Se envía oficio No. 20240001112000171 3 el día 19 de abril al Señor Wilder Alberto Calderón Morillo de la Oficina De Asesoría Jurídica Del Despacho Del Alcalde con el fin de solicitarle una reunión para definir los pasos a seguir frente al convenio. (Ver anexo 26).

El día 30 de abril se realiza la reunión en la Oficina De Asesoría Jurídica Del Despacho Del Alcalde con el profesional asignado Jonathan Guerrero al cual se le exponen todos los inconvenientes presentados en este convenio y ese mismo día se envía oficio No. 20240001112000312 3 solicitando el concepto jurídico que nos indique cual es la ruta que debe seguir. (Ver anexo 27).

Fundación Suyusama envía oficio el día 28 de mayo solicitando reunión con los nuevos funcionarios Secretaria de Gestión Ambiental Dr. Victoria Benavides Mora y Subsecretaria de Gestión Ambiental Urbana Ing. Johana Delgado, en donde adjuntan toda la información del avance realizado hasta el momento. (Ver anexo 28.)

Se responde el dia 30 de mayo solicitando toda la documentación frente a este convenio y se pide reagendar la reunión. (Ver anexo 29.)

Finalmente se realiza la reunión el día 11 de junio con la Fundación Suyusama, con la Secretaria de Gestión Ambiental Rural, contratistas Andrea Paz, Alberto Bolaños y el Asesor jurídico designado del despacho Jonathan Guerrero.

INFORME DE SUPERVISION DEL PROYECTO "CONSERVACIÓN DE ÁREAS AMBIENTALES ESTRATÉGICAS MEDIANTE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA PARTICIPATIVA EN ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA DEL MUNICIPIO DE PASTO"

CONCLUSIONES:

- ✓ De acuerdo al convenio de asociación No. 20233960 suscrito entre el Municipio de Pasto y la Fundación Suyusama **FORMA DE DESEMBOLSO DE LAS PARTES.** El Cincuenta Por ciento (50%), del valor del aporte del Municipio en calidad de pago anticipado, una vez se encuentre legalizado el convenio, que en este caso serían $200.000.000

- ✓ Observamos que en la tabla "Descripción del presupuesto" la ejecución del aporte del Municipio es de $23.568.461 de un total comprometido de $ 86.929.300 por concepto de gastos administrativos nueve (9) profesionales, alimentación y auxilio de transporte. Quedando un saldo por ejecutar del total del pago anticipado de $ 176.431539.

- ✓ En el anexo 3 figuran contrataciones OPS de cinco (5) profesionales por un valor de $21.700.00 más en la tabla "Descripción del presupuesto" figuran pagos a nueve (9) profesionales se debe anexar los contratos faltantes.

- ✓ En la ejecución del aporte Fundación Suyusama es de $34.305.487 de un total comprometido de $53.553.300 por concepto de gastos administrativos (9) nueve profesionales, alimentación y auxilio de transporte. Quedando un saldo por ejecutar por aporte Fundación Suyusama de $ 137.123.084.43.

- ✓ Recomendamos elaborar un plan operativo anual (POA) que permita y facilite la ejecución del plan, el seguimiento de los recursos y la adecuada ejecución al presupuesto o en su defecto un cuadro que demuestre los recursos comprometidos en el marco del convenio como: total del convenio, aporte de entidades, pagos anticipados, recursos ejecutados por cada entidad, retenciones, pago de estampillas si las hubiere, total de recursos ejecutados, porcentajes de ejecución y saldos pendientes por ejecutar.

INFORME DE SUPERVISION DEL PROYECTO "CONSERVACIÓN DE ÁREAS AMBIENTALES ESTRATÉGICAS MEDIANTE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA PARTICIPATIVA EN ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA DEL MUNICIPIO DE PASTO"

En constancia se firma a los 6 días del mes de agosto de 2024.

VICTORIA BENAVIDES MORA
SECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL
SUPERVISORA

Reviso: Johana Delgado
Subsecretaria de Gestión Ambiental Rural

Proyecto:

Andrea Paz Delgado
Ing. Ambiental – Contratista SGA

Jaime Lozano
Administrador de Empresas – Contratista SGA

María José Delgado
Ing. Ambiental – Contratista SGA