Bogotá - Carrera 45 # 108 A – 50 PISO 6
+57 (601) 6582569
info@frisson.net.co
www.grupoverytel.com

Señores:
MUNICIPIO DE COTA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Asunto: SOLICITUD MODIFICACION FORMA DE PAGO CONTRATO SGM-LP-1796-2024.

OBJETO: IMPLEMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DEL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4) Y LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA CIUDADANA MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARAS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y VISUALIZACION - MUNICIPIO DE COTA – CUNDINAMARCA.

Estimados señores:

La **Unión Temporal FORTALECIMIENTO COTA 2024**, en calidad de contratista del contrato SGM-LP-1796-2024, nos permitimos radicar ante la supervisión del contrato la siguiente solicitud:

1. **Modificación de la forma de pago del Contrato No. SGM-LP-1796-2024:** El contrato SGM-LP-1796-2024 tiene un valor de hasta CUATRO MIL NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL CIENTO SETENTA PESOS M/CTE ($4.095.912.170) incluido IVA y su forma de pago es:

Pagos	**Equivalente**	**No. Meta**	**Descripción de entregables para el pago**	**Número del CDP**
Un primer pago del 48%	Del **100%** del **ítem No.1** correspondiente a los Estudios y diseños.	292	Documento de Estudios y Diseños.	**2024001825**
	50% del valor de los demás ítems **2,3,7,8,9,10,11, 12,13,14,15,16, 20,21,22,23.** correspondiente a los equipos y elementos entregados de acuerdo al valor ofertado por ítem.	300	Entregar los equipos y elementos para ingreso a almacén: cámaras PTZ, Software y almacenamiento, Switches, UPS, matriz de video, Video Wall, Mobiliario, Monitores, Workstation, Joystick, Fibra óptica, aire acondicionado y gabinetes.	**2024001825** **2024001842**
Un Pago final del 52%	Contra la puesta en marcha y final del 52% funcionamiento del proyecto.	292 300	Con la entrega a satisfacción de todo el proyecto.	**2024001825**

Bogotá - Carrera 45 # 108 A – 50 PISO 6
+57 (601) 6582569
info@frisson.net.co
www.grupoverytel.com

A lo largo de la ejecución del proyecto han surgido situaciones imprevisibles y adversas a las condiciones contractuales tales como las dificultades en la obtención de los permisos relacionados con el uso de la infraestructura y la cartera de postes de ENEL COLOMBIA, EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA Y CUNDINAMARCA - CODENSA, que no son imputables al contratista a pesar de los esfuerzos desplegados por nuestra parte para cumplir con los plazos establecidos estas situaciones están afectando el proyecto y podrían afectar la fecha de finalización contractual generando una posible suspensión, actualmente el porcentaje de la ejecución del proyecto es del 60% con fecha de corte al 12 de marzo de 2025, la Unión Temporal FORTALECIMIENTO COTA 2024 ha facturado un 48%. Esta circunstancia afecta de manera considerable el flujo de caja del contratista que viene cumpliendo con sus funciones con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos y entregables conforme a las especificaciones del contrato.

Por lo anterior, teniendo en cuenta que las condiciones contractuales del proyecto cambiaron, la UT FORTALECIMIENTO COTA 2025 invita a la supervisión del contrato a que se pacte una nueva forma de pago la cual se expone a continuación y se fundamenta en los compromisos adquiridos con los proveedores de equipos, los cuales fueron adquiridos en su totalidad para el ingreso a almacén, así como en los pagos pendientes correspondientes a los contratos celebrados con terceros para la ejecución de actividades y adecuaciones del proyecto, y los pagos relacionados con contratos de vehículos, carros canasta y logística.

FORMA DE PAGO SOLICITADA:

CLÁUSULA TERCERA. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato corresponde a la suma total de HASTA CUATRO MIL NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL CIENTO SETENTA PESOS M/CTE ($4.095.912.170) incluido IVA y todos los costos directos e indirectos, tasas y contribuciones que conlleve la celebración y ejecución total del contrato.

El municipio de Cota pagará el valor del contrato en ACTAS PARCIALES, de conformidad con los servicios efectivamente prestados, recibidos a satisfacción por el Supervisor del Contrato. Los pagos se efectuarán de conformidad con los valores ofertados en la propuesta económica del contratista, y el municipio de Cota pagará efectuará los pagos al CONTRATISTA, de la siguiente manera:

Bogotá - Carrera 45 # 108 A – 50 PISO 6
+57 (601) 6582569
info@frisson.net.co
www.grupoverytel.com

Pagos	Equivalente	No. Meta	Descripción de entregables para el pago	Número del CDP
Un primer pago del 48%	Del **100%** del **ítem No. 1** correspondiente a los Estudios y diseños.	292 300	Documento de Estudios y Diseños.	**2024001825**
	50% del valor de los demás ítems **2,3,7,8,9,10,11, 12,13,14,15,16, 20,21,22,23.** correspondiente a los equipos y elementos entregados de acuerdo al valor ofertado por ítem.		Entregar los equipos y elementos para ingreso a almacén: cámaras PTZ, Software y almacenamiento, Switches, UPS, matriz de video, Video Wall, Mobiliario, Monitores, Workstation, Joystick, Fibra óptica, aire acondicionado y gabinetes.	**2024001825** **2024001842**
Un segundo pago del 25%	Contra la puesta en marcha y funcionamiento de la sala C4	292 300	Entregar el 100% de las adecuaciones de la sala C4 y la puesta en funcionamiento de equipos en Rack, Video Wall, Mobiliario, Monitores y Sillas.	**2024001825**
Un Pago final del 27%	Contra la puesta en marcha y funcionamiento de la ampliación de Video Vigilancia Ciudadana	292 300	Con la entrega a satisfacción de todo el proyecto.	**2024001825**

Atentamente,

Sandra Layton Torres
Representante Legal
Gerencia De Operaciones

César Eduardo Pajoy
Director De Proyecto
Gerencia De Operaciones