CONTRATANTE:	EICE EDU HÁBITAT NIT. 900.272.057-0
CONTRATISTA:	VG2 CONSTRUCTORES & CONSULTORES S.A.S. NIT. 900861564-0
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y LLUVIAS EN LOS SECTORES DE SAN JOSE - MELEGUINDO Y TARAPACA DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA – ANTIOQUIA
VALOR INICIAL:	OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON SETENTA CENTAVOS ($86.190.563,70) IVA INCLUIDO
PLAZO:	EL CONTRATO A CELEBRAR TENDRÁ UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE UN MES, CONTADO A PARTIR DEL ACTA DE INICIO EN LA PLATAFORMA SECOP II, SIN SUPERAR EL 30 DE ENERO DEL 2025.
OTROSI N°01:	PRÓRROGA HASTA EL 31 DE ENERO DE 2025
OTROSI N°02:	PRÓRROGA HASTA EL 31 DE MARZO DE 2025
OTROSI N°03:	PRÓRROGA HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2025 Y ADICION PRESPUESTAL POR VALOR DE CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE ($ 48.464.587)

OTROSI No. 03 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 064 DE 2024, CELEBRADO ENTRE LA EICE EDU HABITAT Y VG2 CONSTRUCTORES & CONSULTORES S.A.S.

Entre los suscritos a saber: **JUAN DAVID CUARTAS FRANCO** mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 71.790.117, obrando en calidad de GERENTE de la EICE EDU HABITAT del Municipio de Sabaneta, tal como lo acredita el Decreto 135 del 22 de abril de 2021, acta de posesión 016 del 22 de abril de 2021 y ratificado mediante Decreto 20240013 del 04 de enero de 2024, quien para efectos del presente otrosí se denominará **EL CONTRATANTE**, por una parte, por otra **YUDY GONZALEZ GONZALEZ,** identificada con cédula de ciudadanía No. 52.278.556 SUBGERENTE DE PROYECTOS de la EICE EDU HABITAT, quien actúa en calidad de **SUPERVISOR**, por otra parte, y **LUIS FELIPE RUIZ PIEDRAHITA** quien se identifica con cédula de ciudadanía No. 71.296.208 quien actúa como Representante Legal de **VG2 CONSTRUCTORES & CONSULTORES S.A.S,** identificada con NIT 900861564-0, en

calidad de **CONTRATISTA**, hemos convenido por mutuo acuerdo, celebrar el presente Otrosí No. 03 del Contrato 064 de 2024 con el fin de **MODIFICAR LA CLAUSULA QUINTA** correspondiente al **PLAZO DE EJECUCIÓN**, y **MODIFICAR LA CLAUSULA SEGUNDA** correspondiente al **VALOR**, previas las siguientes consideraciones: **1.** Que, entre el Municipio de La Estrella Antioquia y la EICE EDU HÁBITAT fue suscrito el Convenio Interadministrativo No.10030782024 de 2024 que tiene por objeto "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y LLUVIAS EN LOS SECTORES DE SAN JOSE – MELEGUINDO Y TARAPACA DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA, INTERVENTORÍA INCLUIDA.", por valor total de $995.501.010,54, y cuyo plazo de ejecución inicial es hasta el 30 de diciembre de 2024. **2.** Que el acta de inicio del Convenio Interadministrativo No.10030782024 se acepta mediante la plataforma del SECOP el 27 de noviembre de 2024. Que para dar cumplimiento al referido Contrato Interadministrativo, la EICE EDU HABITAT inició los procesos de contratación a través de la INVITACIÓN PRIVADA N° 004 de 2024, para llevar a cabo la "CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y LLUVIAS EN LOS SECTORES DE SAN JOSE - MELEGUINDO Y TARAPACA DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA.". **3.** Que el 11 de diciembre de 2024 la supervisión de la EICE EDU HABITAT, solicitó prórroga al Contrato Interadministrativo 10030782024, mediante oficio N° 1200 - 0510 del 11 de diciembre de 2024 dirigido al Secretario de Obras Públicas del Municipio de La Estrella, Señor David Felipe Cano Gutiérrez de La Estrella, lo siguiente: "(…) Según este cronograma, la entrega de pólizas por parte de los contratistas está programadas para el 24 de Diciembre de 2024, lo que significa que el contrato interadministrativo N° 1003078 de 2024 tendría 6 días de plazo para su ejecución, por lo anterior solicitamos una prórroga de tiempo por un mes más, es decir hasta el 31 de Enero de 2025 para ejecutar dicho contrato y dar estricto cumplimiento con el objeto contractual. SOLICITUD. Nos permitimos solicitar adición de tiempo para el contrato interadministrativo 1003078 de 2024, hasta el 31 de Enero de 2025, con el fin de cumplir el objeto contractual. (…)"**4.** Que frente a la solicitud citada en el numeral anterior del presente documento, el Secretario David Felipe Cano Gutiérrez, en calidad de Secretario de Obras Públicas del municipio de La Estrella procedió a dar respuesta mediante OTROSÍ No. 1 (PRORROGA) del al CONTRATO INTERADMINISTRATIVO – ADMINISTRACIÓN DELEGADA N° 10030782024 firmado por SECOP II el 13 de diciembre de 2024, por medio del cual se modificó el PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, dentro de los siguientes términos, así: "(…) ARTICULO PRIMERO: AMPLIAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN del Contrato Interadministrativo de Administración Delegada 10030782024, celebrado entre el Municipio de La Estrella y la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HABITAR DE SABANETA - EICE EDU HABITAT, cuyo objeto es: "Para la construcción de redes de alcantarillado de aguas residuales y lluvias en los sectores de san José - Meleguindo y Tarapaca del municipio de la estrella.", hasta el treinta y uno (31) de enero de 2025. (…)". **5.** Que, a través de la INVITACIÓN PRIVADA N° 004 de 2024, se adelantó el proceso de selección conforme al Manual de contratación de la entidad, para seleccionar el Contratista de Obra idóneo y con experiencia para llevar a cabo la "CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y LLUVIAS EN LOS SECTORES DE SAN JOSE - MELEGUINDO Y TARAPACA DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA." procesó adjudicado al proponente HAYEN ORLANDO GARCIA GONZALEZ identificado con C.C. 71.631.346, quien cumplió con las condiciones técnicas, jurídicas y financieras, situación frente a la cual fue adjudicado el Contrato de

Obra Pública N°063 de 2024.. **6.** De igual forma, se adelantó mediante la modalidad de contratación directa la selección de la empresa VG2 CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S., identificado con el Nit: 900.861.564-0, para llevar a cabo el seguimiento y control del Contrato de Obra antes enunciado, suscribiendo el contrato No. 064 de 2024, con fecha de inicio del 12 de enero de 2025 respectivamente. **7.** Que, el día 23 de enero de 2025 el Contratista de Obra HAYEN ORLANDO GARCÍA GONZÁLEZ realizó una solicitud de prórroga al Contrato de Obra Pública No. 063 de 2024 al Contratista de Interventoría VG2 CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S., se basa en los siguientes argumentos:

> "**(…)** *Una vez recibida la información planimétrica del proyecto de la referencia procedimos a plasmar la misma en campo y realizar una revisión más a detalle de lo consignando en planos y encontrado en campo, como consta en bitácora de obra esta tarea requirió de varios días, pero arrojo resultados muy importantes para el proyecto.*
> ✓ *Es de anotar que el proyecto tiene varios sectores a intervenir, donde algunos pueden ser funcionar de forma independiente a los otros.*
> ✓*Al momento de iniciar labores de detecto que en el sector de Meleguindo el alcantarillado esta taponado y las aguas residuales están corriendo por la vía pública, convirtiéndose esta situación en una cuestión de salud pública, que urge atender.*
> ✓*Una vez plasmado en campo los diseños y detectados las condiciones de obligatoria ejecución para atender la emergencia sanitaria se tiene que se debe ejecutar inicialmente los tramos comprendidos entre las cámaras de inspección # 17 y 7, y siguiendo con los tramos siguientes aguas arriba hasta llegar a la cámara # 1. Este sector de Meleguindo por diseño tiene tubería de diámetros 27" y 20", las cuales no están contratadas, por lo tanto, es obra extra a convenir con la entidad contratante, pero aún más importante que esto es que dichas tuberías fue necesario pedirlas a fabrica ya que no están en existencia en los distribuidores de la ciudad.*
>
> ✓*Teniendo presente que las tuberías a instalar inicialmente son de mayor diámetro que las tuberías contratadas, y que estas (27" y 20") tienen un mayor grado de dificultad para su instalación, las brechas son más anchas y las cimentaciones mayores, el tiempo de ejecución de los trabajos requiere ser mayor del inicialmente pactado.*
> ✓*De acuerdo a los términos de referencia el plazo de ejecución del contrato de la referencia seria de un (1) mes sin superar el 27 de enero de 2025, pero los trámites administrativos inherente al contrato dieron como fecha de inicio el día 12 de enero de 2025, por lo tanto, la ejecución se redujo a 16 día calendario.*

Por los motivos acá expuestos solicito formalmente que el Contrato No. 063 DE 2024 cuyo objeto es "Construcción de redes de alcantarillado de aguas residuales y lluvias en los sectores de San José – Meleguindo y Tarapaca del municipio de la estrella" sea ampliado su plazo de ejecución en DOS (2) MESES calendario contados a partir de la fecha actual de terminación. **(…)"**

8. Que frente a la solicitud citada en el numeral 7 del presente documento, el señor LUIS FELIPE RUIZ PEDRAHITA, en calidad de Representante legal de Interventoría de la empresa VG2 CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S., procedió a dar respuesta mediante el oficio del 23 de enero de 2025, dentro de los siguientes términos, así:

> "(…) Por los motivos acá expuestos solicitamos formalmente que los contratos No. 063 DE 2024 y No. 064 de 2024 cuyo objeto es "Construcción de redes de alcantarillado de aguas residuales y lluvias en los sectores de San José – Meleguindo del municipio de la Estrella" y "interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental a la Construcción de redes de alcantarillado de aguas residuales y lluvias en los sectores de San José – Meleguindo del municipio de la Estrella" sean ampliados en su plazo de ejecución en DOS (2) MESES, calendario contados a partir de la fecha actual de terminación. (…)"

9. Teniendo en cuenta los argumentos antes expuestos, la Interventoría aprobó la solicitud realizada por el contratista de obra pública No. 063 de 2024 ejecutada por el señor LUIS FELIPE RUIZ PEDRAHITA, por lo expuesto en esta solicitud de prorrogar por DOS (02) meses, es decir, hasta el 31 de marzo de 2025 el Contrato de Obra Pública N°063 de 2023 y de igual forma, la empresa de Interventoría solicito prórroga del Contrato de Interventoría N°064 de 2025 hasta el 31 de marzo de 2025, con el fin de dar estricto cumplimiento al objeto contractual, situación frente a la cual la supervisión de la EICE EDU HABITAT, solicitó mediante oficio N° 1200 - 0051 del 27 de enero de 2025 dirigido al Señor David Felipe Cano Gutiérrez, en calidad de Secretario de Obras Públicas del municipio de La Estrella, lo siguiente:

> **"(…)** *9. Con todo lo anteriormente descrito los contratistas de Obra e Interventoría y el visto bueno de la supervisión de EICE EDU HÁBITAT se ve la necesidad de solicitar tiempo adicional para lograr dar cumplimiento con las actividades que se presentaron en los análisis realizados entre las partes con el fin de dar culminación a la relación contractual y a la finalización y entrega de los ítems relacionados en el presupuesto.*

10. Teniendo en cuenta que el contrato Interadministrativo No. 10030782024 de 2024 entre el Municipio de La Estrella y la EICE EDU HÁBITAT, su plazo de ejecución es hasta el 31 de enero de 2025, se solicita al Municipio una prórroga por 2 meses, es decir hasta el 31 de marzo de 2025, para culminar las actividades del Contrato de Obra Pública No. 063 de 2024 y del Contrato de Interventoría No. 064 de 2024, y su posterior liquidación.
11. Por lo anterior solicitamos una prórroga de tiempo por dos (2) mes más, es decir hasta el 31 de marzo de 2025 para ejecutar dicho contrato y dar estricto cumplimiento con el objeto contractual **(…)"**

10. Que el 29 de enero de 2025, Teniendo en cuenta que el Contrato Interadministrativo No. 10030782024 de 2024 entre el Municipio de La Estrella y la EICE EDU HÁBITAT, su plazo de ejecución es hasta el 31 de enero de 2025, la supervisión de EICE EDU HABITAT aprueba una prórroga por un (1) día hasta el 31 de enero de 2025, a efectos de garantizar la continuidad y cumplimiento del objeto contractual, entre tanto, el Municipio de La Estrella realiza los trámites necesarios para prorrogar el Contrato Interadministrativo hasta el 31 de marzo de 2025 de acuerdo las solicitudes realizadas por Obra e Interventoría. **11.** Teniendo en cuenta los argumentos antes expuestos, se aprueba la prórroga por un (1) día, para el Contrato de Interventoría No. 064 de 2024, hasta el 31 de enero de 2025. **12.** Que el 30 de enero de 2025, se realizó OTROSI No. 1 al Contrato de Interventoría No. 064 de 2024, por medio del cual se modificó la cláusula QUINTA-PLAZO DE EJECUCIÓN del Contrato de Interventoría No. 064 de 2024, de la siguiente manera: "ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR la cláusula QUINTA-PLAZO DE EJECUCIÓN el Contrato de interventoría No.064 de 2024, en el sentido de ampliar este hasta el 31 de enero de 2025." **13.** Que el día 31 de enero del presente año el señor DAVID FELIPE CANO GUTIÉRREZ, en calidad de secretario de Obras Públicas del municipio de La Estrella envía a través de la plataforma SECOP II, el otrosí No. 2 al CONTRATO INTERADMINISTRATIVO – ADMINISTRACIÓN DELEGADA N° 10030782024 por medio del cual aprueba la solicitud realizada en el numeral 9 del presente documento a efectos de garantizar la continuidad y cumplimiento del objeto contractual de acuerdo, a las solicitudes realizadas por los contratistas de Obra e Interventoría, ampliando el plazo de ejecución del contrato en mención, en los siguientes términos: "ARTICULO PRIMERO: Ampliar el plazo de ejecución del Contrato Interadministrativo de Administración Delegada 10030782024 de 2024 pactado en la cláusula SEXTA, celebrado entre el Municipio de La Estrella y la EICE EDU HABITAT, cuyo objeto es: "CONTRATO -INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA LOS RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y LLUVIAS EN LOS SECTORES DE SAN JOSÉ – MELEGUINDO Y TARAPACÁ DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA, INTERVENTORÍA INCLUIDA", hasta el treinta y uno (31) de marzo de 2025, es decir en dos (2) meses." **14.** Que, el 31 de enero de 2025 la supervisión de EICE EDU HABITAT con el fin de proceder dar trámite a la solicitudes realizadas por los

contratistas de obra e interventoría citadas en los numerales 7 y 8 del presente documento, aprobada por parte de la interventoría ejercida por VG2 CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S. y aprobación por parte del Secretario de Obras Públicas del municipio de La Estrella, de la solicitud de prórroga hasta el 31 de marzo de 2025, se procedió a modificar únicamente la CLÁUSULA QUINTA-PLAZO DE EJECUCIÓN del Contrato de Interventoría No. 064 de 2024 hasta el 31 de marzo de 2025, a efectos de garantizar la continuidad y cumplimiento del objeto contractual. **15.** Teniendo en cuenta los argumentos antes expuestos, se aprueba la prórroga por dos (2) meses para el Contrato de Interventoría No. 064 de 2024, hasta el 31 de marzo de 2025, de acuerdo las solicitudes realizadas por Obra e Interventoría y al informe de justificación de fecha 31 de enero de 2025 realizado por el Supervisor de la EICE EDU HABITAT. **16.** En la fecha 25 de febrero de 2025, mediante oficio remitido por el representante legal del Contratista de interventoría, VG2 CONSTRUCTORES & CONSULTORES S.A.S., se manifiesta que recibió del Contratista de Obra HAYEN ORLANDO GARCÍA GONZÁLEZ, una solicitud de adición al contrato de obra por un valor total de $430.583.032 (CUATROCIENTOS TREINTA MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TREINTA Y DOS PESOS M/L) y prórroga del mismo, solicitando igualmente una adición y prórroga para el contrato de interventoría con los siguientes argumentos:

"(…)

Una vez recibida la información planimétrica del proyecto de la referencia procedimos a plasmar la misma en campo y realizar una revisión más a detalle de lo consignado en planos y encontrado en campo, como consta en bitácora de obra esta tarea requirió de varios días, pero arrojó resultados muy importantes para el proyecto.

Al momento de iniciar labores, se detectó que en el sector de Meleguindo el alcantarillado estaba taponado y las aguas residuales estaban corriendo por la vía pública, convirtiéndose esta situación en una cuestión de salud pública, que urgía atender.

Una vez plasmado los diseños y detectadas las condiciones de obligatoria ejecución para atender la emergencia sanitaria, se evidenció que se debía ejecutar inicialmente los tramos comprendidos entre las cámaras de inspección #17 y #7, siguiendo con los tramos siguientes aguas arriba hasta llegar, de acuerdo con la reserva presupuestal, hasta la cámara #4. Dicho tramo, por diseño, cuenta con tuberías de 20" y 27", construcción de sumideros, demoliciones de concreto y pavimento existente, domiciliarias de aguas

residuales, así como demás actividades complementarias las cuales no están contempladas contractualmente, por lo tanto, son obra extra por convenir con la entidad contratante.

Durante el período de ejecución de la obra, se han presentado lluvias constantes que han generado dificultades en las actividades constructivas, afectando el cronograma previsto y limitando el rendimiento de los trabajos en campo, que, a pesar de los esfuerzos realizados para mitigar los efectos de las lluvias, se ha generado atrasos en la instalación de tubería y otras actividades esenciales para el avance del proyecto.

Adicional a esto, en el tramo comprendido entre los MH C16 y C17 se encontraron cuatro redes existentes: tubería 500mm PEAD acueducto, tubería 90mm PEAD acueducto, tubería 400mm de acero acueducto y tubería de gas. Dicho hallazgo dificultó las labores en el tramo debido a que se debió hacer los procesos constructivos de manera manual para no incurrir en daños o afectaciones en las redes existentes.

Por esta razón, para garantizar la correcta ejecución de las actividades y cumplir con los estándares técnicos y normativos, es indispensable contar con un plazo adicional que permita recuperar el tiempo perdido sin comprometer la calidad ni la seguridad del personal.

De acuerdo con los términos anteriormente expuestos, luego de realizar la proyección teniendo en cuenta los diseños con los cuales contamos, los valores unitarios contratados inicialmente y los valores unitarios pactados en obra extra, consideramos que el valor estimado para la ejecución total del proyecto es de $ 1.291.749.097.

De acuerdo con el presupuesto que se anexa, se estima en estos momentos que se requiere una adición presupuestal de $ 430.583.032 COP, la cual solicitamos formalmente.
Por los motivos Expuestos solicitamos formalmente que los Contratos No. 063 de 2024 y No. 064 de 2024 cuyo objeto es "Construcción de redes de alcantarillado de aguas residuales y lluvias en los sectores de San Jose – Meleguindo y Tarapaca del municipio de La Estrella" y "interventoría técnica, administrativa ,financiera y ambiental a la Construcción de redes de alcantarillado de aguas residuales y lluvias en los sectores de San José – Meleguindo del municipio de la Estrella" sean ampliados en su plazo de ejecución en QUINCE (15) días calendario contados a partir de la fecha actual de terminación

Cabe anotar que la interventoría también requiere la adición en recursos toda vez que, al extender tiempos también los profesionales que hacen parte del presupuesto deben conservarse para cumplir con las obligaciones de este.

Propuesta para adición, cambiando porcentajes de profesionales desde el principio y aumentando a 2,65 meses para cumplir con el tiempo de contrato de obra, es decir contractual incluyendo IVA es de $86.190.563 y 48.464.587,05 de adición incluyendo IVA

Agradeciendo la atención brindada a la presente. **(…)"**

17. Por lo anterior, la interventoría a efectos de dar continuidad con la ejecución contractual y el cumplimiento del objeto contractual, solicito adición por un valor total de $48.464.587 (CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/L), y prorroga de quince (15) días del plazo contractual a fin de garantizar el completo desarrollo del contrato y los tiempos de entrega por parte de interventoría.**18.** Atendiendo a las solicitudes elevadas por los contratistas respecto a la adición presupuestal requerida tanto por obra como por Interventoría, la supervisión de la EICE EDU HABITAT mediante oficio con radicado No. CP.0113/2025 del 28 de febrero de 2025, vio la necesidad de solicitar una adición presupuestal al contrato interadministrativo N°10030782024 con un valor total de $503.00.000 (QUINIENTOS TRES MILLONES DE PESOS M/L), para lograr dar cumplimiento con las actividades que se presentaron en los análisis realizados entre las partes con el fin de dar culminación a la relación contractual y a la finalización y entrega de los ítems relacionados en el presupuesto.

SOLICITUD ADICIÓN PRESUPUESTAL		
VALOR ADICIÓN OBRA	$	430.583.032
VALOR ADICION INTERVENTORÍA	$	48.464.587
VALOR TOTAL RECURSOS ADMINISTRAR	$	479.047.619
VALOR HONORARIOS	$	23.952.381
VALOR TOTAL ADICIÓN	**$**	**503.000.000**

19. Que el día 14 de marzo del presente año, atendiendo a la solicitud realizada por la supervisión de la EICE EDU HABITAT, el señor DAVID FELIPE CANO GUTIÉRREZ, en calidad de secretario de Obras Públicas del municipio de La Estrella envía a través de la plataforma SECOP II, el otrosí No. 3 al CONTRATO INTERADMINISTRATIVO – ADMINISTRACIÓN DELEGADA N° 10030782024 por medio del cual aprueba la solicitud realizada en el numeral 18 del presente documento a efectos de

garantizar la continuidad y cumplimiento del objeto contractual de acuerdo, a las solicitudes realizadas por los contratistas de Obra e Interventoría, la cual fue aprobada por la EICE EDU HABITAT el día 19 de marzo de 2025, adicionando el valor del contrato en mención, en los siguientes términos: "*CLÁUSULA PRIMERA: ADICIONAR el valor del Contrato Interadministrativo de Administración Delegada N°10030782024 de 2024 entre el municipio de La Estrella y la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT DE SABANETA EICE - EDU HÁBITAT, cuyo objeto es "CONTRATO - INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA LOS RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y LLUVIAS EN LOS SECTORES DE SAN JOSÉ - MELEGUINDO Y TARAPACÁ DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA, INTERVENTORÍA INCLUIDA"; en la suma de QUINIENTOS TRES MILLONES DE PESOS M.L ($503.000.000), con base en lo expuesto en la parte motiva de esta actuación, conforme la distribución de recursos acotadas en la parte motiva, y con sustento presupuestal en los documentos citados en el numeral 8. De la misma.*" **20.** El Municipio de la Estrella mediante el otrosí No. 03 referido en el numeral 19 del presente documento, realizó la adición de los recursos requeridos, pero no manifestó nada frente a la necesidad de prorrogar el contrato a efectos de dar continuidad a su ejecución. En virtud de lo anterior, el contratista de interventoría mediante oficio del 20 de marzo de 2025, reitera la solicitud realizada a efectos de prorrogar el contrato QUINCE (15) DÍAS adicionales a la fecha de terminación. **21.** Así las cosas, la supervisora del contrato de la EICE EDU HABITAT, teniendo en cuenta que el contrato interadministrativo No. 10030782024 tenía un plazo de ejecución hasta el 31 de marzo de 2025, procedió a solicitar mediante oficio del 27 de marzo de 2025 lo siguiente: "(…) prorroga por (03) TRES MESES MAS, ES DECIR HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2025 para el contrato interadministrativo 10030782024 de 2024, con el fin de cumplir el objeto contractual". **22.** Que el día 28 de marzo del presente año, atendiendo a la solicitud realizada por la supervisión de la EICE EDU HABITAT, el señor DAVID FELIPE CANO GUTIÉRREZ, en calidad de secretario de Obras Públicas del municipio de La Estrella envía a través de la plataforma SECOP II, el otrosí No. 4 al CONTRATO INTERADMINISTRATIVO – ADMINISTRACIÓN DELEGADA N° 10030782024 por medio del cual aprueba la solicitud realizada en el numeral 21 del presente documento a efectos de garantizar la continuidad y cumplimiento del objeto contractual de acuerdo, a las solicitudes realizadas por los contratistas de Obra e Interventoría, la cual fue aprobada por la EICE EDU HABITAT el día 31 de marzo de 2025, prorrogando el plazo de ejecución del contrato en mención, en los siguientes términos: "*ARTICULO PRIMERO: AMPLIAR el plazo del Contrato Interadministrativo de Administración delegada 10030782024, celebrado entre el Municipio de La Estrella y la EICE EDU HABITAT, cuyo objeto es: "CONTRATO -INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA LOS RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y LLUVIAS EN LOS SECTORES DE SAN JOSÉ - MELEGUINDO Y TARAPACÁ DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA, INTERVENTORÍA INCLUIDA", en 15 días, contados a partir del 01 de abril de 2025.*" **23.** Que, la supervisión de EICE EDU HABITAT con el fin de proceder a dar trámite a las solicitudes realizadas por los contratistas de obra e interventoría citadas en los numerales 16 y 20 del presente documento, aprobada por parte de la interventoría

ejercida por VG2 CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S. y aprobación por parte del Secretario de Obras Públicas del municipio de La Estrella del OTROSI No. 3, en virtud del cual se adiciona el valor inicial del contrato interadministrativo No. *10030782024* y, el OTROSÍ No. 4 al contrato interadministrativo No. *10030782024*, ampliando el plazo de ejecución hasta el 15 de abril de 2025, mediante informe de justificación de fecha 31 de marzo de 2025, el Supervisor de la EICE EDU HABITAT del Contrato de interventoría No. 064 de 2024, solicitó **MODIFICAR LA CLAUSULA QUINTA** correspondiente al **PLAZO DE EJECUCIÓN**, y **MODIFICAR LA CLAUSULA SEGUNDA** correspondiente al **VALOR** contractual, a efectos de dar continuidad y cumplimiento al objeto del contrato. **24**. Es por todo lo expuesto que se procede a realizar las modificaciones correspondientes al Contrato de Interventoría No. 064 de 2024.

Por lo anteriormente expuesto se,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR la cláusula **SEGUNDA-VALOR** del Contrato de interventoría No.064 de 2024, en el sentido de adicionar al valor inicial del contrato la suma de CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS ($48.464.587), soportado en el certificado de disponibilidad presupuestal No. 71 del 19 de marzo de 2025 y en el compromiso presupuestal No. 84 del 21 de marzo de 2025.

ARTICULO SEGUNDO: MODIFICAR la cláusula **QUINTA-PLAZO DE EJECUCIÓN** del Contrato de interventoría No.064 de 2024, en el sentido de ampliar este hasta el 15 de abril de 2025.

ARTICULO TERCERO: AJUSTAR las garantías establecidas en la cláusula **NOVENA** del Contrato 064 de 2024.

ARTICULO CUARTO: Las demás cláusulas del contrato permanecen vigentes.

Para constancia se firma por las partes en Sabaneta.

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II

JUAN DAVID CUARTAS FRANCO
GERENTE EDU HÁBITAT

LUIS FELIPE RUIZ PIEDRAHITA
VG2 CONSTRUCTORES & CONSULTORES
CONTRATISTA

YUDY GONZALEZ GONZALEZ
SUPERVISORA