GRANCONSTRUCTORA SAS

INGENIEROS - ARQUITECTOS - CONTRATISTAS

Bogotá, D.C. Marzo 25 de 2025

Señores:
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA PNNC
Atn/ Dr. Juan Manuel Hoyos Mora
Supervisor Contrato
Ciudad

PNNC 2- 822-2025

REFERENCIA: **Contrato NC-CO-374-2024**
Realizar las obras de mantenimiento de la infraestructura perteneciente al Santuario de Fauna y Flora Isla la Corota

Teniendo en cuenta las condiciones imprevistas que han impactado la ejecución del contrato en Referencia, solicitamos formalmente una adición presupuestal y una prórroga; esto se debe a:

- La necesidad de modificar el punto de suministro de agua, dado que la afluente hídrica inicialmente proyectada no cuenta con un flujo constante. Como resultado se requirió la implementación de una bomba en el nuevo punto de obtención de agua, lo que a su vez implicó la instalación de un sistema eléctrico con su respectiva acometida, tablero de distribución y un área cerrada para su resguardo.

- Adicionalmente fue necesario sustituir la tubería inicialmente especificada, ya que la instalación debe realizarse en una zona más profunda de lo proyectado lo que requiere el uso de contrapesos y accesorios complementarios para garantizar su estabilidad y correcto funcionamiento.

Estas modificaciones esenciales para la operatividad del sistema de suministro de agua, han extendido los tiempos de ejecución y generado costos adicionales que no estaban previstos en el contrato inicial.

Por lo anterior solicitamos Adición al valor del contrato por la suma de: Sesenta Millones de pesos M/Cte. ($ 60.000.000) y prórroga de 45 días calendario.

Cordialmente,



GRANCONSTRUCTORA SAS.
LUZ MIREYA LOZANO MENDEZ
Representante Legal