**OTROSÍ MODIFICATORIO DE PRORROGA Nº 3**

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No. CM001-2024** | |
| **ANEXO MODIFICACIÓN No. 03** | |
| **CLASE DE CONTRATO: INTERVENTORIA** | |
| **PROCESO DE SELECCIÓN: CM001 2024** | |
| **ORDENADOR DEL GASTO/ DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE QUIBDO** | GUILLERMO RICARD PEREA, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Quibdó, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 11.793.008, actuando en nombre y representación de la NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA con NIT. No. 901786880-6, en su calidad de Director Seccional de Administración Judicial de Quibdó, nombrado para ejercer el cargo mediante Resolución No. 8067 de 17 de octubre de 2024, y acta de posesión del 2 de diciembre de 2024, debidamente facultado para contratar por el Numeral 3º del Art. 103 de la Ley 270 de 1996. |
| **I. DATOS DEL CONTRATO PRINCIPAL** | |
| **OBJETO** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO PARA REALIZAR ADECUACIONES Y MANTENIMIENTOS AL PALACIO DE JUSTICIA DE JUSTICIA ADÁN ARRIAGA ANDRADE DE QUIBDÓ, CHOCÓ |
| **CONTRATISTA** | ROY ALEJANDRO RODRIGUEZ MORENO |
| **NIT** | 11.796.125 |
| **PLAZO INICIAL** | Cuarenta y cinco (45) días |
| **VALOR INICIAL** | $251.447.000 M/CTE. |

| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | **FECHA DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA** | **FECHA DE INICIO DEL CONTRATO (ACTA DE INICIO)** |
|---|---|---|
| 23/12/2024 | 30/12/2024 | 30/12/2024 |
| **NUMERO TOTAL DE MODIFICACIONES** | **PLAZO ACTUAL CON PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES** | **VALOR ACTUAL CON ADICIONES** |
| 2 | 30/03/2025 | $251.447.000 M/CTE. |

| | |
|---|---|
| **II. DATOS DE LA ACTUAL MODIFICACIÓN** | |
| **JUSTIFICACIÓN** | Mediante documento de Justificación de Prórroga de contrato de construcción, de fecha 28 de marzo de 2025, la supervisión del contrato de interventoría CM001 2024, solicitó la prórroga del contrato, en los siguientes términos:<br><br>*(… ) El CONTRATISTA-CONSULTOR DE INTERVENTORÍA expresa que las razones de la prórroga son: El Contratista expresa que las razones de la prórroga 3 son:*<br><br>*En cumplimiento de nuestras obligaciones y en virtud de la solicitud de prórroga presentada por el Consorcio Vameli para la ejecución del Contrato de Obra No. 2024-001, me permito solicitar formalmente la extensión del plazo contractual de la interventoría por un periodo de cuarenta y cinco (45) días calendario, a partir del 31 de marzo de 2025.*<br><br>*Dicha solicitud se fundamenta en los siguientes aspectos:* |

| | |
|---|---|
| | *1. La relación directa entre los plazos de ejecución de la interventoría y los del contrato de obra, cuya prórroga ha sido justificada por eventos de fuerza mayor.*<br><br>*2. La necesidad de asegurar el adecuado seguimiento, control y supervisión de la obra durante el tiempo adicional solicitado.*<br><br>*3. La importancia de garantizar la correcta aplicación de los recursos y el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el contrato de obra.*<br><br>*En virtud de lo anterior, se solicita a la entidad contratante la formalización de la prórroga del contrato de interventoría, asegurando la continuidad de las labores de supervisión y control hasta la finalización de la obra.*<br><br>*El Supervisor indica que:*<br><br>*Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, considerando y analizando todos y cada uno de los argumentos presentados por El CONTRATISTA-CONSULTOR DE INTERVENTORÍA para la solicitud de prórroga al Contrato CM001 2024 y en cumplimiento de las obligaciones contractuales, la supervisión considera necesaria la prórroga del Contrato por considerar que se encuentra viable y razonable para garantizar y asegurar la correcta ejecución del misma.*<br><br>*La prórroga del Contrato es por 45 días calendario del dia 31 de marzo hasta 14 de mayo de 2025*<br>*El CONTRATISTA-CONSULTOR DE INTERVENTORÍA expresa que la presente prórroga no acarrea costos para el Consejo Superior de la Judicatura-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.*<br><br>*Atendiendo la justificación y recomendación realizada por la Coordinación del proyecto, se considera viable suscribir una prórroga el contrato CM001 2024 en cuarenta y cinco (45) días calendario, considerando que se cumplen los dos requisitos para que la misma proceda, a saber, que el contrato esté en ejecución, y que se encuentre soportada la conveniencia de la modificación.* |

| **CONTRATO No. CM001-2024** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ANEXO MODIFICACIÓN No. 03** | | | | | | | |
| **CLASE DE CONTRATO: INTERVENTORIA** | | | | | | | |
| **PROCESO DE SELECCIÓN: CM001 2024** | | | | | | | |
| **VALOR DE LA ADICIÓN** | | | | | **PRÓRROGA: PLAZO DE EJECUCIÓN** | | |
| **VALOR DE ESTA ADICIÓN**: N/A | | | | | PLAZO ADICIONAL: cuarenta y cinco (45) días calendario | | |
| **NUEVO VALOR: N/A** | | | | | NUEVO PLAZO TOTAL: 135 días | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:** 14/05/2025 | | | | | | | |
| **IMPUTACIÓN** | **CDP No.** | **FECHA DE EXPEDICIÓN** | **RUBRO** | **UNIDAD** | **RECURSO** | **VALOR CDP** | **VALOR A AFECTAR** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PRESUPUESTAL** | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TOTAL | | | | | | | N/A |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CLASE DE MODIFICACIÓN** | **ADICIÓN** | | **PRÓRROGA** | **X** | **OTROSÍ** | |

**PRIMERO**: Prorrogar el contrato No. CM001-2024, por cuarenta y cinco (45) días calendario, contados a partir del 31 de marzo hasta 14 de mayo de 2025.

**SEGUNDO:** La presente prórroga no genera costo alguno para la Nación-Consejo Superior de la Judicatura.

**TERCERO:** Las cláusulas y condiciones del contrato principal, no modificadas por este documento permanecen vigentes y son de obligatorio cumplimiento, en particular, se mantienen las condiciones técnicas y económicas inicialmente contratadas.

**III. ESTIPULACIONES DEL CONTRATO**

**GARANTÍAS:** El contratista debe modificar la garantía de cumplimiento y anexar en la plataforma SECOP II el certificado modificatorio correspondiente, dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción de la modificación a través de dicha plataforma, con el fin de evitar el inicio de procesos sancionatorios por incumplimiento contractual.

**Elaboro:** APUD
**Aprobó:** Junta de Contratación.