SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL
INFORME DE SUPERVISÓN 05
DEL CONTRATO LP No. 002-2021

I. DATOS DEL CONTRATO			
OBJETO: **"ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCIÓN 1 VEREDA AGUAS CLARAS DEL MUNICIPIO DE TIMANÁ DEPARTAMENTO DEL HUILA "**			
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL AGUASCLARAS 21 **CESAR MAURICIO FIGUEROA PARRA** 83 232 105 DE TIMANÁ		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TIMANÁ **R/L MARCO ADRIAN ARTUNDUAGA GOMEZ**		
PLAZO	SEIS (6) MESES		
FECHA ACTA DE INICIO	22 DE DICIEMBRE DE 2021		
FECHA DE TERMINACIÓN	22 DE JUNIO DE 2022		
VALOR INICIAL	**MIL CIENTO VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS PESOS ($1.124.999.609.47) M/CTE**		
No. De CDP	N° 2021000812	**FECHA:**	22/10/2021
No. De REGISTRO P.	N° 2021001770	**FECHA:**	22/10/2021
SUPERVISOR DEL CONTRATO	**JONATAN RODRIGUEZ ORTEGA**		
CARGO	SECRETARIO DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL		

Marque con una X según corresponda:	Informe Parcial	**X**	Informe Final	
FECHA PRESENTE ACTA	**PERIODO DEL INFORME**			
05 MAYO	ABRIL			

II. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
1	Con la entrega de los Estudios y Diseños, por parte del Municipio de Timaná, el Contratista de Obra y la Interventoría en las instalaciones del Ministerio del Interior, mediante mesa técnica realizada. La entrega arrojó que para la ejecución total del proyecto, se debería realizar una adición presupuestal de CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

	($189.047.769.oo), para un valor total de obra de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($1.231.047.769,42). Con ello se queda a la espera de verificar la consecución de los recursos adicionales y quien la efectuará. Por tal motivo, en el Formato "ACTA DE RECIBO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ANEXO 22", no se autoriza el inicio de la obra, hasta que no se tenga el cierre financiero por parte del municipio, anexando el CDP correspondiente. El Arquitecto Cesar Mauricio Figueroa Parra como representante legal de la Unión Temporal Aguas Claras 21, se encuentra en el proceso de recolección de firmas de todos los implicados en el proceso como lo son: Contratista, Interventor, Supervisor por parte del Municipio de Timaná y los respectivos diseñadores. De esta manera se completa el acta de aprobación de la FASE 1 Estudios y Diseños del proyecto Sacúdete al parque tipo 1 opción 1, con esto a esperas el inicio la fase de Construcción del proyecto. De igual manera, el contratista se encuentra a la espera de que el Municipio de Timaná lleve a cabo las debidas adecuaciones del terreno y haga entrega oficial para dar inicio a labores de obra. Se ha adelantado por parte del Municipio la adecuación del lote. Se ha dispuesto de la maquinaria y el material para realzarlo, junto con el apoyo del Contratista de obra, quien ha dispuesto del equipo de topografía para realizar el control de corte y rellenos del lote y la Interventoría quien ha estado supervisando los trabajos. Es de anotar que las constantes lluvias, han retrasado los trabajos de adecuación.

CERTIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL CONTRATO

El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con su obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, según **planilla No. 23094837** correspondiente a ABRIL de 2022

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Nombre: JONATAN RODRIGUEZ ORTEGA
Cargo: secretario de Planeación y Desarrollo Social

FIRMA: _____