INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-S-FR-1 |
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |
| FECHA | 30/12/2023 (Día / Mes / Año) |

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA
ACTA No: 7

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☐
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☑

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2274-2021

OBJETO:
INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA – GRUPO 3

INTERVENTOR: CONSORCIO NACIONAL ET
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: NESTOR ELEAN LEMOS VILLADIEGO
RESOLUCIÓN No.: 558 DE 17/02/2022 (Indicar día/mes/año)

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No: 199 - 2021 | CONTRATISTA: INVERSIONES PSAVZ SAS |
| CONTRATO DE OBRA No: L.P.I.T. 008 - 2022 | CONTRATISTA: CONSORCIO PLANEAR-PVTO.SC |
| CONTRATO DE OBRA No: LP-009-2021 | CONTRATISTA: CONSORCIO TERRON |
| CONTRATO DE OBRA No: LP-010-2021 | CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL LA MADERA |
| CONTRATO DE OBRA No: LP-007-2023 | CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS DE PELAYO |
| CONTRATO DE OBRA No: LPOIT-004-2023 | CONTRATISTA: CONSORCIO CORREDORES PRODUCTIVOS |
| CONTRATO DE OBRA No: 178-2023 | CONTRATISTA: CONSORCIO CORREDORES RURALES B-V |

PLAZO INICIAL: AL 31/07/2022 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/01/2022 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 2,504,561,357.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 3,705,041,357.00

PLAZO ACUMULADO: AL 31/12/2023 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/04/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 1,200,480,000.00

| No. de ORDEN | CANT. | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) | | | | | ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS | | MODIFICACIONES | | | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 22 (Periodo del Acta: OCTUBRE 2023) | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 7 de fecha 29/11/2023 | | PRESENTES | | | | | |
| | | CONCEPTO | COSTO MENSUAL | PRIMA REGIONAL | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR TOTAL | COSTO MENSUAL | PRIMA REGIONAL | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR | +- | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes) | VALOR |
| **COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **PERSONAL PROFESIONAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Director de Interventoria | $ 6,500,000.00 | | 9,00 | $ 58,500,000.00 | | | 23,13 | $ 150,345,000.00 | + | 3,50 | $ 22,750,000.00 | 23,13 | $ 150,345,000.00 | 26,63 | $ 173,095,000.00 |
| | 1 | Ingeniero Residente 1 - San Carlos | $ 4,400,000.00 | | 9,00 | $ 39,600,000.00 | | | 22,80 | $ 100,320,000.00 | + | 3,50 | $ 15,400,000.00 | 22,80 | $ 100,320,000.00 | 26,30 | $ 115,720,000.00 |
| | 1 | Ingeniero Residente 2 - Terron | $ 4,400,000.00 | | 9,00 | $ 39,600,000.00 | | | 21,76 | $ 95,744,000.00 | + | 3,50 | $ 15,400,000.00 | 21,76 | $ 95,744,000.00 | 25,26 | $ 111,144,000.00 |
| | 1 | Ingeniero Residente 3 - Sahagun | $ 4,400,000.00 | | 9,00 | $ 39,600,000.00 | | | 21,00 | $ 92,400,000.00 | + | 0,50 | $ 2,200,000.00 | 21,00 | $ 92,400,000.00 | 21,50 | $ 94,600,000.00 |
| | 1 | Ingeniero Residente 4 - Madera | $ 4,400,000.00 | | 9,00 | $ 39,600,000.00 | | | 20,86 | $ 91,784,000.00 | | | $ - | 20,86 | $ 91,784,000.00 | 20,86 | $ 91,784,000.00 |
| | 1 | Ingeniero Auxiliar 1 - Sahagún | $ 2,600,000.00 | | 8,00 | $ 20,800,000.00 | | | 21,00 | $ 54,600,000.00 | + | 3,50 | $ 9,100,000.00 | 21,00 | $ 54,600,000.00 | 24,50 | $ 63,700,000.00 |
| | 1 | Ingeniero Auxiliar 2 - San Carlos | $ 2,600,000.00 | | 8,00 | $ 20,800,000.00 | | | 19,20 | $ 49,920,000.00 | | | $ - | 19,20 | $ 49,920,000.00 | 19,20 | $ 49,920,000.00 |
| | 1 | Ingeniero Auxiliar 3 - Sahagún | $ 2,600,000.00 | | 0,00 | $ - | | | 14,00 | $ 36,400,000.00 | | | $ - | 14,00 | $ 36,400,000.00 | 14,00 | $ 36,400,000.00 |
| | 1 | Especialista en Geotecnia y/o Pavimentos | $ 5,500,000.00 | | 2,70 | $ 14,850,000.00 | | | 3,30 | $ 18,150,000.00 | + | 0,60 | $ 3,300,000.00 | 3,30 | $ 18,150,000.00 | 3,90 | $ 21,450,000.00 |
| | 1 | Especialista en Hidráulica e Hidrologia | $ 5,500,000.00 | | 2,70 | $ 14,850,000.00 | | | 3,00 | $ 16,500,000.00 | + | 0,60 | $ 3,300,000.00 | 3,00 | $ 16,500,000.00 | 3,60 | $ 19,800,000.00 |
| | 1 | Especialista en Estructuras | $ 5,500,000.00 | | 2,70 | $ 14,850,000.00 | | | 0,30 | $ 1,650,000.00 | | | $ - | 0,30 | $ 1,650,000.00 | 0,30 | $ 1,650,000.00 |
| | 1 | Especialista Ambiental | $ 5,500,000.00 | | 3,60 | $ 19,800,000.00 | | | 9,20 | $ 50,600,000.00 | + | 1,40 | $ 7,700,000.00 | 9,20 | $ 50,600,000.00 | 10,60 | $ 58,300,000.00 |
| N1 | 1 | Profesional Social | $ 3,500,000.00 | | 0,00 | $ - | | | 17,00 | $ 59,500,000.00 | + | 4,00 | $ 14,000,000.00 | 17,00 | $ 59,500,000.00 | 21,00 | $ 73,500,000.00 |
| | | **PERSONAL TÉCNICO** | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Inspector SST 1 | $ 2,200,000.00 | | 8,00 | $ 17,600,000.00 | | | 21,76 | $ 47,872,000.00 | + | 0,50 | $ 1,100,000.00 | 21,76 | $ 47,872,000.00 | 22,26 | $ 48,972,000.00 |
| N2 | 1 | Inspector Tecnico - Sahagún | $ 2,200,000.00 | | 0,00 | $ - | | | 17,00 | $ 37,400,000.00 | | | $ - | 17,00 | $ 37,400,000.00 | 17,00 | $ 37,400,000.00 |
| N2 | 1 | Inspector Tecnico - Terron | $ 2,200,000.00 | | 0,00 | $ - | | | 6,00 | $ 13,200,000.00 | | | $ - | 6,00 | $ 13,200,000.00 | 6,00 | $ 13,200,000.00 |
| | | **PERSONAL ADMINISTRATIVO** | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Secretaria | $ 1,100,000.00 | | 9,00 | $ 9,900,000.00 | | | 22,00 | $ 24,200,000.00 | + | 3,50 | $ 3,850,000.00 | 22,00 | $ 24,200,000.00 | 25,50 | $ 28,050,000.00 |
| | | **SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL** | | | | **$ 350,350,000.00** | | | | **$ 940,585,000.00** | | | **$ 98,100,000.00** | | **$ 940,585,000.00** | | **$ 1,038,685,000.00** |
| | | **FACTOR MULTIPLICADOR** | | | | **2,34** | | | | **2,34** | | | **$ 2,34** | | **2,34** | | **2,34** |
| | | **TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)** | | | | **$ 819,819,000.00** | | | | **$ 2,200,968,900.00** | | | **$ 229,554,000.00** | | **$ 2,200,968,900.00** | | **$ 2,430,522,900.00** |

| No. de ORDEN | CANT. | CONCEPTO | COSTO | UNIDAD | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR TOTAL | COSTO | UNIDAD DE PAGO | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | +- | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **VIATICOS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Especialistas, Director y Residentes | 265,000.00 | Dia | 71,00 | $ 18,815,000.00 | | | 12,79 | $ 3,389,350.00 | + | 1,02 | $ 270,300.00 | 12,79 | $ 3,389,350.00 | 13,81 | $ 3,659,650.00 |
| | | **COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPO Y OFICINA** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Camioneta o campero de más de 2000 c. c. modelo 2012 a 2017 (incluye conductor, peajes y combustible) | 5,450,000.00 | Mes | 9,00 | $ 49,050,000.00 | | | 23,00 | $ 125,350,000.00 | + | 3,50 | $ 19,075,000.00 | 23,00 | $ 125,350,000.00 | 26,50 | $ 144,425,000.00 |
| | 1 | Camioneta o campero de más de 2000 c. c. modelo 2012 a 2017 (incluye conductor, peajes y combustible) | 5,450,000.00 | Mes | 0,00 | $ - | | | 14,00 | $ 76,300,000.00 | + | 3,00 | $ 16,350,000.00 | 14,00 | $ 76,300,000.00 | 17,00 | $ 92,650,000.00 |
| | 1 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | 600,000.00 | Mes | 9,00 | $ 5,400,000.00 | | | 22,80 | $ 13,680,000.00 | + | 3,50 | $ 2,100,000.00 | 22,80 | $ 13,680,000.00 | 26,30 | $ 15,780,000.00 |
| | 1 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | 600,000.00 | Mes | 9,00 | $ 5,400,000.00 | | | 21,76 | $ 13,056,000.00 | + | 3,50 | $ 2,100,000.00 | 21,76 | $ 13,056,000.00 | 25,26 | $ 15,156,000.00 |
| | 1 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | 600,000.00 | Mes | 9,00 | $ 5,400,000.00 | | | 21,00 | $ 12,600,000.00 | + | 0,50 | $ 300,000.00 | 21,00 | $ 12,600,000.00 | 21,50 | $ 12,900,000.00 |
| | 1 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | 600,000.00 | Mes | 9,00 | $ 5,400,000.00 | | | 20,86 | $ 12,516,000.00 | + | 0,50 | $ 300,000.00 | 20,86 | $ 12,516,000.00 | 21,36 | $ 12,816,000.00 |
| | 1 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | 600,000.00 | Mes | 8,00 | $ 4,800,000.00 | | | 21,00 | $ 12,600,000.00 | + | 0,50 | $ 300,000.00 | 21,00 | $ 12,600,000.00 | 21,50 | $ 12,900,000.00 |
| | 1 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | 600,000.00 | Mes | 8,00 | $ 4,800,000.00 | | | 18,20 | $ 10,920,000.00 | + | 0,50 | $ 300,000.00 | 18,20 | $ 10,920,000.00 | 18,70 | $ 11,220,000.00 |
| | 1 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | 600,000.00 | Mes | 8,00 | $ 4,800,000.00 | | | 19,76 | $ 11,856,000 | | | $ - | 19,76 | $ 11,856,000.00 | 19,76 | $ 11,856,000.00 |
| | 1 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | 600,000.00 | Mes | 0,00 | $ - | | | 17,00 | $ 10,200,000 | | | $ - | 17,00 | $ 10,200,000.00 | 17,00 | $ 10,200,000.00 |
| | 1 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | 600,000.00 | Mes | 0,00 | $ - | | | 17,00 | $ 10,200,000 | | | $ - | 17,00 | $ 10,200,000.00 | 17,00 | $ 10,200,000.00 |
| | 1 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | 600,000.00 | Mes | 0,00 | $ - | | | 9,00 | $ 5,400,000 | | | $ - | 9,00 | $ 5,400,000.00 | 9,00 | $ 5,400,000.00 |
| | 1 | Trabajo de topografia (incluye personal, equipo y transporte) | 6,350,000.00 | Mes | 4,50 | $ 28,575,000.00 | | | 20,80 | $ 132,080,000 | + | 0,50 | $ 3,175,000.00 | 20,80 | $ 132,080,000.00 | 21,30 | $ 135,255,000.00 |
| | 1 | Trabajo de topografia (incluye personal, equipo y transporte) | 6,350,000.00 | Mes | 4,50 | $ 28,575,000.00 | | | 9,50 | $ 60,325,000 | | | $ - | 9,50 | $ 60,325,000.00 | 9,50 | $ 60,325,000.00 |
| | 1 | Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos | 2,700,000.00 | Mes | 9,00 | $ 24,300,000.00 | | | 20,95 | $ 56,565,000 | + | 4,00 | $ 10,800,000.00 | 20,95 | $ 56,565,000.00 | 24,95 | $ 67,365,000.00 |
| | 1 | Oficina/campamento (incluye dotación y servicios públicos) | 1,120,000.00 | Mes | 9,00 | $ 10,080,000.00 | | | 23,00 | $ 25,760,000 | + | 4,00 | $ 4,480,000.00 | 23,00 | $ 25,760,000.00 | 27,00 | $ 30,240,000.00 |
| | | **OTROS COSTOS** | | | | | | | 0 | | | | | | | | |
| | 1 | Transportes aéreos y/o terrestres (incluye peajes) | 2,000,000.00 | Mes | 9,00 | $ 18,000,000.00 | | | 2,20 | $ 4,400,000 | + | 0,01 | $ 20,000.00 | 2,20 | $ 4,400,000.00 | 2,21 | $ 4,420,000.00 |

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS | CÓDIGO | MEPI-MN1-INS-FR-1 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/12/2023 (Día / Mes / Año)

| No. de ORDEN | CANT. | CONCEPTO | COSTO | UNIDAD | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR TOTAL | COSTO | UNIDAD DE PAGO | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | + - | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, etc | 470,000.00 | Mes | 9.00 | $ 4,230,000.00 | | | 18.93 | $ 8,897,100 | + | 4.00 | $ 1,880,000.00 | 18.93 | $ 8,897,100.00 | 22.93 | $ 10.777.100,00 |
| | 1 | Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc) | 425,000.00 | Mes | 9.00 | $ 3,825,000.00 | | | 22.66 | $ 9,630,500 | + | 4.00 | $ 1,700,000.00 | 22.66 | $ 9,630,500.00 | 26.66 | $ 11.330.500,00 |
| | 1 | Provisión elementos de Bio-Seguridad (Pago Según Comprobante) | 500,000.00 | Mes | 9.00 | $ 4,500,000.00 | | | 0 | $ - | | | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - |
| | 1 | Veeduría Comunitaria | 170,000.00 | Mes | 9.00 | $ 1,530,000.00 | | | 20.00 | $ 3,400,000 | + | 4.00 | $ 680,000.00 | 20.00 | $ 3,400,000.00 | 24.00 | $ 4,080,000.00 |
| | | Ajuste al peso y/o valor remanente | | | | | | | | | | | $ 1,982.00 | | | | $ 1,982.00 |
| | | **SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)** | | | | **$ 227,480,000.00** | | | | **$ 619,124,950.00** | | | **$ 63,832,282.00** | | **$ 619,124,950.00** | | **$ 682,957,232.00** |
| | * | **PROVISIÓN FRENTE ADICIONAL (C)** | | | | $ 1,057,374,409.00 | | | | $ 293,386,282.00 | | | | | $ - | | |
| | * | **SUBTOTAL COSTOS BASICOS (A) + (B) + (C) = (D)** | | | | $ 2,104,673,409.00 | | | | $ 3,113,480,132.00 | | | $ - | | $ 2,820,093,850.00 | | $ 3,113,480,132.00 |
| | * | **IVA = 19% * (D) = (E)** | | | | $ 399,887,948.00 | | | | $ 591,561,225.00 | | | $ - | | $ 535,817,832.00 | | $ 591,561,225 |
| | * | **COSTO TOTAL = (D) + (E)** | | | | $ 2,504,561,357.00 | | | | **$ 3,705,041,357.00** | | | **$ -** | | **$ 3,356,911,682.00** | | **$ 3,705,041,357** |

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

**$ 3,705,041,357.00**

| BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES: | $ 2,819,362,485.00 | $ 535,678,872.00 | $ 3,355,041,357.00 |
| VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) DICIEMBRE 2023 | $ 2,820,093,850.00 | $ 535,817,832.00 | $ 3,355,911,682.00 |
| VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN): | $ 168,067,227.00 | $ 31,932,773.00 | $ 200,000,000.00 |
| SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO: | $ 167,335,862.00 | $ 31,793,813.00 | $ 199,129,675.00 |

| PLAZO EN MESES | |
|---|---|
| INICIAL | 6.20 |
| ADICIONAL | 17.00 |
| ACUMULADO | 23.20 |
| FALTANTE | 4.00 |

**CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN** (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

Prorroga No. 3 del contrato de interventoria 2274-2021, por 3.5 meses, justificados en la prorroga del convenio 1381-2022 suscrito entre el INVIAS y el municipio de San Carlos y los contratos adicionales para los convenios 937-2021 con el municipio de San Pelayo y convenio 917-2021 con el municipio de Sahagún, lo anterior para continuar con el seguimiento técnico, administrativo, financiero y ambiental a los contratos derivados de los convenios interadministrativos suscritos entre el INVIAS y los municipios de Sahagún, San Carlos y San Pelayo en el departamento de Córdoba, a los cuales el Consorcio Nacional ET ejerce interventoria y Adicion No. 3 del contrato de interventoria No. 2274-2021

**NOTAS:**

1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoria para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.

2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: ELSA TORRES ARENALES
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: 68202-45346 STD

Firma
Nombre: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202-097095 COR

Firma: N/A
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firmado digitalmente por PATRICIA INES MORALES PADRON
Firma
Nombre: PATRICIA INES MORALES PADRON
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 08202-54602 ATL

Revisión:

Director Territorial — Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
Matrícula Profesional No.: 13202-47439 BLV

Firmado digitalmente por ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
Firma
(Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: ALVARO DE JESÚS GALVIS ARAGÓN
Matrícula Profesional No.: 22202-212824 COR

Firma
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.