Florencia 28 de marzo de 2025

Señores:
SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL
Montañita-Caquetá

REFERENCIA: *Contrato No 227-SMAC-224 de prestación de servicios por hora de maquinaria pesada amarilla - bulldozer para la adecuación y mantenimiento de puntos críticos en la vía que conduce a la vereda iglesias medias - inspección de santuario y los puntos críticos de la vereda villa nueva en el municipio de la montañita, Caquetá*

ASUNTO: Solicitud De Adición y prórroga del Contrato 227-SAMC-2024 del 02 de diciembre de 2024.

Por medio de la presente, se procede a exponer la justificación de la solicitud de adición y prorroga de del Contrato de prestación de servicios No 227-SMAC-224 del 02 de diciembre del 2024, cuyo objeto comprende: "*PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR HORA DE MAQUINARIA PESADA AMARILLA - BULLDOZER PARA LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUNTOS CRÍTICOS EN LA VÍA QUE CONDUCE A LA VEREDA IGLESIAS MEDIAS - INSPECCIÓN DE SANTUARIO Y LOS PUNTOS CRÍTICOS DE LA VEREDA VILLA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA, CAQUETÁ*"

Dando alcance a lo establecido, se procede solicitar adición y prórroga del contrato en mención debido a la presencia de zonas de roca en puntos críticos que ocasionaron que el bulldozer tardara más tiempos en dichos puntos, por lo cual se hace solicitud de adicionar 30 horas equivalentes a un valor de Nueve millones setecientos ochenta y un mil ochocientos pesos ($9.781.800,00) M/CTE y una adición de 8 días para llevar a feliz término el contrato y atender todos los puntos críticos de la vía; se anexa registro fotográfico de la zona.

Por lo tanto solicitó a la entidad una adición y prórroga del contrato Nº 227-SAMC-2024
Agradezco la atención concedida a la presente solicitud y quedo a la espera de una positiva respuesta.

Atentamente,

ANGIE VIVIANA HERNADEZ ALVARADO
Representante Legal de Ingstec SAS
CC. 1.006.487.317 de Florencia Caquetá.

ANEXO FOTOGRAFICO







Telefono: (+57) 311 270 21 18
Direccion: Cra 4a No 21 - 29 Oficina 201 (Florencia - Caquetá)
Email: Jhonattanolarte@Gmail.com