BIXA Forest S.A.S.
Ingeniería eléctrica y forestal.

Bogotá 23 Marzo de 2025

Señores

Secretaria de planeación obras y servicios públicos

ANDRES JULIAN MARIN ZAMORA

Municipio de Albán Cundinamarca

Reciba un cordial saludo

Respetuosamente solicito una adición presupuestal al contrato No. 052 DE 2025 cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CORTE CONTROLADO, SECCIONADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ÁRBOL FICUS SOATENSIS O CAUCHO SABANERO UBICADO EN LA CALLE 2 N 4-52 DEL MUNICIPIO DE ALBÁN CUNDINAMARCA" debido a las siguientes razones

1. Los apoyos solicitados a Enel –Codensa para desenergizar la red de Media tensión y retirar la red de baja tensión adyacente al árbol para la ejecución de las actividades estaba planeado para 7:30 llego tarde hacia 11 am y nunca realizaron actividad alguna.
2. El retiro de las abejas solicitado no fue posible previamente por lo cual se tuvo que tener apoyo adicional de personal y equipos especializados para el control de las abejas durante la ejecución de las actividades
3. La comunidad y vehículos pasaban permanentemente pese a los avisos de prevención.
4. Dado la condición actual del árbol, sus grandes dimensiones y el emplazamiento sobre una ladera con cercanía a viviendas la estimación previa del riesgo no fue la óptima lo que llevo a realizar nueva valoración del riesgo en situ para realizar la actividad de una manera segura y no poner en riesgo la comunidad, la infraestructura y al personal que ejecutaba las actividades por ello a la alcaldía y la UMATA estuvieron muy pendientes con presencia de sus funcionaros, presencia que fue clave para llevar a cabo las actividades de una manera segura.

Dada las razones anteriores todas las actividades se ralentizaron y fue necesario incrementar los recursos humanos y técnicos.

Ítem	Descripción	Unidad de medida	cantidad	Precio unitario ($/um)	Valor ajustado operación
1	Tala de árbol				
1.1	Tala de árbol llamado Ficus Soatensis o caucho Sabanero	UND	1	$ 2.700.000,00	$ 4.050.000,00
1.2	Recolección de Residuos y movilización de la madera	M3	1	$ 800.000,00	$ 1.000.000,00
1.3	Permiso de Movilización madera ante CAR	GL	1	$ 400.000,00	$ -
1.4	Tala de pino	GL	1	$ 800.000,00	$ 1.200.000,00
1.5	Manejo y control de abejas en Situ con equipos y trajes especiales	UND	1	$ -	$ 800.000,00
				$ 4.700.000,00	**$ 7.050.000,00**
				Adición	**$ 2.350.000,00**

El valor de la adición presupuestal solicitado es por el **50%** del valor del contrato actual que sería por un valor de **$2.350.000 dos millones trescientos cincuenta mil pesos M/CTE.**

Agradezco la atención prestada

Cordialmente



ALEXANDER MORALES
Representante legal
Gerente general
www.bixaforest.com.co