Durania 03 de abril de 2025.

MARY FABIANA LEAL GARAY
Secretaria de Vías Departamental

Cordial saludo,

Por medio del presente y de la manera más respetuosa me dirijo a usted con el fin de solicitar prorroga para el convenio electrónico interadministrativo electrónico **N° 00173-2024** cuyo objeto es **"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE DURANIA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE DURANIA NORTE DE SANTANDER"** suscrito con la gobernación de norte de Santander, debido a que el tiempo estipulado inicialmente que obedece a la suma de dos (02) meses resulta ser insuficiente para dar cumplimiento al alcance y objeto del mismo.debido a que no se tuvo en cuenta el tiempo de publicación de la etapa precontractual para la selección del contratista con el número de proceso **SAMC-001-2025** publicado por el Municipio de Durania en la plataforma SECOP I que inició el día **11/02/2025** y culmino el **10/03/2025** teniendo una duración total de un mes. Sumado a ello la entidad territorial se encuentra en el proceso de legalización del contrato para poder dar inicio a la etapa contractual la cual se calcula iniciar en el mes de abril y que tendría una duración total de dos (02) meses de ejecución y la etapa post contractual para efectos de liquidación del convenio de cuatro (04) meses más. Por consiguiente se requeriría de un total de cinco (05) meses adicionales a los contemplados inicialmente.

Sin otro particular y agradeciendo la atención prestada,

MARLYN YOHANA MARQUEZ RIVERA
Alcalde Municipal

Libertad y Orden

AUNAR ESFUERZOS EN LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER Y LA ALCALDIA DE DURANIA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DURANIA NORTE DE SANTANDER

mipg

ALCALDÍA DE DURANIA

CRONOGRAMA

ITEM	ACTIVIDAD	VALOR CAPITULO		MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7
1,00	**ETAPA PRECONTRACTUAL**									
1,10	PUBLICACION DE PLIEGO DE CONCDICIONES Y SELECCIÓN DEL CONTRATISTA									
2,00	**ETAPA CONTRACTUAL**									
2,1	PERFILADO RECONFORMACION / CUNETEO	$ 125.440 000	62,86%		28,29%	34,57%				
					$ 56.448.000,00	$ 68.992.000,00				
2,2	MEORAMIENTO DE LA SUBRASANTE EMPLEANDO UNICAMENTE MATERIAL COMPLACTADO ADICIONADO	$ 74.120.000	37,14%		16,71%	20,43%				
					$ 33.354.000,00	$ 40.766.000,00				
3,00	**ETAPA POSTCONTRACTUAL**									
3,10	LIQUIDACION DEL CONVENIO									
TOTAL COSTO DIRECTO		$ 199.560.000,00	100,00%							
TOTAL COSTO INDIRECTO										
PROGRAMADA			%		45,00%	55,00%				
			MILES		$ 89.802.000	$ 109.758.000				
ACUMULADA			%		45,00%	100,00%				
			MILES		$ 89 802.000	$ 199.560.000				

LENNIN ALFONSO ACEVEDO PÉREZ
INGENIERO CIVIL
M.P 54202 - 323537 NTS

Outlook

Re: Solicitud de prórroga del Convenio Interadministrativo No. 00173 de 2024 - Municipio de Durania

Desde Planeación y Salud Municipal Durania <planeacionysalud@durania-nortedesantander.gov.co>
Fecha Jue 03/04/2025 14:51
Para Secretaria de Vías <secvias@nortedesantander.gov.co>; ISABEL CRISTINA YAÑEZ MONTAÑO <isabel.yanez@nortedesantander.gov.co>

2 archivos adjuntos (208 KB)
SOLICITUD PRORROGA CONVENIO 2.pdf; PRESUPUESTO 1.1 (1).pdf;

SEÑORES:

SECRETARIA DE VIAS DEPARTAMENTAL
E.S.D

CORDIAL SALUDO,

POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO DAR RESPUESTA Y HACER ENVÍO DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA NO SIN ANTES ACLARAR QUE EN LA PRIMERA SOLICITUD DE PRORROGA REALIZADA NO SE TUVO EN CUENTA LOS TIEMPOS NECESARIOS PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, POR LO TANTO ME PERMITO REALIZAR NUEVAMENTE EL ENVIO DE LA SOLICITUD CORREGIDO JUNTO CON EL CRONOGRAMA DE OBRA Y FLUJO DE FONDOS.

SIN OTRO PARTICULAR;

--
ATENTAMENTE

LENNIN ALFONSO ACEVEDO PEREZ
Secretario de Planeación y Salud Municipal
Durania - Norte de Santander