FONDECÚN
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

Bogotá D.C. 01 de abril de 2025

Doctor:
GERMÁN ANDRÉS FUERTES CHAPARRO
Gerente general.

Atte. **SONIA JAQUELINE ANGARITA SALAZAR**
Jefe Oficina Jurídica.
FONDECUN
Ciudad

REFERENCIA: **Contrato de obra con suministro de bienes No. 2025-0025**

ASUNTO: **SOLICITUD DE PRÓRROGA No. 02 Y ADICIÓN No. 01 AL CONTRATO DE OBRA CON SUMINISTRO 2025-0025**

Respetados Doctores,

De manera atenta me dirijo a usted con el propósito de solicitar PRORROGA No. 02 Y ADICIÓN No. 01 al CONTRATO DE OBRA CON SUMINISTRO DE BIENES suscrito el dieciséis (16) de enero de 2025 con el contratista **BRACO COMPANY S.A.S ZOMAC**, por las razones técnicas, administrativas y jurídicas que se exponen a continuación:

I. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

Esta supervisión indica el estado actual del contrato por medio de los siguientes cuadros:

CONTRATO No:	**2025-0025**
CONTRATISTA:	**BRACO COMPANY S.A.S ZOMAC**
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL, ELÉCTRICA, MECÁNICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO A LA SEDE TEMPORAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE PUTUMAYO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN.
PLAZO INICIAL:	El plazo de ejecución del Contrato de Obra con suministro será de DOS (02) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato objeto de la obra con suministro, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución.
VALOR INICIAL:	QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE ($551.749.000,oo)

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	DIECISEIS (16) DE ENERO DE 2025
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	20250042 del 14 de enero de 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL:	20250030 del 16 de enero de 2025
FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS:	20 de enero de 2025
FECHA DE ACTA DE INICIO:	21 de enero de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	21 de marzo de 2025
FECHA DE PRÓRROGA N°1	21 de marzo de 2025
TIEMPO PRORROGA N°1	Veinte (20) días
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	Diez (10) de abril de 2025

GARANTIAS ACTUALES DEL CONTRATO

Amparo	Valor	Vigencia	Compañía de Seguros
Cumplimiento	$165.524.700,00	Desde el 21 de marzo de 2025 hasta el 10 de octubre de 2025	NACIONAL DE SEGUROS S.A. PC 260280 Anexo 2
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	$27.587.450,00	Desde el 21 de marzo de 2025 hasta el 10 de abril de 2028	
Estabilidad de obra	$110.349.800,00	Desde el 10 de abril de 2025 hasta el 17 de marzo de 2030	
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	$110.349.800,00	Desde el 10 de abril de 2025 hasta el 17 de marzo de 2026	
Calidad del servicio	$110.349.800,00	Desde el 21 de marzo de 2025 hasta el 10 de abril de 2026	

Amparo	Valor	Vigencia	Compañía de Seguros
Predios, labores y operaciones - PLO	$284.700.000,00	Desde el 21 de marzo de 2025 hasta el 10 de abril de 2025	NACIONAL DE SEGUROS S.A. PC 260296 Anexo 1
Contratistas y subcontratistas	$85.410.000,00	Desde el 21 de marzo de 2025 hasta el 10 de abril de 2025	
Perjuicios extrapatrimoniales	$85.410.000,00	Desde el 21 de marzo de 2025 hasta el 10 de abril de 2025	
Responsabilidad civil patronal	$85.410.000,00	Desde el 21 de marzo de 2025 hasta el 10 de abril de 2025	
Vehículos propios y no propios	$85.410.000,00	Desde el 21 de marzo de 2025 hasta el 10 de abril de 2025	

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

COMPONENTE	VALOR
CONTRATO INICIAL	
"REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL, ELÉCTRICA, MECÁNICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO A LA SEDE TEMPORAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE PUTUMAYO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN."	
VALOR PAGADO	$ 238.604.414,04
VALOR POR EJECUTAR	$ 313.144.585,96
VALOR TOTAL	**$ 551.749.000,00**

El análisis financiero es el siguiente:

CONCEPTO	**VALOR**
Valor inicial del contrato	$ 551.749.000,00
Valor pagado	$ 238.604.414,04
Valor pendiente por ejecutar del contrato	**$ 313.144.585,96**
EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
% ejecutado	98 %
% pendiente por ejecutar	2%

II. ANTECEDENTES CONTRACTUALES Y DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El tres (03) de noviembre de 2022, la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA –CGR, suscribió con el FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN, el Convenio Interadministrativo Marco CGR-926-2022 (Fondecun 22-031), cuyo objeto es "*Establecer el marco general para aunar esfuerzos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros, que permitan formular, estructurar y ejecutar los proyectos que requiere LA CONTRALORIA encaminados a la gestión inmobiliaria, mejoramiento, actualización de la infraestructura física, dotación y en general todas aquellas actividades requeridas por el nivel central y sus gerencias departamentales colegiadas de la Contraloría General de la Republica*" con un plazo de ejecución inicial HASTA EL QUINCE (15) DE DICIEMBRE DE 2023.

En desarrollo del precitado Convenio Interadministrativo, se han suscrito las siguientes modificaciones:

a. El veintinueve (29) de marzo de 2023, se suscribió la **Modificación No. 1** al Convenio Interadministrativo Marco 926 de 2022 (FONDECÚN 22-031), en el que se modificaron diferentes cláusulas de la minuta establecida inicialmente.

b. El veintiocho (28) de noviembre se suscribió la **Prórroga No. 1** al Convenio Interadministrativo Marco No**. 926 de 2022** (FONDECÚN 22-031), estableciendo como fecha final de ejecución el quince (15) de diciembre de 2025.

El dieciséis (16) de noviembre de 2023, la CGR suscribió con FONDECÚN el Contrato Interadministrativo No. 1543 de 2023, cuyo objeto es "*Realizar por su cuenta y riesgo la gerencia integral para desarrollar la gestión inmobiliaria de la adquisición de predios e inmuebles y la ejecución de los proyectos de construcción, adecuación, mantenimiento, dotación y demás operaciones comerciales relacionadas con la infraestructura física de la contraloría general de la república en el nivel central y desconcentrado*", con un plazo de ejecución hasta el quince (15) de diciembre de 2024.

En desarrollo del precitado Contrato Interadministrativo, se han suscrito las siguientes modificaciones:

a. El veintiocho (28) de noviembre de 2024 se suscribió la **Prórroga No. 1**, estableciendo como fecha de terminación el quince (15) de diciembre de 2025 y la **Adición No. 1** por la suma de SEIS MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000.000), por lo que el valor total del Contrato Interadministrativo corresponde a la suma de TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($31.323.152.436).

En atención a lo consignado en el documento de Estudio Previo en cuanto al marco constitucional y legal que rige a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado en materia de contratación pública y a la normativa que fija la Misión, Funciones y Objetivos de **FONDECÚN,** la Gerencia del Proyecto, adscrita a la **Subgerencia Técnica** de la entidad definió y justificó la necesidad de contratar una persona jurídica que cumpla con la idoneidad, experiencia y requisitos establecidos en el documento antes mencionado, en el marco del Convenio Interadministrativo Marco CGR-926-2022 (Fondecún 22- 031) y sus derivados, en aras de dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas por Fondecún como Gerente Integral de Proyectos.

Igualmente, el dieciséis (16) de enero del 2025, FONDECÚN suscribió el **CONTRATO DE OBRA CON SUMINISTRO DE BIENES N° 2025-0025**, suscrito entre FONDECÚN y BRACO COMPANY S.A.S ZOMAC, cuyo objeto es "*REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL, ELÉCTRICA, MECÁNICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO A LA SEDE TEMPORAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE PUTUMAYO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN*" con acta de inicio de fecha veintiuno (21) de enero de 2025 y un plazo de ejecución de DOS (2) meses, es decir, hasta el veintiuno (21) de marzo de 2025.

En atención a la solicitud elevada por el contratista, y la solicitud de la supervisión del proyecto, el día veintiuno (21) de marzo de 2025, FONDECÚN suscribió la **Prórroga No. 1** al contrato 2025-0025, por un término de veinte (20) días, estableciendo como fecha de terminación del contrato el diez (10) de abril de 2025.

Que el día treinta y uno (31) de marzo de 2025, el contratista **BRACO COMPANY S.A.S** solicita a la supervisión una adición presupuestal por un valor de TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($34.999.193,00) justificado mediante oficio con asunto "***SOLICITUD DE ADICION PRESUPUESTAL AL CONTRATO DE OBRA 0025 DE 16 ENERO 2025"*** donde se referencia lo siguiente:

"*(…)*

ASUNTO: SOLICITUD DE ADICION PRESUPUESTAL AL CONTRATO DE OBRA 0025 DE 21 ENERO 2025

Sres. SUPERVISION cordial saludo,
La presente es para solicitar una adición presupuestal al contrato referido, y su justificación:

Las revisiones y reestructuraciones técnicas que se han venido realizando desde el inicio del proyecto, en comités técnicos y de obra con los especialistas afines, para mejorar las condiciones actuales del proyecto con el fin de entregar un espacio adecuado y optimo que cumpla con las normativas RETIE vigente.

FACTORES DE MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA Y EJECUCION DE ITEM NO PREVISTOS

Posterior al inicio de actividades se logra identificar durante al ejecución, en las actividades de desmonte de cielo raso y diagnóstico de equipos, cambios de trazado frente a la modulación del cielo raso existente que dificultan la ejecución de la red planteada eléctrica, razón por la cual, es necesario replantear los lineamientos de trazado en conjunto con la supervisión, adicionalmente, dando revisión al sistema de anclaje de la red de la planta eléctrica existente en la contraloría departamental, se logró identificar que posterior al diagnóstico inicial el elemento presenta condiciones que ya no son aptas para el funcionamiento, así como la fuerza de desfogue de la misma no suple la altura requerida por lo que se debe realizar el trazado de la tubería y realizar la complementación mecánica al sistema para suplir la altura de salida del humo.

Por tanto, no cumple con los estándares de seguridad y funcionamiento, ni tampoco es aplicable para la certificación de la internas, por otra parte, a partir de la validación con la entidad se requiere la ampliación de puntos de red según los requerimientos técnicos de la CGR por equipos adicionales, por lo que se generó complementar las actividades del proyecto para poder cumplir con los requerimientos y normatividad que se exige para que sea un espacio optimo que generan un recalculo de las medidas y cantidades a ejecutar de los Ítem contractuales, y nuevos Ítem necesarios para cumplir con el propósito de adecuar cada una de las oficinas de una manera óptima para lo anteriormente mencionado en cuanto a cumplimiento de normativa RETIE.

ITEM NO PREVISTOS Y SU JUSTIFICACION

ITEM	ITEM NO PREVISTO PRESUPUESTO ELECTRICO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	JUSTIFICACION ITEM NO PREVISTO
1.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE SELECTORA TIPO BYPASS PARA UPS 60 KVA Y SISTEMA ELECTRICO NORMAL	UND	1.00	$ 450,000.00	$ 450,000.00	Al realizar el traslado de la UPS de la sede actual CONTRALORIA a la sede provisional se debe incluir este sistema que permita la selección manual de tres posiciones del funcionamiento de la UPS
2.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA ELECTRICA AUTOMATICA CON CONTACTORES PARA TABLERO DE INTERCONEXION DE ACOMETIDAS Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE DESFOGUE DE LA PLANTA ELECTRICA.	UND	1.00	$ 4,943,100.00	$ 4,943,100.00	Al realizar el traslado de la PLANTA ELECTRICA de la sede actual CONTRALORIA a la sede provisional se debe adecuar un sistema que permita la operación automática de la planta en el momento de ausencia de red eléctrica externa. La planta eléctrica actualmente no cuenta con el sistema de transferencia automática, así como el correcto desfogue.
3.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA GALVANIZADA DE 2 A 3" PARA DESFOGUE DE PLANTA	ML	30.00	$ 202,100.00	$ 6,063,000.00	En el sitio disponible para la PLANTA ELECTRICA es en el sótano y existe un espacio abierto que afecta el segundo y tercer

	ELECTRICA (INCLUYE SOPORTERÍA, RECUBRIMIENTO METALICO , AISLAMIENTO, ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO					piso donde están ubicados las oficinas para los funcionarios de la CONTRALORIA. Se hace necesario y por adecuación de espacio realizar el desfogue de gases de la planta eléctrica a una distancia mayor a la del edificio para evacuar correctamente estos gases y no afectar la integridad del personal de la CONTRALORIA
4.0	SUMINISTROS E INSTALACIÓN DE CORAZA AMERICANA DE 2" PARA ALIMENTADOR TGA A UPS (INCLUYE, TERMINALES , ABRAZADERAS, Y ACCESORIOS)	ML	5.00	$ 190,300.00	$ 951,500.00	Se requiere una protección a los alimentadores del TGA A UPS para dar cumplimiento a normativa RETIE
5.0	SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE CONDENSADO Y TUBERIA DE DESAGUE AISLADA PARA AIRE ACONDICIONADO 9000 BTU - 220V (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA OPERACIÓN)	UND	1.00	$ 820,000.00	$ 820,000.00	En el área de RECEPCION se requiere la instalación de una bomba de condensador para el aire acondicionado ubicado en esta área. En el momento no existe un punto de desagüe hidráulico para depositar el líquido que genere el aire acondicionado y evitar el condensador del equipo poniendo el riesgo la durabilidad del equipo instalador
6.0	TRANSPORTE DE ARCHIVO SEGÚN ESPECIFICACIONES Y MEDIDAS TECNICAS - EQUIPOS DE COMPUTO PREVIAMENTE EMBALADOS ANTES DE REALIZAR CARGUE	UND	1.00	$ 850,000.00	$ 850,000.00	Se requiere prestar el servicio de un transporte especializado para trasladar adecuadamente los equipos activos que existen en la sede actual de la CONTRALORIA y llevarlos a la sede provisional.

MAYORES Y MENORES CANTIDADES Y SU JUSTIFICACION

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO (Condición contractual vigente)			CANTIDADES		CANTIDAD FINAL	JUSTIFICACIONES Y HECHOS QUE SUSTENTAN EL ACTA
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAYORES (+)	MENORES (-)		
1	**DEMOLICIONES**								**No se requiere la realización de esta actividad, una vez validado en sitio de trabajo se determinó la no ejecución**
1.1	DEMOLICIÓN MURO E=.15 M, INCLUYE RETIRO	M2	1.60	$ 15,200.00	$ 24,320.00		1.60	0.00	
2	**DESMONTES**				$ -				
2.1	DESMONTE DE MARCOS Y PUERTA DE MADERA O METALICA.	UND	1.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00		1.00	0.00	**Actividad no necesaria para la ejecución**
2.2	DESMONTE DE DIVISIÓN DE VIDRIO TEMPLADO DE 3 METROS DE LONGITUD Y TRASIEGO DENTRO DEL INMUEBLE A SITIO INDICADO.	UND	1.00	$ 49,200.00	$ 49,200.00	2.00		3.00	**Se requiere realizar una mayor cantidad. Una vez en sitio el área de oficina es mayor**
3	**CUBIERTA**								

3.1	DESMONTE E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC.	M2	100.00	$ 47,200.00	$ 4,720,000.00	276.94		376.94	**En la ejecución del proyecto se debe realizar un mayor desmonte por la instalación de la red eléctrica nueva**
3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRYWALL LAMINA DE YESO 12.7MM (INCLUYE PERFILERIA, MASILLADA, LIJADA Y PINTURA)	M2	50.00	$ 83,000.00	$ 4,150,000.00		3.13	46.87	**Realizando la revisión en sitio el área de trabajo es menor**
5	**VENTANAS**								**El área de instalación es menor**
5.1	VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA	M2	3.64	$ 410,900.00	$ 1,495,676.00		1.24	2.40	
6	**MUROS**								**Una vez revisado en sitio se determinó un área menor de ejecución de acuerdo con las medidas físicas en obra**
6.1	MURO DRYWALL DOBLE CARA E= 0.12 M	M2	260.14	$ 138,000.00	$ 35,899,320.00		98.99	161.15	
9	**EQUIPOS**				$ -				
9.1	INSTALACIÓN DE VENTILADOR DE ALTO FLUJO, 110V/1/60, INCLUYE EL TRASPORTE Y TRASIEGO DEL EQUIPO.	UND	17.00	$ 158,000.00	$ 2,686,000.00	1.00		18.00	**De acuerdo con la revisión en diseños y en sitio existe una mayor cantidad para cumplir con los requerimientos**
9.2	INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DESDE 9.000 BTU/H (0,75TR); HASTA 24,000 BTU/H (2TR), R-410A EXPANSIÓN DIRECTA 220V/1/60 INVERTER, INCLUYE EL IZAJE, BASE DE UNIDAD CONDENSADOR	UND	7.00	$ 1,300,000.00	$ 9,100,000.00	1.00		8.00	**De acuerdo con la revisión en diseños y en sitio existe una mayor cantidad para cumplir con los requerimientos**

	, Y TRASIEGO DEL EQUIPO, TERMINALES ELÉCTRICO Y ELEMENTOS ANTIVIBRATORIO.								
9.4	DESMONTES, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE EQUIPOS DE A.A R-22 Y DISPOSICIÓN FINAL DEL REFRIGERANTE.	UND	13.00	$ 774,200.00	$ 10,064,600.00	1.00		14.00	**De acuerdo con la revisión realizada en la sede actual CONTRALORIA se determinó una mayor cantidad de equipos**
10	**TUBERIA**				$ -				
10.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE DE 1/4". INCLUYE AISLAMIENTO TODOS LOS ACCESORIOS, ELEMENTOS Y SOLDADURA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, ANCLAJE Y FUNCIONAMIENTO.	ML	210.00	$ 62,300.00	$ 13,083,000.00		37.50	172.50	**Se realizo verificación de trayectos por donde se enviara la tubería y se determinó una menor cantidad**
10.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE DE 1/2". INCLUYE AISLAMIENTO TODOS LOS ACCESORIOS, ELEMENTOS Y SOLDADURA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, ANCLAJE Y FUNCIONAMIENTO.	ML	210.00	$ 70,000.00	$ 14,700,000.00		37.50	172.50	
11	**OTROS**				$ -				**Una vez realizado la revisión de los equipos se determinó una mayor cantidad**
11.1	AJUSTE DE REFRIGERANTE R-410A	LBS	10.00	$ 60,000.00	$ 600,000.00	5.00		15.00	

11.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE N° 4 AWG LSZH APROBADO POR NORMA VIGENTE. INCLUYE TERMINALES Y ACCESORIOS PARA SU MARCACIÓN Y CONEXIÓN. CON CERTIFICACIÓN RETIE VIGENTE	ML	210.00	$ 22,100.00	$ 4,641,000.00		29.50	180.50	**Se realizo verificación de trayectos por donde se enviara la tubería y se determinó una menor cantidad**
12	**PRESUPUESTO OBRA ELECTRICA**				$ -				
12.02	SUMINISTROS E INSTALACIÓN SALIDA LUMINARIA DE 120 CM (INCLUYE TUBERIA, CAJA PVC 4X2, CABLE DE COBRE Y ACCESORIOS)	UN	13.00	$ 155,000.00	$ 2,015,000.00		1.00	12.00	**Se valido los diseños eléctricos en el área de ejecución y se determinó una menor cantidad**
12.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE LINEAL LED 120 CM (INCLUYE LUMINARIA Y CABLE ENCAUCHETADO)	UN	14.00	$ 213,400.00	$ 2,987,600.00		2.00	12.00	**Se valido los diseños eléctricos en el área de ejecución y se determinó una menor cantidad**
12.05	SUMINISTROS E INSTALACIÓN SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE P.T-120V,INCLUYE CABLE #12 HF LS,TUBERIA PVC,CAJA GALVANIZADA EN CANALETA METALICA , SOBRE ESCRITORIO O CAJA SOBREPUESTA	UN	59.00	$ 153,400.00	$ 9,050,600.00	1.00		60.00	**Se valido los diseños eléctricos en el área de ejecución y se determinó una mayor cantidad**
12.06	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE TIPO REGULADA - 120V,INCLUYE CABLE #12 HF	UN	59.00	$ 168,700.00	$ 9,953,300.00	1.00		60.00	**Se valido los diseños eléctricos en el área de ejecución y se**

	LS,TUBERIA PVC,CAJA GALVANIZADA SOBRE ESCRITORIO O CAJA SOBREPUESTA								**determinó una mayor cantidad**
12.09	SUMINISTROS E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT DE 3/4 PARA SALIDA DE PUNTO ELECTRICO O PUNTO DE DATOS (INCLUYE, TERMINALES METALICAS, ABRAZADERAS, Y ACCESORIOS)	ML	115.00	$ 47,500.00	$ 5,462,500.00		15.00	100.00	**Se realizo verificación de trayectos por donde se enviara la tubería y se determinó una menor cantidad**
12.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA 12X5 CMS CON DIVISON, TAPA Y TROQUELES	ML	127.00	$ 160,200.00	$ 20,345,400.00	33.00		160.00	**Se realizo verificación de trayectos por donde debe ir la canaleta metálica y se determinó una mayor cantidad**
12.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE TRENZADO PROCABLES O SIMILAR 3X12 COBRE LS-ZHFR	ML	1,200.00	$ 28,500.00	$ 34,200,000.00	410.00		1,610.00	**Se realizo verificación de trayectos por donde debe ir el cable trenzado y se determinó una mayor cantidad**
13	**TRANSFORMADOR Y ACOMETIDAS**								
13.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS (TGA) (INCLUYE BREAKER INDUSTRIAL DE ENTRADA DE ACOMETIDA, BREAKER TRIFASICO TIPO RIEL DE SALIDA PARA TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN NORMAL, REGULADA Y A.A, DPS, BARRAJES DE	UN	1.00	$ 4,943,100.00	$ 4,943,100.00		1.00	0.00	**De acuerdo con revisión de planos eléctricos se determinó que no es necesario esta actividad**


	CONEXIÓN Y ACCESORIOS								
13.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA TRIFASICA 3X4 + 4N + 8T DESDE TGA HASTA TABLEROS DE DISTRIBUCION NORMAL Y REGULADA	ML	55.00	$ 142,700.00	$ 7,848,500.00		5.00	50.00	**Se realizo verificación de trayectos por donde se instalará la acometida y se determinó una menor cantidad**
14	**RED DE VOZ Y DATOS CABLEADO ESTRUCTURADO**				$ -				
14.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE F/UTP 24 AWG (CMR) LSHF CAT 6A	ML	2,135.00	$ 14,000.00	$ 29,890,000.00	460.00		2,595.00	**Se realizo verificación de trayectos del cable F-UTP y se determinó una mayor cantidad**
17.0	**EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA**								
17.1	SUMINISTRO DE VENTILADOR DE ALTO FLUJO, 110V/1/60 , INCLUYE EL TRASPORTE Y TRASIEGO DEL EQUIPO.	UND	17.00	$ 883,000.00	$ 15,011,000.00	1.00		18.00	**Una vez realizado la revisión de los equipos se determinó una mayor cantidad**

El resumen de acta de mayores y menores cantidades se presentará en el documento correspondiente de Excel, que permite ver a detalle cada una de las modificaciones y balance presupuestal presentado y soportado.

(…)"

Posteriormente, para el recibido y revisión de las instalaciones de la sede temporal Putumayo de la CGR, por parte la DIBS, programó comisión para los días 22 al 24 de abril de 2025.

ITINERARIO - VISITA SEDE TEMPORAL PUTUMAYO = 23-24-25 DE ABRIL 2025 = Arq. Cristian Ibargüen e Ing. Nancy.



Cristian Enrique Ibarguen Caicedo (C)<cristian.ibarguen@contraloria.gov.co>
Para: Edgar Jhoan Lopez Riveros
Mar 08/04/2025 9:58
CC: Mario Rodriguez; Miguel Barrera; Katherin Johanna Martinez Tarazona (CGR); Nancy Constanza Villar Varela (C)

Ingeniero, muy buenos días.
Reciba un cordial saludo de mi parte.

Comparto fechas de viaje del grupo de apoyo de la DIBS por parte de la Ingeniera Nancy y el Arq. Cristian Ibargüen. Quedaron programadas los días **23 - 24 - 25 de abril 2025** según horarios de vuelos de acuerdo al pantallazo enviado.

III. ANÁLISIS TÉCNICO, JURÍDICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA GERENCIA DEL PROYECTO FRENTE A LA VIABILIDAD DE ESTA SOLICITUD.

De acuerdo con lo solicitado por el contratista, la supervisión procedió a realizar un exhaustivo análisis de las actividades que requieren modificación, así como una evaluación detallada del alcance final de la adecuación de la sede temporal, durante la ejecución de las actividades, se identificaron, una vez iniciadas las labores, el contratista manifestó en las comisiones técnicas realizadas por la supervisión algunas complicaciones en el desmonte de cielo raso y en el diagnóstico de equipos. En particular, se observó que el trazado previsto para la red eléctrica no se ajustaba adecuadamente a la modulación del cielo raso existente, lo que dificultaba su ejecución. Como resultado, se consideró necesario replantear el trazado de la red para garantizar su correcta implementación.

Adicionalmente, al revisar el sistema de anclaje de la red de la planta eléctrica existente en la Contraloría Departamental, se detectó que, tras el diagnóstico inicial, los elementos presentan condiciones que ya no son aptas para el funcionamiento adecuado, siendo esto causal de implementar una adecuación en el tablero de transferencia principal. Además, la fuerza de desfogue del sistema no es suficiente para alcanzar la altura requerida, lo que obliga a la implementación de un trazado de la tubería de desfogue y realizar los ajustes mecánicos necesarios en el sistema para asegurar que cumpla con la altura de salida de humo estipulada.

Dado lo anterior, el sistema no cumple con los estándares de seguridad y funcionamiento establecidos, lo que impide su certificación conforme a los requisitos internos. En paralelo, y tras validación con la entidad correspondiente, se identificó la necesidad de ampliar los puntos de red para incluir equipos adicionales, de acuerdo con los requerimientos técnicos de la Contraloría General de la República (CGR). Por lo tanto, fue necesario incorporar actividades adicionales al proyecto con el fin de cumplir con los requisitos normativos y garantizar la adecuación del espacio según las normativas vigentes.

Este ajuste ha implicado un recalculo de las medidas y cantidades a ejecutar de los ítems contractuales, así como la inclusión de nuevos ítems necesarios para asegurar que cada oficina cumpla con los estándares establecidos, tanto en términos de seguridad como de funcionalidad, así las cosas, ha generado la necesidad de ajustar ciertos aspectos del proyecto, específicamente aquellos relacionados con la complementación del sistema eléctrico, drenaje de aire acondicionado y desfogue de la planta eléctrica, así como complementación de traslado de elementos que no pueden ser ejecutados por la contraloría.

En consecuencia, se debe proceder con la incorporación de ítems adicionales esenciales para garantizar que la red eléctrica y el sistema de aire acondicionado del edificio funcionen de manera óptima. Estas modificaciones son imprescindibles para asegurar que las instalaciones cumplan con los estándares de calidad y seguridad requeridos, lo anterior para conjurar las consecuencias generadas por las alteraciones a la planimetría inicial, a partir de las condiciones justificadas por el contratista en cada actividad.

Asimismo, se han incluido los correspondientes soportes técnicos y administrativos que respaldan la solicitud

de ajuste, con el objetivo de realizar un análisis detallado de los precios unitarios. Este análisis permitirá establecer una evaluación precisa de los costos adicionales que surgen debido a los cambios en el alcance y las condiciones imprevistas. Es fundamental que estos ajustes se lleven a cabo para asegurar que el proyecto se ejecute de manera eficiente y cumpla con todos los requisitos establecidos.

Justificación de la Adición No. 1: Del análisis presupuestal elaborado en conjunto entre la supervisión y el Contratista se evidencia la necesidad de una adición, la cual de acuerdo a la Circular No. 003 de 2025, se establece por un valor de TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($35.000.000,00), con el fin de cubrir actividades no previstas que son indispensables para completar el alcance del contrato. Esta adición está respaldada por:

- Informes de justificación de ítems no previstos y de modificaciones en cantidades, donde se detallan las actividades adicionales requeridas y la justificación de las demás modificaciones.
- Análisis de Precios Unitarios (APUs), conciliados entre la interventoría y el contratista.
- Cotizaciones y soportes técnicos de los ítems no previstos, así como sus especificaciones técnicas.
- Balance actualizado del contrato, donde se evidencia la necesidad de recursos adicionales para la finalización del proyecto.

Con base en el análisis técnico realizado y lo expuesto por el contratista BRACO COMPANY S.A.S ZOMAC, esta supervisión considera pertinente aprobar y suscribir la **Adición No. 1**, la cual de acuerdo a la Circular No. 003 de 2025, se establece por un valor de TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($35.000.000,00), con el fin de garantizar la culminación exitosa de las actividades contractuales.

Justificación de la Prórroga No. 2: Del análisis técnico realizado por la supervisión se evidencia la necesidad de ampliación en tiempo por un término de UN (1) MES, hasta el 10 de mayo de 2025, con el fin de garantizar la culminación de actividades a satisfacción respaldado en las siguientes circunstancias:

- Se requiere el tiempo necesario para ejecutar las actividades a incluir como no previstas, y actividades de adecuación final para la entrega de espacios.
- Los tiempos establecidos por la DIBS de la CGR para revisión de espacios corresponde de los días 22 al 24 de abril de 2025.

De acuerdo con lo anterior, el análisis jurídico realizado por equipo del proyecto concluye que, de acuerdo a lo expuesto por la supervisión, es viable realizar la Prórroga No. 2 y Adición No. 1 del contrato. Por tanto, se requiere dar continuidad con la modificación del contrato, teniendo en cuenta lo expuesto por la supervisión.

Además, es viable acceder a esta solicitud ya que para **FONDECÚN** existe la posibilidad jurídica de modificar sus contratos derivados en aplicación de los principios de libertad de negociación y autonomía de la voluntad de los extremos contractuales bajo la égida del Manual de Contratación de la entidad, cuyo artículo 41 señala lo que se transcribe en seguida:

> *"**ARTÍCULO 41. MODIFICACIONES CONTRACTUALES.** Los convenios y/o contratos que suscriba el ordenador del gasto -o su delegado- en representación de Fondecún podrán ser susceptibles de las siguientes modificaciones, siempre y cuando se encuentren soportadas y su pertinencia esté demostrada por parte del supervisor y/o interventor:*
>
> ***a) ADICIÓN.** Incremento al valor pactado inicialmente en el contrato suscrito; empero el valor a adicionar no podrá exceder el 50% del valor inicialmente pactado. El porcentaje se deberá calcular*

en salarios mínimos legales mensuales vigentes para efectos de la adición. No obstante, lo anterior y de manera excepcional, tal porcentaje."

b) ***PRÓRROGA.*** *Prolongación del tiempo inicialmente establecido como plazo de ejecución del contrato.*

(...)

Por lo anterior, se solicita para el Contrato de obra con suministro suscribir **la PRÓRROGA No. 2** por el término de UN (1) MES, sin superar el diez (10) de mayo de 2025 y la **ADICIÓN No. 1** por un valor de TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($35.000.000,00).

IV. SOLICITUD

Por todo lo expuesto, esta Gerencia solicita a petición de la supervisión:

PRIMERO: ADICIONAR *el valor inicial del contrato de obra con suministro 2025 - 0025 por la suma de* ***TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($35.000.000,00)*** *que corresponde al monto disponible en el presupuesto del proyecto; dicho valor está amparado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 20250373 (Rubro: 2.4.5.02.05-3.0.01_01-1.3.1.1.12, Denominación: Construcción Y Servicios De La Construcción).*

SEGUNDO. PRORROGAR *el contrato de obra con suministro de bienes 2025-0025 por UN (1) MES, contados a partir del once (11) de abril de 2025, sin exceder el diez (10) de mayo de 2025.*

TERCERO. AMPLIAR LOS AMPAROS *de la GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO, acorde al contenido de la solicitud de Prórroga No. 2 y Adición No.1.*

CUARTO. VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES. *Se declaran vigentes las demás estipulaciones contenidas en el Contrato de obra con suministro de bienes No. 2025 - 0025 no modificadas y en consecuencia son de obligatorio cumplimiento.*

Cordialmente,

MARIO FERNANDO RODRÍGUEZ MORENO
GERENTE DEL CONTRATO

EDGAR JHOAN LÓPEZ RIVEROS
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Proyectó: Edgar Jhoan López Riveros – Supervisor de Proyectos / Ingeniero civil Contratista / Fondecún.
Revisó aspectos jurídicos: David Mauricio Peñaranda Cáceres / Abogado Contratista Subgerencia Técnica/ FONDECÚN.
Laura Alejandra Barragán Montenegro / Abogada Contratista / FONDECÚN.
Revisó aspectos técnicos: Ing. Iván Armando Leal Baquero / Subgerente Técnico / FONDECÚN

Anexos: 1. Oficio de solicitud del contratista BRACO COMPANY S.A.S ZOMAC.
2. Acta de mayores y menores.
3. Memorias de cantidades.
4. Análisis de precios unitarios, con cotizaciones de soporte.

	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO: GF-FR-10
FONDECUN	SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	VERSIÓN: 02
		VIGENCIA: 08/01/2024

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA
NIT. 900.258.772-0

FECHA 04/04/2025

Señor (a)
YENI MILENA SILVA CELY

Profesional Universitario - Presupuesto

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA
SANTAFE DE BOGOTÁ D.C.

De acuerdo con la solicitud planteada por el (la) **GERENTE DE PROYECTO** ,comedidamente me permito solicitar disponibilidad presupuestal con el fin de establecer el compromiso, con cargo del presupuesto de la actual vigencia fiscal; la siguiente descripción

OBJETO: **ADICION N°1 AL CONTRATO 2025-0025 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL, ELÉCTRICA, MECÁNICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO A LA SEDE TEMPORAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE PUTUMAYO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN**

Dependencia:	23-021	
Valor:	TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE	$35,000,000
Rubros	2.4.5.02.05 - Construcción y Servicios de la construcción	
Código UNSPSC	80101600	
Plan Anual de Adquisiciones	Línea No. 23-021	

Vo. Bo. Solicitante

MARIO FERNANDO RODRIGUEZ MORENO
Gerente de Proyecto

Cordialmente,

GERMAN ANDRES FUERTES CHAPARRO
Gerente General
Ordenador del Gasto

Vo. Bo. Planeación

ERIKA YOHANA PARRA LARROTA
Profesional Especializado
Verificación Plan de Adquisiciones

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 20250373

Fecha: ABRIL 07 de 2025

Vencimiento: JULIO 07 de 2025

Solicitante: 80061793 Rodriguez Moreno Mario Fernando

Objeto: Adicion N° 1 Al Contrato 2025-0025 Cuyo Objeto Es Realizar La Intervención Civil, Eléctrica, Mecánica Y Traslado De Mobiliario A La Sede Temporal De La Gerencia Departamental Colegiada De Putumayo En El Marco Del Contrato Interadministrativo 1543 De 2023 (Fondecún23-021) Suscrito Entre La Contraloría

El Jefe de Presupuesto Certifica:

Que de acuerdo con el objeto descrito, en el presupuesto de gastos de Gastos Operación Comercial para Vigencia Fiscal 2025 existe saldo disponible y no comprometido por valor de $35,000,000.00 para amparar el compromiso que pretende adquirir, de acuerdo con el valor(es) y la distribución presupuestal que se detalla a continuación:

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Dependencia: 203 23-021 CONTRALORIA

Fuente:

Rubro:	2.4.5.02.05-3.0.01_01-1.3.1.1.12	Valor:	35.000.000,00
Denomin:	Construcción Y Servicios De La Construcción		

Total Disponibilidad:	TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS CON 00/100 MLCTE.	$	35.000.000,00

SILVA CELY YENI MILENA
Profesional Universitario

BRACO
COMPANY S.A.S ZOMAC

Mocoa, 31 de marzo de 2025

Señores:
Jhoan López Riveros
Ingeniero
SUPERVISOR

edgar.lopez@fondecun.gov.co

Referencia: CONTRATO DE OBRA 0025 DE 16 ENERO 2025
Objeto: "REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL, ELÉCTRICA, MECÁNICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO A LA SEDE TEMPORAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE PUTUMAYO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN"

ASUNTO: SOLICITUD DE ADICION PRESUPUESTAL AL CONTRATO DE OBRA 0025 DE 16 ENERO 2025

Sres. SUPERVISION cordial saludo,
La presente es para solicitar una adición presupuestal al contrato referido, y su justificación:

Las revisiones y reestructuraciones técnicas que se han venido realizando desde el inicio del proyecto, en comités técnicos y de obra con los especialistas afines, para mejorar las condiciones actuales del proyecto con el fin de entregar un espacio adecuado y optimo que cumpla con las normativas RETIE vigente.

FACTORES DE MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA Y EJECUCION DE ITEM NO PREVISTOS

3134574161
gerencia@bracosas.com.co
Calle 10 No. 14-51 Brr Huasipanga Mocoa - Putumayo

Atendiendo las diferentes observaciones y solicitudes por parte del supervisor y entidad contratante FONDECUN y debido a las condiciones requeridas, se generó complementar las actividades del proyecto para poder cumplir con los requerimientos y normatividad que se exige para que sea un espacio optimo que generan un recalculo de las medidas y cantidades a ejecutar de los Ítem contractuales, y Nuevos Ítem necesarios para cumplir con el propósito de adecuar cada una de las

oficinas de una manera óptima para lo anteriormente mencionado en cuanto a cumplimiento de normativa RETIE.

ITEM NO PREVISTOS Y SU JUSTIFICACION

ITEM	ITEM NO PREVISTO PRESUPUESTO ELECTRICO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	JUSTIFICACION ITEM NO PREVISTO
1.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE SELECTORA TIPO BYPASS PARA UPS 60 KVA Y SISTEMA ELECTRICO NORMAL	UND	1.00	$ 450,000.00	$ 450,000.00	Al realizar el traslado de la UPS de la sede actual CONTRALORIA a la sede provisional se debe incluir este sistema que permita la selección manual de tres posiciones del funcionamiento de la UPS

BRACO
COMPANY S.A.S ZOMAC

2.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA ELECTRICA AUTOMATICA	UND	1.00	$ 4,943,100.00	$ 4,943,100.00	Al realizar el traslado de la PLANTA ELECTRICA de la sede actual CONTRALORIA a la sede provisional se debe adecuar un sistema que permita la operación automática de la planta en el momento de ausencia de red eléctrica externa. La planta eléctrica actualmente no cuenta con el sistema de transferencia automática
3.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA GALVANIZADA DE 2 A 3" PARA DESFOGUE DE PLANTA ELECTRICA (INCLUYE SOPORTERÍA, RECUBRIMIENTO METALICO , AISLAMIENTO, ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	ML	30.00	$ 202,100.00	$ 6,063,000.00	En el sitio disponible para la PLANTA ELECTRICA es en el sótano y existe un espacio abierto que afecta el segundo y tercer piso donde están ubicados las oficinas para los funcionarios de la CONTRALORIA. Se hace necesario y por adecuación de espacio realizar el desfogue de gases de la planta eléctrica a una distancia mayor a la del edificio para evacuar correctamente estos gases y no afectar la integridad del personal de la CONTRALORIA

BRACO
COMPANY S.A.S ZOMAC

4.0	SUMINISTROS E INSTALACIÓN DE CORAZA AMERICANA DE 2" PARA ALIMENTADOR TGA A UPS (INCLUYE, TERMINALES , ABRAZADERAS, Y ACCESORIOS)	ML	5.00	$ 190,300.00	$ 951,500.00	Se requiere una protección a los alimentadores del TGA A UPS para dar cumplimiento a normativa RETIE
5.0	SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE CONDENSADO Y TUBERIA DE DESAGUE AISLADA PARA AIRE ACONDICIONADO 9000 BTU - 220V (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA OPERACIÓN)	UND	1.00	$ 820,000.00	$ 820,000.00	En el área de RECEPCION se requiere la instalación de una bomba de condensador para el aire acondicionado ubicado en esta área. En el momento no existe un punto de desagüe hidráulico para depositar el liquido que genere el aire acondicionado y evitar el condensador del equipo poniendo el riesgo la durabilidad del equipo instalador
6.0	TRANSPORTE DE ARCHIVO SEGÚN ESPECIFICACIONES Y MEDIDAS TECNICAS - EQUIPOS DE COMPUTO PREVIAMENTE EMBALADOS ANTES DE REALIZAR CARGUE	UND	1.00	$ 850,000.00	$ 850,000.00	Se requiere prestar el servicio de un transporte especializado para trasladar adecuadamente los equipos activos que existen en la sede actual de la CONTRALORIA y llevarlos a la sede provisional.

BRACO
COMPANY S.A.S ZOMAC

MAYORES Y MENORES CANTIDADES Y SU JUSTIFICACION

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO (Condición contractual vigente)			CANTIDADES		CANTIDAD FINAL	JUSTIFICACIONES Y HECHOS QUE SUSTENTAN EL ACTA
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAYORES (+)	MENORES (-)		
1	**DEMOLICIONES**								**No se requiere la realización de esta actividad, una vez validado en sitio de trabajo se determinó la no ejecución**
1.1	DEMOLICIÓN MURO E=.15 M, INCLUYE RETIRO	M2	1.60	$ 15,200.00	$ 24,320.00		1.60	0.00	
2	**DESMONTES**				$ -				
2.1	DESMONTE DE MARCOS Y PUERTA DE MADERA O METALICA.	UND	1.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00		1.00	0.00	**Actividad no necesaria para la ejecución**
2.2	DESMONTE DE DIVISIÓN DE VIDRIO TEMPLADO DE 3 METROS DE LONGITUD Y TRASIEGO DENTRO DEL INMUEBLE A SITIO INDICADO.	UND	1.00	$ 49,200.00	$ 49,200.00	2.00		3.00	**Se requiere realizar una mayor cantidad. Una vez en sitio el área de oficina es mayor**
3	**CUBIERTA**								
3.1	DESMONTE E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC.	M2	100.00	$ 47,200.00	$ 4,720,000.00	276.94		376.94	**En la ejecución del proyecto se debe realizar un mayor desmonte por la instalación de la red eléctrica nueva**

3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRYWALL LAMINA DE YESO 12.7MM (INCLUYE PERFILERIA, MASILLADA, LIJADA Y PINTURA)	M2	50.00	$ 83,000.00	$ 4,150,000.00		3.13	46.87	**Realizando la revisión en sitio el área de trabajo es menor**
5	**VENTANAS**								**El área de instalación es menor**
5.1	VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA	M2	3.64	$ 410,900.00	$ 1,495,676.00		1.24	2.40	
6	**MUROS**								**Una vez revisado en sitio se determinó un área menor de ejecución de acuerdo con las medidas físicas en obra**
6.1	MURO DRYWALL DOBLE CARA E= 0.12 M	M2	260.14	$ 138,000.00	$ 35,899,320.00		98.99	161.15	
9	**EQUIPOS**				$ -				
9.1	INSTALACIÓN DE VENTILADOR DE ALTO FLUJO, 110V/1/60, INCLUYE EL TRASPORTE Y TRASIEGO DEL EQUIPO.	UND	17.00	$ 158,000.00	$ 2,686,000.00	1.00		18.00	**De acuerdo con la revisión en diseños y en sitio existe una mayor cantidad para cumplir con los requerimientos**
9.2	INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DESDE 9.000 BTU/H (0,75TR); HASTA 24,000 BTU/H (2TR), R-410A EXPANSIÓN DIRECTA 220V/1/60 INVERTER, INCLUYE EL IZAJE, BASE DE UNIDAD CONDENSADOR, Y TRASIEGO	UND	7.00	$ 1,300,000.00	$ 9,100,000.00	1.00		8.00	**De acuerdo con la revisión en diseños y en sitio existe una mayor cantidad para cumplir con los requerimientos**

	DEL EQUIPO, TERMINALES ELÉCTRICO Y ELEMENTOS ANTIVIBRATORIO.								
9.4	DESMONTES, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE EQUIPOS DE A.A R-22 Y DISPOSICIÓN FINAL DEL REFRIGERANTE.	UND	13.00	$ 774,200.00	$ 10,064,600.00	1.00		14.00	**De acuerdo con la revisión realizada en la sede actual CONTRALORIA se determinó una mayor cantidad de equipos**
10	**TUBERIA**				$ -				
10.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE DE 1/4". INCLUYE AISLAMIENTO TODOS LOS ACCESORIOS, ELEMENTOS Y SOLDADURA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, ANCLAJE Y FUNCIONAMIENTO.	ML	210.00	$ 62,300.00	$ 13,083,000.00		37.50	172.50	**Se realizo verificación de trayectos por donde se enviara la tubería y se determinó una menor cantidad**
10.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE DE 1/2". INCLUYE AISLAMIENTO TODOS LOS ACCESORIOS, ELEMENTOS Y SOLDADURA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, ANCLAJE Y FUNCIONAMIENTO.	ML	210.00	$ 70,000.00	$ 14,700,000.00		37.50	172.50	

11	**OTROS**				$ -				
11.1	AJUSTE DE REFRIGERANTE R-410A	LBS	10.00	$ 60,000.00	$ 600,000.00	5.00		15.00	**Una vez realizado la revisión de los equipos se determinó una mayor cantidad**
11.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE N° 4 AWG LSZH APROBADO POR NORMA VIGENTE. INCLUYE TERMINALES Y ACCESORIOS PARA SU MARCACIÓN Y CONEXIÓN. CON CERTIFICACIÓN RETIE VIGENTE	ML	210.00	$ 22,100.00	$ 4,641,000.00		29.50	180.50	**Se realizo verificación de trayectos por donde se enviara la tubería y se determinó una menor cantidad**
12	**PRESUPUESTO OBRA ELECTRICA**				$ -				
12.02	SUMINISTROS E INSTALACIÓN SALIDA LUMINARIA DE 120 CM (INCLUYE TUBERIA, CAJA PVC 4X2, CABLE DE COBRE Y ACCESORIOS)	UN	13.00	$ 155,000.00	$ 2,015,000.00		1.00	12.00	**Se valido los diseños eléctricos en el área de ejecución y se determinó una menor cantidad**
12.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE LINEAL LED 120 CM (INCLUYE LUMINARIA Y CABLE ENCAUCHETADO)	UN	14.00	$ 213,400.00	$ 2,987,600.00		2.00	12.00	**Se valido los diseños eléctricos en el área de ejecución y se determinó una menor cantidad**
12.05	SUMINISTROS E INSTALACIÓN SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE	UN	59.00	$ 153,400.00	$ 9,050,600.00	1.00		60.00	**Se valido los diseños eléctricos en el área de ejecución y se determinó una mayor cantidad**

	P.T-120V,INCLUYE CABLE #12 HF LS,TUBERIA PVC,CAJA GALVANIZADA EN CANALETA METALICA , SOBRE ESCRITORIO O CAJA SOBREPUESTA								
12.06	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE TIPO REGULADA - 120V,INCLUYE CABLE #12 HF LS,TUBERIA PVC,CAJA GALVANIZADA SOBRE ESCRITORIO O CAJA SOBREPUESTA	UN	59.00	$ 168,700.00	$ 9,953,300.00	1.00		60.00	**Se valido los diseños eléctricos en el área de ejecución y se determinó una mayor cantidad**
12.09	SUMINISTROS E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT DE 3/4 PARA SALIDA DE PUNTO ELECTRICO O PUNTO DE DATOS (INCLUYE, TERMINALES METALICAS, ABRAZADERAS , Y ACCESORIOS)	ML	115.00	$ 47,500.00	$ 5,462,500.00		15.00	100.00	**Se realizo verificación de trayectos por donde se enviara la tubería y se determinó una menor cantidad**
12.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA 12X5 CMS CON DIVISON, TAPA Y TROQUELES	ML	127.00	$ 160,200.00	$ 20,345,400.00	33.00		160.00	**Se realizo verificación de trayectos por donde debe ir la canaleta metálica y se determinó una mayor cantidad**

12.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE TRENZADO PROCABLES O SIMILAR 3X12 COBRE LS-ZHFR	ML	1,200.00	$ 28,500.00	$ 34,200,000.00	410.00		1,610.00	**Se realizo verificación de trayectos por donde debe ir el cable trenzado y se determinó una mayor cantidad**
13	**TRANSFORMADOR Y ACOMETIDAS**								
13.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS (TGA) (INCLUYE BREAKER INDUSTRIAL DE ENTRADA DE ACOMETIDA, BREAKER TRIFASICO TIPO RIEL DE SALIDA PARA TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN NORMAL, REGULADA Y A.A, DPS, BARRAJES DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS	UN	1.00	$ 4,943,100.00	$ 4,943,100.00		1.00	0.00	**De acuerdo con revisión de planos eléctricos se determinó que no es necesario esta actividad**
13.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA TRIFASICA 3X4 + 4N + 8T DESDE TGA HASTA TABLEROS DE DISTRIBUCION NORMAL Y REGULADA	ML	55.00	$ 142,700.00	$ 7,848,500.00		5.00	50.00	**Se realizo verificación de trayectos por donde se instalará la acometida y se determinó una menor cantidad**
14	**RED DE VOZ Y DATOS CABLEADO ESTRUCTURADO**				$ -				

14.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE F/UTP 24 AWG (CMR) LSHF CAT 6A	ML	2,135.00	$ 14,000.00	$ 29,890,000.00	460.00		2,595.00	**Se realizo verificación de trayectos del cable F-UTP y se determinó una mayor cantidad**
17.0	**EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA**								
17.1	SUMINISTRO DE VENTILADOR DE ALTO FLUJO, 110V/1/60 , INCLUYE EL TRASPORTE Y TRASIEGO DEL EQUIPO.	UND	17.00	$ 883,000.00	$ 15,011,000.00	1.00		18.00	**Una vez realizado la revisión de los equipos se determinó una mayor cantidad**

Por lo anterior en aras de dar cumplimiento a los ítems no previstos del contrato solicitamos la adición presupuestal de **TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS MCTE ($34.999.193,00)**

El resumen de acta de mayores y menores cantidades se presentará en el documento correspondiente de Excel, que permite ver a detalle cada una de las modificaciones y balance presupuestal presentado y soportado.

Atentamente,

ANDERSON YASMANY FIGUEROA LOPERA
REPRESENTANTEL LEGAL
BRACO COMPANY SAS ZOMAC
901.319.735-4

FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA	PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO	Código: EGAP-FR-03
		Versión: 01
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS	Vigencia: 02 de enero de 2023

ACTA No. 1

CONTRATO No ´0025 **TIPO DE CONTRATO:** CONTRATO DE OBRA CON SUMINISTRO DE BIENES

OBJETO REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL, ELÉCTRICA, MECÁNICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO A LA SEDE TEMPORAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE PUTUMAYO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN

CONTRATISTA : BRACO COMPANY SAS ZOMAC

INTERVENTOR: N/A **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** N/A

Mediante la presente Acta, _____ Director de Obra del contratista y _____ Director de Interventoría dejan constancia, de las modificaciones a las cantidades de obra, el dia _____ del mes de _____ del año _____, en las condiciones que se detallan a continuación:

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO (Condición contractual vigente)			CANTIDADES		VALORES		CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAYORES (+)	MENORES (-)	MAYORES (+)	MENORES (-)		
1	**DEMOLICIONES**										
1.1	DEMOLICIÓN MURO E=.15 M, INCLUYE RETIRO	M2	1.60	$ 15,200.00	$ 24,320.00		1.60	$ -	-$ 24,320.00	0.00	$ -
2	**DESMONTES**				$ -			$ -	$ -	0.00	$ -
2.1	DESMONTE DE MARCOS Y PUERTA DE MADERA O METALICA.	UND	1.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00		1.00	$ -	-$ 25,000.00	0.00	$ -
2.2	DESMONTE DE DIVISIÓN DE VIDRIO TEMPLADO DE 3 METROS DE LONGITUD Y TRASIEGO DENTRO DEL INMUEBLE A SITIO INDICADO.	UND	1.00	$ 49,200.00	$ 49,200.00	2.00		$ 98,400.00	$ -	3.00	$ 147,600.00
3	**CUBIERTA**										
3.1	DESMONTE E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC.	M2	100.00	$ 47,200.00	$ 4,720,000.00	276.94		$ 13,071,568.00	$ -	376.94	$ 17,791,568.00
3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRYWALL LAMINA DE YESO 12.7MM (INCLUYE PERFILERIA, MASILLADA, LIJADA Y PINTURA)	M2	50.00	$ 83,000.00	$ 4,150,000.00		50.00	$ -	-$ 4,150,000.00	46.87	$ 3,890,210.00
3.3	REPARACIONES EN CIELO RASO DE PVC POR TRABAJOS DE ARMADO DE MUROS EN DRYWALL	ML	81.52	$ 20,600.00	$ 1,679,312.00			$ -	$ -	81.52	$ 1,679,312.00
4	**CARPINTERIAS PUERTAS**				$ -			$ -	$ -	0.00	$ -
4.1	INSTALACIÓN PUERTA Y MARCO EN MADERA Y/O METALICA	UND	1.00	$ 85,200.00	$ 85,200.00		1.00	$ -	-$ 85,200.00	0.00	$ -
4.2	PUERTA EN MADERA ENTAMBOR 1,00X2, 00 MT CM Y MARCO EN LAMINA CAL. 18 -INCLUYE CHAPA.	UND	8.00	$ 775,300.00	$ 6,202,400.00			$ -	$ -	8.00	$ 6,202,400.00
4.3	PUERTA EN MADERA ENTAMBOR 1,10X2, 00 MT CM Y MARCO EN LAMINA CAL. 18 -INCLUYE CHAPA.	UND	3.00	$ 804,400.00	$ 2,413,200.00			$ -	$ -	3.00	$ 2,413,200.00
4.4	PUERTA EN MALLA ESLABONADA DE DOS HOJAS 2,00X2,00	UND	1.00	$ 335,200.00	$ 335,200.00			$ -	$ -	1.00	$ 335,200.00
5	**VENTANAS**				$ -			$ -	$ -	0.00	$ -
5.1	VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA	M2	3.64	$ 410,900.00	$ 1,495,676.00		1.24	$ -	-$ 509,516.00	2.40	$ 986,160.00
5.2	SUMINISTRO E INSTALACION PELICULA FROCSTED EN VIDRIOS OFICINAS	M2	59.15	$ 76,500.00	$ 4,524,975.00			$ -	$ -	59.15	$ 4,524,975.00
5.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CORTINA ENROLLABLE TIPO SCREEN BLANCO	M2	66.08	$ 98,000.00	$ 6,475,840.00			$ -	$ -	66.08	$ 6,475,840.00
6	**MUROS**										
6.1	MURO DRYWALL DOBLE CARA E= 0.12 M	M2	260.14	$ 136,000.00	$ 35,899,320.00		98.99	$ -	-$ 13,660,620.00	161.15	$ 22,238,700.00
6.2	CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ÁNGULO (PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2")	M2	4.75	$ 186,300.00	$ 884,925.00			$ -	$ -	4.75	$ 884,925.00
7	**PINTURAS**				$ -			$ -	$ -	0.00	$ -
7.1	PINTURA VINILO TIPO 1 PARA MURO INTERNO (3 CAPAS)	M2	798.00	$ 14,500.00	$ 11,571,000.00			$ -	$ -	798.00	$ 11,571,000.00
7.2	PINTURA TRÁFICO PARQUEDEROS	ML	562.64	$ 4,200.00	$ 2,363,088.00			$ -	$ -	562.64	$ 2,363,088.00
8	**ASEO**				$ -			$ -	$ -	0.00	$ -
8.1	ASEO GENERAL	GL	1.00	$ 577,800.00	$ 577,800.00			$ -	$ -	1.00	$ 577,800.00
8.2	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES CONCRETO	UND	1.00	$ 700,000.00	$ 700,000.00			$ -	$ -	1.00	$ 700,000.00
9	**EQUIPOS**				$ -			$ -	$ -	0.00	$ -
9.1	INSTALACIÓN DE VENTILADOR DE ALTO FLUJO, 110V/1/60, INCLUYE EL TRASPORTE Y TRASIEGO DEL EQUIPO.	UND	17.00	$ 158,000.00	$ 2,686,000.00	1.00		$ 158,000.00	$ -	18.00	$ 2,844,000.00
9.2	INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DESDE 9.000 BTU/H (0,75TR); HASTA 24.000 BTU/H (2TR), R-410A EXPANSIÓN DIRECTA 220V/1/60 INVERTER, INCLUYE EL IZAJE, BASE DE UNIDAD CONDENSADOR, Y TRASIEGO DEL EQUIPO, TERMINALES ELÉCTRICO Y ELEMENTOS ANTIVIBRATORIO.	UND	7.00	$ 1,300,000.00	$ 9,100,000.00	1.00		$ 1,300,000.00	$ -	8.00	$ 10,400,000.00
9.3	DESMONTES, TRASLADO DE LA SEDE ACTUAL A LA NUEVA SEDE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE A.A TIPO MINISPLITS.	UND	5.00	$ 754,600.00	$ 3,773,000.00			$ -	$ -	5.00	$ 3,773,000.00
9.4	DESMONTES, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE EQUIPOS DE A.A R-22 Y DISPOSICIÓN FINAL DEL REFRIGERANTE.	UND	13.00	$ 774,200.00	$ 10,064,600.00			$ -	$ -	13.00	$ 10,064,600.00
10	**TUBERIA**				$ -			$ -	$ -	0.00	$ -
10.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE DE 1/4". INCLUYE ASLAMIENTO TODOS LOS ACCESORIOS, ELEMENTOS Y SOLDADURA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, ANCLAJE Y FUNCIONAMIENTO.	ML	210.00	$ 62,300.00	$ 13,083,000.00		37.50	$ -	-$ 2,336,250.00	172.50	$ 10,746,750.00
10.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE DE 1/2". INCLUYE ASLAMIENTO TODOS LOS ACCESORIOS, ELEMENTOS Y SOLDADURA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, ANCLAJE Y FUNCIONAMIENTO.	ML	210.00	$ 70,000.00	$ 14,700,000.00		37.50	$ -	-$ 2,625,000.00	172.50	$ 12,075,000.00

11	**OTROS**				$ -			$ -	$ -	0.00	$ -
11.1	AJUSTE DE REFRIGERANTE R-410A	LBS	10.00	$ 60,000.00	$ 600,000.00	5.00		$ 300,000.00	$ -	15.00	$ 900,000.00
11.2	ARRANQUE, BALANCEO, PUESTA EN OPERACIÓN, ENTREGA DE DOCUMENTACION (DOSSIER DE OBRA, MANUALES DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO PLANOS HAS BUILT)	UND	1.00	$ 5,072,300.00	$ 5,072,300.00			$ -	$ -	1.00	$ 5,072,300.00
11.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORAZA AMERICANA DE 3/4". INCLUYE ACCESORIOS (CAJAS O CONDULETAS, TERMINALES, UNIONES, CURVAS, ETC) Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y ANCLAJE. (FRANJA DE MARCACIÓN SEGÚN NORMAS)	M.L	14.00	$ 59,700.00	$ 835,800.00			$ -	$ -	14.00	$ 835,800.00
11.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE N° 12 AWG LSZH APROBADO POR NORMA VIGENTE. INCLUYE TERMINALES Y ACCESORIOS PARA SU MARCACIÓN Y CONEXIÓN. CON CERTIFICACIÓN RETIE VIGENTE	M.L	210.00	$ 27,700.00	$ 5,817,000.00			$ -	$ -	210.00	$ 5,817,000.00
11.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE N° 4 AWG LSZH APROBADO POR NORMA VIGENTE. INCLUYE TERMINALES Y ACCESORIOS PARA SU MARCACIÓN Y CONEXIÓN. CON CERTIFICACIÓN RETIE VIGENTE	M.L	210.00	$ 22,100.00	$ 4,641,000.00		29.50	$ -	-$ 651,950.00	180.50	$ 3,989,050.00
12	**PRESUPUESTO OBRA ELECTRICA**				$ -			$ -	$ -	0.00	$ -
12.01	SUMINISTROS E INSTALACIÓN SALIDA LUMINARIA PANEL LED DE 60X60 (INCLUYE TUBERIA, CAJA METALICA 4X2, CABLE DE COBRE Y ACCESORIOS)	UN	8.00	$ 155,700.00	$ 1,245,600.00			$ -	$ -	8.00	$ 1,245,600.00
12.02	SUMINISTROS E INSTALACIÓN SALIDA LUMINARIA DE 120 CM (INCLUYE TUBERIA, CAJA PVC 4X2, CABLE DE COBRE Y ACCESORIOS)	UN	13.00	$ 155,000.00	$ 2,015,000.00		1.00	$ -	-$ 155,000.00	12.00	$ 1,860,000.00
12.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED DE 60X60 (INCLUYE LUMINARIA Y CABLE ENCAUCHETADO)	UN	8.00	$ 301,100.00	$ 2,408,800.00			$ -	$ -	8.00	$ 2,408,800.00
12.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE LINEAL LED 120 CM (INCLUYE LUMINARIA Y CABLE ENCAUCHETADO)	UN	14.00	$ 213,400.00	$ 2,987,600.00		2.00	$ -	-$ 426,800.00	12.00	$ 2,560,800.00
12.05	SUMINISTROS E INSTALACIÓN SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE P.T-120V.,INCLUYE CABLE #12 HF LS,TUBERIA PVC,CAJA GALVANIZADA EN CANALETA METALICA , SOBRE ESCRITORIO O CAJA SOBREPUESTA	UN	59.00	$ 153,400.00	$ 9,050,600.00	1.00		$ 153,400.00	$ -	60.00	$ 9,204,000.00
12.06	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE TIPO REGULADA -120V.INCLUYE CABLE #12 HF LS,TUBERIA PVC,CAJA GALVANIZADA SOBRE ESCRITORIO O CAJA SOBREPUESTA	UN	59.00	$ 168,700.00	$ 9,953,300.00	1.00		$ 168,700.00	$ -	60.00	$ 10,122,000.00
12.07	SUMINISTROS E INSTALACIÓN SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO LEGRAND ARQUEA,INCLUYE CABLE #12 HF LS,TUBERIA,CAJA GALVANIZADA	UN	7.00	$ 147,700.00	$ 1,033,900.00			$ -	$ -	7.00	$ 1,033,900.00
12.08	SUMINISTROS E INSTALACIÓN DE SALIDA ELECTRICA PARA VENTILADORES DE ALTO FLUJO (INCLUYE CAJA 4X2, TOMACORRIENTE, CABLE #12 HF LS Y ACCESORIOS)	UN	18.00	$ 146,800.00	$ 2,642,400.00			$ -	$ -	18.00	$ 2,642,400.00
12.09	SUMINISTROS E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT DE 3/4 PARA SALIDA DE PUNTO ELECTRICO O PUNTO DE DATOS (INCLUYE, TERMINALES METALICAS, ABRAZADERAS, Y ACCESORIOS)	M.L	115.00	$ 47,500.00	$ 5,462,500.00		15.00	$ -	-$ 712,500.00	100.00	$ 4,750,000.00
12.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA PORTACABLES TIPO MALLA CON ACCESORIOS. (INCLUYE SOPORTE, DIVISION , CABLE DESNUDO #6 DE PUESTA A TIERRA Y ACCESORIOS)	M.L	220.00	$ 135,000.00	$ 29,700,000.00			$ -	$ -	220.00	$ 29,700,000.00
12.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA 12X5 CMS CON DIVISON, TAPA Y TROQUELES	M.L	127.00	$ 160,200.00	$ 20,345,400.00	33.00		$ 5,286,600.00	$ -	160.00	$ 25,632,000.00
12.12	SUMINISTROS E INSTALACIÓN TABLERO TRIFÁSICO 225A, 30CTOS. TWC TIPO PESADO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA TOMAS NORMALES Y REGULADAS	UN	2.00	$ 892,700.00	$ 1,785,400.00			$ -	$ -	2.00	$ 1,785,400.00
12.13	SUMINISTROS E INSTALACIÓN INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE 1X20A, 10KA.	UN	48.00	$ 34,800.00	$ 1,670,400.00			$ -	$ -	48.00	$ 1,670,400.00
12.14	INTERRUPTOR BREAKER INDUSTRIAL DE 3X70	UN	3.00	$ 304,500.00	$ 913,500.00			$ -	$ -	3.00	$ 913,500.00
12.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE TRENZADO PROCABLES O SIMILAR 3X12 COBRE LS-ZHFR	M.L	1,200.00	$ 28,500.00	$ 34,200,000.00	410.00		$ 11,685,000.00	$ -	1,610.00	$ 45,885,000.00
12.16	PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN ENTREGA DE ADECUACIÓN REALIZADA: MEMORIAS DE CALCULO, DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL ACTUALIZADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, CUADROS DE CARGA, PLANIMETRÍA DE DISTRIBUCIÓN DE TOMAS NORMALES REGULADA INSTALADOS, PLANIMETRÍA NUEVAS RUTAS DE CANALIZACIONES PRINCIPALES Y DE CIRCUITOS, PLANIMETRÍA DE AIRES ACONDICIONADOS, PLANOS RECORD. ENTREGA DE DOCUMENTO DE CERTIFICACIONES DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTOS DE VOZ Y DATOS Y DEMÁS INFORMACIÓN NECESARIA PARA ENTREGA DEL INFORME FINAL PLANOS (CABLEADO, TUBERÍA, CANALETAS, BANDEJA PORTACABLES) Y DEMÁS INFORMACIÓN NECESARIA COMO INFORME DETALLADO DE LA CERTIFICACIÓN DE TODOS LOS PUNTOS. SE DEBE ENTREGAR DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RESPONSABILIDAD RETIE DEL DISEÑADOR Y DEL CONSTRUCTOR.	GL	1.00	$ 7,230,200.00	$ 7,230,200.00			$ -	$ -	1.00	$ 7,230,200.00
12.17	SUMINISTROS E INSTALACIÓN TABLERO TRIFÁSICO 225A, 30CTOS. TWC TIPO PESADO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA A.A Y VENTILACION MECANICA	UND	1.00	$ 866,600.00	$ 866,600.00			$ -	$ -	1.00	$ 866,600.00
12.18	SUMINISTROS E INSTALACIÓN INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE 2X20A, 10KA. PARA A.A Y VENTILACION MECANICA	UND	8.00	$ 96,300.00	$ 770,400.00			$ -	$ -	8.00	$ 770,400.00

13	**TRANSFORMADOR Y ACOMETIDAS**				$ -			$ -	$ -	0.00	$ -
13.1	INSPECCION DE PROYECTO Y ALCANCE DE CERTIFICACION RETIE	GL	1.00	$ 6,170,800.00	$ 6,170,800.00			$ -	$ -	1.00	$ 6,170,800.00
13.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE PLANTA ELECTRICA HASTA TRANSFERENCIA Y/O TGA DE ACUERDO A CAPACIDAD INSTALADA	GL	1.00	$ 3,966,700.00	$ 3,966,700.00			$ -	$ -	1.00	$ 3,966,700.00
13.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS (TGA) (INCLUYE BREAKER INDUSTRIAL DE ENTRADA DE ACOMETIDA, BREAKER TRIFASICO TIPO RIEL DE SALIDA PARA TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN NORMAL, REGULADA Y A.A, DPS, BARRAJES DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS	UN	1.00	$ 4,943,100.00	$ 4,943,100.00		1.00	$ -	-$ 4,943,100.00	0.00	$ -
13.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA TRIFASICA 3X4 + 4N + 8T DESDE TGA HASTA TABLEROS DE DISTRIBUCION A.A	ML	55.00	$ 142,700.00	$ 7,848,500.00			$ -	$ -	55.00	$ 7,848,500.00
13.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA TRIFASICA 3X4 + 4N + 8T DESDE TGA HASTA TABLEROS DE DISTRIBUCION NORMAL Y REGULADA	ML	55.00	$ 142,700.00	$ 7,848,500.00		5.00	$ -	-$ 713,500.00	50.00	$ 7,135,000.00
13.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE INTERCONEXION DE ACOMETIDAS DE TABLEROS DE CIRCUITOS PISOS 1 ,2 y 3 (INCLUYE BREAKER INDUSTRIAL DE ENTRADA DE ACOMETIDA,BREAKER INDUSTRIAL DE SALIDA DE ACOMETIDA A TGA, BREAKER TRIFASICO TIPO RIEL DE SALIDA PARA TABLEROS DE CIRCUITOS DE LOS PISOS EN INTERVENCION , DPS, BARRAJES DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS.	UN	1.00	$ 5,202,900.00	$ 5,202,900.00			$ -	$ -	1.00	$ 5,202,900.00
14	**RED DE VOZ Y DATOS CABLEADO ESTRUCTURADO**				$ -			$ -	$ -	0.00	$ -
14.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE F/UTP 24 AWG (CMR) LSHF CAT 6A	ML	2,135.00	$ 14,000.00	$ 29,890,000.00	460.00		$ 6,440,000.00	$ -	2,595.00	$ 36,330,000.00
14.2	SUMINISTRO DE PATCHCORD PARA PUESTO DE TRABAJO 1.5 METROS CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAT 6A Y MARQUILLADO	UN	60.00	$ 40,100.00	$ 2,406,000.00			$ -	$ -	60.00	$ 2,406,000.00
14.3	SUMINISTRO DE PATCHCORD 1.5 METROS PARA CONEXIONES ENTRE SWITCH Y PATCHPANEL CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JACK RJ45 CAT 6A BLINDADO Y MARQUILLADO	UN	60.00	$ 153,400.00	$ 9,204,000.00			$ -	$ -	60.00	$ 9,204,000.00
14.4	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CERTIFICACIÓN Y MARQUILLADO DE PUNTO DE VOZ Y/O DATOS EN PUESTOS DE TRABAJO, CON SUS RESPECTIVOS CONECTORES Y JACK RJ45 CAT 6A BLINDADOS, FACE PLATE Y DEMÁS ACCESORIOS, CON CONEXIÓN A PATCHPANEL Y SWITCH.	UN	60.00	$ 78,500.00	$ 4,710,000.00	4.00		$ 314,000.00	$ -	64.00	$ 5,024,000.00
14.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH PANEL DE 48 PUERTOS, JACK'S Y TODOS LOS ACCESORIOS CATEGORÍA 6A	UN	2.00	$ 1,841,300.00	$ 3,682,600.00			$ -	$ -	2.00	$ 3,682,600.00
14.6	TRASLADO, MANTENIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE CABLEADO DE RACK DE COMUNICACIONES EXISTENTE	GL	1.00	$ 1,042,000.00	$ 1,042,000.00			$ -	$ -	1.00	$ 1,042,000.00
15	**OTROS**				$ -			$ -	$ -	0.00	$ -
15.1	TRASLADO Y MONTAJE DE PLANTA ELECTRICA EXISTENTE, CAJA DE CONEXIONES, TRANSFERENCIA, PROTECCIONES Y ACOMETIDA	GL	1.00	$ 6,122,600.00	$ 6,122,600.00			$ -	$ -	1.00	$ 6,122,600.00
15.2	DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO DE PLANTA ELÉCTRICA EXISTENTE, CAMBIO DE ACEITE, REFRIGERANTE, VERIFICACIÓN DEL ESTADO, CONDICIONES DE OPERACIÓN Y PRUEBAS DE PLANTA ANTES DE EFECTUAR EL MANTENIMIENTO.	GL	1.00	$ 2,472,700.00	$ 2,472,700.00			$ -	$ -	1.00	$ 2,472,700.00
15.3	DESCONEXIÓN, EMBALAJE, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE UPS Y SU BANCO DE BATERIAS. INCLUYE INFORME	GL	1.00	$ 1,583,800.00	$ 1,583,800.00			$ -	$ -	1.00	$ 1,583,800.00
16.0	**TRASLADO MOBILIARIO**				$ -			$ -	$ -	0.00	$ -
16.01	EMBALAJE, CARGUE Y DESCARGUE, TRANSPORTE E INSTALACIÓN EN SITIO INDICADO DE ESCRITORIOS DE DIFERENTES MEDIDAS, MESAS DE JUNTAS, MESAS REDONDAS COCINAS, ESTANTE METÁLICO O DE MADERA QUE ACTÚEN O TENGAN CONNOTACIÓN COMO ESTANTERÍAS, ARCHIVADORES, GABINETES, ARMARIOS Y MUEBLE TIPO BIFE, SILLAS TIPO INTERLOCUTORAS, MESA AUXILIAR DE OFICINA DE DIFERENTES MEDIDAS, SILLAS TIPO ERGONÓMICAS CON RUEDAS, HORNO MICROONDAS, NEVERA, PUNTOS ECOLÓGICO MÓVILES CANECAS Y ESTRUCTURA, DISPENSADORES DE AGUA POTABLE, IMPRESORAS, VENTILADORES DE PISO.	GL	1.00	$ 3,753,800.00	$ 3,753,800.00			$ -	$ -	1.00	$ 3,753,800.00
16.02	DESMONTE, EMBALAJE, CARGUE, DESCARGUE, TRANSPORTE, INSTALACIÓN DE MUEBLE O GABINETE SUPERIOR EN PARED INDICADA EN SITIO COCINA.	UND	1.00	$ 122,800.00	$ 122,800.00			$ -	$ -	1.00	$ 122,800.00
16.03	DESMONTE, EMBALAJE, CARGUE, DESCARGUE, TRANSPORTE, INSTALACIÓN DE ARCHIVADORES RODANTES INCLUYE RETIRO E INSTALACIÓN DE RIEL Y CADENA PARA DEJAR FUNCIONANDO.	UN	20.00	$ 133,300.00	$ 2,666,000.00			$ -	$ -	20.00	$ 2,666,000.00
16.04	DESMONTE, CARGUE, DESCARGUE, EMBALAJE, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TELEVISOR EN MURO INDICADO.	UN	2.00	$ 66,300.00	$ 132,600.00			$ -	$ -	2.00	$ 132,600.00
16.05	DESMONTE, CARGUE, DESCARGUE, EMBALAJE, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GABINETE SUPERIOR UBICADO A LA ALTURA DE 1.70 M DESDE EL PISO EN MUROS INDICADOS PARA OFICINAS.	UN	35.00	$ 69,900.00	$ 2,446,500.00			$ -	$ -	35.00	$ 2,446,500.00
16.06	DESMONTE, CARGUE, DESCARGUE, EMBALAJE, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EXTINTOR EN MURO SELECCIONADO.	UN	2.00	$ 16,000.00	$ 32,000.00			$ -	$ -	2.00	$ 32,000.00

16.07	DESMONTE, CARGUE, DESCARGUE, EMBALAJE, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CAMILLA DE PRIMEROS AUXILIOS EN MURO SELECCIONADO.	UN	1.00	$ 16,000.00	$ 16,000.00			$ -	$ -	1.00	$ 16,000.00
16.08	DESMONTE, CARGUE, DESCARGUE, EMBALAJE, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO ACRÍLICO EN MURO SELECCIONADO.	UN	1.00	$ 28,700.00	$ 28,700.00			$ -	$ -	1.00	$ 28,700.00
16.09	DESMONTE, CARGUE, DESCARGUE, EMBALAJE, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE AVISO INSTITUCIONAL EN MURO SELECCIONADO.	UN	1.00	$ 105,500.00	$ 105,500.00			$ -	$ -	1.00	$ 105,500.00
16.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA PARA IDENTIFICACIÓN DE ESPACIOS INTERIORES, CONSISTE EN SOPORTE EN ACRÍLICO DE 5 MM CON PELÍCULA AUTOADHESIVA ESMERILADA COLOR GRIS SEGÚN MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	UN	30.00	$ 84,800.00	$ 2,544,000.00			$ -	$ -	30.00	$ 2,544,000.00
					ITEM SUMINISTRO						
17.0	**EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA**										
17.1	SUMINISTRO DE VENTILADOR DE ALTO FLUJO, 110V/160 , INCLUYE EL TRASPORTE Y TRASIEGO DEL EQUIPO.	UND	17.00	$ 883,000.00	$ 15,011,000.00	1.00		$ 883,000.00	$ -	18.00	$ 15,894,000.00
17.2	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 12.000 BTU/H, R-410A EXPANSIÓN DIRECTA 220V/1/60 INVERTER, INCLUYE EL TRASPORTE DEL EQUIPO.	UND	3.00	$ 3,642,100.00	$ 10,926,300.00			$ -	$ -	3.00	$ 10,926,300.00
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS					**$ 25,937,300.00**			**$ 883,000.00**	**$ -**		**$ 26,820,300.00**
IVA 19%		**19%**			**$ 4,928,087.00**			**$ 167,770.00**	**$ -**		**$ 5,095,857.00**
VALOR TOTAL					**$ 30,865,387.00**			**$ 1,050,770.00**	**$ -**		**$ 31,916,157.00**
COSTOS DIRECTOS					**$ 397,772,856.00**			**$ 38,975,668.00**	**$ (31,018,756.00)**		**$ 409,619,978.00**
			Porcentaje								
	ADMINISTRACIÓN		22.00%		$ 87,510,028.00			$ 8,574,646.96	$ (6,824,126.00)		$ 90,116,395.16
	IMPREVISTOS		3.00%		$ 11,933,186.00			$ 1,169,270.04	$ (930,563.00)		$ 12,288,599.34
	UTILIDAD		5.00%		$ 19,888,643.00			$ 1,948,783.40	$ (1,550,938.00)		$ 20,480,998.90
	IVA SOBRE UTILIDAD		19.00%		$ 3,778,842.00			$ 370,268.85	$ (294,678.00)		$ 3,891,389.79
COSTOS INDIRECTOS					**$ 123,110,699.00**			**$ 12,062,969.25**	**$ (9,600,305.00)**		**$ 126,777,383.19**
COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS					**$ 551,748,942.00**			**$ 52,089,407.25**	**$ (40,619,061.00)**		**$ 568,313,518.19**
ÍTEMS NO PREVISTOS											
1.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE SELECTORA TIPO BYPASS PARA UPS 60 KVA Y SISTEMA ELECTRICO NORMAL	UND	0.00	$ 450,000.00	$ -	1.00		$ 450,000.00	$ -	1.00	$ 450,000.00
2.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA ELECTRICA AUTOMATICA CON CONTACTORES PARA TABLERO DE INTERCONEXION DE ACOMETIDAS Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE DESFOGUE DE LA PLANTA ELECTRICA.	UND	0.00	$ 4,943,100.00	$ -	1.00		$ 4,943,100.00	$ -	1.00	$ 4,943,100.00
3.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA GALVANIZADA DE 2 A 3" PARA DESFOGUE DE PLANTA ELECTRICA CON EXTRACTORA O IMPULSORA DE GASES PARA 36 METROS DE ALTURA (INCLUYE SOPORTERÍA , AISLAMIENTO Y RECUBRIMIENTOS PRIMEROS 3 METROS , ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	ML	0.00	$ 202,100.00	$ -	30.00		$ 6,063,000.00	$ -	30.00	$ 6,063,000.00
4.0	SUMINISTROS E INSTALACIÓN DE CORAZA AMERICANA DE 2" PARA ALIMENTADOR TGA A UPS (INCLUYE, TERMINALES , ABRAZADERAS, Y ACCESORIOS)	ML	0.00	$ 190,300.00	$ -	5.00		$ 951,500.00	$ -	5.00	$ 951,500.00
5.0	SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE CONDENSADO Y TUBERIA DE DESAGUE AISLADA PARA AIRE ACONDICIONADO 9000 BTU - 220V (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA OPERACIÓN)	UND	0.00	$ 820,000.00	$ -	1.00		$ 820,000.00	$ -	1.00	$ 820,000.00
6.0	TRANSPORTE DE ARCHIVO SEGÚN ESPECIFICACIONES Y MEDIDAS TECNICAS - EQUIPOS DE COMPUTO PREVIAMENTE EMBALADOS ANTES DE REALIZAR CARGUE	UND	0.00	$ 850,000.00	$ -	1.00		$ 850,000.00	$ -	1.00	$ 850,000.00
n											
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS											
IVA 19%		**19%**									
VALOR TOTAL											
COSTOS DIRECTOS ÍTEMS NO PREVISTOS					**$ -**			**$ 14,077,600.00**	**$ -**		**$ 14,077,600.00**
			Porcentaje								
	ADMINISTRACIÓN		22.00%		$ -			$ 3,097,072.00	$ -		$ 3,097,072.00
	IMPREVISTOS		3.00%		$ -			$ 422,328.00	$ -		$ 422,328.00
	UTILIDAD		5.00%		$ -			$ 703,880.00	$ -		$ 703,880.00
	IVA SOBRE UTILIDAD		19.00%		$ -			$ 133,737.20	$ -		$ 133,737.00
COSTOS INDIRECTOS ÍTEMS NO PREVISTOS					**$ -**			**$ 4,357,017.20**	**$ -**		**$ 4,357,017.00**
COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS ÍTEMS NO PREVISTOS					**$ -**			**$ 18,434,617.20**	**$ -**		**$ 18,434,617.00**
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 397,772,856.00**			**$ 53,053,268.00**	**$ (31,018,756.00)**		**$ 423,697,578.00**
	ADMINISTRACIÓN		22.00%		$ 87,510,028.00			$ 11,671,719.00	-$ 6,824,126.00		$ 93,213,467.00
	IMPREVISTOS		3.00%		$ 11,933,186.00			$ 1,591,598.00	-$ 930,563.00		$ 12,710,927.00
	UTILIDAD		5.00%		$ 19,888,643.00			$ 2,652,663.00	-$ 1,550,938.00		$ 21,184,879.00
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD		19.00%		$ 3,778,842.00			$ 504,006.00	-$ 294,678.00		$ 4,025,127.00
	VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS				**$ 123,110,699.00**			**$ 16,419,986.00**	**$ (9,600,305.00)**		**$ 131,134,400.00**
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS					**$ 551,748,942.00**			**$ 70,524,024.00**	**-$ 40,619,061.00**		**$ 586,748,135.00**
VALOR CONTRATO					**$ -**						**$ 551,748,942.00**
DIFERENCIA CONTRATO INICIAL VS. CONDICIONES ACTUALIZADAS					**$ -**						**$ (34,999,193.00)**

NOTA : La Interventoría aprueba y valida el balance de mayores y menores cantidades actualizadas y los ítems no previstos de la presente acta

EL CONTRATISTA: BRACO COMPANY SAS ZOMAC

Firma:

Nombre: **ANDERSON YASMANY FIGUEROA LOPERA**

REP. LEGAL CONTRATISTA O DIRECTOR DE OBRA

APROBADO POR

EL SUPERVISOR:

Firma:

Nombre: **ING EDGAR JHOAN LOPEZ RIVEROS**

FONDECUN

APROBADO POR

EL SUPERVISOR:

Firma:

Nombre: **ING MAIRON SMITH GUEVARA REYES**

FONDECUN

APROBADO POR

EL SUPERVISOR:

Firma:

Nombre: **ING PABLO ABEL GIL SOTO**

FONDECUN

	PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO	CÓDIGO: EGAP-FR-14
FONDECÚN	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	VERSIÓN: 01
		VIGENCIA: 2/01/2023

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	´0025	**FECHA INICIO**	**21/01/2025**	**FECHA TERMINACIÓN**	**10/04/2025**
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL, ELÉCTRICA, MECÁNICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO A LA SEDE TEMPORAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE PUTUMAYO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN				
CONTRATISTA:	BRACO COMPANY SAS ZOMAC				
INTERVENTOR:	N/A				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N	N/A				
SUPERVISOR:	ING EDGAR JHOAN LOPEZ RIVEROS				

B. DATOS ESPECIFÍCOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
NP 2.0	**SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE SELECTORA TIPO BYPASS PARA UPS 60 KVA Y SISTEMA ELECTRICO NORMAL**	**UND**	**1**

1. Equipo

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
HERRAMIENTA MENOR	%MO		0.1	$ 5,550.00
TALADRO PERCUTOR	DIA	$ 94,450.00	0.080	$ 7,550.00
			SUBTOTAL	**$ 13,100.00**

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
SWITCH CONMUTABLE PARA TABLERO ELECTRICO INDUSTRIAL DE TRES POSICIONES 125A	UND	1	$ 341,400.00	$ 341,400.00
			SUBTOTAL	**$ 341,400.00**

3. Transportes

Material	Distancia	Unidad	Tarifa	Vr. Unitario
VEHICULO TIPO CAMION	0.2	HR	$ 200,000.00	$ 40,000.00
		SUBTOTAL		**$ 40,000.00**

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
1 OFICIAL ELECTRICO + 1 AYUDANTE ELECTRICO	$ 170,083.00	192%	$ 326,559.36	0.17	$ 55,500.00
				SUBTOTAL	**$ 55,500.00**
				TOTAL COSTO DIRECTO (sumatoria de los Subtotales)	**$ 450,000.00**

C. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Nota: Interventoría aprueba el APU según las cotizaciones entregadas por el contratista así como por las cotizaciones realizadas por él, analizadas con los precios de la región, presupuesto, rendimiento de recursos empleados, parámetros contractuales de calidad, procedimientos constructivos y alcance contractual.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en _____, a los _____( ) días, del mes _____ del año _____.

CONTRATISTA

Firma:
Nombre: ANDERSON YASMANY FIGUEROA LOPERA
REPRESENTANTE LEGAL

APROBÓ SUPERVISOR

Firma:
Nombre: ING MARON SMITH GUEVARA REYES
FONDECUN

Original- FONDECÚN
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO	CÓDIGO: EGAP-FR-14
FONDECÚN	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	VERSIÓN: 01
		VIGENCIA: 2/01/2023

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	´0025	**FECHA INICIO**	**21/01/2025**	**FECHA TERMINACIÓN**	**10/04/2025**
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL, ELÉCTRICA, MECÁNICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO A LA SEDE TEMPORAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE PUTUMAYO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN				
CONTRATISTA:	BRACO COMPANY SAS ZOMAC				
INTERVENTOR:	N/A				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N	N/A				
SUPERVISOR:	ING EDGAR JHOAN LOPEZ RIVEROS				

B. DATOS ESPECIFÍCOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
NP 2.0	**SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA ELECTRICA AUTOMATICA CON CONTACTORES PARA TABLERO DE INTERCONEXION DE ACOMETIDAS Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE DESFOGUE DE LA PLANTA ELECTRICA**	**UND**	**1**

1. Equipo

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
HERRAMIENTA MENOR	%MO		0.1	$ 58,500.00
TALADRO PERCUTOR	DIA	$ 94,450.00	0.000	$ -
ANDAMIO CERTIFICADO UNIDAD	HR	$ 14,800.00	0.92	$ 13,650.00
			SUBTOTAL	**$ 72,150.00**

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
VALIDACIÓN Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE DESFOGUE DE LA PLANTA	UND	1	$ 2,121,050.00	$ 2,121,050.00
SELECTOR 3 POSICIONES	UND	1	$ 320,000.00	$ 320,000.00
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE CONTROL	UND	1	$ 220,000.00	$ 220,000.00
CONTACTOR DE TRANSFERENCIA INDUSTRIAL DE 70A	UND	1	$ 260,000.00	$ 260,000.00
PANEL DE CONTROL TRANSFERENCIA	UND	3	$ 70,000.00	$ 210,000.00
BREAKER 30A	UND	1	$ 65,000.00	$ 65,000.00
DPS INDUSTRIAL TIPO 3	UND	1	$ 1,050,000.00	$ 1,050,000.00
			SUBTOTAL	**$ 4,246,050.00**

3. Transportes

Material	Distancia	Unidad	Tarifa	Vr. Unitario
VEHICULO TIPO CAMION	0.2	HR	$ 200,000.00	$ 40,000.00
			SUBTOTAL	**$ 40,000.00**

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
1 OFICIAL ELECTRICO + 2 AYUDANTES	$ 210,083.00	192%	$ 403,359.36	1.45	$ 584,900.00
				SUBTOTAL	**$ 584,900.00**
				TOTAL COSTO DIRECTO (sumatoria de los Subtotales)	**$ 4,943,100.00**

C. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Nota: Interventoría aprueba el APU según las cotizaciones entregadas por el contratista así como por las cotizaciones realizadas por él, analizadas con los precios de la región, presupuesto, rendimiento de recursos empleados, parámetros contractuales de calidad, procedimientos constructivos y alcance contractual.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en _____, a los _____( ) días, del mes _____ del año _____.

CONTRATISTA

Firma:
Nombre: ANDERSON YASMANY FIGUEROA LOPERA
REPRESENTANTE LEGAL

APROBÓ SUPERVISOR

Firma:
Nombre: ING. MAIRON SMITH GUEVARA REYES
FONDECUN

Original- FONDECÚN
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO	CÓDIGO: EGAP-FR-14
FONDECÚN	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	VERSIÓN: 01
		VIGENCIA: 2/01/2023

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	´0025	**FECHA INICIO**	**21/01/2025**	**FECHA TERMINACIÓN**	**10/04/2025**
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL, ELÉCTRICA, MECÁNICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO A LA SEDE TEMPORAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE PUTUMAYO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN				
CONTRATISTA:	BRACO COMPANY SAS ZOMAC				
INTERVENTOR:	N/A				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N	N/A				
SUPERVISOR:	ING EDGAR JHOAN LOPEZ RIVEROS				

B. DATOS ESPECIFÍCOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
NP 3.0	**SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GALVANIZADA DE 2 A 3" PARA DESFOGUE DE PLANTA ELECTRICA (INCLUYE SOPORTERÍA, RECUBRIMIENTO METALICO , AISLAMIENTO, ACCESORIOS Y**	**ML**	**30**

1. Equipo

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
HERRAMIENTA MENOR	%MO		0.1	$ 1,100.00
TALADRO PERCUTOR	DIA	$ 94,450.00	0.050	$ 4,722.50
ANDAMIO CERTIFICADO UNIDAD	HR	$ 14,800.00	0.92	$ 13,650.00
			SUBTOTAL	**$ 19,472.50**

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
TUBERÍA ACERO GALVANIZADO 3"	M	1.05	$ 110,500.00	$ 116,025.00
SOLDADURA MIG 0,9MM X 5KG	UND	0.165	$ 78,316.88	$ 12,922.28
SOPORTE ABRAZADERA 4" INCLUYE ELEMTOS DE FIJACIÓN	UND	0.33	$ 8,650.00	$ 2,854.50
RECUBRIMIENTO ESPUMA PROTECCIÓN TÉRMICA DE 15 MM DE ESPESOR	M2	0.15	$ 250,000.00	$ 37,500.00
			SUBTOTAL	**$ 169,301.78**

3. Transportes

Material	Distancia	Unidad	Tarifa	Vr. Unitario
VEHICULO TIPO CAMION	0.01	HR	$ 200,000.00	$ 2,000.00
			SUBTOTAL	**$ 2,000.00**

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
1 OFICIAL ELECTRICO + 2 AYUDANTES	$ 210,083.00	192%	$ 403,359.36	0.027909091	$ 11,300.00
				SUBTOTAL	**$ 11,300.00**
				TOTAL COSTO DIRECTO (sumatoria de los Subtotales)	**$ 202,100.00**

C. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Nota: Interventoría aprueba el APU según las cotizaciones entregadas por el contratista así como por las cotizaciones realizadas por él, analizadas con los precios de la región, presupuesto, rendimiento de recursos empleados, parámetros contractuales de calidad, procedimientos constructivos y alcance contractual.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en _____, a los _____( ) días, del mes _____ del año _____.

CONTRATISTA

Firma:
Nombre: ANDERSON YASMANY FIGUEROA LOPERA
REPRESENTANTE LEGAL

APROBÓ SUPERVISOR

Firma:
Nombre: ING MAIRON SMITH GUEVARA REYES
FONDECUN

Original- FONDECÚN
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO	CÓDIGO: EGAP-FR-14
FONDECÚN	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	VERSIÓN: 01
		VIGENCIA: 2/01/2023

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	´0025	**FECHA INICIO**	**21/01/2025**	**FECHA TERMINACIÓN**	**10/04/2025**
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL, ELÉCTRICA, MECÁNICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO A LA SEDE TEMPORAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE PUTUMAYO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN				
CONTRATISTA:	BRACO COMPANY SAS ZOMAC				
INTERVENTOR:	N/A				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N	N/A				
SUPERVISOR:	ING EDGAR JHOAN LOPEZ RIVEROS				

B. DATOS ESPECIFÍCOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
NP 4.0	**SUMINISTROS E INSTALACIÓN DE CORAZA AMERICANA DE 2" PARA ALIMENTADOR TGA A UPS (INCLUYE, TERMINALES , ABRAZADERAS, Y ACCESORIOS)**	**ML**	**5**

1. Equipo

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
HERRAMIENTA MENOR	%MO		0.1	$ 4,000.00
TALADRO PERCUTOR	DIA	$ 94,450.00	0.580	$ 54,750.00
ANDAMIO CERTIFICADO UNIDAD	HR	$ 14,800.00	0.92	$ 13,650.00
			SUBTOTAL	**$ 72,400.00**

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
TUBERIA EMT 2"	ML	1	$ 56,600.00	$ 56,600.00
ADAPTADOR EMT 2"	UND	1	$ 8,400.00	$ 8,400.00
UNION EMT 2"	UND	1	$ 8,500.00	$ 8,500.00
ABRAZADERA DOBLE ALA 2"	UND	1	$ 2,100.00	$ 2,100.00
			SUBTOTAL	**$ 75,600.00**

3. Transportes

Material	Distancia	Unidad	Tarifa	Vr. Unitario
VEHICULO TIPO CAMION	0.01	HR	$ 200,000.00	$ 2,000.00
			SUBTOTAL	**$ 2,000.00**

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
1 OFICIAL ELECTRICO + 2 AYUDANTES	$ 210,083.00	192%	$ 403,359.36	0.1	$ 40,300.00
				SUBTOTAL	**$ 40,300.00**
				TOTAL COSTO DIRECTO (sumatoria de los Subtotales)	**$ 190,300.00**

C. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Nota: Interventoría aprueba el APU según las cotizaciones entregadas por el contratista así como por las cotizaciones realizadas por él, analizadas con los precios de la región, presupuesto, rendimiento de recursos empleados, parámetros contractuales de calidad, procedimientos constructivos y alcance contractual.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en _____, a los _____( ) días, del mes _____ del año _____.

CONTRATISTA

Firma:
Nombre: ANDERSON YASMANY FIGUEROA LOPERA
REPRESENTANTE LEGAL

APROBÓ SUPERVISOR

Firma:
Nombre: ING. MAIRON SMITH GUEVARA REYES
FONDECUN

Original- FONDECÚN
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO	CÓDIGO: EGAP-FR-14
FONDECÚN	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	VERSIÓN: 01
		VIGENCIA: 2/01/2023

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	´0025	**FECHA INICIO**	**21/01/2025**	**FECHA TERMINACIÓN**	**10/04/2025**
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL, ELÉCTRICA, MECÁNICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO A LA SEDE TEMPORAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE PUTUMAYO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN				
CONTRATISTA:	BRACO COMPANY SAS ZOMAC				
INTERVENTOR:	N/A				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N	N/A				
SUPERVISOR:	ING EDGAR JOHAN LOPEZ RIVEROS				

B. DATOS ESPECIFÍCOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
NP 6.0	**SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE CONDENSADO PARA AIRE ACONDICIONADO 9000 BTU - 220V (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA OPERACIÓN)**	**UND**	**1**

1. Equipo

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
HERRAMIENTA MENOR	%MO		0.1	$ 32,000.00
TALADRO PERCUTOR	DIA	$ 94,450.00	0.580	$ 54,750.00
ANDAMIO CERTIFICADO UNIDAD	HR	$ 14,800.00	0.92	$ 13,650.00
			SUBTOTAL	**$ 100,400.00**

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
BOMBA DE CONDENSADO PARA AIRE ACONDICIONADO 9000 BTU - 220V (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA OPERACIÓN)	UND	1	$ 360,000.00	$ 360,000.00
			SUBTOTAL	**$ 360,000.00**

3. Transportes

Material	Distancia	Unidad	Tarifa	Vr. Unitario
VEHICULO TIPO CAMION	0.2	HR	$ 200,000.00	$ 40,000.00
			SUBTOTAL	**$ 40,000.00**

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
1 OFICIAL ELECTRICO + 2 AYUDANTES	$ 210,083.00	192%	$ 403,359.36	0.79	$ 319,600.00
				SUBTOTAL	**$ 319,600.00**
				TOTAL COSTO DIRECTO (sumatoria de los Subtotales)	**$ 820,000.00**

C. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Nota: Interventoría aprueba el APU según las cotizaciones entregadas por el contratista así como por las cotizaciones realizadas por él, analizadas con los precios de la región, presupuesto, rendimiento de recursos empleados, parámetros contractuales de calidad, procedimientos constructivos y alcance contractual.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en _____, a los _____( ) días, del mes _____ del año _____.

CONTRATISTA

Firma: _____

Nombre: ANDERSON YASMANY FIGUEROA LOPERA

REPRESENTANTE LEGAL

APROBÓ SUPERVISOR

Firma: _____

Nombre: ING PABLO ABEL GIL SOTO

FONDECUN

Original- FONDECÚN
Copias: Contratista. Interventor

	PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO	CÓDIGO: EGAP-FR-14
FONDECÚN	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	VERSIÓN: 01
		VIGENCIA: 2/01/2023

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	´0025	**FECHA INICIO**	**21/01/2025**	**FECHA TERMINACIÓN**	**10/04/2025**
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL, ELÉCTRICA, MECÁNICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO A LA SEDE TEMPORAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE PUTUMAYO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN				
CONTRATISTA:	BRACO COMPANY SAS ZOMAC				
INTERVENTOR:	N/A				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N	N/A				
SUPERVISOR:	ING EDGAR JHOAN LOPEZ RIVEROS				

B. DATOS ESPECIFÍCOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
NP 6.0	**TRANSPORTE DE ARCHIVO SEGUN ESPECIFICACIONES Y MEDIDAS TECNICAS - EQUIPOS DE COMPUTO PREVIAMENTE EMBALADOS ANTES DE REALIZAR CARGUE**	**UND**	**1**

1. Equipo

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
			SUBTOTAL	**$ -**

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
			SUBTOTAL	**$ -**

3. Transportes

Material	Distancia	Unidad	Tarifa	Vr. Unitario
VEHICULO TIPO CAMION		DIA	$ 850,000.00	$ 850,000.00
			SUBTOTAL	**$ 850,000.00**

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	**$ -**
				TOTAL COSTO DIRECTO (sumatoria de los Subtotales)	**$ 850,000.00**

C. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Nota: Interventoría aprueba el APU según las cotizaciones entregadas por el contratista así como por las cotizaciones realizadas por él, analizadas con los precios de la región, presupuesto, rendimiento de recursos empleados, parámetros contractuales de calidad, procedimientos constructivos y alcance contractual.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en _____, a los _____( ) días, del mes _____ del año _____.

CONTRATISTA

Firma: _____
Nombre: ANDERSON YASMANY FIGUEROA LOPERA
REPRESENTANTE LEGAL

APROBÓ SUPERVISOR

Firma: _____
Nombre: ING EDGAR JHOAN LOPEZ RIVEROS
FONDECÚN


Original- FONDECÚN
Copias: Contratista. Interventor

FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA	**PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO**	**CÓDIGO: EGAP-FR-019** **VERSIÓN: 001** **VIGENCIA: 2023**
	Memoría de Cantidades	

CONTRATO:	**'0025**
OBJETO:	**REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL, ELÉCTRICA, MECÁNICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO A LA SEDE TEMPORAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE PUTUMAYO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN**

ITEM	UNIDAD	ACTIVIDAD		FECHA
2.2	**UND**	**DESMONTE DE DIVISIÓN DE VIDRIO TEMPLADO DE 3 METROS DE LONGITUD Y TRASIEGO DENTRO DEL INMUEBLE A SITIO INDICADO.**		**31/03/2025**

REGISTRO FOTOGRAFICO



SEGUNDO PISO

DIMENSIONES

DESCRIPCION	ANCHO	ALTO	LONGITUD	PESO	CANT	TOTAL UND
SEGUNDO PISO						
CORRESPONDENCIA					3	3.00
TOTAL						3.00

ANDERSON YASMANY FIGUEROA LOPERA
901319735 - 4
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA


ING EDGAR JHOAN LOPEZ RIVEROS
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN


FONDECÚN	PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO	CÓDIGO: EGAP-FR-019 VERSIÓN: 001 VIGENCIA: 2023
	Memoría de Cantidades	

CONTRATO:	**'0025**
OBJETO:	**REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL, ELÉCTRICA, MECÁNICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO A LA SEDE TEMPORAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE PUTUMAYO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN**

ITEM	UNIDAD	ACTIVIDAD		FECHA
3.1	M2	DESMONTE E INSTALACIÓN DE DRYWALL EN PVC.		31/03/2025

REGISTRO FOTOGRAFICO





DIMENSIONES

DESCRIPCION	ANCHO	ALTO	M2	PESO	CANT	TOTAL UND
SEGUNDO PISO						
VIGILANCIA FISCAL	4.64	5.900	27.376			27
	1.41	4.34	6.1194			6
	5.1	8.01	40.851			41
SALA AUDIENCIAS	3.56	4.87	17.3372			17
	3.45	1.370	4.7265			5
RESPONSABILIDAD FISCAL	3.32	6.01	19.9532			20
	2.45	1.62	3.969			4
CUARTO TECNICO	3.86	4.65	17.949			18
SISTEMAS	3.68	2.21	8.1328			8
DECLARACIONES Y ARCHIVO GESTION	3.9	3.76	14.664			15
CAFETERIA	3.72	1.77	6.5844			7
SECRETARIA COMUN	3.8	2.9	11.02			11
ATENCION CIUDADANO	3.45	4.35	15.0075			15
COBRO COACTIVO	3.65	4.35	15.8775			16
PASILLO	3.71	10.8	40.068			40
TERCER PISO						
GERENCIA PROVINCIAL 1	3.45	4.1	14.145			14
REGALIAS	3.6	3.2	11.52			12
	0.78	2.72	2.1216			2
GERENCIA GENERAL	3.59	1.65	5.9235			6
	0.98	1.58	1.5484			2
	0.92	1.02	0.9384			1
GERENCIA PROVINCIAL 2	3.51	1.65	5.7915			6
	1.15	2.77	3.1855			3
SALA DE JUNTAS	3.89	1.94	7.5466			8
	2.77	1.31	3.6287			4
	0.9	0.7	0.63			1
TALENTO HUMANO	2.69	4.27	11.4863			11
	1.82	1.64	2.9848			3
GERENCIA PROVINCIAL 3	2.88	3.34	9.6192			10
	0.98	0.66	0.6468			1
PASILLO	5.25	5.16	27.09			27
	2.37	1.57	3.7209			4
	1.5	0.5	0.75			1
	1.37	8.7	11.919			12
	0.8	2.64	2.112			2
TOTAL						376.94

ANDERSON YASMANY FIGUEROA LOPERA
901319735 - 4
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA


ING EDGAR JHOAN LOPEZ RIVEROS
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN

FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA	**PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO** **Memoría de Cantidades**	**CÓDIGO: EGAP-FR-019** **VERSIÓN: 001** **VIGENCIA: 2023**

CONTRATO:	**'0025**
OBJETO:	**REALIZAR LA INTERVENCION CIVIL, ELECTRICA, MECANICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO A LA SEDE TEMPORAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE PUTUMAYO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN**

ITEM	UNIDAD	ACTIVIDAD		FECHA
3.2	UND	DESMONTE DE MARCOS Y PUERTA DE MADERA O METALICA.		31/03/2025

REGISTRO FOTOGRAFICO



DESCRIPCION	AREA	ALTO	LONGITUD	ALTO	CANT	TOTAL
			SOTANO			
ATENCION A PERSONA CON MOVILIDAD REDUCIDA, TECNICOS DE ARCHIVO Y HALL	46.87					46.87
TOTAL						46.87

ANDERSON YASMANY FIGUEROA LOPERA
901319735 - 4
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA


ING EDGAR JHOAN LOPEZ RIVEROS
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN

FONDECÚN	**PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO**	**CÓDIGO: EGAP-FR-019** **VERSIÓN: 001** **VIGENCIA: 2023**
	Memoría de Cantidades	

CONTRATO:	**'0025**
OBJETO:	**REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL, ELÉCTRICA, MECÁNICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO A LA SEDE TEMPORAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE PUTUMAYO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN**

ITEM	UNIDAD	ACTIVIDAD		FECHA
3.3	ML	REPARACIONES EN CIELO RASO DE PVC POR TRABAJOS DE ARMADO DE MUROS EN DRYWALL		31/03/2025

REGISTRO FOTOGRAFICO



DIMENSIONES

DESCRIPCION	ESPESOR	ALTO	LONGITUD	ALTO	CANT	TOTAL
SEGUNDO PISO						
VIGILANCIA FISCAL			6.49			6.49
			3.45			3.45
			5.05			5.05
SALA AUDIENCIAS			6.49			6.49
			6.31			6.31
RESPONSABILIDAD FISCAL			3.425			3.43
			2.5			2.50
CUARTO TECNICO			1.55			1.55
SISTEMAS			1.4			1.40
DECLARACIONES Y ARCHIVO GESTION			1.5			1.50
CAFETERIA			1.3			1.30
SECRETARIA COMUN			3.4			3.40
ATENCION CIUDADANO			1.8			1.80
COBRO COACTIVO			4.27			4.27
PASILLO			18.26			18.26
CORRESPONDENCIA			7.18			7.18
			3.62			3.62
			3.52			3.52
TOTAL						81.52

ANDERSON YASMANY FIGUEROA LOPERA
901319735 - 4
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ING EDGAR JHOAN LOPEZ RIVEROS
<Numero de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN


FONDECÚN	**PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO** **Memoría de Cantidades**	**CÓDIGO: EGAP-FR-019** **VERSIÓN: 001** **VIGENCIA: 2023**

CONTRATO:	**'0025**
OBJETO:	**REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL, ELÉCTRICA, MECÁNICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO A LA SEDE TEMPORAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE PUTUMAYO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN**

ITEM	UNIDAD	ACTIVIDAD		FECHA
4.2	UND	PUERTA EN MADERA ENTAMBOR 1,00X2, 00 MT CM Y MARCO EN LAMINA CAL. 18 -INCLUYE CHAPA.		31/03/2025

REGISTRO FOTOGRAFICO

SOTANO



TERCER PISO





SEGUNDO PISO

DIMENSIONES

DESCRIPCION	ANCHO	ALTO	LONGITUD	PESO	CANT	TOTAL
SOTANO						
DEPOSITO 1	1	2			1	1.00
DEPOSITO 2	1	2			1	1.00
ARCHIVO	1	2			1	1.00
TECNICOS DE ARCHIVO	1	2			1	1.00
SEGUNDO PISO						
DECLARACIONES	1	2			1	1.00
ARCHIVO DE GESTION	1	2			1	1.00
CORRESPONDENCIA	1	2			1	1.00
TERCER PISO						
ESCALERAS	1	2			1	1.00
TOTAL						8.00

ANDERSON YASMANY FIGUEROA LOPERA
901319735 - 4
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA


ING EDGAR JUAN LOPEZ RIVEROS
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN

FONDECÚN	**PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO** **Memoría de Cantidades**	**CÓDIGO: EGAP-FR-019** **VERSIÓN: 001** **VIGENCIA: 2023**

CONTRATO:	**'0025**
OBJETO:	**REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL, ELÉCTRICA, MECÁNICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO A LA SEDE TEMPORAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE PUTUMAYO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN**

ITEM	UNIDAD	ACTIVIDAD		FECHA
4.3	**UND**	**PUERTA EN MADERA ENTAMBOR 1,10X2, 00 MT CM Y MARCO EN LAMINA CAL. 18 -INCLUYE CHAPA.**		**31/03/2025**

REGISTRO FOTOGRAFICO



SOTANO

DIMENSIONES

DESCRIPCION	ANCHO	ALTO	LONGITUD	PESO	CANT	TOTAL
SOTANO						
ATENCION PERSONAS CON MOBILIDAD REDUCIDA	1.10	2				1.00
HALL	1.10	2				1.00
HALL	1.10	2				1.00
TOTAL						3.00

ANDERSON YASMANY FIGUEROA LOPERA
901319735 - 4
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA


ING EDGAR JHOAN LOPEZ RIVEROS
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN

FONDECÚN	**PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO** **Memoría de Cantidades**	**CÓDIGO: EGAP-FR-019** **VERSIÓN: 001** **VIGENCIA: 2023**

CONTRATO:	**'0025**
OBJETO:	**REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL, ELÉCTRICA, MECÁNICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO A LA SEDE TEMPORAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE PUTUMAYO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN**

ITEM	UNIDAD	ACTIVIDAD		FECHA
4.4	**UND**	**PUERTA EN MALLA ESLABONADA DE DOS HOJAS 2,00X2,00**		**31/03/2025**

REGISTRO FOTOGRAFICO



DIMENSIONES

DESCRIPCION	ANCHO	ALTO	LONGITUD	PESO	CANT	TOTAL
			SOTANO			
PUERTA PLANTA DE RESPALDO	2	2				1.00
TOTAL						1.00

ANDERSON YASMANY FIGUEROA LOPERA
901319735 - 4
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA


ING EDGAR JOAN LOPEZ RIVEROS
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN


FONDECÚN	**PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO**	**CÓDIGO: EGAP-FR-019** **VERSIÓN: 001** **VIGENCIA: 2023**
	Memoría de Cantidades	

CONTRATO:	**'0025**
OBJETO:	**REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL, ELÉCTRICA, MECÁNICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO A LA SEDE TEMPORAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE PUTUMAYO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN**


ITEM	UNIDAD	ACTIVIDAD		FECHA
5.1	M2	VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA		31/03/2025

REGISTRO FOTOGRAFICO





CORRESPONDENCIA



DECLARACIONES

DIMENSIONES

DESCRIPCION	ANCHO	ALTO	LONGITUD	PESO	CANT	TOTAL M2
SEGUNDO PISO						
Declaraciones	1.04	1.15				1.20
Correspondencia	1.05	1.15				1.21
TOTAL						2.40

ANDERSON YASMANY FIGUEROA LOPERA
901319735 - 4
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA


ING EDGAR JHOAN LOPEZ RIVEROS
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN

FONDECÚN	**PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO**	**CÓDIGO: EGAP-FR-019** **VERSIÓN: 001** **VIGENCIA: 2023**
	Memoría de Cantidades	

CONTRATO:	**'0025**
OBJETO:	**REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL, ELÉCTRICA, MECÁNICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO A LA SEDE TEMPORAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE PUTUMAYO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN**

ITEM	UNIDAD	ACTIVIDAD		FECHA
5.2	M2	SUMINISTRO E INSTALACION PELICULA FROCSTED EN VIDRIOS OFICNAS		31/03/2025

REGISTRO FOTOGRAFICO



DESCRIPCION	ESPESOR	ALTO	LONGITUD	ALTO	CANT	TOTAL
			SEGUNDO PISO			
SALA DE AUDIENCIAS		1	3.70			3.70
		1	4.35			4.35
		1	1.35			1.35
		1	1			1.00
RESPONSABILIDAD FISCAL		1	2.46			2.46
		1	4.10			4.10
		1	0.5			0.50
		1	4.27			4.27
CUARTO TECNICO		1	4.40			4.40
SECRETARIA COMUN		1	4.40			4.40
		1	3.77			3.77
ATRENCION AL CIUDADANO		1	3.70			3.70
COBRO COACTIVO		1	4.10			4.10
VIGILANCIA FISCAL		1	1.95			1.95
		1	15.10			15.10
TOTAL						59.15

ANDERSON YASMANY FIGUEROA LOPERA
901319735 - 4
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA


ING EDGAR JHOAN LOPEZ RIVEROS
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN

FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA	**PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO** **Memoría de Cantidades**	**CÓDIGO: EGAP-FR-019** **VERSIÓN: 001** **VIGENCIA: 2023**

CONTRATO:	**'0025**
OBJETO:	**REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL, ELÉCTRICA, MECÁNICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO A LA SEDE TEMPORAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE PUTUMAYO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN**

ITEM	UNIDAD	ACTIVIDAD		FECHA
5.3	**M2**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN CORTINA ENROLLABLE TIPO SCREEN BLANCO**		**31/03/2025**

REGISTRO FOTOGRAFICO



DIMENSIONES

DESCRIPCION	ESPESOR	ALTO	LONGITUD	ALTO	CANT	TOTAL
SEGUNDO PISO						
FACAHADA		2.8	11.80			33.04
TOTAL						33.04

ANDERSON YASMANY FIGUEROA LOPERA
901319735 - 4
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA


ING EDGAR JHOAN LOPEZ RIVEROS
<Numero de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN

FONDECÚN	PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO	CÓDIGO: EGAP-FR-019 VERSIÓN: 001 VIGENCIA: 2023
	Memoría de Cantidades	

CONTRATO:	**'0025**
OBJETO:	**REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL, ELÉCTRICA, MECÁNICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO A LA SEDE TEMPORAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE PUTUMAYO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN**

ITEM	UNIDAD	ACTIVIDAD		FECHA
6.1	M2	MURO DRYWALL DOBLE CARA E= 0.12 M		31/03/2025

REGISTRO FOTOGRAFICO



DIMENSIONES

DESCRIPCION	ESPESOR	ALTO	LONGITUD	ALTO	CANT	TOTAL
SOTANO						
ARCHIVO	0.12	2.7	3.24			8.75
	0.12	2.7	3.24			8.75
	0.12	2.7	2.63			7.10
	0.12	2.7	3.24			8.75
	0.12	2.7	3.24			8.75
DEPOSITO 1	0.12	2.7	1.25			3.38
DEPOSITO 2	0.12	2.7	3.2			8.64
TECNICOS DE ARCHIVO	0.12	2.7	3.23			8.72
	0.12	2.7	1.05			2.84
ATENCION MOVILIDAD REDUCIDA	0.12	2.7	2.8			7.56
	0.12	2.7	2.65			7.16
ESPACIO PARA TEBLEROS	0.12	2.7	1.45			3.92
	0.12	2.7	0.86			2.32
SEGUNDO PISO						
DECLARACIONES	0.12	2.70	3.2			8.64
	0.12	2.70	1.25			3.38
	0.12	2.70	1.05			2.84
	0.12	2.70	3.05			8.24
	0.12	2.70	3.15			8.51
ARCHIVO DE GESTION	0.12	2.70	2.24			6.05
VIGILANCIA FISCAL	0.12	2.70	1.26			3.40
	0.12	2.70	0.7			1.89
	0.12	2.70	0.4			1.08
CUARTO TECNICO	0.12	2.70	1.27			3.43
	0.12	2.70	1.26			3.40
CORRESPONDENCIA	0.12	2.70	3.35			9.05
	0.12	2.70	1.62			4.37
	0.12	2.70	1			2.70
TERCER PISO						
PASILLO	0.12	2.40	2			4.80
PASILLO	0.12	2.40	1.16			2.78
TOTAL						161.16

ANDERSON YASMANY FIGUEROA LOPERA
901319735 - 4
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA


ING EDGAR JHOAN LOPEZ RIVEROS
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN

FONDECÚN	**PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO** **Memoría de Cantidades**	**CÓDIGO: EGAP-FR-019** **VERSIÓN: 001** **VIGENCIA: 2023**

CONTRATO:	**'0025**
OBJETO:	**REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL, ELÉCTRICA, MECÁNICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO A LA SEDE TEMPORAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE PUTUMAYO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN**

ITEM	UNIDAD	ACTIVIDAD		FECHA
6.2	**M2**	**CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ÁNGULO (PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2")**		**31/03/2025**

REGISTRO FOTOGRAFICO



DIMENSIONES

DESCRIPCION	ANCHO	ALTO	LONGITUD	PESO	CANT	TOTAL
			SOTANO			
PLANTA ELECTRICA		2.8	1.60		1	1.60
PLANTA ELECTRICA		2.8	3.15		1	3.15
TOTAL						4.75

ANDERSON YASMANY FIGUEROA LOPERA
901319735 - 4
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA


ING EDGAR JHOAN LOPEZ RIVEROS
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN

FONDECÚN	PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO	CÓDIGO: EGAP-FR-019 VERSIÓN: 001 VIGENCIA: 2023
	Memoría de Cantidades	

CONTRATO:	**'0025**
OBJETO:	**REALIZAR LA INTERVENCION CIVIL, ELECTRICA, MECANICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO A LA SEDE TEMPORAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE PUTUMAYO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN**

ITEM	UNIDAD	ACTIVIDAD		FECHA
7.1	UND	PINTURA VINILO TIPO 1 PARA MURO INTERNO (3 CAPAS)		31/03/2025

REGISTRO FOTOGRAFICO



DIMENSIONES

DESCRIPCION	ANCHO	M2	LONGITUD	ALTO	CANT	TOTAL
muros existentes interiores que por trabajos se tienen que pintar segundo piso		120				120
pintura muros drywall nuevos		161			2	322
pintura sotano		148				148
pintutra tercer piso		208				208
TOTAL						798.0

ANDERSON YASMANY FIGUEROA LOPERA
901319735 - 4
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA


ING EDGAR JHOAN LOPEZ RIVEROS
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN

FONDECÚN	**PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO**	**CÓDIGO: EGAP-FR-019** **VERSIÓN: 001** **VIGENCIA: 2023**
	Memoría de Cantidades	

CONTRATO:	**'0025**
OBJETO:	**REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL, ELÉCTRICA, MECÁNICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO A LA SEDE TEMPORAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE PUTUMAYO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN**

ITEM	UNIDAD	ACTIVIDAD	FECHA
7.2	**M2**	**PINTURA TRÁFICO PARQUEADEROS**	**31/03/2025**

REGISTRO FOTOGRAFICO



DIMENSIONES

DESCRIPCION	ANCHO	ALTO	LONGITUD	ALTO	CANT	TOTAL
MOTOS			2.12		22	46.64
CARRROS			5		2	10.00
PINTURA COLUMNAS Y MUROS			1.7		220	374.00
			66		2	132.00
TOTAL						562.64

ANDERSON YASMANY FIGUEROA LOPERA
901319735 - 4
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA


ING EDGAR JHOAN LOPEZ RIVEROS
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN

FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA	**PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO** **Memoría de Cantidades**	**CÓDIGO: EGAP-FR-019** **VERSIÓN: 001** **VIGENCIA: 2023**

CONTRATO:	**'0025**
OBJETO:	**REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL, ELÉCTRICA, MECÁNICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO A LA SEDE TEMPORAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE PUTUMAYO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN**

ITEM	UNIDAD	ACTIVIDAD		FECHA
8.1	**GL**	**ASEO GENERAL**		**31/03/2025**

REGISTRO FOTOGRAFICO



DIMENSIONES

DESCRIPCION	ANCHO	ALTO	LONGITUD	ALTO	CANT	TOTAL
ASEO GENERAL					1	1.00

ANDERSON YASMANY FIGUEROA LOPERA
901319735 - 4
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA


ING EDGAR JHOAN LOPEZ RIVEROS
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN

FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA	**PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO** **Memoría de Cantidades**	**CÓDIGO: EGAP-FR-019** **VERSIÓN: 001** **VIGENCIA: 2023**

CONTRATO:	**'0025**
OBJETO:	**REALIZAR LA INTERVENCION CIVIL, ELECTRICA, MECANICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO A LA SEDE TEMPORAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE PUTUMAYO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN**

ITEM	UNIDAD	ACTIVIDAD		FECHA
8.2	UND	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES CONCRETO		31/03/2025

REGISTRO FOTOGRAFICO



DIMENSIONES

DESCRIPCION	ANCHO	ALTO	LONGITUD	ALTO	CANT	TOTAL
TANQUE AGUA POTABLE					1	1.00
TOTAL						1.00

ANDERSON YASMANY FIGUEROA LOPERA
901319735 - 4
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA


ING EDGAR JHOAN LOPEZ RIVEROS
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN

FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA	**PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO** **Memoría de Cantidades**	**CÓDIGO: EGAP-FR-019** **VERSIÓN: 001** **VIGENCIA: 2023**

CONTRATO:	**'0025**
OBJETO:	**REALIZAR LA INTERVENCION CIVIL, ELECTRICA, MECANICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO A LA SEDE TEMPORAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE PUTUMAYO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN**

ITEM	UNIDAD	ACTIVIDAD		FECHA
9.1	UND	INSTALACIÓN DE VENTILADOR DE ALTO FLUJO, 110V/1/60, INCLUYE EL TRASPORTE Y TRASIEGO DEL EQUIPO.		31/03/2025

REGISTRO FOTOGRAFICO



SOTANO SEGUNDO PISO TERCER PISO

DESCRIPCION	DIMENSIONES ANCHO	ALTO	LONGITUD	ALTO	CANT	TOTAL
SOTANO						
ATENCION MOVILIDAD REDUCIDA					1	1.00
TECNICO DE ARCHIVOS					1	1.00
SEGUNDO PISO						
SEGURIDAD					1	1.00
SALA AUDIENCIAS					2	2.00
SISTEMAS					1	1.00
CAFETERIA					1	1.00
DECLARACIONES					1	1.00
SECRETARIA COMUN					1	1.00
ATENCION AL CIUDADANO					1	1.00
COBRO COACTIVO					1	1.00
TERCER PISO						
GERENCIA PROVINCIAL 1					1	1.00
REGALIAS					1	1.00
SECRETARIA GERENCIA					1	1.00
GERENCIA PROVINCIAL 2					1	1.00
SECRETARIA COLEGIATURA					1	1.00
TALENTO HUMANO					1	1.00
GERENCIA PROVINCIAL 3					1	1.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
TOTAL						18.00

ANDERSON YASMANY FIGUEROA LOPERA
901319735 - 4
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ING EDGAR JHOAN LOPEZ RIVEROS
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN

ING PABLO ABEL GIL SOTO
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN

FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA	**PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO** **Memoría de Cantidades**	**CÓDIGO: EGAP-FR-019** **VERSIÓN: 001** **VIGENCIA: 2023**


CONTRATO:	**'0025**
OBJETO:	**REALIZAR LA INTERVENCION CIVIL, ELECTRICA, MECANICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO A LA SEDE TEMPORAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE PUTUMAYO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN**

ITEM	UNIDAD	ACTIVIDAD		FECHA
9.2	UND	INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DESDE 9.000 BTU/H (0,75TR), HASTA 24,000 BTU/H (2TR), R-410A EXPANSIÓN DIRECTA 220V/1/60 INVERTER, INCLUYE EL IZAJE, BASE DE UNIDAD CONDENSADOR, Y TRASIEGO DEL EQUIPO, TERMINALES ELÉCTRICO Y ELEMENTOS ANTIVIBRATORIO		31/03/2025

REGISTRO FOTOGRAFICO



SEGUNDO PISO



TERCER PISO

DIMENSIONES						
DESCRIPCION	**ANCHO**	**ALTO**	**LONGITUD**	**ALTO**	**CANT**	**TOTAL**
			SOTANO			
ATENCION MOVILIDAD REDUCIDA						0.00
TECNICO DE ARCHIVOS						0.00
			SEGUNDO PISO			
CORRESPONDENCIA					1	1.00
VIGILANCIA FISCAL					2	2.00
CUARTO TECNICO					2	2.00
RESPONSABILIDAD FISCAL					1	1.00
DECLARACIONES						0.00
SECRETARIA COMUN						0.00
ATENCION AL CIUDADANO						0.00
COBRO COACTIVO						0.00
			TERCER PISO			
GERENCIA GENERAL					1	1.00
SALA DE JUNTAS					1	1.00
SECRETARIA GERENCIA						0.00
GERENCIA PROVINCIAL 2						0.00
SECRETARIA COLEGIATURA						0.00
TALENTO HUMANO						0.00
GERENCIA PROVINCIAL 3						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
TOTAL						8.00

ANDERSON YASMANY FIGUEROA LOPERA
901319735 - 4
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ING EDGAR JHOAN LOPEZ RIVEROS
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN

ING PABLO ABEL GIL SOTO
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN

FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA	**PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO** **Memoría de Cantidades**	**CÓDIGO: EGAP-FR-019** **VERSIÓN: 001** **VIGENCIA: 2023**

CONTRATO:	**'0025**
OBJETO:	**REALIZAR LA INTERVENCION CIVIL, ELECTRICA, MECANICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO A LA SEDE TEMPORAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE PUTUMAYO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN**

ITEM	UNIDAD	ACTIVIDAD		FECHA
9.3	UND	DESMONTES, TRASLADO DE LA SEDE ACTUAL A LA NUEVA SEDE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE A.A TIPO MINISPLITS.		31/03/2025

REGISTRO FOTOGRAFICO



DIMENSIONES

DESCRIPCION	ANCHO	ALTO	LONGITUD	ALTO	CANT	TOTAL
CONTRALORIA ACTUAL						
CONTRALORIA ACTUAL					5	5.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
TOTAL						5.00

ANDERSON YASMANY FIGUEROA LOPERA
901319735 - 4
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ING EDGAR JHOAN LOPEZ RIVEROS
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN

ING PABLO ABEL GIL SOTO
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN

FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA	**PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO** **Memoría de Cantidades**	**CÓDIGO: EGAP-FR-019** **VERSIÓN: 001** **VIGENCIA: 2023**

CONTRATO:	**'0025**
OBJETO:	**REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL, ELECTRICA, MECANICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO A LA SEDE TEMPORAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE PUTUMAYO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN**

ITEM	UNIDAD	ACTIVIDAD		FECHA
9.4	UND	DESMONTES, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE EQUIPOS DE A.A R-22 Y DISPOSICIÓN FINAL DEL REFRIGERANTE.		31/03/2025

REGISTRO FOTOGRAFICO



DIMENSIONES

DESCRIPCION	ANCHO	ALTO	LONGITUD	ALTO	CANT	TOTAL
CONTRALORIA ACTUAL						
CONTRALORIA ACTUAL					13	13.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
TOTAL						13.00

ANDERSON YASMIANY FIGUEROA LOPERA
901319735 - 4
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ING EDGAR JHOAN LOPEZ RIVEROS
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN


ING PABLO ABEL GIL SOTO
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN

FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA	**PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO**	**CÓDIGO: EGAP-FR-019** **VERSIÓN: 001** **VIGENCIA: 2023**
	Memoría de Cantidades	

CONTRATO:	**'0025**
OBJETO:	**REALIZAR LA INTERVENCION CIVIL, ELECTRICA, MECANICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO A LA SEDE TEMPORAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE PUTUMAYO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN**

ITEM	UNIDAD	ACTIVIDAD		FECHA
10.1	ML	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE DE 1/4". INCLUYE AISLAMIENTO TODOS LOS ACCESORIOS, ELEMENTOS Y SOLDADURA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, ANCLAJE Y FUNCIONAMIENTO.		31/03/2025

REGISTRO FOTOGRAFICO



DIMENSIONES

DESCRIPCION	ANCHO	ALTO	LONGITUD	ALTO	CANT	TOTAL
SEGUNDO PISO						
CORRESPONDENCIA			22.5			22.50
VIGILANCIA FISCAL			30			30.00
CUARTO TECNICO			38			38.00
RESPONSABILIDAD FISCAL			36			36.00
TERCER PISO						
GERENCIA GENERAL			26			26.00
SALA DE JUNTAS			20			20.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
TOTAL						172.50

ANDERSON YASMANY FIGUEROA LOPERA
901319735 - 4
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ING EDGAR JHOAN LOPEZ RIVEROS
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN


ING PABLO ABEL GIL SOTO
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN

FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA	**PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO**	**CÓDIGO: EGAP-FR-019** **VERSIÓN: 001** **VIGENCIA: 2023**
	Memoría de Cantidades	

CONTRATO:	**'0025**
OBJETO:	**REALIZAR LA INTERVENCION CIVIL, ELECTRICA, MECANICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO A LA SEDE TEMPORAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE PUTUMAYO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN**

ITEM	UNIDAD	ACTIVIDAD		FECHA
10.2	ML	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE DE 1/2". INCLUYE AISLAMIENTO TODOS LOS ACCESORIOS, ELEMENTOS Y SOLDADURA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, ANCLAJE Y FUNCIONAMIENTO.		31/03/2025

REGISTRO FOTOGRAFICO



DIMENSIONES

DESCRIPCION	ANCHO	ALTO	LONGITUD	ALTO	CANT	TOTAL
SEGUNDO PISO						
CORRESPONDENCIA			22.5			22.50
VIGILANCIA FISCAL			30			30.00
CUARTO TECNICO			38			38.00
RESPONSABILIDAD FISCAL			36			36.00
TERCER PISO						
GERENCIA GENERAL			26			26.00
SALA DE JUNTAS			20			20.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
TOTAL						172.50

ANDERSON YASMANY FIGUEROA LOPERA
901319735 - 4
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ING EDGAR JHOAN LOPEZ RIVEROS
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN


ING PABLO ABEL GIL SOTO
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN

FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA	**PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO**	**CÓDIGO: EGAP-FR-019** **VERSIÓN: 001** **VIGENCIA: 2023**
	Memoría de Cantidades	

CONTRATO:	**'0025**
OBJETO:	**REALIZAR LA INTERVENCION CIVIL, ELECTRICA, MECANICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO A LA SEDE TEMPORAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE PUTUMAYO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN**

ITEM	UNIDAD	ACTIVIDAD		FECHA
11.1	LBS	AJUSTE DE REFRIGERANTE R-410A		31/03/2025

REGISTRO FOTOGRAFICO



DIMENSIONES

DESCRIPCION	ANCHO	ALTO	LONGITUD	ALTO	CANT	TOTAL
SEGUNDO PISO						
CORRESPONDENCIA					3	3.00
VIGILANCIA FISCAL					3	3.00
CUARTO TECNICO					3	3.00
RESPONSABILIDAD FISCAL					3	3.00
TERCER PISO						
GERENCIA GENERAL					1	1.00
SALA DE JUNTAS					2	2.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
TOTAL						15.00

ANDERSON YASMANY FIGUEROA LOPERA
901319735 - 4
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ING EDGAR JHOAN LOPEZ RIVEROS
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN


ING PABLO ABEL GIL SOTO
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN

FONDECÚN	PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO	CÓDIGO: EGAP-FR-019 VERSIÓN: 001 VIGENCIA: 2023
	Memoría de Cantidades	

CONTRATO:	'0025
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL, ELÉCTRICA, MECÁNICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO A LA SEDE TEMPORAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE PUTUMAYO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN

ITEM	UNIDAD	ACTIVIDAD		FECHA
11.2	UND	ARRANQUE, BALANCEO, PUESTA EN OPERACIÓN, ENTREGA DE DOCUMENTACION (DOSSIER DE OBRA, MANUALES DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO PLANOS HAS BUILT)		31/03/2025

REGISTRO FOTOGRAFICO



DIMENSIONES

DESCRIPCION	ANCHO	ALTO	LONGITUD	ALTO	CANT	TOTAL
CORRESPONDE ENTREGA DE MANUAL Y FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADO					1	1.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
TOTAL						1.00


ANDERSON YASMANY FIGUEROA LOPERA **901319735 - 4** **REPRESENTANTE LEGAL** CONTRATISTA	**ING EDGAR JHOAN LOPEZ RIVEROS** **<Número de Cédula o NIT>** **SUPERVISOR** FONDECUN	**ING PABLO ABEL GIL SOTO** **<Número de Cédula o NIT>** **SUPERVISOR** FONDECUN

FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA	**PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO** **Memoría de Cantidades**	**CÓDIGO: EGAP-FR-019** **VERSIÓN: 001** **VIGENCIA: 2023**

CONTRATO:	**'0025**
OBJETO:	**REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL, ELÉCTRICA, MECÁNICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO A LA SEDE TEMPORAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE PUTUMAYO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN**

ITEM	UNIDAD	ACTIVIDAD	FECHA
11.3	**ML**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORAZA AMERICANA DE 3/4". INCLUYE ACCESORIOS (CAJAS O CONDULETAS, TERMINALES, UNIONES, CURVAS, ETC) Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y ANCLAJE. (FRANJA DE MARCACIÓN SEGÚN NORMAS)**	**31/03/2025**

REGISTRO FOTOGRAFICO



DIMENSIONES

DESCRIPCION	ANCHO	ALTO	LONGITUD	ALTO	CANT	TOTAL
SEGUNDO PISO						
CORRESPONDENCIA					2	2.00
VIGILANCIA FISCAL					2	2.00
CUARTO TECNICO					4	4.00
RESPONSABILIDAD FISCAL					2	2.00
TERCER PISO						
GERENCIA GENERAL					2	2.00
SALA DE JUNTAS					2	2.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
TOTAL						14.00


ANDERSON YASMANY FIGUEROA LOPERA **901319735 - 4** **REPRESENTANTE LEGAL** CONTRATISTA	**ING EDGAR JHOAN LOPEZ RIVEROS** **<Número de Cédula o NIT>** **SUPERVISOR** FONDECUN	**ING PABLO ABEL GIL SOTO** **<Número de Cédula o NIT>** **SUPERVISOR** FONDECUN

	PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO	CÓDIGO: EGAP-FR-019 VERSIÓN: 001 VIGENCIA: 2023
FONDECÚN	**Memoría de Cantidades**	

CONTRATO:	'0025
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENCION CIVIL, ELECTRICA, MECANICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO A LA SEDE TEMPORAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE PUTUMAYO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN

ITEM	UNIDAD	ACTIVIDAD	FECHA
11.4	ML	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE N° 12 AWG LSZH APROBADO POR NORMA VIGENTE. INCLUYE TERMINALES Y ACCESORIOS PARA SU MARCACIÓN Y CONEXIÓN. CON CERTIFICACIÓN RETIE VIGENTE	31/03/2025

REGISTRO FOTOGRAFICO



DIMENSIONES

DESCRIPCION	ANCHO	ALTO	LONGITUD	ALTO	CANT	TOTAL
SEGUNDO PISO						
CORRESPONDENCIA					36	36.00
VIGILANCIA FISCAL					41	41.00
CUARTO TECNICO					43	43.00
RESPONSABILIDAD FISCAL					40	40.00
TERCER PISO						
GERENCIA GENERAL					25	25.00
SALA DE JUNTAS					25	25.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
TOTAL						210.00


ANDERSON YASMANY FIGUEROA LOPERA 901319735 - 4 REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	ING EDGAR JHOAN LOPEZ RIVEROS <Número de Cédula o NIT> SUPERVISOR FONDECUN	ING PABLO ABEL GIL SOTO <Número de Cédula o NIT> SUPERVISOR FONDECUN

FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA	**PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO**	CÓDIGO: EGAP-FR-019 VERSIÓN: 001 VIGENCIA: 2023
	Memoría de Cantidades	

CONTRATO:	'0025
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL, ELÉCTRICA, MECÁNICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO A LA SEDE TEMPORAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE PUTUMAYO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN

ITEM	UNIDAD	ACTIVIDAD	FECHA
11.5	ML	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE N° 4 AWG LSZH APROBADO POR NORMA VIGENTE. INCLUYE TERMINALES Y ACCESORIOS PARA SU MARCACIÓN Y CONEXIÓN. CON CERTIFICACIÓN RETIE VIGENTE	31/03/2025

REGISTRO FOTOGRAFICO



DIMENSIONES

DESCRIPCION	ANCHO	ALTO	LONGITUD	ALTO	CANT	TOTAL
SEGUNDO PISO						
CORRESPONDENCIA					32	32.00
VIGILANCIA FISCAL					34	34.00
CUARTO TECNICO					32	32.00
RESPONSABILIDAD FISCAL					32.5	32.50
TERCER PISO						
GERENCIA GENERAL					25	25.00
SALA DE JUNTAS					25	25.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
TOTAL						180.50


ANDERSON YASMANY FIGUEROA LOPERA	**ING EDGAR JHOAN LOPEZ RIVEROS**	**ING PABLO ABEL GIL SOTO**
901319735 - 4	**<Número de Cédula o NIT>**	**<Número de Cédula o NIT>**
REPRESENTANTE LEGAL	**SUPERVISOR**	**SUPERVISOR**
CONTRATISTA	FONDECUN	FONDECUN


FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA	PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO	CÓDIGO: EGAP-FR-019 VERSIÓN: 001 VIGENCIA: 2023
	Memoría de Cantidades	

CONTRATO:	**'0025**
OBJETO:	**REALIZAR LA INTERVENCION CIVIL, ELECTRICA, MECANICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO A LA SEDE TEMPORAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE PUTUMAYO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN**

ITEM	UNIDAD	ACTIVIDAD		FECHA
12.1	UND	SUMINISTROS E INSTALACIÓN SALIDA LUMINARIA PANEL LED DE 60X60 (INCLUYE TUBERIA, CAJA METALICA 4X2, CABLE DE COBRE Y ACCESORIOS)		31/03/2025

REGISTRO FOTOGRAFICO





DIMENSIONES

DESCRIPCION	ANCHO	ALTO	LONGITUD	ALTO	CANT	TOTAL
SOTANO						
ATENCION MOVILIDAD REDUCIDA					6	6.00
SEGUNDO PISO						
DECLARACIONES					2	2.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
TOTAL						8.00

ANDERSON YASMANY FIGUEROA LOPERA
901319735 - 4
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ING EDGAR JHOAN LOPEZ RIVEROS
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN


ING MAIRON SMITH GUEVARA
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN


FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA	**PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO** **Memoría de Cantidades**	**CÓDIGO: EGAP-FR-019** **VERSIÓN: 001** **VIGENCIA: 2023**

CONTRATO:	**'0025**
OBJETO:	**REALIZAR LA INTERVENCION CIVIL, ELECTRICA, MECANICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO A LA SEDE TEMPORAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE PUTUMAYO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN**

ITEM	UNIDAD	ACTIVIDAD		FECHA
12.2	UND	SUMINISTROS E INSTALACIÓN SALIDA LUMINARIA DE 120 CM (INCLUYE TUBERIA, CAJA PVC 4X2, CABLE DE COBRE Y ACCESORIOS)		31/03/2025

REGISTRO FOTOGRAFICO





DIMENSIONES

DESCRIPCION	ANCHO	ALTO	LONGITUD	ALTO	CANT	TOTAL
			SOTANO			
ARCHIVO					10	10.00
			SEGUNDO PISO			
ARCHIVO GESTION					2	2.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
TOTAL						12.00

ANDERSON YASMIANY FIGUEROA LOPERA
901319735 - 4
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ING EDGAR JHOAN LOPEZ RIVEROS
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN


ING MAIRON SMITH GUEVARA
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN


FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA	**PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO**	**CÓDIGO: EGAP-FR-019** **VERSIÓN: 001** **VIGENCIA: 2023**
	Memoría de Cantidades	

CONTRATO:	**'0025**
OBJETO:	**REALIZAR LA INTERVENCION CIVIL, ELECTRICA, MECANICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO A LA SEDE TEMPORAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE PUTUMAYO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN**

ITEM	UNIDAD	ACTIVIDAD		FECHA
12.3	UND	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED DE 60X60 (INCLUYE LUMINARIA Y CABLE ENCAUCHETADO)		31/03/2025

REGISTRO FOTOGRAFICO





DIMENSIONES

DESCRIPCION	ANCHO	ALTO	LONGITUD	ALTO	CANT	TOTAL
SOTANO						
ATENCION MOVILIDAD REDUCIDA					6	6.00
SEGUNDO PISO						
DECLARACIONES					2	2.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
TOTAL						8.00

ANDERSON YASMANY FIGUEROA LOPERA
901319735 - 4
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ING EDGAR JHOAN LOPEZ RIVEROS
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN


ING MAYZON SMITH GUEVARA
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN


FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA	**PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO**	**CÓDIGO: EGAP-FR-019** **VERSIÓN: 001** **VIGENCIA: 2023**
	Memoría de Cantidades	

CONTRATO:	**'0025**
OBJETO:	**REALIZAR LA INTERVENCION CIVIL, ELECTRICA, MECANICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO A LA SEDE TEMPORAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE PUTUMAYO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN**

ITEM	UNIDAD	ACTIVIDAD		FECHA
12.4	UND	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE LINEAL LED 120 CM (INCLUYE LUMINARIA Y CABLE ENCAUCHETADO)		31/03/2025

REGISTRO FOTOGRAFICO





DIMENSIONES

DESCRIPCION	ANCHO	ALTO	LONGITUD	ALTO	CANT	TOTAL
			SOTANO			
ARCHIVO					10	10.00
			SEGUNDO PISO			
ARCHIVO GESTION					2	2.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
TOTAL						12.00

ANDERSON YASMIANY FIGUEROA LOPERA
901319735 - 4
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ING EDGAR JOAN LOPEZ RIVEROS
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN


ING MAIRON SMITH GUEVARA
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN


FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA	**PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO** **Memoría de Cantidades**	**CÓDIGO: EGAP-FR-019** **VERSIÓN: 001** **VIGENCIA: 2023**


CONTRATO:	**'0025**
OBJETO:	**REALIZAR LA INTERVENCION CIVIL, ELECTRICA, MECANICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO A LA SEDE TEMPORAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE PUTUMAYO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN**

ITEM	UNIDAD	ACTIVIDAD		FECHA
12.5	UND	SUMINISTROS E INSTALACIÓN SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE P.T-120V,INCLUYE CABLE #12 HF LS,TUBERIA PVC,CAJA GALVANIZADA EN CANALETA METALICA , SOBRE ESCRITORIO O CAJA SOBREPUESTA		31/03/2025

REGISTRO FOTOGRAFICO







DIMENSIONES

DESCRIPCION	ANCHO	ALTO	LONGITUD	ALTO	CANT	TOTAL
SOTANO						
ATENCION MOVILIDAD REDUCIDA					1	1.00
TECNICOS DE ARCHIVO					2	2.00
SEGUNDO PISO						
CORRESPONDENCIA					3	3.00
SALA AUDIENCIAS					2	2.00
RESPONSABILIDAD FISCAL					9	9.00
SISTEMAS					2	2.00
DECLARACIONES					1	1.00
SECRETARIA COMUN					2	2.00
ATENCION AL CIUDADANO					1.00	1.00
COBRO COACTIVO					2	2.00
VIGILANCIA FISCAL					21	21.00
TERCER PISO						
GERENCIA PROVINCIAL 1					1	1.00
REGALIAS					3	3.00
GERENCIA GENERAL					1	1.00
GERENCIA PROVINCIAL 2					1	1.00
SALA DE JUNTAS					3	3.00
TALENTO HUMANO					2	2.00
GERENCIA PROVINCIAL 3					1	1.00
SECRETARIA COLEGIATURA					1	1.00
SECRETARIA GERENTE					1	1.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
TOTAL						60.00

ANDERSON YASMIANY FIGUEROA LOPERA
901319735 - 4
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ING EDGAR JHOAN LOPEZ RIVEROS
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN


ING MAIRON SMITH GUEVARA
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN


FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA	**PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO** **Memoría de Cantidades**	**CÓDIGO: EGAP-FR-019** **VERSIÓN: 001** **VIGENCIA: 2023**


CONTRATO:	**'0025**
OBJETO:	**REALIZAR LA INTERVENCION CIVIL, ELECTRICA, MECANICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO A LA SEDE TEMPORAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE PUTUMAYO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN**

ITEM	UNIDAD	ACTIVIDAD		FECHA
12.6	UND	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE TIPO REGULADA -120V,INCLUYE CABLE #12 HF LS,TUBERIA PVC,CAJA GALVANIZADA SOBRE ESCRITORIO O CAJA SOBREPUESTA		31/03/2025

REGISTRO FOTOGRAFICO







DIMENSIONES

DESCRIPCION	ANCHO	ALTO	LONGITUD	ALTO	CANT	TOTAL
SOTANO						
ATENCION MOVILIDAD REDUCIDA					1	1.00
TECNICOS DE ARCHIVO					2	2.00
SEGUNDO PISO						
CORRESPONDENCIA					3	3.00
SALA AUDIENCIAS					2	2.00
RESPONSABILIDAD FISCAL					9	9.00
SISTEMAS					2	2.00
DECLARACIONES					1	1.00
SECRETARIA COMUN					2	2.00
ATENCION AL CIUDADANO					1.00	1.00
COBRO COACTIVO					2	2.00
VIGILANCIA FISCAL					21	21.00
TERCER PISO						
GERENCIA PROVINCIAL 1					1	1.00
REGALIAS					3	3.00
GERENCIA GENERAL					1	1.00
GERENCIA PROVINCIAL 2					1	1.00
SALA DE JUNTAS					3	3.00
TALENTO HUMANO					2	2.00
GERENCIA PROVINCIAL 3					1	1.00
SECRETARIA COLEGIATURA					1	1.00
SECRETARIA GERENTE					1	1.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
TOTAL						60.00

ANDERSON YASMIANY FIGUEROA LOPERA
901319735 - 4
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ING EDGAR JHOAN LOPEZ RIVEROS
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN


ING MAIRON SMITH GUEVARA
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN


FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA	**PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO**	**CÓDIGO: EGAP-FR-019** **VERSIÓN: 001** **VIGENCIA: 2023**
	Memoría de Cantidades	


CONTRATO:	**'0025**
OBJETO:	**REALIZAR LA INTERVENCION CIVIL, ELECTRICA, MECANICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO A LA SEDE TEMPORAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE PUTUMAYO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN**

ITEM	UNIDAD	ACTIVIDAD		FECHA
12.7	UND	SUMINISTROS E INSTALACIÓN SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO LEGRAND ARQUEA,INCLUYE CABLE #12 HF LS,TUBERIA,CAJA GALVANIZADA		31/03/2025

REGISTRO FOTOGRAFICO







DIMENSIONES

DESCRIPCION	ANCHO	ALTO	LONGITUD	ALTO	CANT	TOTAL
SOTANO						
ATENCION MOVILIDAD REDUCIDA					1	1.00
PASILLO					1	1.00
DEPOSITO					1	1.00
GABINETE ELECTRICO					1	1.00
ARCHIVO					1	1.00
SEGUNDO PISO						
DECLARACIONES					1	1.00
ARCHIVO DE GESTION					1	1.00
RESPONSABILIDAD FISCAL						0.00
SISTEMAS						0.00
DECLARACIONES						0.00
SECRETARIA COMUN						0.00
ATENCION AL CIUDADANO						0.00
COBRO COACTIVO						0.00
VIGILANCIA FISCAL						0.00
TERCER PISO						
GERENCIA PROVINCIAL 1						0.00
REGALIAS						0.00
GERENCIA GENERAL						0.00
GERENCIA PROVINCIAL 2						0.00
SALA DE JUNTAS						0.00
TALENTO HUMANO						0.00
GERENCIA PROVINCIAL 3						0.00
SECRETARIA COLEGIATURA						0.00
SECRETARIA GERENTE						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
TOTAL						7.00

ANDERSON YASMANY FIGUEROA LOPERA
901319735 - 4
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ING EDGAR JHOAN LOPEZ RIVEROS
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN


ING MAIRON SMITH GUEVARA
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN

FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA	**PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO** **Memoría de Cantidades**	**CÓDIGO: EGAP-FR-019** **VERSIÓN: 001** **VIGENCIA: 2023**

CONTRATO:	**'0025**
OBJETO:	**REALIZAR LA INTERVENCION CIVIL, ELECTRICA, MECANICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO A LA SEDE TEMPORAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE PUTUMAYO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN**

ITEM	UNIDAD	ACTIVIDAD		FECHA
12.8	UND	SUMINISTROS E INSTALACIÓN DE SALIDA ELECTRICA PARA VENTILADORES DE ALTO FLUJO (INCLUYE CAJA 4X2, TOMACORRIENTE, CABLE #12 HF LS Y ACCESORIOS)		31/03/2025

REGISTRO FOTOGRAFICO



SOTANO SEGUNDO PISO TERCER PISO

DIMENSIONES

DESCRIPCION	ANCHO	ALTO	LONGITUD	ALTO	CANT	TOTAL
SOTANO						
ATENCION MOVILIDAD REDUCIDA					1	1.00
TECNICO DE ARCHIVOS					1	1.00
SEGUNDO PISO						
SEGURIDAD					1	1.00
SALA AUDIENCIAS					2	2.00
SISTEMAS					1	1.00
CAFETERIA					1	1.00
DECLARACIONES					1	1.00
SECRETARIA COMUN					1	1.00
ATENCION AL CIUDADANO					1	1.00
COBRO COACTIVO					1	1.00
TERCER PISO						
GERENCIA PROVINCIAL 1					1	1.00
REGALIAS					1	1.00
SECRETARIA GERENCIA					1	1.00
GERENCIA PROVINCIAL 2					1	1.00
SECRETARIA COLEGIATURA					1	1.00
TALENTO HUMANO					1	1.00
GERENCIA PROVINCIAL 3					1	1.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
TOTAL						18.00

ANDERSON YASMANY FIGUEROA LOPERA
901319735 - 4
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ING EDGAR JHOAN LOPEZ RIVEROS
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN


ING MARON SMITH GUEVARA
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN

FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA	**PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO** **Memoría de Cantidades**	**CÓDIGO: EGAP-FR-019** **VERSIÓN: 001** **VIGENCIA: 2023**

CONTRATO:	**'0025**
OBJETO:	**REALIZAR LA INTERVENCION CIVIL, ELECTRICA, MECANICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO A LA SEDE TEMPORAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE PUTUMAYO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN**

ITEM	UNIDAD	ACTIVIDAD		FECHA
12.9	ML	SUMINISTROS E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT DE 3/4 PARA SALIDA DE PUNTO ELECTRICO O PUNTO DE DATOS (INCLUYE, TERMINALES METALICAS, ABRAZADERAS, Y ACCESORIOS)		31/03/2025

REGISTRO FOTOGRAFICO



SOTANO SEGUNDO PISO TERCER PISO

DIMENSIONES

DESCRIPCION	ANCHO	ALTO	LONGITUD	ALTO	CANT	TOTAL
SOTANO						
ATENCION MOVILIDAD REDUCIDA			3.5			3.50
ARCHIVO			41			41.00
TECNICO DE ARCHIVOS			3.5			3.50
SEGUNDO PISO						
CORRESPONDENCIA			2			2.00
SALA AUDIENCIAS			2			2.00
RESPONSABILIDAD FISCAL			1.5			1.50
SISTEMAS			1.5			1.50
CAFETERIA			1.5			1.50
DECLARACIONES			6			6.00
ARCHIVO DE GESTION			7			7.00
SECRETARIA COMUN			1.5			1.50
ATENCION AL CIUDADANO			1.5			1.50
COBRO COACTIVO			2			2.00
VIGILANCIA FISCAL			12			12.00
TERCER PISO						
GERENCIA PROVINCIAL 1			1.5			1.50
REGALIAS			1.5			1.50
GERENCIA GENERAL			1.5			1.50
SECRETARIA GERENCIA			1.5			1.50
GERENCIA PROVINCIAL 2			1.5			1.50
SALA DE JUNTAS			1.5			1.50
SECRETARIA COLEGIATURA			1.5			1.50
TALENTO HUMANO			1.5			1.50
GERENCIA PROVINCIAL 3			1.5			1.50
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
TOTAL						100.00

ANDERSON YASMANY FIGUEROA LOPERA
901319735 - 4
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ING EDGAR JHOAN LOPEZ RIVEROS
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN


ING MAIRON SMITH GUEVARA
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN


FONDECÚN	PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO	CÓDIGO: EGAP-FR-019 VERSIÓN: 001 VIGENCIA: 2023
	Memoría de Cantidades	


CONTRATO:	'0025
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENCION CIVIL, ELECTRICA, MECANICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO A LA SEDE TEMPORAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE PUTUMAYO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN

ITEM	UNIDAD	ACTIVIDAD		FECHA
12.10	ML	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA PORTACABLES TIPO MALLA CON ACCESORIOS. (INCLUYE SOPORTE, DIVISION , CABLE DESNUDO #6 DE PUESTA A TIERRA Y ACCESORIOS)		31/03/2025

REGISTRO FOTOGRAFICO







DIMENSIONES

DESCRIPCION	ANCHO	ALTO	LONGITUD	ALTO	CANT	TOTAL
SOTANO						
ATENCION MOVILIDAD REDUCIDA			5			5.00
ARCHIVO			5			5.00
TECNICO DE ARCHIVOS			5			5.00
PLANTA ELECTRICA			32			32.00
GABINETE ELECTRICO			4			4.00
SEGUNDO PISO						
CORRESPONDENCIA			3			3.00
SALA AUDIENCIAS			5			5.00
RESPONSABILIDAD FISCAL			4			4.00
CUARTO TECNICO			7			7.00
SISTEMAS			6			6.00
CAFETERIA			6			6.00
DECLARACIONES			8			8.00
ARCHIVO DE GESTION			8			8.00
SECRETARIA COMUN			8			8.00
ATENCION AL CIUDADANO			4			4.00
COBRO COACTIVO			10			10.00
VIGILANCIA FISCAL			35			35.00
PASILLO			8			8.00
TERCER PISO						
GERENCIA PROVINCIAL 1			3			3.00
REGALIAS			5			5.00
GERENCIA GENERAL			4			4.00
SECRETARIA GERENCIA			7			7.00
GERENCIA PROVINCIAL 2			3			3.00
SALA DE JUNTAS			8			8.00
SECRETARIA COLEGIATURA			2			2.00
TALENTO HUMANO			4			4.00
GERENCIA PROVINCIAL 3			4			4.00
PASILLO			17			17.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
TOTAL						220.00

ANDERSON YASMANY FIGUEROA LOPERA
901319735 - 4
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ING EDGAR JHOAN LOPEZ RIVEROS
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN


ING MAIRON SMITH GUEVARA
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN


FONDECÚN	PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO	CÓDIGO: EGAP-FR-019 VERSIÓN: 001 VIGENCIA: 2023
	Memoría de Cantidades	


CONTRATO:	'0025
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENCION CIVIL, ELECTRICA, MECANICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO A LA SEDE TEMPORAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE PUTUMAYO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN

ITEM	UNIDAD	ACTIVIDAD		FECHA
12.11	ML	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA 12X5 CMS CON DIVISON, TAPA Y TROQUELES		31/03/2025

REGISTRO FOTOGRAFICO







DIMENSIONES

DESCRIPCION	ANCHO	ALTO	LONGITUD	ALTO	CANT	TOTAL
SOTANO						
ATENCION MOVILIDAD REDUCIDA			4			4.00
ARCHIVO			0			0.00
TECNICO DE ARCHIVOS			3.5			3.50
PLANTA ELECTRICA			0			0.00
GABINETE ELECTRICO			0			0.00
SEGUNDO PISO						
CORRESPONDENCIA			2.5			2.50
SALA AUDIENCIAS			4.5			4.50
RESPONSABILIDAD FISCAL			35			35.00
CUARTO TECNICO			0			0.00
SISTEMAS			8			8.00
CAFETERIA						0.00
DECLARACIONES			2.5			2.50
ARCHIVO DE GESTION			0			0.00
SECRETARIA COMUN			4.5			4.50
ATENCION AL CIUDADANO			2.5			2.50
COBRO COACTIVO			2.5			2.50
VIGILANCIA FISCAL			50.5			50.50
PASILLO			0			0.00
TERCER PISO						
GERENCIA PROVINCIAL 1			4			4.00
REGALIAS			3.5			3.50
GERENCIA GENERAL			4			4.00
SECRETARIA GERENCIA			2.5			2.50
GERENCIA PROVINCIAL 2			4			4.00
SALA DE JUNTAS			12			12.00
SECRETARIA COLEGIATURA			2.5			2.50
TALENTO HUMANO			3.5			3.50
GERENCIA PROVINCIAL 3			4			4.00
PASILLO			0			0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
TOTAL						160.00

ANDERSON YASMANY FIGUEROA LOPERA
901319735 - 4
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ING EDGAR JHOAN LOPEZ RIVEROS
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN


ING MAIRON SMITH GUEVARA
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN

FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA	**PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO** **Memoría de Cantidades**	**CÓDIGO: EGAP-FR-019** **VERSIÓN: 001** **VIGENCIA: 2023**

CONTRATO:	**'0025**
OBJETO:	**REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL, ELECTRICA, MECANICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO A LA SEDE TEMPORAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE PUTUMAYO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN**

ITEM	UNIDAD	ACTIVIDAD		FECHA
12.12	**UND**	**SUMINISTROS E INSTALACIÓN TABLERO TRIFÁSICO 225A, 30CTOS. TWC TIPO PESADO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA TOMAS NORMALES Y REGULADAS**		**31/03/2025**

REGISTRO FOTOGRAFICO



DIMENSIONES

DESCRIPCION	ANCHO	ALTO	LONGITUD	ALTO	CANT	TOTAL
SEGUNDO PISO						
CUARTO TECNICO					2	2.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
TOTAL						2.00

ANDERSON YASMANY FIGUEROA LOPERA
901319735 - 4
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ING EDGAR JHOAN LOPEZ RIVEROS
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN


ING MAIRON SMITH GUEVARA
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN

FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA	**PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO** **Memoría de Cantidades**	**CÓDIGO: EGAP-FR-019** **VERSIÓN: 001** **VIGENCIA: 2023**

CONTRATO:	**'0025**
OBJETO:	**REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL, ELECTRICA, MECANICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO A LA SEDE TEMPORAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE PUTUMAYO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN**

ITEM	UNIDAD	ACTIVIDAD		FECHA
12.13	**UND**	**SUMINISTROS E INSTALACIÓN INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE 1X20A, 10KA.**		**31/03/2025**

REGISTRO FOTOGRAFICO



DIMENSIONES

DESCRIPCION	ANCHO	ALTO	LONGITUD	ALTO	CANT	TOTAL
SEGUNDO PISO						
CUARTO TECNICO					48	48.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
TOTAL						48.00

ANDERSON YASMANY FIGUEROA LOPERA
901319735 - 4
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ING EDGAR JHOAN LOPEZ RIVEROS
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN


ING MAIRON SMITH GUEVARA
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN

FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA	**PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO** **Memoría de Cantidades**	**CÓDIGO: EGAP-FR-019** **VERSIÓN: 001** **VIGENCIA: 2023**

CONTRATO:	**'0025**
OBJETO:	**REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL, ELECTRICA, MECANICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO A LA SEDE TEMPORAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE PUTUMAYO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN**

ITEM	UNIDAD	ACTIVIDAD		FECHA
12.14	**UND**	**INTERRUPTOR BREAKER INDUSTRIAL DE 3X70**		**31/03/2025**

REGISTRO FOTOGRAFICO



DIMENSIONES

DESCRIPCION	ANCHO	ALTO	LONGITUD	ALTO	CANT	TOTAL
SEGUNDO PISO						
CUARTO TECNICO					3	3.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
TOTAL						3.00

ANDERSON YASMANY FIGUEROA LOPERA
901319735 - 4
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ING EDGAR JHOAN LOPEZ RIVEROS
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN


ING MAIRON SMITH GUEVARA
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN


FONDECÚN	PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO	CÓDIGO: EGAP-FR-019 VERSIÓN: 001 VIGENCIA: 2023
	Memoría de Cantidades	


CONTRATO:	'0025
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENCION CIVIL, ELECTRICA, MECANICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO A LA SEDE TEMPORAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE PUTUMAYO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN

ITEM	UNIDAD	ACTIVIDAD		FECHA
12.15	ML	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE TRENZADO PROCABLES O SIMILAR 3X12 COBRE LS-ZHFR		31/03/2025

REGISTRO FOTOGRAFICO







DIMENSIONES

DESCRIPCION	ANCHO	ALTO	LONGITUD	ALTO	CANT	TOTAL
SOTANO						
ATENCION MOVILIDAD REDUCIDA			58			58.00
ARCHIVO			86			86.00
TECNICO DE ARCHIVOS			68			68.00
PLANTA ELECTRICA			0			0.00
GABINETE ELECTRICO			0			0.00
SEGUNDO PISO						
CORRESPONDENCIA			42			42.00
SALA AUDIENCIAS			48			48.00
RESPONSABILIDAD FISCAL			85			85.00
CUARTO TECNICO			0			0.00
SISTEMAS			26			26.00
CAFETERIA			35			35.00
DECLARACIONES			53			53.00
ARCHIVO DE GESTION			56			56.00
SECRETARIA COMUN			45			45.00
ATENCION AL CIUDADANO			29			29.00
COBRO COACTIVO			64			64.00
VIGILANCIA FISCAL			320			320.00
PASILLO			0			0.00
TERCER PISO						
GERENCIA PROVINCIAL 1			45			45.00
REGALIAS			53			53.00
GERENCIA GENERAL			65			65.00
SECRETARIA GERENCIA			63			63.00
GERENCIA PROVINCIAL 2			72			72.00
SALA DE JUNTAS			88			88.00
SECRETARIA COLEGIATURA			67			67.00
TALENTO HUMANO			77			77.00
GERENCIA PROVINCIAL 3			65			65.00
PASILLO			0			0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
TOTAL						1610.00

ANDERSON YASMANY FIGUEROA LOPERA
901319735 - 4
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ING EDGAR JHOAN LOPEZ RIVEROS
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN


ING MARON SMITH GUEVARA
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN


FONDECÚN	PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO	CÓDIGO: EGAP-FR-019 VERSIÓN: 001 VIGENCIA: 2023
	Memoría de Cantidades	


CONTRATO:	'0025
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL, ELÉCTRICA, MECÁNICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO A LA SEDE TEMPORAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE PUTUMAYO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN

ITEM	UNIDAD	ACTIVIDAD		FECHA
12.16	UND	PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN ENTREGA DE ADECUACIÓN REALIZADA: MEMORIAS DE CÁLCULO, DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL ACTUALIZADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, CUADROS DE CARGA, PLANIMETRÍA DE DISTRIBUCIÓN DE TOMAS NORMALES REGULADA INSTALADOS, PLANIMETRÍA NUEVAS RUTAS DE CANALIZACIONES PRINCIPALES Y DE CIRCUITOS		31/03/2025

REGISTRO FOTOGRAFICO







DIMENSIONES

DESCRIPCION	ANCHO	ALTO	LONGITUD	ALTO	CANT	TOTAL
SOTANO						
PRESENTACION DE DOCUMENTACION MEMORIAS DE CALCULO DIAGRAMA UNIFILAR					1	1.00
TOTAL						1.00

ANDERSON YASMANY FIGUEROA LOPERA
901319735 - 4
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ING EDGAR JHOAN LOPEZ RIVEROS
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN


ING MAIRON SMITH GUEVARA
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN

FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA	**PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO** **Memoría de Cantidades**	**CÓDIGO: EGAP-FR-019** **VERSIÓN: 001** **VIGENCIA: 2023**

CONTRATO:	**'0025**
OBJETO:	**REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL, ELECTRICA, MECANICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO A LA SEDE TEMPORAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE PUTUMAYO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN**

ITEM	UNIDAD	ACTIVIDAD		FECHA
12.17	**UND**	**SUMINISTROS E INSTALACIÓN TABLERO TRIFÁSICO 225A, 30CTOS. TWC TIPO PESADO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PARA A.A Y VENTILACION MECANICA**		**31/03/2025**

REGISTRO FOTOGRAFICO



DIMENSIONES

DESCRIPCION	ANCHO	ALTO	LONGITUD	ALTO	CANT	TOTAL
SEGUNDO PISO						
CUARTO TECNICO					1	1.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
TOTAL						1.00

ANDERSON YASMANY FIGUEROA LOPERA
901319735 - 4
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ING EDGAR JHOAN LOPEZ RIVEROS
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN


ING MAIRON SMITH GUEVARA
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN

FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA	**PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO** **Memoría de Cantidades**	**CÓDIGO: EGAP-FR-019** **VERSIÓN: 001** **VIGENCIA: 2023**

CONTRATO:	**'0025**
OBJETO:	**REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL, ELECTRICA, MECANICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO A LA SEDE TEMPORAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE PUTUMAYO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN**

ITEM	UNIDAD	ACTIVIDAD		FECHA
12.18	**UND**	**SUMINISTROS E INSTALACIÓN INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE 2X20A, 10KA. PARA A.A Y VENTILACION MECANICA**		**31/03/2025**

REGISTRO FOTOGRAFICO



DIMENSIONES

DESCRIPCION	ANCHO	ALTO	LONGITUD	ALTO	CANT	TOTAL
SEGUNDO PISO						
CUARTO TECNICO					8	8.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
TOTAL						8.00

ANDERSON YASMANY FIGUEROA LOPERA
901319735 - 4
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA


ING EDGAR JHOAN LOPEZ RIVEROS
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN


ING MAIRON SMITH GUEVARA
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN


	PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO	CÓDIGO: EGAP-FR-019 VERSIÓN: 001 VIGENCIA: 2023
FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA	**Memoría de Cantidades**	

CONTRATO:	'0025			
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENCION CIVIL, ELECTRICA, MECANICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO A LA SEDE TEMPORAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE PUTUMAYO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN			
ITEM	**UNIDAD**	**ACTIVIDAD**		**FECHA**
13.1	GL	INSPECCION DE PROYECTO Y ALCANCE DE CERTIFICACION RETIE		31/03/2025

REGISTRO FOTOGRAFICO







DIMENSIONES

DESCRIPCION	ANCHO	ALTO	LONGITUD	ALTO	CANT	TOTAL
			SOTANO			
CERTIFICACION RETIE					1	1.00
TOTAL						1.00

ANDERSON YASMANY FIGUEROA LOPERA	**ING EDGAR JHOAN LOPEZ RIVEROS**	**ING MAIRON SMITH GUEVARA**
901319735 - 4	**<Número de Cédula o NIT>**	**<Número de Cédula o NIT>**
REPRESENTANTE LEGAL	**SUPERVISOR**	**SUPERVISOR**
CONTRATISTA	FONDECUN	FONDECUN

PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO

Memoría de Cantidades


CÓDIGO: EGAP-FR-019
VERSIÓN: 001
VIGENCIA: 2023

FONDECÚN
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

CONTRATO:	'0025
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENCION CIVIL, ELECTRICA, MECANICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO A LA SEDE TEMPORAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE PUTUMAYO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN

ITEM	UNIDAD	ACTIVIDAD	FECHA
13.2	GL	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE PLANTA ELECTRICA HASTA TRANSFERENCIA Y/O TGA DE ACUERDO A CAPACIDAD INSTALADA	31/03/2025

REGISTRO FOTOGRAFICO



DIMENSIONES

DESCRIPCION	ANCHO	ALTO	LONGITUD	ALTO	CANT	TOTAL
			SOTANO			
GABINETE ELECTRICO					1	1.00
TOTAL						1.00

ANDERSON YASMANY FIGUEROA LOPERA
901319735 - 4
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ING EDGAR JHOAN LOPEZ RIVEROS
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN

ING MAIRON SMITH GUEVARA
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN

FONDECÚN
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO


Memoría de Cantidades


CÓDIGO: EGAP-FR-019
VERSIÓN: 001
VIGENCIA: 2023


CONTRATO:	'0025
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL, ELÉCTRICA, MECÁNICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO A LA SEDE TEMPORAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE PUTUMAYO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN

ITEM	UNIDAD	ACTIVIDAD	FECHA
13.3	UND	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS (TGA) (INCLUYE BREAKER INDUSTRIAL DE ENTRADA DE ACOMETIDA, BREAKER TRIFASICO TIPO RIEL DE SALIDA PARA TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN NORMAL, REGULADA Y A.A, DPS, BARRAJES DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS	31/03/2025

REGISTRO FOTOGRAFICO







DIMENSIONES

DESCRIPCION	ANCHO	ALTO	LONGITUD	ALTO	CANT	TOTAL
SOTANO						
GABINETE ELECTRICO					1	1.00
TOTAL						1.00

ANDERSON YASMANY FIGUEROA LOPERA
901319735 - 4
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ING EDGAR JHOAN LOPEZ RIVEROS
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN


ING MAIRON SMITH GUEVARA
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN

FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA	**PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO**	CÓDIGO: EGAP-FR-019 VERSIÓN: 001 VIGENCIA: 2023
	Memoría de Cantidades	

CONTRATO:	'0025
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENCION CIVIL, ELECTRICA, MECANICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO A LA SEDE TEMPORAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE PUTUMAYO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN

ITEM	UNIDAD	ACTIVIDAD	FECHA
13.3	ML	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS (TGA) (INCLUYE BREAKER INDUSTRIAL DE ENTRADA DE ACOMETIDA, BREAKER TRIFASICO TIPO RIEL DE SALIDA PARA TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN NORMAL, REGULADA Y A.A, DPS, BARRAJES DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS	31/03/2025

REGISTRO FOTOGRAFICO



DIMENSIONES

DESCRIPCION	ANCHO	ALTO	LONGITUD	ALTO	CANT	TOTAL
SEGUNDO PISO						
CUARTO TECNICO			50		0	50.00
TOTAL						50.00

ANDERSON YASMANY FIGUEROA LOPERA
901319735 - 4
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ING EDGAR JHOAN LOPEZ RIVEROS
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN


ING MAIRON SMITH GUEVARA
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN


FONDECÚN	PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO	CÓDIGO: EGAP-FR-019 VERSIÓN: 001 VIGENCIA: 2023
	Memoría de Cantidades	


CONTRATO:	'0025
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENCION CIVIL, ELECTRICA, MECANICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO A LA SEDE TEMPORAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE PUTUMAYO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN

ITEM	UNIDAD	ACTIVIDAD		FECHA
13.5	ML	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA TRIFASICA 3X4 + 4N + 8T DESDE TGA HASTA TABLEROS DE DISTRIBUCION NORMAL Y REGULADA		31/03/2025

REGISTRO FOTOGRAFICO







DIMENSIONES

DESCRIPCION	ANCHO	ALTO	LONGITUD	ALTO	CANT	TOTAL
SEGUNDO PISO						
CUARTO TECNICO			50		0	50.00
TOTAL						50.00

ANDERSON YASMANY FIGUEROA LOPERA
901319735 - 4
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ING EDGAR JHOAN LOPEZ RIVEROS
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN


ING MAIRON SMITH GUEVARA
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN

FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA	PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO	CÓDIGO: EGAP-FR-019 VERSIÓN: 001 VIGENCIA: 2023
	Memoría de Cantidades	

CONTRATO:	'0025
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENCION CIVIL, ELECTRICA, MECANICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO A LA SEDE TEMPORAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE PUTUMAYO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN

ITEM	UNIDAD	ACTIVIDAD	FECHA
13.6	UND	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE INTERCONEXION DE ACOMETIDAS DE TABLEROS DE CIRCUITOS PISOS 1 ,2 y 3 (INCLUYE BREAKER INDUSTRIAL DE ENTRADA DE ACOMETIDA,BREAKER INDUSTRIAL DE SALIDA DE ACOMETIDA A TGA, BREAKER TRIFASICO TIPO RIEL DE SALIDA PARA TABLEROS DE CIRCUITOS DE LOS PISOS EN INTERVENCION .. DPS	31/03/2025

REGISTRO FOTOGRAFICO



DIMENSIONES

DESCRIPCION	ANCHO	ALTO	LONGITUD	ALTO	CANT	TOTAL
			SOTANO			
GABINETE ELECTRICO			50		0	50.00
TOTAL						50.00

ANDERSON YASMANY FIGUEROA LOPERA
901319735 - 4
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ING EDGAR JHOAN LOPEZ RIVEROS
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN


ING MAIRON SMITH GUEVARA
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN


FONDECÚN	PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO	CÓDIGO: EGAP-FR-019 VERSIÓN: 001 VIGENCIA: 2023
	Memoría de Cantidades	


CONTRATO:	'0025
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENCION CIVIL, ELECTRICA, MECANICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO A LA SEDE TEMPORAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE PUTUMAYO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN

ITEM	UNIDAD	ACTIVIDAD		FECHA
14.1	ML	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE F/UTP 24 AWG (CMR) LSHF CAT 6A		31/03/2025

REGISTRO FOTOGRAFICO







DIMENSIONES						
DESCRIPCION	ANCHO	ALTO	LONGITUD	ALTO	CANT	TOTAL
SOTANO						
ATENCION MOVILIDAD REDUCIDA			52			52.00
ARCHIVO			0			0.00
TECNICO DE ARCHIVOS			124			124.00
PLANTA ELECTRICA			0			0.00
GABINETE ELECTRICO			0			0.00
SEGUNDO PISO						
CORRESPONDENCIA			115			115.00
SALA AUDIENCIAS			122			122.00
RESPONSABILIDAD FISCAL			226			226.00
CUARTO TECNICO			0			0.00
SISTEMAS			22			22.00
CAFETERIA			0			0.00
DECLARACIONES			58			58.00
ARCHIVO DE GESTION			0			0.00
SECRETARIA COMUN			46			46.00
ATENCION AL CIUDADANO			42			42.00
COBRO COACTIVO			55			55.00
VIGILANCIA FISCAL			750			750.00
PASILLO			0			0.00
TERCER PISO						
GERENCIA PROVINCIAL 1			81			81.00
REGALIAS			220			220.00
GERENCIA GENERAL			84			84.00
SECRETARIA GERENCIA			92			92.00
GERENCIA PROVINCIAL 2			82			82.00
SALA DE JUNTAS			134			134.00
SECRETARIA COLEGIATURA			84			84.00
TALENTO HUMANO			120			120.00
GERENCIA PROVINCIAL 3			86			86.00
PASILLO			0			0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
TOTAL						2595.00

ANDERSON YASMANY FIGUEROA LOPERA
901319735 - 4
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ING EDGAR JHOAN LOPEZ RIVEROS
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN


ING MAIKON SMITH GUEVARA
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN


FONDECÚN	PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO	CÓDIGO: EGAP-FR-019 VERSIÓN: 001 VIGENCIA: 2023
	Memoría de Cantidades	


CONTRATO:	**'0025**
OBJETO:	**REALIZAR LA INTERVENCION CIVIL, ELECTRICA, MECANICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO A LA SEDE TEMPORAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE PUTUMAYO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN**

ITEM	UNIDAD	ACTIVIDAD		FECHA
14.2	**UND**	**SUMINISTRO DE PATCHCORD PARA PUESTO DE TRABAJO 1.5 METROS CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAT 6A Y MARQUILLADO**		**31/03/2025**

REGISTRO FOTOGRAFICO







DIMENSIONES

DESCRIPCION	ANCHO	ALTO	LONGITUD	ALTO	CANT	TOTAL
			SOTANO			
ATENCION MOVILIDAD REDUCIDA					1	1.00
TECNICOS DE ARCHIVO					2	2.00
			SEGUNDO PISO			
CORRESPONDENCIA					3	3.00
SALA AUDIENCIAS					2	2.00
RESPONSABILIDAD FISCAL					9	9.00
SISTEMAS					2	2.00
DECLARACIONES					1	1.00
SECRETARIA COMUN					2	2.00
ATENCION AL CIUDADANO					1.00	1.00
COBRO COACTIVO					2	2.00
VIGILANCIA FISCAL					21	21.00
			TERCER PISO			
GERENCIA PROVINCIAL 1					1	1.00
REGALIAS					3	3.00
GERENCIA GENERAL					1	1.00
GERENCIA PROVINCIAL 2					1	1.00
SALA DE JUNTAS					3	3.00
TALENTO HUMANO					2	2.00
GERENCIA PROVINCIAL 3					1	1.00
SECRETARIA COLEGIATURA					1	1.00
SECRETARIA GERENTE					1	1.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
TOTAL						60.00

ANDERSON YASMANY FIGUEROA LOPERA
901319735 - 4
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ING EDGAR JHOAN LOPEZ RIVEROS
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN


ING MAIRON SMITH GUEVARA
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN

FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA	**PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO** **Memoría de Cantidades**	**CÓDIGO: EGAP-FR-019** **VERSIÓN: 001** **VIGENCIA: 2023**

CONTRATO:	**'0025**
OBJETO:	**REALIZAR LA INTERVENCION CIVIL, ELECTRICA, MECANICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO A LA SEDE TEMPORAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE PUTUMAYO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN**

ITEM	UNIDAD	ACTIVIDAD		FECHA
14.2	UND	SUMINISTRO DE PATCHCORD 1.5 METROS PARA CONEXIONES ENTRE SWITCH Y PATCHPANEL CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JACK RJ45 CAT 6A BLINDADO Y MARQUILLADO		31/03/2025

REGISTRO FOTOGRAFICO



DIMENSIONES

DESCRIPCION	ANCHO	ALTO	LONGITUD	ALTO	CANT	TOTAL
SEGUNDO PISO						
CUARTO TECNICO					60	60.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
TOTAL						60.00

ANDERSON YASMANY FIGUEROA LOPERA
901319735 - 4
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ING EDGAR JHOAN LOPEZ RIVEROS
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN


ING MAIRON SMITH GUEVARA
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN


FONDECÚN	PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO	CÓDIGO: EGAP-FR-019 VERSIÓN: 001 VIGENCIA: 2023
	Memoría de Cantidades	


CONTRATO:	'0025
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENCION CIVIL, ELECTRICA, MECANICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO A LA SEDE TEMPORAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE PUTUMAYO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN

ITEM	UNIDAD	ACTIVIDAD	FECHA
14.4	UND	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CERTIFICACIÓN Y MARQUILLADO DE PUNTO DE VOZ Y/O DATOS EN PUESTOS DE TRABAJO, CON SUS RESPECTIVOS CONECTORES Y JACK RJ45 CAT 6A BLINDADOS, FACE PLATE Y DEMÁS ACCESORIOS, CON CONEXIÓN A PATCHPANEL Y SWITCH.	31/03/2025

REGISTRO FOTOGRAFICO







DIMENSIONES

DESCRIPCION	ANCHO	ALTO	LONGITUD	ALTO	CANT	TOTAL
SOTANO						
ATENCION MOVILIDAD REDUCIDA					1	1.00
TECNICOS DE ARCHIVO					2	2.00
SEGUNDO PISO						
CORRESPONDENCIA					3	3.00
SALA AUDIENCIAS					2	2.00
RESPONSABILIDAD FISCAL					11	11.00
SISTEMAS					2	2.00
DECLARACIONES					1	1.00
SECRETARIA COMUN					2	2.00
ATENCION AL CIUDADANO					1.00	1.00
COBRO COACTIVO					2	2.00
VIGILANCIA FISCAL					21	21.00
TERCER PISO						
GERENCIA PROVINCIAL 1					1	1.00
REGALIAS					3	3.00
GERENCIA GENERAL					1	1.00
GERENCIA PROVINCIAL 2					1	1.00
SALA DE JUNTAS					5	5.00
TALENTO HUMANO					2	2.00
GERENCIA PROVINCIAL 3					1	1.00
SECRETARIA COLEGIATURA					1	1.00
SECRETARIA GERENTE					1	1.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
TOTAL						64.00

ANDERSON YASMANY FIGUEROA LOPERA
901319735 - 4
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ING EDGAR JHOAN LOPEZ RIVEROS
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN


ING MAIRON SMITH GUEVARA
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN

FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA	**PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO** **Memoría de Cantidades**	**CÓDIGO: EGAP-FR-019** **VERSIÓN: 001** **VIGENCIA: 2023**

CONTRATO:	**'0025**
OBJETO:	**REALIZAR LA INTERVENCION CIVIL, ELECTRICA, MECANICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO A LA SEDE TEMPORAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE PUTUMAYO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN**

ITEM	UNIDAD	ACTIVIDAD		FECHA
14.5	UND	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH PANEL DE 48 PUERTOS, JACK´S Y TODOS LOS ACCESORIOS CATEGORÍA 6A		31/03/2025

REGISTRO FOTOGRAFICO



DIMENSIONES

DESCRIPCION	ANCHO	ALTO	LONGITUD	ALTO	CANT	TOTAL
SEGUNDO PISO						
CUARTO TECNICO					2	2.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
TOTAL						2.00

ANDERSON YASMANY FIGUEROA LOPERA
901319735 - 4
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ING EDGAR JHOAN LOPEZ RIVEROS
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN

ING MAIRON SMITH GUEVARA
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN

FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA	**PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO** **Memoría de Cantidades**	**CÓDIGO: EGAP-FR-019** **VERSIÓN: 001** **VIGENCIA: 2023**

CONTRATO:	**'0025**
OBJETO:	**REALIZAR LA INTERVENCION CIVIL, ELECTRICA, MECANICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO A LA SEDE TEMPORAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE PUTUMAYO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN**

ITEM	UNIDAD	ACTIVIDAD		FECHA
14.6	**GL**	**TRASLADO, MANTENIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE CABLEADO DE RACK DE COMUNICACIONES EXISTENTE**		**31/03/2025**

REGISTRO FOTOGRAFICO

DIMENSIONES

DESCRIPCION	ANCHO	ALTO	LONGITUD	ALTO	CANT	TOTAL
CONTRALORIA						
CUARTO TECNICO					1	1.00
TOTAL						1.00

ANDERSON YASMANY FIGUEROA LOPERA
901319735 - 4
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ING EDGAR JHOAN LOPEZ RIVEROS
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN

ING MAIRON SMITH GUEVARA
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN

FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA	**PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO** **Memoría de Cantidades**	**CÓDIGO: EGAP-FR-019** **VERSIÓN: 001** **VIGENCIA: 2023**

CONTRATO:	**'0025**
OBJETO:	**REALIZAR LA INTERVENCION CIVIL, ELECTRICA, MECANICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO A LA SEDE TEMPORAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE PUTUMAYO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN**

ITEM	UNIDAD	ACTIVIDAD		FECHA
15.1	GL	TRASLADO Y MONTAJE DE PLANTA ELECTRICA EXISTENTE, CAJA DE CONEXIONES, TRANSFERENCIA, PROTECCIONES Y ACOMETIDA		31/03/2025

REGISTRO FOTOGRAFICO



DIMENSIONES

DESCRIPCION	ANCHO	ALTO	LONGITUD	ALTO	CANT	TOTAL
CONTRALORIA						
CUARTO TECNICO					1	1.00
TOTAL						1.00

ANDERSON YASMIAN FIGUEROA LOPERA
901319735 - 4
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ING EDGAR JHOAN LOPEZ RIVEROS
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN

ING MAIRON SMITH GUEVARA
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN

FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA	**PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO** **Memoría de Cantidades**	**CÓDIGO: EGAP-FR-019** **VERSIÓN: 001** **VIGENCIA: 2023**

CONTRATO:	**'0025**
OBJETO:	**REALIZAR LA INTERVENCION CIVIL, ELECTRICA, MECANICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO A LA SEDE TEMPORAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE PUTUMAYO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN**

ITEM	UNIDAD	ACTIVIDAD		FECHA
15.2	GL	DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO DE PLANTA ELÉCTRICA EXISTENTE, CAMBIO DE ACEITE, REFRIGERANTE, VERIFICACIÓN DEL ESTADO, CONDICIONES DE OPERACIÓN Y PRUEBAS DE PLANTA ANTES DE EFECTUAR EL MANTENIMIENTO.		31/03/2025

REGISTRO FOTOGRAFICO



DIMENSIONES

DESCRIPCION	ANCHO	ALTO	LONGITUD	ALTO	CANT	TOTAL
CONTRALORIA						
CUARTO TECNICO					1	1.00
TOTAL						1.00

ANDERSON YASMIAN FIGUEROA LOPERA
901319735 - 4
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ING EDGAR JHOAN LOPEZ RIVEROS
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN

ING MAIRON SMITH GUEVARA
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN

FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA	**PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO** **Memoría de Cantidades**	**CÓDIGO: EGAP-FR-019** **VERSIÓN: 001** **VIGENCIA: 2023**

CONTRATO:	**'0025**
OBJETO:	**REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL, ELECTRICA, MECANICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO A LA SEDE TEMPORAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE PUTUMAYO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN**

ITEM	UNIDAD	ACTIVIDAD		FECHA
15.3	GL	DESCONEXIÓN, EMBALAJE, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE UPS Y SU BANCO DE BATERIAS. INCLUYE INFORME		31/03/2025

REGISTRO FOTOGRAFICO





DIMENSIONES

DESCRIPCION	ANCHO	ALTO	LONGITUD	ALTO	CANT	TOTAL
CONTRALORIA						
CUARTO TECNICO					1	1.00
TOTAL						1.00

ANDERSON YASMIAN FIGUEROA LOPERA
901319735 - 4
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ING EDGAR JHOAN LOPEZ RIVEROS
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN

ING MAIRON SMITH GUEVARA
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN

FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA	**PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO** **Memoría de Cantidades**	**CÓDIGO: EGAP-FR-019** **VERSIÓN: 001** **VIGENCIA: 2023**

CONTRATO:	**'0025**
OBJETO:	**REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL, ELECTRICA, MECANICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO A LA SEDE TEMPORAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE PUTUMAYO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN**

ITEM	UNIDAD	ACTIVIDAD		FECHA
16.1	**GL**	**EMBALAJE, CARGUE Y DESCARGUE, TRANSPORTE E INSTALACIÓN EN SITIO INDICADO DE ESCRITORIOS DE DIFERENTES MEDIDAS, MESAS DE JUNTAS, MESAS REDONDAS COCINAS, ESTANTE METÁLICO O DE MADERA QUE ACTÚEN O TENGAN CONNOTACIÓN COMO ESTANTERÍAS, ARCHIVADORES, GABINETES, ARMARIOS Y MUEBLE TIPO RIFF, SILLAS TIPO**		**31/03/2025**

REGISTRO FOTOGRAFICO

DIMENSIONES

DESCRIPCION	ANCHO	ALTO	LONGITUD	ALTO	CANT	TOTAL
CONTRALORIA						
CONTRALORIA					1	1.00
TOTAL						1.00

ANDERSON YASMIAN Y FIGUEROA LOPERA
901319735 - 4
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ING EDGAR JHOAN LOPEZ RIVEROS
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN

FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA	**PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO** **Memoría de Cantidades**	**CÓDIGO: EGAP-FR-019** **VERSIÓN: 001** **VIGENCIA: 2023**

CONTRATO:	**'0025**
OBJETO:	**REALIZAR LA INTERVENCION CIVIL, ELECTRICA, MECANICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO A LA SEDE TEMPORAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE PUTUMAYO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN**

ITEM	UNIDAD	ACTIVIDAD		FECHA
16.2	**UND**	**DESMONTE, EMBALAJE, CARGUE, DESCARGUE, TRANSPORTE, INSTALACIÓN DE MUEBLE O GABINETE SUPERIOR EN PARED INDICADA EN SITIO COCINA.**		**31/03/2025**

REGISTRO FOTOGRAFICO

DIMENSIONES

DESCRIPCION	ANCHO	ALTO	LONGITUD	ALTO	CANT	TOTAL
CONTRALORIA						
CONTRALORIA					1	1.00
TOTAL						1.00

ANDERSON YASMANY FIGUEROA LOPERA
901319735 - 4
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ING EDGAR JHOAN LOPEZ RIVEROS
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN

FONDECÚN	**PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO**	**CÓDIGO: EGAP-FR-019** **VERSIÓN: 001** **VIGENCIA: 2023**
	Memoría de Cantidades	

CONTRATO:	**'0025**
OBJETO:	**REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL, ELÉCTRICA, MECÁNICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO A LA SEDE TEMPORAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE PUTUMAYO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN**

ITEM	UNIDAD	ACTIVIDAD	FECHA
16.3	**UND**	**DESMONTE, EMBALAJE, CARGUE, DESCARGUE, TRANSPORTE, INSTALACIÓN DE ARCHIVADORES RODANTES INCLUYE RETIRO E INSTALACIÓN DE RIEL Y CADENA PARA DEJAR FUNCIONANDO.**	**31/03/2025**

REGISTRO FOTOGRAFICO

DIMENSIONES

DESCRIPCION	ANCHO	ALTO	LONGITUD	ALTO	CANT	TOTAL
CONTRALORIA						
CONTRALORIA					20	20.00
TOTAL						20.00

ANDERSON YASMANY FIGUEROA LOPERA
901319735 - 4
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ING EDGAR JHOAN LOPEZ RIVEROS
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN

FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA	**PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO** **Memoría de Cantidades**	**CÓDIGO: EGAP-FR-019** **VERSIÓN: 001** **VIGENCIA: 2023**

CONTRATO:	**'0025**
OBJETO:	**REALIZAR LA INTERVENCION CIVIL, ELECTRICA, MECANICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO A LA SEDE TEMPORAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE PUTUMAYO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN**

ITEM	UNIDAD	ACTIVIDAD		FECHA
16.4	**UND**	**DESMONTE, CARGUE, DESCARGUE, EMBALAJE, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TELEVISOR EN MURO INDICADO.**		**31/03/2025**

REGISTRO FOTOGRAFICO

DIMENSIONES

DESCRIPCION	ANCHO	ALTO	LONGITUD	ALTO	CANT	TOTAL
CONTRALORIA						
CONTRALORIA					2	2.00
TOTAL						2.00

ANDERSON YASMANY FIGUEROA LOPERA
901319735 - 4
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ING EDGAR JHOAN LOPEZ RIVEROS
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN

FONDECÚN	**PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO**	CÓDIGO: EGAP-FR-019 VERSIÓN: 001 VIGENCIA: 2023
	Memoría de Cantidades	

CONTRATO:	'0025
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL, ELÉCTRICA, MECÁNICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO A LA SEDE TEMPORAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE PUTUMAYO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN

ITEM	UNIDAD	ACTIVIDAD		FECHA
16.5	UND	DESMONTE, CARGUE, DESCARGUE, EMBALAJE, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GABINETE SUPERIOR UBICADO A LA ALTURA DE 1.70 M DESDE EL PISO EN MUROS INDICADOS PARA OFICINAS.		31/03/2025

REGISTRO FOTOGRAFICO

DIMENSIONES

DESCRIPCION	ANCHO	ALTO	LONGITUD	ALTO	CANT	TOTAL
CONTRALORIA						
CONTRALORIA					35	35.00
TOTAL						35.00

ANDERSON YASMANY FIGUEROA LOPERA
901319735 - 4
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ING EDGAR JHOAN LOPEZ RIVEROS
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN

FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA	**PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO** **Memoría de Cantidades**	**CÓDIGO: EGAP-FR-019** **VERSIÓN: 001** **VIGENCIA: 2023**

CONTRATO:	**'0025**
OBJETO:	**REALIZAR LA INTERVENCION CIVIL, ELECTRICA, MECANICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO A LA SEDE TEMPORAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE PUTUMAYO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN**

ITEM	UNIDAD	ACTIVIDAD		FECHA
16.6	**UND**	**DESMONTE, CARGUE, DESCARGUE, EMBALAJE, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EXTINTOR EN MURO SELECCIONADO.**		**31/03/2025**

REGISTRO FOTOGRAFICO

DIMENSIONES

DESCRIPCION	ANCHO	ALTO	LONGITUD	ALTO	CANT	TOTAL
CONTRALORIA						
CONTRALORIA					2	2.00
TOTAL						2.00

ANDERSON YASMANY FIGUEROA LOPERA
901319735 - 4
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ING EDGAR JHOAN LOPEZ RIVEROS
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN

FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA	**PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO** **Memoría de Cantidades**	**CÓDIGO: EGAP-FR-019** **VERSIÓN: 001** **VIGENCIA: 2023**

CONTRATO:	**'0025**
OBJETO:	**REALIZAR LA INTERVENCION CIVIL, ELECTRICA, MECANICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO A LA SEDE TEMPORAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE PUTUMAYO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN**

ITEM	UNIDAD	ACTIVIDAD		FECHA
16.7	**UND**	**DESMONTE, CARGUE, DESCARGUE, EMBALAJE, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CAMILLA DE PRIMEROS AUXILIOS EN MURO SELECCIONADO.**		**31/03/2025**

REGISTRO FOTOGRAFICO

DIMENSIONES

DESCRIPCION	ANCHO	ALTO	LONGITUD	ALTO	CANT	TOTAL
CONTRALORIA						
CONTRALORIA					1	1.00
TOTAL						1.00

ANDERSON YASMIAN Y FIGUEROA LOPERA
901319735 - 4
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ING EDGAR JUBAN LOPEZ RIVEROS
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN

FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA	**PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO** **Memoría de Cantidades**	**CÓDIGO: EGAP-FR-019** **VERSIÓN: 001** **VIGENCIA: 2023**

CONTRATO:	**'0025**
OBJETO:	**REALIZAR LA INTERVENCION CIVIL, ELECTRICA, MECANICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO A LA SEDE TEMPORAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE PUTUMAYO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN**

ITEM	UNIDAD	ACTIVIDAD		FECHA
16.8	**UND**	**DESMONTE, CARGUE, DESCARGUE, EMBALAJE, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO ACRÍLICO EN MURO SELECCIONADO.**		**31/03/2025**

REGISTRO FOTOGRAFICO

DIMENSIONES

DESCRIPCION	ANCHO	ALTO	LONGITUD	ALTO	CANT	TOTAL
CONTRALORIA						
CONTRALORIA					1	1.00
TOTAL						1.00

ANDERSON YASMIANY FIGUEROA LOPERA
901319735 - 4
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ING EDGAR JHOAN LOPEZ RIVEROS
<Numero de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN

FONDECÚN	PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO	CÓDIGO: EGAP-FR-019 VERSIÓN: 001 VIGENCIA: 2023
	Memoría de Cantidades	

CONTRATO:	'0025			
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL, ELÉCTRICA, MECÁNICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO A LA SEDE TEMPORAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE PUTUMAYO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN			
ITEM	UNIDAD	ACTIVIDAD		FECHA
16.9	UND	DESMONTE, CARGUE, DESCARGUE, EMBALAJE, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE AVISO INSTITUCIONAL EN MURO SELECCIONADO.		31/03/2025

REGISTRO FOTOGRAFICO	DIMENSIONES						
	DESCRIPCION	ANCHO	ALTO	LONGITUD	ALTO	CANT	TOTAL
	CONTRALORIA						
	CONTRALORIA					1	1.00
	TOTAL						1.00

ANDERSON YASMANY FIGUEROA LOPERA
901319735 - 4
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ING EDGAR JHOAN LOPEZ RIVEROS
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN

FONDECÚN	**PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO**	**CÓDIGO: EGAP-FR-019** **VERSIÓN: 001** **VIGENCIA: 2023**
	Memoría de Cantidades	

CONTRATO:	**'0025**
OBJETO:	**REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL, ELÉCTRICA, MECÁNICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO A LA SEDE TEMPORAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE PUTUMAYO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN**

ITEM	UNIDAD	ACTIVIDAD		FECHA
16.10	UND	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA PARA IDENTIFICACIÓN DE ESPACIOS INTERIORES, CONSISTE EN SOPORTE EN ACRÍLICO DE 5 MM CON PELÍCULA AUTOADHESIVA ESMERILADA COLOR GRIS SEGÚN MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA		31/03/2025

REGISTRO FOTOGRAFICO

DIMENSIONES

DESCRIPCION	ANCHO	ALTO	LONGITUD	ALTO	CANT	TOTAL
CONTRALORIA						
CONTRALORIA					30	30.00
TOTAL						30.00

ANDERSON YASMANY FIGUEROA LOPERA
901319735 - 4
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA


ING EDGAR JHOAN LOPEZ RIVEROS
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN

FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA	**PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO** **Memoría de Cantidades**	**CÓDIGO: EGAP-FR-019** **VERSIÓN: 001** **VIGENCIA: 2023**

CONTRATO:	**'0025**
OBJETO:	**REALIZAR LA INTERVENCION CIVIL, ELECTRICA, MECANICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO A LA SEDE TEMPORAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE PUTUMAYO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN**

ITEM	UNIDAD	ACTIVIDAD		FECHA
17.1	UND	SUMINISTRO DE VENTILADOR DE ALTO FLUJO, 110V/1/60 , INCLUYE EL TRASPORTE Y TRASIEGO DEL EQUIPO.		31/03/2025

REGISTRO FOTOGRAFICO



SOTANO SEGUNDO PISO TERCER PISO

DESCRIPCION	DIMENSIONES ANCHO	ALTO	LONGITUD	ALTO	CANT	TOTAL
SOTANO						
ATENCION MOVILIDAD REDUCIDA					1	1.00
TECNICO DE ARCHIVOS					1	1.00
SEGUNDO PISO						
SEGURIDAD					1	1.00
SALA AUDIENCIAS					2	2.00
SISTEMAS					1	1.00
CAFETERIA					1	1.00
DECLARACIONES					1	1.00
SECRETARIA COMUN					1	1.00
ATENCION AL CIUDADANO					1	1.00
COBRO COACTIVO					1	1.00
TERCER PISO						
GERENCIA PROVINCIAL 1					1	1.00
REGALIAS					1	1.00
SECRETARIA GERENCIA					1	1.00
GERENCIA PROVINCIAL 2					1	1.00
SECRETARIA COLEGIATURA					1	1.00
TALENTO HUMANO					1	1.00
GERENCIA PROVINCIAL 3					1	1.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
TOTAL						18.00

ANDERSON YASMANY FIGUEROA LOPERA
901319735 - 4
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ING. EDGAR JHOAN LOPEZ RIVEROS
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN


ING PABLO ABEL GIL SOTO
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN

FONDECÚN	PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO	CÓDIGO: EGAP-FR-019 VERSIÓN: 001 VIGENCIA: 2023
	Memoría de Cantidades	

CONTRATO:	**'0025**
OBJETO:	**REALIZAR LA INTERVENCION CIVIL, ELECTRICA, MECANICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO A LA SEDE TEMPORAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE PUTUMAYO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN**

ITEM	UNIDAD	ACTIVIDAD		FECHA
17.2	UND	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 12.000 BTU/H, R-410A EXPANSIÓN DIRECTA 220V/1/60 INVERTER, INCLUYE EL TRASPORTE DEL EQUIPO.		31/03/2025

REGISTRO FOTOGRAFICO



DESCRIPCION	DIMENSIONES ANCHO	ALTO	LONGITUD	ALTO	CANT	TOTAL
SOTANO						
ATENCION MOVILIDAD REDUCIDA						0.00
TECNICO DE ARCHIVOS						0.00
SEGUNDO PISO						
CORRESPONDENCIA						0.00
VIGILANCIA FISCAL					2	2.00
CUARTO TECNICO					2	2.00
RESPONSABILIDAD FISCAL						0.00
DECLARACIONES						0.00
SECRETARIA COMUN						0.00
ATENCION AL CIUDADANO						0.00
COBRO COACTIVO						0.00
TERCER PISO						
GERENCIA GENERAL						0.00
SALA DE JUNTAS						0.00
SECRETARIA GERENCIA						0.00
GERENCIA PROVINCIAL 2						0.00
SECRETARIA COLEGIATURA						0.00
TALENTO HUMANO						0.00
GERENCIA PROVINCIAL 3						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
TOTAL						4.00

ANDERSON YASMANY FIGUEROA LOPERA
901319735 - 4
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ING EDGAR JOAN LOPEZ RIVEROS
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN


ING PABLO ABEL GIL SOTO
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN

FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA	**PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO**	**CÓDIGO: EGAP-FR-19**
	MEMORIA DE CANTIDADES	**VERSIÓN: 01**
		VIGENCIA: 2023

CONTRATO:	**'0025**
OBJETO:	**REALIZAR LA INTERVENCION CIVIL, ELECTRICA, MECANICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO A LA SEDE TEMPORAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE PUTUMAYO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN**

ITEM	UNIDAD	ACTIVIDAD		FECHA
NP 1.0	UND	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE SELECTORA TIPO BYPASS PARA UPS 60 KVA Y SISTEMA ELECTRICO NORMAL		31/03/2025

REGISTRO FOTOGRAFICO



DIMENSIONES

DESCRIPCION	ANCHO	ALTO	LONGITUD	PESO	CANT	TOTAL
CUARTO TECNICO					1	1.00
TOTAL						1.00

ANDERSON YASMANY FIGUEROA LOPERA
901319735 - 4
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ING EDGAR SHOAN LOPEZ RIVEROS
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN


ING MAIRON SMITH GUEVARA
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN

FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA	**PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO**	**CÓDIGO: EGAP-FR-19**
	MEMORIA DE CANTIDADES	**VERSIÓN: 01**
		VIGENCIA: 2023

CONTRATO:	**'0025**
OBJETO:	**REALIZAR LA INTERVENCION CIVIL, ELECTRICA, MECANICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO A LA SEDE TEMPORAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE PUTUMAYO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN**

ITEM	UNIDAD	ACTIVIDAD		FECHA
NP 2.0	UND	SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA ELECTRICA AUTOMATICA CON CONTACTORES PARA TABLERO DE INTERCONEXION DE ACOMETIDAS		31/03/2025

REGISTRO FOTOGRAFICO



DIMENSIONES

DESCRIPCION	ANCHO	ALTO	LONGITUD	PESO	CANT	TOTAL
			SOTANO			
GABINETE ELECTRICO					1	1.00
TOTAL						1.00

ANDERSON YASMANY FIGUEROA LOPERA
901319735 - 4
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ING EDGAR JHOAN LOPEZ RIVEROS
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN


ING MAIRON SMITH GUEVARA
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN

FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA	**PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO**	**CÓDIGO: EGAP-FR-19**
	MEMORIA DE CANTIDADES	**VERSIÓN: 01**
		VIGENCIA: 2023

CONTRATO:	**'0025**
OBJETO:	**REALIZAR LA INTERVENCION CIVIL, ELECTRICA, MECANICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO A LA SEDE TEMPORAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE PUTUMAYO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN**

ITEM	UNIDAD	ACTIVIDAD		FECHA
NP 3.0	ML	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GALVANIZADA DE 2 A 3" PARA DESFOGUE DE PLANTA ELECTRICA CON EXTRACTORA O IMPULSORA DE GASES PARA 36 METROS DE		31/03/2025

REGISTRO FOTOGRAFICO



DIMENSIONES

DESCRIPCION	ANCHO	ALTO	LONGITUD	PESO	CANT	TOTAL
SOTANO						
PLANTA ELECTRICA			30		30	30.00
SEGUNDO PISO						
						0.00
TOTAL						30.00

ANDERSON YASMANY FIGUEROA LOPERA
901319735 - 4
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ING EDGAR JHOAN LOPEZ RIVEROS
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN


ING MAIRON SMITH GUEVARA
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN

FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA	**PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO**	**CÓDIGO: EGAP-FR-19**
	MEMORIA DE CANTIDADES	**VERSIÓN: 01**
		VIGENCIA: 2023

CONTRATO:	**'0025**
OBJETO:	**REALIZAR LA INTERVENCION CIVIL, ELECTRICA, MECANICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO A LA SEDE TEMPORAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE PUTUMAYO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN**

ITEM	UNIDAD	ACTIVIDAD		FECHA
NP 4.0	ML	SUMINISTROS E INSTALACION DE CORAZA AMERICANA DE 2" PARA ALIMENTADOR TGA A UPS (INCLUYE, TERMINALES , ABRAZADERAS, Y ACCESORIOS)		31/03/2025

REGISTRO FOTOGRAFICO



DIMENSIONES

DESCRIPCION	ANCHO	ALTO	LONGITUD	PESO	CANT	TOTAL
CUARTO TECNICO			5		5	5
TOTAL						5.00

ANDERSON YASMANY FIGUEROA LOPERA
901319735 - 4
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ING EDGAR JHOAN LOPEZ RIVEROS
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN


ING MARON SMITH GUEVARA
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN

FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA	**PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO**	**CÓDIGO: EGAP-FR-19**
	MEMORIA DE CANTIDADES	**VERSIÓN: 01**
		VIGENCIA: 2023

CONTRATO:	**'0025**
OBJETO:	**REALIZAR LA INTERVENCION CIVIL, ELECTRICA, MECANICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO A LA SEDE TEMPORAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE PUTUMAYO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN**

ITEM	UNIDAD	ACTIVIDAD		FECHA
NP 5.0	ML	SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE CONDENSADO Y TUBERIA DE DESAGUE AISLADA PARA AIRE ACONDICIONADO 9000 BTU - 220V (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS		31/03/2025

REGISTRO FOTOGRAFICO



DIMENSIONES

DESCRIPCION	ANCHO	ALTO	LONGITUD	PESO	CANT	TOTAL
RECEPCION					1	1
						0
TOTAL						1.00

ANDERSON YASMANY FIGUEROA LOPERA
901319735 - 4
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ING EDGAR JHOAN LOPEZ RIVEROS
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN

ING PABLO ABEL GIL SOTO
<Número de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN

FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA	**PROCESO ESTRUCTURACIÓN, GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO**	**CÓDIGO: EGAP-FR-19**
	MEMORIA DE CANTIDADES	**VERSIÓN: 01**
		VIGENCIA: 2023

CONTRATO:	**'0025**
OBJETO:	**REALIZAR LA INTERVENCION CIVIL, ELECTRICA, MECANICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO A LA SEDE TEMPORAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE PUTUMAYO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN**

ITEM	UNIDAD	ACTIVIDAD		FECHA
NP 6.0	ML	TRANSPORTE DE ARCHIVO SEGUN ESPECIFICACIONES Y MEDIDAS TECNICAS - EQUIPOS DE COMPUTO PREVIAMENTE EMBALADOS ANTES DE REALIZAR CARGUE		31/03/2025

REGISTRO FOTOGRAFICO

DIMENSIONES

DESCRIPCION	ANCHO	ALTO	LONGITUD	PESO	CANT	TOTAL
					1	1
TOTAL						1.00

ANDERSON YASMANY FIGUEROA LOPERA
901319735 - 4
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ING EDGAR JHOAN LOPEZ RIVEROS
<Numero de Cédula o NIT>
SUPERVISOR
FONDECUN

COTIZACIÓN 2541

Fecha 14/03/2025

Direccion: Cl 12 Cr 89-20 B/ Obrero
Ciudad: Mocoa Ptyo
Telefono: 3237723669

Cotizacion para:

Nombre: **BRACO COMPANY S.A.S. ZOMAC**
RL: **ANDERSON YASMANY FIGUEROA LOPERA**
Ciudad: **MOCOA**

Realizada Por: JULIETH PEREZ

Atendiendo su solicitud nos permitimos presentar la siguiente cotización

Cantidad	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Precio	TOTAL
1	SWITCH CONMUTABLE PARA TABLERO ELECTRICO INDUSTRIAL DE TRES POSICIONES 125A	UND	$ 348.250,00	$ 348.250,00
1	TUBERÍA ACERO GALVANIZADO 3"	ML	$ 110.500,00	$ 110.500,00
1	SOLDADURA MIG 0,9MM X 5KG	UND	$ 81.000,00	$ 81.000,00
1	SOPORTE ABRAZADERA 4" INCLUYE ELEMTOS DE FIJACIÓN	UND	$ 8.900,00	$ 8.900,00
1	RECUBRIMIENTO ESPUMA PROTECCIÓN TÉRMICA DE 15 MM DE ESPESOR	M2	$ 250.000,00	$ 250.000,00
1	TUBERIA EMT 2"	ML	$ 57.500,00	$ 57.500,00
1	ADAPTADOR EMT 2"	UND	$ 9.200,00	$ 9.200,00
1	UNION EMT 2"	UND	$ 9.500,00	$ 9.500,00
1	ABRAZADERA DOBLE ALA 2"	UND	$ 2.300,00	$ 2.300,00
1	BOMBA DE CONDENSADO PARA AIRE ACONDICIONADO 9000 BTU - 220V (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA OPERACIÓN)	UND	$ 380.500,00	$ 380.500,00

	TOTAL	**$ 1.257.650,00**
Condiciones generales de la oferta	IVA	19%
Forma de pago: 100% ANTICIPO	IMPUESTO DE VENTA	**$ 238.954,00**
Vigencia Oferta: 5 Dias	DESCUENTO	
Tiempo de efecucion: 5 dias contados apartir del pago anticipo	**TOTAL**	**$ 1.257.650,00**

ANDRES CORDOBA.

ANDRES FABIAN CORDOBA CASTRO
R/L ACDC ELECTRICOS

Esperamos que nuestra oferta se ajuste a las necesidades específicas de su proyecto.

COTIZACIÓN 2560

Fecha 18/03/2025

Direccion: Cl 12 Cr 89-20 B/ Obrero
Ciudad: Mocoa Ptyo
Telefono: 3237723669

Cotizacion para:

Nombre: **BRACO COMPANY S.A.S. ZOMAC**
RL: **ANDERSON YASMANY FIGUEROA LOPERA**
Ciudad: **MOCOA**

Realizada Por: JULIETH PEREZ

Atendiendo su solicitud nos permitimos presentar la siguiente cotización

Cantidad	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Precio	TOTAL
1	TABLERO CON DOS PARTICIONES INCLUYE GABINETE MEDIANO DE MEDIDAS DE 70X40 DE FONDO BARRAJE 200 AMP INCLUYE TODA LA RED BREAKER 160 AMP BREAKER INDUSTRIAL 40 AMP DPS TIPO 3 CONTACTOR DE TRANSFERENCIA DE 70 AMP 3 BREAKER DE 40 AMP 1 BREAKER DE 30 AMP Y TODOS LOS ACCESORIOS	UND	$ 5.150.000,00	$ 5.150.000,00

	TOTAL	**$ 5.150.000,00**
Condiciones generales de la oferta	IVA	19%
Forma de pago: 100% ANTICIPO	IMPUESTO DE VENTA	**$ 978.500,00**
Vigencia Oferta: 5 Dias	DESCUENTO	
Tiempo de efecucion: 5 dias contados apartir del pago anticipo	**TOTAL**	**$ 5.150.000,00**

ANDRÉS CORDOBA.

ANDRES FABIAN CORDOBA CASTRO
R/L ACDC ELECTRICOS

Esperamos que nuestra oferta se ajuste a las necesidades específicas de su proyecto.

CIVELSA S.A.S

COTIZACION	26109	2025

NIT N. 901.275.538-9

CLIENTE	BRACO COMPANY S.A.S. ZOMAC	**FECHA**	**14/03/2025**
		CONTACTO	
NIT	901319735-4	**CIUDAD**	MOCOA
TELEFONOS	3134574161	**E-MAIL**	

Apreciado(s) Señor(es):
BRACO COMPANY S.A.S. ZOMAC

Atendiendo su solicitud nos permitimos presentar la siguiente cotización

ITEM	DETALLE	CANTIDAD	UNIDAD	VR UNITARIO	SUBTOTAL
1	SWITCH CONMUTABLE PARA TABLERO ELECTRICO INDUSTRIAL DE TRES POSICIONES 125A	1	UND	$ 341.400,00	$ 341.400,00
2	TUBERÍA ACERO GALVANIZADO 4"	1	ML	$ 178.650,00	$ 178.650,00
3	SOLDADURA MIG 0,9MM X 5KG	1	UND	$ 78.350,00	$ 78.350,00
4	SOPORTE ABRAZADERA 4" INCLUYE ELEMTOS DE FIJACIÓN	1	UND	$ 8.650,00	$ 8.650,00
5	RECUBRIMIENTO ESPUMA PROTECCIÓN TÉRMICA DE 15 MM DE ESPESOR "	1	M2	$ 446.250,00	$ 446.250,00
6	TUBERIA EMT 2"	1	ML	$ 56.600,00	$ 56.600,00
7	ADAPTADOR EMT 2"	1	UND	$ 8.400,00	$ 8.400,00
8	UNION EMT 2"	1	UND	$ 8.500,00	$ 8.500,00
9	ABRAZADERA DOBLE ALA 2"	1	UND	$ 2.100,00	$ 2.100,00
10	BOMBA DE CONDENSADO PARA AIRE ACONDICIONADO 9000 BTU - 220V (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA OPERACIÓN)	1	UND	$ 360.000,00	$ 360.000,00
				TOTAL	**$ 1.488.900,00**
				IVA	19%
				IMPUESTO DE VENTA	$ 282.891,00
				COSTO TOTAL	**$ 1.488.900,00**

VALIDEZ DE OFERTA: 5 Dias Calendario
FORMA DE PAGO: PAGOS ANTICIPADO DEL 60% PAGO FINAL DE 40%
PLAZO: 15 Dias calendario presentada la orden de Compra
SITIO DE ENTREGA
NOTAS : Bancolombia Cta Corriente nº 92700010390

Esperamos que nuestra oferta se ajuste a las necesidades específicas de su proyecto.

JOSE ANTONIO RIASCOS MADRID
CC.94.415.836 Cali
R/L CIVELSA SAS

CIVELSA .S.A.S ZOMAC

CIVELSA S.A.S

COTIZACION	26125	2025

NIT N. 901.275.538-9

CLIENTE	BRACO COMPANY S.A.S. ZOMAC	**FECHA**	**18/03/2025**
		CONTACTO	
NIT	901319735-4	**CIUDAD**	MOCOA
TELEFONOS	3134574161	**E-MAIL**	

Apreciado(s) Señor(es):
BRACO COMPANY S.A.S. ZOMAC

Atendiendo su solicitud nos permitimos presentar la siguiente cotización

ITEM	DETALLE	CANTIDAD	UNIDAD	VR UNITARIO	SUBTOTAL
1	TABLERO CON DOS PARTICIONES INCLUYE GABINETE MEDIANO DE MEDIDAS DE 70X40 DE FONDO BARRAJE 200 AMP INCLUYE TODA LA RED BREAKER 160 AMP BREAKER INDUSTRIAL 40 AMP DPS TIPO 3 CONTACTOR DE TRANSFERENCIA DE 70 AMP 3 BREAKER DE 40 AMP 1 BREAKER DE 30 AMP Y TODOS LOS ACCESORIOS.	1	UND	$ 4.943.100,00	$ 4.943.100,00
				TOTAL	**$ 4.943.100,00**
				IVA	19%
				IMPUESTO DE VENTA	$ 939.189,00
				COSTO TOTAL	**$ 4.943.100,00**

VALIDEZ DE OFERTA: 5 Dias Calendario
FORMA DE PAGO: PAGOS ANTICIPADO DEL 60% PAGO FINAL DE 40%
PLAZO: 15 Dias calendario presentada la orden de Compra
SITIO DE ENTREGA
NOTAS : Bancolombia Cta Corriente nº 92700010390

Esperamos que nuestra oferta se ajuste a las necesidades específicas de su proyecto.

JOSE ANTONIO RIASCOS MADRID
CC.94.415.836 Cali
R/L CIVELSA SAS

CIVELSA .S.A.S ZOMAC

PROJECT S.A.S
Ingenieria a su Servicio

Cotizacion 40312

Fecha: 14/03/2025

Direccion: Cra 29 10 19 B/ Condominio Norte
Ciudad: Mocoa Putumayo
Telefono: 3162837076

Cotizacion para:

Nombre: **BRACO COMPANY S.A.S. ZOMAC**
Ciudad: **MOCOA**

Señor: **ANDERSON YASMANY FIGUEROA LOPERA**

Atendiendo a su solicitud nos permitimos presentar la siguiente cotización para Suministro de Materiales:

ITEM	DESCRIPTION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	SWITCH CONMUTABLE PARA TABLERO ELECTRICO INDUSTRIAL DE TRES POSICIONES 125A	UND	1	$ 345.000,00	$ 345.000,00
2	TUBERÍA ACERO GALVANIZADO 4"	ML	1	$ 181.000,00	$ 181.000,00
3	SOLDADURA MIG 0,9MM X 5KG	UND	1	$ 79.500,00	$ 79.500,00
4	SOPORTE ABRAZADERA 4" INCLUYE ELEMTOS DE FIJACIÓN	UND	1	$ 8.750,00	$ 8.750,00
5	RECUBRIMIENTO ESPUMA PROTECCIÓN TÉRMICA DE 15 MM DE ESPESOR	M2	1	$ 448.500,00	$ 448.500,00
6	TUBERIA EMT 2"	ML	1	$ 56.800,00	$ 56.800,00
7	ADAPTADOR EMT 2"	UND	1	$ 8.700,00	$ 8.700,00
8	UNION EMT 2”	UND	1	$ 8.900,00	$ 8.900,00
9	ABRAZADERA DOBLE ALA 2"	UND	1	$ 2.250,00	$ 2.250,00
10	BOMBA DE CONDENSADO PARA AIRE ACONDICIONADO 9000 BTU - 220V (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA OPERACIÓN)	UND	1	$ 372.500,00	$372.500,00

	TOTAL	**$ 1.511.900,00**
	IMPUESTO IVA 19%	**$ 287.261,00**
	TOTAL	**$ 1.511.900,00**

Condiciones generales de la oferta

Forma de Pago: 100% de Anticipo.

Vigencia Oferta: 15 Dias

CARLOS GERMAN PAZMIÑO GOMEZ
R/L DC PROJECT SAS
NIT: 901.410.401

Esperamos que nuestra oferta se ajuste a las necesidades específicas de su proyecto.

PROJECT S.A.S
Ingenieria a su Servicio

Cotizacion 40321

Fecha: 18/03/2025

Direccion: Cra 29 10 19 B/ Condominio Norte
Ciudad: Mocoa Putumayo
Telefono: 3162837076

Cotizacion para:

Nombre: **BRACO COMPANY S.A.S. ZOMAC**
Ciudad: **MOCOA**

Señor: **ANDERSON YASMANY FIGUEROA LOPERA**

Atendiendo a su solicitud nos permitimos presentar la siguiente cotización para Suministro de Materiales:

ITEM	DESCRIPTION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	TABLERO CON DOS PARTICIONES INCLUYE GABINETE MEDIANO DE MEDIDAS DE 70X40 DE FONDO BARRAJE 200 AMP INCLUYE TODA LA RED BREAKER 160 AMP BREAKER INDUSTRIAL 40 AMP DPS TIPO 3 CONTACTOR DE TRANSFERENCIA DE 70 AMP 3 BREAKER DE 40 AMP 1 BREAKER DE 30 AMP Y TODOS LOS ACCESORIOS	UND	1	$ 5.300.000,00	$ 5.300.000,00

	TOTAL	**$ 5.300.000,00**
	IMPUESTO IVA 19%	**$ 1.070.000,00**
	TOTAL	**$ 5.300.000,00**

Condiciones generales de la oferta

Forma de Pago: 100% de Anticipo.

Vigencia Oferta: 15 Dias

CARLOS GERMAN PAZMIÑO GOMEZ
R/L DC PROJECT SAS
NIT: 901.410.401

Esperamos que nuestra oferta se ajuste a las necesidades específicas de su proyecto.

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 07 de abril de 2025, a las 09:36:51, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	9013197354
Código de Verificación	9013197354250407093651

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 268153083

PIB
09:36:35

Bogotá DC, 07 de abril del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona BRACO COMPANY S.A.S ZOMAC identificado(a) con NIT número 9013197354:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán
Jefe División de Relacionamiento con el Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 07/04/2025 10:41:39 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **3838792 .**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **113920813** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 07 de abril de 2025, a las 09:37:56, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	3838792
Código de Verificación	3838792250407093756

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 09:40:26 AM horas del 07/04/2025, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **3838792**
Apellidos y Nombres: **FIGUEROA LOPERA ANDERZON YASMANY**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Presidencia de la República
Ministerio de Defensa Nacional
Portal Único de Contratación
GOV.CO

Todos los derechos reservados.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 268153801

PIB
09:40:26

Bogotá DC, 07 de abril del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ANDERZON YASMANY FIGUEROA LOPERA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 3838792:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán
Jefe División de Relacionamiento con el Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 3838792 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 07/04/2025 09:46 AM

Código Verificación: **95SZD8F3YG**

Válida hasta: **06/07/2025**

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

PRÓRROGA No. 2 Y ADICIÓN No. 1 AL CONTRATO DE OBRA CON SUMINISTRO DE BIENES No. 2025 – 0025 SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN Y BRACO COMPANY S.A.S. ZOMAC.

Entre los suscritos a saber **GERMÁN ANDRÉS FUERTES CHAPARRO**, identificado con cédula de ciudadanía **No. 7.175.692**, nombrado mediante Resolución No. 000098 del 17 de enero de 2024, posesionado mediante acta No. 000101 del 23 de enero de 2024 y facultado mediante Decreto Ordenanzal 431 del 25 de septiembre de 2020 en condición de Gerente General del **FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN**, Empresa Industrial y Comercial del Departamento de Cundinamarca, identificado con NIT. 900.258.772-0, actuando en nombre y representación del Fondo quien en adelante se denominará FONDECÚN; por una parte, y por la otra **BRACO COMPANY S.A.S. ZOMAC** identificada con **NIT 901.319.735-4,** representada legalmente por **ANDERZON YASMANY FIGUEROA LOPERA** identificado con cédula de ciudadanía No. **3.838.792** expedida en Corozal, Sucre, conformada de la siguiente manera: quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, que bajo gravedad de juramento afirma que ni él, ni la sociedad que representa se encuentran incursos en alguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses de orden constitucional y legal y en especial las señaladas en los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, Ley 1474 de 2011, Ley 1778 de 2016 y demás disposiciones vigentes sobre la materia, ni ser responsable fiscalmente en virtud de lo señalado en la Ley 610 de 2000, de común acuerdo hemos decidido realizar la **PRÓRROGA Y ADICIÓN AL CONTRATO DE OBRA CON SUMINISTRO DE BIENES No. 2025-0025,** de conformidad con el contenido de las cláusulas que se estipulan más adelante, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

1. El tres (03) de noviembre de 2022, la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA –CGR, suscribió con el FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN, el Convenio Interadministrativo Marco CGR-926-2022 (Fondecun 22-031), cuyo objeto es "*Establecer el marco general para aunar esfuerzos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros, que permitan formular, estructurar y ejecutar los proyectos que requiere LA CONTRALORIA encaminados a la gestión inmobiliaria, mejoramiento, actualización de la infraestructura física, dotación y en general todas aquellas actividades requeridas por el nivel central y sus gerencias departamentales colegiadas de la Contraloría General de la Republica*" con un plazo de ejecución inicial HASTA EL QUINCE (15) DE DICIEMBRE DE 2023.

2. En desarrollo del precitado Convenio Interadministrativo, se han suscrito las siguientes modificaciones:

   a) El veintinueve (29) de marzo de 2023, se suscribió la **Modificación No. 1** al Convenio Interadministrativo Marco 926 de 2022 (FONDECÚN 22-031), en el que se modificaron diferentes cláusulas de la minuta establecida inicialmente.

   b) El veintiocho (28) de noviembre se suscribió la**ga No. 1** al Convenio Interadministrativo Marco No**. 926 de 2022** (FONDECÚN 22-031), estableciendo como fecha final de ejecución el quince (15) de diciembre de 2025.

3. El dieciséis (16) de noviembre de 2023, la CGR suscribió con FONDECÚN el Contrato Interadministrativo No. 1543 de 2023, cuyo objeto es "*Realizar por su cuenta y riesgo la gerencia integral para desarrollar la gestión inmobiliaria de la adquisición de predios e inmuebles y la ejecución de los proyectos de construcción, adecuación, mantenimiento, dotación y demás operaciones comerciales relacionadas con la infraestructura física de la contraloría general de la república en el nivel central y desconcentrado*", con un plazo de ejecución hasta el quince (15) de diciembre de 2024.

PRÓRROGA No. 2 Y ADICIÓN No. 1 AL CONTRATO DE OBRA CON SUMINISTRO DE BIENES No. 2025 – 0025 SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN Y BRACO COMPANY S.A.S. ZOMAC.

4. En desarrollo del precitado Contrato Interadministrativo, se han suscrito las siguientes modificaciones:

a) El veintiocho (28) de noviembre de 2024 se suscribió la **Prórroga No. 1**, estableciendo como fecha de terminación el quince (15) de diciembre de 2025 y la **Adición No. 1** por la suma de SEIS MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000.000), por lo que el valor total del Contrato Interadministrativo corresponde a la suma de TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($31.323.152.436).

5. Igualmente, el dieciséis (16) de enero del 2025, FONDECÚN suscribió el **CONTRATO DE OBRA CON SUMINISTRO DE BIENES N° 2025-0025**, suscrito entre FONDECÚN y BRACO COMPANY S.A.S ZOMAC, cuyo objeto es "REALIZAR LA INTERVENCIÓN CIVIL, ELÉCTRICA, MECÁNICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO A LA SEDE TEMPORAL DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE PUTUMAYO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1543 DE 2023 (FONDECÚN 23-021) SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN" con acta de inicio de fecha veintiuno (21) de enero de 2025 y un plazo de ejecución de DOS (2) meses, es decir, hasta el veintiuno (21) de marzo de 2025.

6. El veintiuno (21) de marzo de 2025, FONDECÚN suscribió la **Prórroga No. 1** al contrato 2025-0025, por un término de veinte (20) días, estableciendo como fecha de terminación del contrato el diez (10) de abril de 2025.

7. El primero (1) de abril de 2025 el gerente del proyecto, **MARIO FERNANDO RODRÍGUEZ MORENO** y el supervisor **EDGAR JHOAN LÓPEZ RIVEROS**, con visto bueno de la Subgerencia Técnica, radicaron la solicitud de adición del contrato, con base en la solicitud presentada por el Contratista, argumentando:

"(…)

Que el día treinta y uno (31) de marzo de 2025, el contratista **BRACO COMPANY S.A.S** solicita a la supervisión una adición presupuestal por un valor de TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($34.999.193,00) justificado mediante oficio con asunto "***SOLICITUD DE ADICION PRESUPUESTAL AL CONTRATO DE OBRA 0025 DE 16 ENERO 2025"*** donde se referencia lo siguiente:

"(…)

ASUNTO: SOLICITUD DE ADICION PRESUPUESTAL AL CONTRATO DE OBRA 0025 DE 21 ENERO 2025

Sres. SUPERVISION cordial saludo,
La presente es para solicitar una adición presupuestal al contrato referido, y su justificación:

Las revisiones y reestructuraciones técnicas que se han venido realizando desde el inicio del proyecto, en comités técnicos y de obra con los especialistas afines, para mejorar las condiciones actuales del proyecto con el fin de entregar un espacio adecuado y optimo que cumpla con las normativas RETIE vigente.

FACTORES DE MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA Y EJECUCION DE ITEM NO PREVISTOS

PRÓRROGA No. 2 Y ADICIÓN No. 1 AL CONTRATO DE OBRA CON SUMINISTRO DE BIENES No. 2025 – 0025 SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN Y BRACO COMPANY S.A.S. ZOMAC.

Posterior al inicio de actividades se logra identificar durante al ejecución, en las actividades de desmonte de cielo raso y diagnóstico de equipos, cambios de trazado frente a la modulación del cielo raso existente que dificultan la ejecución de la red planteada eléctrica, razón por la cual, es necesario replantear los lineamientos de trazado en conjunto con la supervisión, adicionalmente, dando revisión al sistema de anclaje de la red de la planta eléctrica existente en la contraloría departamental, se logró identificar que posterior al diagnóstico inicial el elemento presenta condiciones que ya no son aptas para el funcionamiento, así como la fuerza de desfogue de la misma no suple la altura requerida por lo que se debe realizar el trazado de la tubería y realizar la complementación mecánica al sistema para suplir la altura de salida del humo.

Por tanto, no cumple con los estándares de seguridad y funcionamiento, ni tampoco es aplicable para la certificación de la internas, por otra parte, a partir de la validación con la entidad se requiere la ampliación de puntos de red según los requerimientos técnicos de la CGR por equipos adicionales, por lo que se generó complementar las actividades del proyecto para poder cumplir con los requerimientos y normatividad que se exige para que sea un espacio optimo que generan un recalculo de las medidas y cantidades a ejecutar de los Ítem contractuales, y nuevos Ítem necesarios para cumplir con el propósito de adecuar cada una de las oficinas de una manera óptima para lo anteriormente mencionado en cuanto a cumplimiento de normativa RETIE.

ITEM NO PREVISTOS Y SU JUSTIFICACION

ITEM	ITEM NO PREVISTO PRESUPUESTO ELECTRICO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	JUSTIFICACION ITEM NO PREVISTO
1.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE SELECTORA TIPO BYPASS PARA UPS 60 KVA Y SISTEMA ELECTRICO NORMAL	UND	1.00	$ 450,000.00	$ 450,000.00	Al realizar el traslado de la UPS de la sede actual CONTRALORIA a la sede provisional se debe incluir este sistema que permita la selección manual de tres posiciones del funcionamiento de la UPS
2.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA ELECTRICA AUTOMATICA CON CONTACTORES PARA TABLERO DE INTERCONEXION DE ACOMETIDAS Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE DESFOGUE DE LA PLANTA ELECTRICA.	UND	1.00	$ 4,943,100.00	$ 4,943,100.00	Al realizar el traslado de la PLANTA ELECTRICA de la sede actual CONTRALORIA a la sede provisional se debe adecuar un sistema que permita la operación automática de la planta en el momento de ausencia de red eléctrica externa. La planta eléctrica actualmente no cuenta con el sistema de transferencia automática, así como el correcto desfogue.
3.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA GALVANIZADA DE 2 A 3" PARA DESFOGUE DE PLANTA ELECTRICA (INCLUYE SOPORTERÍA, RECUBRIMIENTO METALICO , AISLAMIENTO, ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	ML	30.00	$ 202,100.00	$ 6,063,000.00	En el sitio disponible para la PLANTA ELECTRICA es en el sótano y existe un espacio abierto que afecta el segundo y tercer piso donde están ubicados las oficinas para los funcionarios de la CONTRALORIA. Se hace necesario y por adecuación de espacio realizar el desfogue de gases de la planta eléctrica a una distancia mayor a la del edificio para evacuar correctamente estos gases y no afectar la integridad del personal de la CONTRALORIA
4.0	SUMINISTROS E INSTALACIÓN DE CORAZA AMERICANA DE 2" PARA ALIMENTADOR TGA A UPS (INCLUYE, TERMINALES , ABRAZADERAS, Y ACCESORIOS)	ML	5.00	$ 190,300.00	$ 951,500.00	Se requiere una protección a los alimentadores del TGA A UPS para dar cumplimiento a normativa RETIE

PRÓRROGA No. 2 Y ADICIÓN No. 1 AL CONTRATO DE OBRA CON SUMINISTRO DE BIENES No. 2025 – 0025 SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN Y BRACO COMPANY S.A.S. ZOMAC.

5.0	SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE CONDENSADO Y TUBERIA DE DESAGUE AISLADA PARA AIRE ACONDICIONADO 9000 BTU - 220V (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA OPERACIÓN)	UND	1.00	$ 820,000.00	$ 820,000.00	En el área de RECEPCION se requiere la instalación de una bomba de condensador para el aire acondicionado ubicado en esta área. En el momento no existe un punto de desagüe hidráulico para depositar el líquido que genere el aire acondicionado y evitar el condensador del equipo poniendo el riesgo la durabilidad del equipo instalador
6.0	TRANSPORTE DE ARCHIVO SEGÚN ESPECIFICACIONES Y MEDIDAS TECNICAS - EQUIPOS DE COMPUTO PREVIAMENTE EMBALADOS ANTES DE REALIZAR CARGUE	UND	1.00	$ 850,000.00	$ 850,000.00	Se requiere prestar el servicio de un transporte especializado para trasladar adecuadamente los equipos activos que existen en la sede actual de la CONTRALORIA y llevarlos a la sede provisional.

MAYORES Y MENORES CANTIDADES Y SU JUSTIFICACION

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO (Condición contractual vigente)			CANTIDADES		CANTIDAD FINAL	JUSTIFICACIONES Y HECHOS QUE SUSTENTAN EL ACTA
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAYORES (+)	MENORES (-)		
1	**DEMOLICIONES**								**No se requiere la realización de esta actividad, una vez validado en sitio de trabajo se determinó la no ejecución**
1.1	DEMOLICIÓN MURO E=.15 M, INCLUYE RETIRO	M2	1.60	$ 15,200.00	$ 24,320.00		1.60	0.00	
2	**DESMONTES**				$ -				
2.1	DESMONTE DE MARCOS Y PUERTA DE MADERA O METALICA.	UND	1.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00		1.00	0.00	**Actividad no necesaria para la ejecución**
2.2	DESMONTE DE DIVISIÓN DE VIDRIO TEMPLADO DE 3 METROS DE LONGITUD Y TRASIEGO DENTRO DEL INMUEBLE A SITIO INDICADO.	UND	1.00	$ 49,200.00	$ 49,200.00	2.00		3.00	**Se requiere realizar una mayor cantidad. Una vez en sitio el área de oficina es mayor**
3	**CUBIERTA**								
3.1	DESMONTE E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC.	M2	100.00	$ 47,200.00	$ 4,720,000.00	276.94		376.94	**En la ejecución del proyecto se debe realizar un mayor desmonte por la instalación de la**

PRÓRROGA No. 2 Y ADICIÓN No. 1 AL CONTRATO DE OBRA CON SUMINISTRO DE BIENES No. 2025 – 0025 SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN Y BRACO COMPANY S.A.S. ZOMAC.

									red eléctrica nueva
3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRYWALL LAMINA DE YESO 12.7MM (INCLUYE PERFILERIA, MASILLADA, LIJADA Y PINTURA)	M2	50.00	$ 83,000.00	$ 4,150,000.00		3.13	46.87	**Realizando la revisión en sitio el área de trabajo es menor**
5	**VENTANAS**								**El área de instalación es menor**
5.1	VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA	M2	3.64	$ 410,900.00	$ 1,495,676.00		1.24	2.40	
6	**MUROS**								**Una vez revisado en sitio se determinó un área menor de ejecución de acuerdo con las medidas físicas en obra**
6.1	MURO DRYWALL DOBLE CARA E= 0.12 M	M2	260.14	$ 138,000.00	$ 35,899,320.00		98.99	161.15	
9	**EQUIPOS**				$ -				
9.1	INSTALACIÓN DE VENTILADOR DE ALTO FLUJO, 110V/1/60, INCLUYE EL TRASPORTE Y TRASIEGO DEL EQUIPO.	UND	17.00	$ 158,000.00	$ 2,686,000.00	1.00		18.00	**De acuerdo con la revisión en diseños y en sitio existe una mayor cantidad para cumplir con los requerimientos**
9.2	INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DESDE 9.000 BTU/H (0,75TR); HASTA 24,000 BTU/H (2TR), R-410A EXPANSIÓN DIRECTA 220V/1/60 INVERTER, INCLUYE EL IZAJE, BASE DE UNIDAD CONDENSADOR, Y TRASIEGO DEL	UND	7.00	$ 1,300,000.00	$ 9,100,000.00	1.00		8.00	**De acuerdo con la revisión en diseños y en sitio existe una mayor cantidad para cumplir con los requerimientos**

PRÓRROGA No. 2 Y ADICIÓN No. 1 AL CONTRATO DE OBRA CON SUMINISTRO DE BIENES No. 2025 – 0025 SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN Y BRACO COMPANY S.A.S. ZOMAC.

	EQUIPO, TERMINALES ELÉCTRICO Y ELEMENTOS ANTIVIBRATORIO.								
9.4	DESMONTES, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE EQUIPOS DE A.A R-22 Y DISPOSICIÓN FINAL DEL REFRIGERANTE.	UND	13.00	$ 774,200.00	$ 10,064,600.00	1.00		14.00	**De acuerdo con la revisión realizada en la sede actual CONTRALORIA se determinó una mayor cantidad de equipos**
10	**TUBERIA**				$ -				
10.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE DE 1/4". INCLUYE AISLAMIENTO TODOS LOS ACCESORIOS, ELEMENTOS Y SOLDADURA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, ANCLAJE Y FUNCIONAMIENTO.	ML	210.00	$ 62,300.00	$ 13,083,000.00		37.50	172.50	**Se realizo verificación de trayectos por donde se enviara la tubería y se determinó una menor cantidad**
10.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE DE 1/2". INCLUYE AISLAMIENTO TODOS LOS ACCESORIOS, ELEMENTOS Y SOLDADURA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, ANCLAJE Y FUNCIONAMIENTO.	ML	210.00	$ 70,000.00	$ 14,700,000.00		37.50	172.50	
11	**OTROS**				$ -				**Una vez realizado la**

PRÓRROGA No. 2 Y ADICIÓN No. 1 AL CONTRATO DE OBRA CON SUMINISTRO DE BIENES No. 2025 – 0025 SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN Y BRACO COMPANY S.A.S. ZOMAC.

11.1	AJUSTE DE REFRIGERANTE R-410A	LBS	10.00	$ 60,000.00	$ 600,000.00	5.00		15.00	**revisión de los equipos se determinó una mayor cantidad**
11.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE N° 4 AWG LSZH APROBADO POR NORMA VIGENTE. INCLUYE TERMINALES Y ACCESORIOS PARA SU MARCACIÓN Y CONEXIÓN. CON CERTIFICACIÓN RETIE VIGENTE	ML	210.00	$ 22,100.00	$ 4,641,000.00		29.50	180.50	**Se realizo verificación de trayectos por donde se enviara la tubería y se determinó una menor cantidad**
12	**PRESUPUESTO OBRA ELECTRICA**				$ -				
12.02	SUMINISTROS E INSTALACIÓN SALIDA LUMINARIA DE 120 CM (INCLUYE TUBERIA, CAJA PVC 4X2, CABLE DE COBRE Y ACCESORIOS)	UN	13.00	$ 155,000.00	$ 2,015,000.00		1.00	12.00	**Se valido los diseños eléctricos en el área de ejecución y se determinó una menor cantidad**
12.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE LINEAL LED 120 CM (INCLUYE LUMINARIA Y CABLE ENCAUCHETADO)	UN	14.00	$ 213,400.00	$ 2,987,600.00		2.00	12.00	**Se valido los diseños eléctricos en el área de ejecución y se determinó una menor cantidad**
12.05	SUMINISTROS E INSTALACIÓN SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE P.T-120V,INCLUYE CABLE #12 HF LS,TUBERIA PVC,CAJA GALVANIZADA EN CANALETA METALICA , SOBRE ESCRITORIO O	UN	59.00	$ 153,400.00	$ 9,050,600.00	1.00		60.00	**Se valido los diseños eléctricos en el área de ejecución y se determinó una mayor cantidad**

	CAJA SOBREPUESTA								
12.06	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE TIPO REGULADA - 120V,INCLUYE CABLE #12 HF LS,TUBERIA PVC,CAJA GALVANIZADA SOBRE ESCRITORIO O CAJA SOBREPUESTA	UN	59.00	$ 168,700.00	$ 9,953,300.00	1.00		60.00	**Se valido los diseños eléctricos en el área de ejecución y se determinó una mayor cantidad**
12.09	SUMINISTROS E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT DE 3/4 PARA SALIDA DE PUNTO ELECTRICO O PUNTO DE DATOS (INCLUYE, TERMINALES METALICAS, ABRAZADERAS, Y ACCESORIOS)	ML	115.00	$ 47,500.00	$ 5,462,500.00		15.00	100.00	**Se realizo verificación de trayectos por donde se enviara la tubería y se determinó una menor cantidad**
12.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA 12X5 CMS CON DIVISON, TAPA Y TROQUELES	ML	127.00	$ 160,200.00	$ 20,345,400.00	33.00		160.00	**Se realizo verificación de trayectos por donde debe ir la canaleta metálica y se determinó una mayor cantidad**
12.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE TRENZADO PROCABLES O SIMILAR 3X12 COBRE LS-ZHFR	ML	1,200.00	$ 28,500.00	$ 34,200,000.00	410.00		1,610.00	**Se realizo verificación de trayectos por donde debe ir el cable trenzado y se determinó una mayor cantidad**
13	**TRANSFORMADOR Y ACOMETIDAS**								

PRÓRROGA No. 2 Y ADICIÓN No. 1 AL CONTRATO DE OBRA CON SUMINISTRO DE BIENES No. 2025 – 0025 SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN Y BRACO COMPANY S.A.S. ZOMAC.

13.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS (TGA) (INCLUYE BREAKER INDUSTRIAL DE ENTRADA DE ACOMETIDA, BREAKER TRIFASICO TIPO RIEL DE SALIDA PARA TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN NORMAL, REGULADA Y A.A, DPS, BARRAJES DE CONEXIÓN Y ACCESORIOS	UN	1.00	$ 4,943,100.00	$ 4,943,100.00		1.00	0.00	**De acuerdo con revisión de planos eléctricos se determinó que no es necesario esta actividad**
13.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA TRIFASICA 3X4 + 4N + 8T DESDE TGA HASTA TABLEROS DE DISTRIBUCION NORMAL Y REGULADA	ML	55.00	$ 142,700.00	$ 7,848,500.00		5.00	50.00	**Se realizo verificación de trayectos por donde se instalará la acometida y se determinó una menor cantidad**
14	**RED DE VOZ Y DATOS CABLEADO ESTRUCTURADO**				$ -				
14.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE F/UTP 24 AWG (CMR) LSHF CAT 6A	ML	2,135.00	$ 14,000.00	$ 29,890,000.00	460.00		2,595.00	**Se realizo verificación de trayectos del cable F-UTP y se determinó una mayor cantidad**
17.0	**EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA**								
17.1	SUMINISTRO DE VENTILADOR DE ALTO FLUJO, 110V/1/60 , INCLUYE EL TRASPORTE Y	UND	17.00	$ 883,000.00	$ 15,011,000.00	1.00		18.00	**Una vez realizado la revisión de los equipos se determinó una mayor cantidad**

	TRASIEGO DEL EQUIPO.								

El resumen de acta de mayores y menores cantidades se presentará en el documento correspondiente de Excel, que permite ver a detalle cada una de las modificaciones y balance presupuestal presentado y soportado.

(…)"

Posteriormente, para el recibido y revisión de las instalaciones de la sede temporal Putumayo de la CGR, por parte la DIBS, programó comisión para los días 22 al 24 de abril de 2025.

ITINERARIO - VISITA SEDE TEMPORAL PUTUMAYO = 23-24-25 DE ABRIL 2025 = Arq. Cristian Ibargüen e Ing. Nancy.

Cristian Enrique Ibarguen Caicedo (C)<cristian.ibarguen@contraloria.gov.co>
Para: Edgar Jhoan Lopez Riveros
Mar 08/04/2025 9:58
CC: Mario Rodriguez; Miguel Barrera; Katherin Johanna Martinez Tarazona (CGR); Nancy Constanza Villar Varela (C)

Ingeniero, muy buenos días.
Reciba un cordial saludo de mi parte.

Comparto fechas de viaje del grupo de apoyo de la DIBS por parte de la Ingeniera Nancy y el Arq. Cristian Ibargüen. Quedaron programadas los días **23 - 24 - 25 de abril 2025** según horarios de vuelos de acuerdo al pantallazo enviado.

III. ANÁLISIS TÉCNICO, JURÍDICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA GERENCIA DEL PROYECTO FRENTE A LA VIABILIDAD DE ESTA SOLICITUD.

De acuerdo con lo solicitado por el contratista, la supervisión procedió a realizar un exhaustivo análisis de las actividades que requieren modificación, así como una evaluación detallada del alcance final de la adecuación de la sede temporal, durante la ejecución de las actividades, se identificaron, una vez iniciadas las labores, el contratista manifestó en las comisiones técnicas realizadas por la supervisión algunas complicaciones en el desmonte de cielo raso y en el diagnóstico de equipos. En particular, se observó que el trazado previsto para la red eléctrica no se ajustaba adecuadamente a la modulación del cielo raso existente, lo que dificultaba su ejecución. Como resultado, se consideró necesario replantear el trazado de la red para garantizar su correcta implementación.

Adicionalmente, al revisar el sistema de anclaje de la red de la planta eléctrica existente en la Contraloría Departamental, se detectó que, tras el diagnóstico inicial, los elementos presentan condiciones que ya no son aptas para el funcionamiento adecuado, siendo esto causal de implementar una adecuación en el tablero de transferencia principal. Además, la fuerza de desfogue del sistema no es suficiente para alcanzar la altura requerida, lo que obliga a la implementación de un trazado de la tubería de desfogue y realizar los ajustes mecánicos necesarios en el sistema para asegurar que cumpla con la altura de salida de humo estipulada.

Dado lo anterior, el sistema no cumple con los estándares de seguridad y funcionamiento establecidos, lo que impide su certificación conforme a los requisitos internos. En paralelo, y tras validación con la entidad correspondiente, se identificó la necesidad de ampliar los puntos de red para incluir equipos adicionales, de

acuerdo con los requerimientos técnicos de la Contraloría General de la República (CGR). Por lo tanto, fue necesario incorporar actividades adicionales al proyecto con el fin de cumplir con los requisitos normativos y garantizar la adecuación del espacio según las normativas vigentes.

Este ajuste ha implicado un recalculo de las medidas y cantidades a ejecutar de los ítems contractuales, así como la inclusión de nuevos ítems necesarios para asegurar que cada oficina cumpla con los estándares establecidos, tanto en términos de seguridad como de funcionalidad, así las cosas, ha generado la necesidad de ajustar ciertos aspectos del proyecto, específicamente aquellos relacionados con la complementación del sistema eléctrico, drenaje de aire acondicionado y desfogue de la planta eléctrica, así como complementación de traslado de elementos que no pueden ser ejecutados por la contraloría.

En consecuencia, se debe proceder con la incorporación de ítems adicionales esenciales para garantizar que la red eléctrica y el sistema de aire acondicionado del edificio funcionen de manera óptima. Estas modificaciones son imprescindibles para asegurar que las instalaciones cumplan con los estándares de calidad y seguridad requeridos, lo anterior para conjurar las consecuencias generadas por las alteraciones a la planimetría inicial, a partir de las condiciones justificadas por el contratista en cada actividad.

Asimismo, se han incluido los correspondientes soportes técnicos y administrativos que respaldan la solicitud de ajuste, con el objetivo de realizar un análisis detallado de los precios unitarios. Este análisis permitirá establecer una evaluación precisa de los costos adicionales que surgen debido a los cambios en el alcance y las condiciones imprevistas. Es fundamental que estos ajustes se lleven a cabo para asegurar que el proyecto se ejecute de manera eficiente y cumpla con todos los requisitos establecidos.

Justificación de la Adición No. 1: *Del análisis presupuestal elaborado en conjunto entre la supervisión y el Contratista se evidencia la necesidad de una adición, la cual de acuerdo a la Circular No. 003 de 2025, se establece por un valor de TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($35.000.000,00), con el fin de cubrir actividades no previstas que son indispensables para completar el alcance del contrato. Esta adición está respaldada por:*

- *Informes de justificación de ítems no previstos y de modificaciones en cantidades, donde se detallan las actividades adicionales requeridas y la justificación de las demás modificaciones.*
- *Análisis de Precios Unitarios (APUs), conciliados entre la interventoría y el contratista.*
- *Cotizaciones y soportes técnicos de los ítems no previstos, así como sus especificaciones técnicas.*
- *Balance actualizado del contrato, donde se evidencia la necesidad de recursos adicionales para la finalización del proyecto.*

Con base en el análisis técnico realizado y lo expuesto por el contratista BRACO COMPANY S.A.S ZOMAC, esta supervisión considera pertinente aprobar y suscribir la ***Adición No. 1****, la cual de acuerdo a la Circular No. 003 de 2025, se establece por un valor de TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($35.000.000,00), con el fin de garantizar la culminación exitosa de las actividades contractuales.*

Justificación de la Prórroga No. 2: *Del análisis técnico realizado por la supervisión se evidencia la necesidad de ampliación en tiempo por un término de UN (1) MES, hasta el 10 de mayo de 2025, con el fin de garantizar la culminación de actividades a satisfacción respaldado en las siguientes circunstancias:*

PRÓRROGA No. 2 Y ADICIÓN No. 1 AL CONTRATO DE OBRA CON SUMINISTRO DE BIENES No. 2025 – 0025 SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN Y BRACO COMPANY S.A.S. ZOMAC.

- *Se requiere el tiempo necesario para ejecutar las actividades a incluir como no previstas, y actividades de adecuación final para la entrega de espacios.*
- *Los tiempos establecidos por la DIBS de la CGR para revisión de espacios corresponde de los días 22 al 24 de abril de 2025.*

De acuerdo con lo anterior, el análisis jurídico realizado por equipo del proyecto concluye que, de acuerdo a lo expuesto por la supervisión, es viable realizar la Prórroga No. 2 y Adición No. 1 del contrato. Por tanto, se requiere dar continuidad con la modificación del contrato, teniendo en cuenta lo expuesto por la supervisión.

*Además, es viable acceder a esta solicitud ya que para **FONDECÚN** existe la posibilidad jurídica de modificar sus contratos derivados en aplicación de los principios de libertad de negociación y autonomía de la voluntad de los extremos contractuales bajo la égida del Manual de Contratación de la entidad, cuyo artículo 41 señala lo que se transcribe en seguida:*

> *"**ARTÍCULO 41. MODIFICACIONES CONTRACTUALES.** Los convenios y/o contratos que suscriba el ordenador del gasto -o su delegado- en representación de Fondecún podrán ser susceptibles de las siguientes modificaciones, siempre y cuando se encuentren soportadas y su pertinencia esté demostrada por parte del supervisor y/o interventor:*
>
> ***a) ADICIÓN.** Incremento al valor pactado inicialmente en el contrato suscrito; empero el valor a adicionar no podrá exceder el 50% del valor inicialmente pactado. El porcentaje se deberá calcular en salarios mínimos legales mensuales vigentes para efectos de la adición. No obstante, lo anterior y de manera excepcional, tal porcentaje."*
> ***b) PRÓRROGA.** Prolongación del tiempo inicialmente establecido como plazo de ejecución del contrato.*
>
> ***(...)***

Por lo anterior, se solicita para el Contrato de obra con suministro suscribir **la PRÓRROGA No. 2** por el término de UN (1) MES, sin superar el diez (10) de mayo de 2025 y la **ADICIÓN No. 1** por un valor de TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($35.000.000,00).

IV. SOLICITUD

Por todo lo expuesto, esta Gerencia solicita a petición de la supervisión:

> ***PRIMERO: ADICIONAR** el valor inicial del contrato de obra con suministro 2025 - 0025 por la suma de **TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($35.000.000,00)** que corresponde al monto disponible en el presupuesto del proyecto; dicho valor está amparado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 20250373 (Rubro: 2.4.5.02.05-3.0.01_01-1.3.1.1.12, Denominación: Construcción Y Servicios De La Construcción).*
>
> ***SEGUNDO. PRORROGAR** el contrato de obra con suministro de bienes 2025-0025 por UN (1) MES, contados a partir del once (11) de abril de 2025, sin exceder el diez (10) de mayo de 2025.*

PRÓRROGA No. 2 Y ADICIÓN No. 1 AL CONTRATO DE OBRA CON SUMINISTRO DE BIENES No. 2025 – 0025 SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN Y BRACO COMPANY S.A.S. ZOMAC.

TERCERO. AMPLIAR LOS AMPAROS *de la GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO, acorde al contenido de la solicitud de Prórroga No. 2 y Adición No.1.*

CUARTO. VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES. *Se declaran vigentes las demás estipulaciones contenidas en el Contrato de obra con suministro de bienes No. 2025 - 0025 no modificadas y en consecuencia son de obligatorio cumplimiento.*

(…)"

8. De acuerdo con la anterior justificación, mediante este documento se acordará ADICIONAR y PRORROGAR el **CONTRATO DE OBRA CON SUMINISTRO DE BIENES 2025-0025.**

9. A la fecha de suscripción de este modificatorio, el **CONTRATO DE OBRA CON SUMINISTRO DE BIENES 2025-0025** se encuentra vigente, y de conformidad con lo previsto con el Manual de Contratación aplicable, es procedente modificar este tipo de contrato en los aspectos enunciados por la SUPERVISIÓN del contrato.

10. Con base en las anteriores consideraciones, las partes:

ACUERDAN

CLÁUSULA PRIMERA. ADICIÓN No. 1. Adicionar al valor del **CONTRATO DE OBRA CON SUMINISTRO DE BIENES 2025-0025** la suma de **TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($34.999.193,00).**

PARÁGRAFO. El valor total mencionado se encuentra amparado en el certificado de disponibilidad presupuestal No. 20250373 (Rubro: 2.4.5.02.05-3.0.01_01, Denominación: Construcción y servicios de la construcción) expedido el 7 de abril de 2025 por la profesional universitaria responsable del presupuesto de FONDECÚN.

CLAUSULA SEGUNDA. PRÓRROGA No. 2. Prorrogar el plazo de ejecución del **CONTRATO DE OBRA CON SUMINISTRO DE BIENES 2025-0025** por el término de **UN (1) MES,** contado a partir del once (11) de abri de 2025, hasta el diez (10) de mayo de 2025

CLÁUSULA TERCERA. GARANTÍAS: El contratista se obliga a actualizar los amparos de las garantías establecidas en el del **CONTRATO DE OBRA CON SUMINISTRO DE BIENES 2025-0025**, una vez se suscriba esta Adición No. 1 y Prórroga No. 2, debiendo allegarlas a FONDECÚN, dentro de los 3 días hábiles siguientes a la suscripción de este documento.

PARÁGRAFO. La Supervisión vigilará estrictamente el cumplimiento de esta obligación y deberán adelantar las gestiones correspondientes en caso de posible incumplimiento con la imposición de las sanciones que haya a lugar.

CLÁUSULA CUARTA. VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES. Las demás estipulaciones contenidas en el del **CONTRATO DE OBRA CON SUMINISTRO DE BIENES 2025-0025** y no modificadas en el presente documento continúan vigentes y en consecuencia son de obligatorio cumplimiento.

PRÓRROGA No. 2 Y ADICIÓN No. 1 AL CONTRATO DE OBRA CON SUMINISTRO DE BIENES No. 2025 – 0025 SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN Y BRACO COMPANY S.A.S. ZOMAC.

CLÁUSULA QUINTA. DOCUMENTOS. Harán parte integral de este modificatorio los siguientes documentos: **1)** Solicitud de modificación contractual suscrita por el gerente del proyecto y las supervisión del contrato, **2)** Solicitud de adición remitida por el contratista BRACO COMPANY S.A.S ZOMAC. **3)** Acta de mayores y menores cantidades; **4)** Memoria de cantidades; **5)** Análisis de precios unitarios con cotizaciones de soporte.

Por FONDECÚN	**Por EL CONTRATISTA**
Se aprueba y suscribe a través de la Plataforma transaccional SECOP II	*Se aprueba y suscribe a través de la Plataforma transaccional SECOP II*
GERMÁN ANDRÉS FUERTES CHAPARRO Gerente General	**ANDERZON YASMANY FIGUEROA LOPERA** Representante Legal **BRACO COMPANY S.A.S. ZOMAC**

Revisó aspectos jurídicos: Sonia Jaqueline Angarita Salazar – Jefe Oficina Asesora Jurídica *(Vo.Bo en Secop II)*
Martha Lucía Mahecha R – Abogada Oficina Asesora Jurídica *(Vo.Bo en Secop II)*
David Mauricio Peñaranda Cáceres – Abogado Contratista Subgerencia Técnica
Revisó aspectos técnicos: Ivan Armando Leal Baquero – Subgerente Técnico *(Vo.Bo en Secop II)*
Mario Fernando Rodríguez Moreno - Gerente de Proyectos.
Elaboró: Laura Alejandra Barragán Montenegro – Abogada Contratista