ACTA DE TERMINACION Y RECIBO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No.	122 DE 2024 DE 18 DE MARZO DE 2024
ENTIDAD CONTRATANTE:	ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT DE LA ENTIDAD:	891.180113-8
NOMBRE DE REPRESENTANTE LEGAL ENTIDAD CONTRATANTE:	ANGIE LORENA GASCA OME
CEDULA DE CIUDADANIA:	1.070.015.003
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA:	WILSON UNI COLLAZOS
CEDULA DE CIUDADANIA	12.169.279 EXPEDIDA EN ISNOS HUILA
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DE SAN AGUSTIN – HUILA.
CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	124 DE 2024 DE 18 DE MARZO DE 2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	YUDY TATIANA HERNANDEZ SAMBONI
CEDULA DE CIUDADANIA:	1.084.258.308 EXPEDIDA EN ISNOS HUILA
LUGAR DE EJECUCIÓN:	El lugar para el desarrollo del objeto contractual será en los cinco centros de salud pertenecientes a la ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS, ubicados en las veredas Alto Quinchana, Obando, Villa Fátima, El Rosario y Sevilla del Municipio de San Agustín, Departamento del Huila, Colombia.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	Dos (02) meses contados a partir de la firma de acta de inicio.
FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO:	18 DE MARZO DE 2024
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	18 DE MAYO DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE ($679.505.761,00) IVA INCLUIDO.
VALOR ADICONAL DEL CONTATO:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE ($679.505.761,00) IVA INCLUIDO.
SUPERVISOR:	ANGIE LORENA GASCA OME
IDENTIFICACION DEL SUPERVISOR:	1.070.015.003

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE TIEMPO DE EJECUCION: SI_X___ NO___

PRORROGA No 1 (17/05/2024):	UN (01) MES
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA:	18 DE JUNIO DE 2024
SUSPENSION DE CONTRATO No 1:	14 DE JUNIO DE 2024
FECHA DE REINICIO DE OBRA No 1:	29 DE JULIO DE 2024
PRORROGA No 2 (02/08/2024):	UN (01) MES
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA:	02 DE SEPTIEMBRE DE 2024

El día 02 de septiembre de 2024, se reúne **ANGIE LORENA GASCA OME** mayor de edad identificada con número de cédula 1.070.015.003 en calidad de Representante Legal de la ESE Hospital Arsenio Repizo Vanegas del Municipio de San Agustín Huila (Entidad contratante), por otra parte, **WILSON UNI COLLAZOS** mayor de edad identificado con número de cédula 12.169.279 expedida en Isnos Huila, en calidad de contratista y **YUDY TATIANA HERNANDEZ SAMBONI** mayor de edad identificada con cédula de ciudadanía No 1.084.258.308 expedida en Isnos – Huila actuando en calidad de interventora con la finalidad de suscribir acta de terminación del contrato de obra No 122 de 2024 cuyo objeto es **CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA REMODELACION, ADECUACION, ARREGLO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS DE SALUD PROPIEDAD DE LA E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DE SAN AGUSTIN – HUILA**, así:

BALANCE FINANCIERO:

Valor total del contrato	$679.505.761
Valor Ejecutado	$679.505.761
Valor pagado acta parcial No 1 (30%)	$203.851.728
Amortización del anticipo (50%)	$339.752.881
Saldo pendiente de cancelar al contratista	$135.901.152
Saldo a liberar	$0

PRODUCTOS O ACTIVIDADES EJECUTADAS

Durante la ejecución contractual el contratista atendió cada una de las indicaciones y sugerencias de la supervisión y/o interventoría, cumplió con el objeto del contrato en un 100% brindando calidad en los materiales y siendo satisfactorias las actividades ejecutadas.

El contratista desarrolló el objeto contractual en debida forma, y acorde a las exigencias del mismo.

El contrato a la fecha se encuentra cumplido por parte del contratista y la entidad contratante.

FECHA: 2 de septiembre de 2024

SANCIONES: SI___ NO x

CUMPLIMIENTO FRENTE A LA OBLIGACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL: SI x NO__

GRADO DE SATISFACCIÓN: EXCELENTE _x_ BUENO__ REGULAR__ INSUFICIENTE__

Para constancia se firma a los dos días del mes de septiembre del año 2024 en las instalaciones de ESE Hospital Arsenio Repizo Vanegas del Municipio de San Agustín – Huila.

ANGIE LORENA GASCA OME
C.C. No. 1070015003
REP. LEGAL E.S.E ARSENIO REPIZO VANEGAS
CONTRATANTE Y SUPERVISORA

WILSON UNI COLLAZOS
C.C. No. 12.169.279
CONTRATISTA

Yudy Tatiana H. S.

YUDY TATIANA HERNANDEZ SAMBONI
C.C. No. 1.084.258.308
INTERVENTORA