CONSORCIO 738

ACTA DE REUNION				
PROYECTO: CONSTRUCCION DE ALOJAMIENTO DE OFICIALES SOLTEROS CACOM 3- FAC-MALAMBO ATLANTICO CON107-00-A-COFAC-DIFRA-2024	**HORA: 4:55 PM**			
LUGAR: PLATAFORMA TEAM	**FECHA:**	28	11	2024
ASISTENTES				

Nombre del Asistente	Empresa	Firma
TE. LUIS CHAMORRO MORA	**FUERZA AEREA**	
MY. MATIAS MORENO VACA	**FUERZA AEREA**	
MY. JUAN CARLOS CASSIANO	**FUERZA AEREA**	
LAURA F. TRIANA CAMACHO	**CONSORCIO738 INTERVENTORIA**	
WILMAR ZARAZA	**GMZ CONSTRUCTORES CONTRATISTA DE OBRA**	

RESUMEN DE TEMAS TRATADOS

El presente comité es el número cuatro que se realiza del contrato de obra No.107, llevado a cabo virtualmente a través de la plataforma TEAM entre la Dirección de infraestructura de la FAC, el supervisor del contrato de interventoría Mayor Matías Moreno Vaca, la interventoría y el contratista de obra. Para tratar los siguientes temas:

1. Informe por parte del Mayor Matías Moreno como supervisor del contrato de interventoría de las acciones realizadas durante la semana.
   INFORMANDO UN AVANCE DE 0,06% VS 0,06 PROGRAMADO, ejecutando capítulo de preliminares y movimiento de tierras.

2. Se informó que se presentó la rotura de una tubería de agua potable que atraviesa el área donde está emplazado el edificio, el cual tuvo que ser desviado, sin afectaciones al suministro en la base.


3. El mayor Cassiano pide que en estos comités estén presentes e intervengan solo los directores de obra e interventoría, los cuales deben estar perfectamente enterados de todo el proyecto.

4. Sin embargo, por no encontrarse el director de interventoría le dan paso al ingeniero residente de interventoría quien dice lo siguiente: la situación en el proyecto actualmente está compleja en avance por el tema de las condiciones meteorológicas, lluvias prácticamente todos los días y continuas, lo cual afecta las actividades en ejecución que corresponden al capítulo de movimiento de tierras, precisamente esta situación incide en el poco avance con respecto a la programación.

5. Otra de las situaciones que se presentó, que ya fue mencionada por el mayor, es con el tema de los nuevos ingresos de personal que ya ha ido aumentando y por ende se encuentra realizando los procesos de estudios de seguridad y demás para el ingreso de nuevo personal.

6. El contratista manifiesta que, si bien ya el dinero del anticipo se encuentra en la fiducia, aun no lo han utilizado toda vez que los proveedores por ser temporada de fin de año no están haciendo despachos o fabricación por lo cual no han pedido desembolsos de anticipo, pero que están en comunicación con los proveedores para ver cómo se puede hacer con el suministro de material y así poder solicitar desembolsos de anticipo de acuerdo al plan de manejo de anticipo presentado.

Se da por finalizada la reunión, dejando constancia de que ha sido grabada.



CONSORCIO 738

COMPROMISOS		
ACCION/COMPROMISOS	**RESPONSABLE**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**

Proyectó:

PRÓXIMO COMITÉ: _____