PRORROGA No. 01 Al CONT-OBRA-003-2025 DEL 19 DE MARZO DE 2025

ENTIDAD CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE LA PAZ- CESAR.**
CONTRATISTA	**RAUL REINA ROMERO S.A.S**
IDENTIFICACIÓN	**NIT. 900688480**
OBJETO DEL CONTRATO	**MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DEL PARQUE DEL CAFÉ, CORREGIMEMITNO DE SAN JOSE DE ORIENTE, MUNICIPIO DE LA PAZ, CESAR**
VALOR ADJUDICADO	**TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS MCTE ($35.986.990)**
PLAZO DE EJECUCIÓN ADJUDICADO	**UN (1) MES**
PLAZO ADICIONAL	**QUINCE (15) DÍAS**
SUPERVISOR	**SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL**

Entre los suscritos a saber: **WILSON RINCÓN ÁLVAREZ**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. **77.187.754** expedida en Valledupar, Cesar en su calidad de Alcalde Municipal de La Paz Cesar, mediante Acta de posesión del 30 de diciembre de 2023, quien para los efectos del presente acuerdo se denomina EL MUNICIPIO; y por la otra **RAUL REINA ROMERO S.A.S NIT: 900688480-1,** Representada legalmente por **RAUL JOSE REINA ROMERO,** identificado con cédula de ciudadanía C.C 77.018.775 de Valledupar,quien actúa en nombre propio, hemos acordado modificar el contrato de la referencia, suscrito entre las partes, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES:

A) Que **RAUL REINA ROMERO S.A.S** y **EL MUNICIPIO DE LA PAZ CESAR** , suscribieron el **CONT-OBRA-003-2025 DEL 19 DE MARZO DE 2025**, cuyo objeto es: **MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DEL PARQUE DEL CAFÉ, CORREGIMEMITNO DE SAN JOSE DE ORIENTE, MUNICIPIO DE LA PAZ, CESAR** por valor de **TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS MCTE ($35.986.990)** y plazo de ejecución de **UN (1) MES**

B) ***1. RAZONES TÉCNICAS:***

Se recibe una solicitud expresa donde el contratista nos informa: "*Dentro de las actividades a realizar según el presupuesto oficial en el* ***ítem 1: Desmontaje, revisión y cambio del kit de iluminación de 400 W metal halide a 34 reflectores instalados en los postes y cerchas de las canchas de fútbol y microfútbol.***
Este tipo de iluminación metal halide en los municipios de la paz o Valledupar no es de fácil consecución y se hace necesario traer de ciudades como Bogotá o Medellín estos repuestos por ende hemos tenido dificultades en los despachos y la llegada de estos elementos de parte de nuestros proveedores por motivos de existencias y logísticas en el transporte por la situación social de bloqueos en algunas ciudades y además por las fechas de semana santa que inciden en el desarrollo normal de algunas empresas".

C) Por las razones antes expuestas, las partes acuerdan realizar la siguiente prorroga así**:**

PRIMERO: Modifíquese la **Cláusula Septima** de la aceptación de la oferta del **CONT-OBRA-003-2025 DEL 19 DE MARZO DE 2025**, la cual quedará así: **PLAZO DE EJECUCIÓN**: El Plazo de ejecución del contrato será de **UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS**, contados a partir de la fecha de aceptación de la oferta, entre el supervisor del presente contrato y el contratista.

SEGUNDO: **VIGENCIA*:*** Es entendido que todos los términos, condiciones, estipulaciones y cláusulas del **CONT-OBRA-003-2025 DEL 19 DE MARZO DE 2025**, tienen plena vigencia, permanecen inalterados y conservan todo su vigor y efecto en cuanto no sean contrarios al presente documento.

Para constancia se firma en La Paz- Cesar, a los Dieciséis (16) días del mes de abril de 2025.

WILSON RINCÓN ÁLVAREZ
Alcalde Municipal

RAUL JOSE REINA ROMERO
R.L Raúl Reina Romero S.A.S.

Proyectó:	**Elys Maria Daza Castañeda** Abogada
Revisó:	**Karen Farides Torres Baquero** Jefe de Oficina Asesora Jurídica Contratación Estatal.
Los arriba firmantes declaramos que el documento proyectado y revisado se encuentra ajustado a las disposiciones legales, por lo cual bajo nuestra responsabilidad presentamos para firma. Nota: La autentificación del SECOP ll, es decir el nombre de usuario y la contraseña constituyen una firma electrónica en los términos del artículo 7 de la Ley 527 de 1999 y las normas que la reglamentan. Los Usuarios son responsables de actualizar cualquier cambio en su información personal o en su correo electrónico.	