MODIFICACIÓN CONTRACTUAL CONTRATO No.074-2024

INFORMACION GENERAL	
TIPO DE CONTRATO / CONVENIO	CONTRATO DE SUMINISTRO.
NUMERO	CTO-074-2024
OBJETO	Adquisición de cortinas enrollables para la Sede de Tribunales
ACTO DE AUTORIZACIÓN	No Aplica
APROBACIÓN JUNTA DE CONTRATACIÓN	No Aplica
CONTRATISTA	GRUPO AZER SAS EN REORGANIZACIÓN
SUPERVISOR o INTERVENTOR	Jhon Alexander Vargas Melo
VALOR INICIAL	$240.000.000,00
PLAZO INICIAL	31/12/2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	01/10/2024
FECHA DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA	04/10/2024
FECHA DE INICIO	07/10/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31/12/2024
MODIFICACIONES REALIZADAS (en caso de que aplique)	
ADICIONES	$76’076.636,50 (Modificatorio No. 02)
PRORROGAS	Prórroga 01: hasta el 28 de febrero del 2025 (Modificatorio No. 01) Prórroga 02: hasta el 21 de abril del 2025 (Modificatorio No. 02)
SUSPENSIÓNES	No Aplica.
REANUDACIÓN	No Aplica.
VALOR TOTAL	$316.076.636,50
PLAZO FINAL	21/04/2025
OTRAS MODIFICACIONES	No Aplica

Con base en esta información, el Supervisor procede a solicitar la siguiente modificación:

INFORMACION DE LA SOLICITUD	
TIPO DE MODIFICACION	Prórroga
CONDICIONES DE LA MODIFICACIÓN	Prorrogar el plazo de ejecución del contrato en 55 dias, extendiéndose el mismo hasta el 15/06/2025
ACLARACIONES SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO (En caso de adiciones)	No Aplica
CONDICIONES EN CASO DE CESIÓN	No Aplica

JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACÍON

<table>
<tr><td colspan="2">Prorroga:

Conforme a solicitud remitida por el contratista el dia viernes 11 de abril, en la cual informa que se han generado inconvenientes en el proceso de fabricación y transporte de los elementos adquiridos, por lo que no ha sido posible dar inicio a la instalación de las cortinas internas en los despachos judiciales, debido a que el pago que se encontraba pendiente desde el mes de Noviembre del 2024, se vio reflejado a inicios del mes de marzo del 2025, fecha en la cual el contratista pudo realizar el pago al fabricante del material, entrando en cola de producción y que a la fecha no se ha materializado, por lo cual se ve la necesidad de prorrogar el contrato hasta el 15 de junio del 2025, plazo en el cual se podrá dar solución a las dificultades presentadas asegurando la ejecución satisfactoria del respectivo contrato.</td></tr>
<tr><td>ANEXOS</td><td>• Aceptación y/o solicitud de modificación del contratista
• Fotocopia cédula de ciudadanía
• Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Autoridad Competente o documento que haga sus veces no superior a 30 días (cuando aplique)
• Certificado de antecedentes fiscales ante la Contraloría General de la República vigente no superior a 30 días (Representante Legal y Persona Jurídica)
• Certificado de antecedes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación vigente no superior a 30 días (Representante Legal y Persona Jurídica)
• Constancia de Antecedentes Judiciales expedido por la Policía Nacional del representante legal no superior a 30 días.
• Constancia en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC del representante legal -expedido por la Policía Nacional no superior a 30 días
• Registro de Deudores Alimentarios Morosos -REDAM no superior a 3 meses.</td></tr>
<tr><td colspan="2">
JHON ALEXANDER VARGAS MELO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 11

Elaboró: Jhon Alexander Vargas M.</td></tr>
</table>