ACTA MODIFICATORIA 01. ADICIÓN Y PRÓRROGA			
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA			
INFORMACIÓN GENERAL			
CONTRATO No	IPRIV-002-2025-COP	**FECHA**	14/02/2025
MODIFICACIÓN 01	Adición (dinero y tiempo)	**FECHA**	21/04/2025
CONTRATANTE	**EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA – EDUNA**		
NIT	901 442 761 – 1		
ORDENADOR DEL GASTO	**CARLOS GUILLERMO ATEHORTÚA QUICENO**		
C.C.	10.262.228		
CONTRATISTA	**PROVAV S.A.S**		
NIT	901.415.159-2		
REPRESENTANTE LEGAL	ANDERSON ARLEY URIBE OSORIO		
C.C.	71.262.500		
SUPERVISOR	CARLOS GUILLERMO ATEHORTÚA QUICENO		
CARGO	Gerente EDUNA		
OBJETO	“PAVIMENTACION DE VIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CASCO URBANO DEL CORREGIMIENTO DE ARAGON ACORDE AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. COINTER SI 003 2025 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA – EDUNA Y EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS”		
VALOR INICIAL	MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES TRECIENTOS MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS M/L ($ 1.924.300.909) Incluido A.U		
ADICIÓN 01	NOVECIENTOS VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS M/L ($927.915.608) INCLUIDO A.U.		
VALOR TOTAL	DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS M/L (2.852.216.517.oo) INCLUIDO AU.		
PLAZO INICIAL	Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 28/05/2025		
PRÓRROGA 1	Un (01) mes quince (15) días		

PLAZO FINAL	Cuatro (04) meses veintitrés (23) días desde la suscripción del acta de inicio hasta el 12 de julio del 2025			
CDP	**NÚMERO**	**FECHA DE EXP.**	**VALOR CDP**	**VALOR A IMPUTAR**
	0033	06/02/2025	$1.925.064.447,00	$1.924.300.909
	RUBRO		**DESCRIPCIÓN**	
	2.1.2.02.02.005		Construcción y servicios de la construcción	
CDP ACTA MODIFICATORIA 01	**NÚMERO**	**FECHA DE EXP.**	**VALOR CDP**	**VALOR A IMPUTAR**
	0094	21/04/2025	$ 927.915.608	$927.915.608
	RUBRO		**DESCRIPCIÓN**	
	2.1.2.02.02.005		Construcción y servicios de la construcción	

Entre los suscritos a saber, **CARLOS GUILLEMO ATEHORTÚA QUICENO**, ciudadano mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No **10.262.228**, quien actúa en calidad de Representante Legal y Gerente de la **EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA – EDUNA**, Empresa Industrial y Comercial del Estado, identificada con NIT **901 442 761 - 1**, conforme al acta de posesión No 001 del 16 de enero de 2024, quien se encuentra facultado para la celebración de la presente acta modificatoria y para los efectos de la misma se denominará **EDUNA - CONTRATANTE**, de una parte, y de la otra, la empresa **PROVAV S.A.S,** identificada con Nit **901.415.159-2,** representada legalmente por el(la) Señor(a) **ANDERSON ARLEY URIBE OSORIO**, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía **N° 71.262.500,** y quien para los efectos se denominará el CONTRATISTA, se ha convenido celebrar Acta modificatoria 01 al contrato de obra pública **Nro. IPRIV-002-2025-COP**; previa las siguientes consideraciones:

1. Que el catorce (14) de febrero de dos mil veinticinco (2025) se suscribió el contrato de obra pública **Nro. IPRIV-002-2025-COP** entre el CONTRATANTE y el CONTRATISTA.

2. Que el contrato se pactó inicialmente por un valor de **MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES TRECIENTOS MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS M/L ($ 1.924.300.909) Incluido A.U**

3. Que de acuerdo con el acta de inicio del contrato de obra pública Nro. IPRIV-002-2025-COP, comenzó su ejecución el día veintiuno (21) de febrero de dos mil veinticinco (2025), quedando como fecha de terminación celebrada entre las partes, el veintiocho (28) de mayo de dos mil veinticinco (2025).

4. Que el contrato de obra pública N° IPRIV-002-2025-COP a la fecha de la presente acta no ha tenido modificaciones, ni adiciones ni prorrogas.

5. Que el contrato de obra pública N° IPRIV-002-2025-COP tiene su génesis o causa la suscripción del contrato interadministrativo por administración delegada No. COINTER SI 003 2025 entre la Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia – EDUNA y el municipio de Santa Rosa de Osos para el objeto "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA EL PROYECTO PAVIMENTACION DE VIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CASCO URBANO DEL CORREGIMIENTO DE ARAGON DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, (INCLUIDA LA INTERVENTORÍA)".

6. Que mediante Otrosí No. 01 al contrato interadministrativo No. COINTER SI 003 2025, el municipio de Santa Rosa de Osos, en su calidad de mandante, suscribe una adición y prórroga de conformidad con la solicitud presentada por el contratista ejecutor de obra y avalada por el contratista ejecutor de la interventoría en el siguiente sentido:

> *"(…) **PRIMERA: ADICIONAR.** El valor que se procede a adicionar mediante el presente acuerdo es por la suma de NOVECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M.L ($950.000.000) incluido IVA y gastos indirectos, e interventoría, distribuidos de la siguiente manera: Los recursos a administrar por la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA–EDUNA, corresponden a NOVECIENTOS VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS M/L ($927.915.608), los cuales incluyen los presupuestos de obra. Los honorarios por administración corresponden A VEINTIDOS MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/L ($22.084.391) IVA incluido, soportado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) Nro. 464 del 04 de abril de 2025, valor de adición justificada así:*

ITEMS	Descripción	Condiciones contractuales				ADICION		Acumulados	
		Un	Cant	Valor unitario	Valor total	Cant	Valor	Cant	Valor total
1	Localización, trazado y replanteo con equipos de precisión	dia	5	$1.038.975	$ 5.194.875	**7,00**	**$ 7.272.825**	**12,00**	**$ 12.467.700**

2	Demolición de estructuras (Concreto reforzado). Incluye cargue, transporte y disposición final de los materiales provenientes de la demolición.	m3	638	$ 185.300	$ 118.255.844	**27,56**	**$ 5.105.952**	**665,74**	**$123.361.796**
3	Conformación de Calzada general mecánica con Motoniveladora.	m2	3116	$ 17.284	$ 53.856.607	**1431,00**	**$ 24.733.249**	**4547,00**	**$ 78.589.857**
4	Excavación manual de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado.	m3	776	$ 72.345	$ 56.116.217	**572,40**	**$ 41.410.278**	**1348,08**	**$ 97.526.495**
5	Subbase Granular Clase C, no incluye transporte	m3	375	$ 217.754	$ 81.548.992	**0,00**	**$ 0**	**374,50**	**$ 81.548.992**
6	Base Granular Tipo INVIAS, no incluye transporte	m3	502	$ 228.715	$ 114.860.649	**429,30**	**$ 98.187.329**	**931,50**	**$ 213.047.979**
7	Imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	3117	$ 9.128	$ 28.446.321	**1431,00**	**$ 13.061.667**	**4547,50**	**$ 41.507.988**
8	Suministro y aplicación de mezcla asfáltica densa en caliente tipo MDC19 +FIBRA POLIMERO con asfalto certificado por el proveedor que cumpla con lo estipulado en el artículo 450 – 13 (Asfalto de penetración 60-70) de dicha norma. colocación con terminadora de asfalto (finisher) y compactación (Para áreas < 300 M²). No incluye transporte de mezcla asfáltica	m3	302	$ 1.794.345	$ 541.174.452	**143,10**	**$256.770.770**	**444,70**	**$ 797.945.222**

9	Suministro, transporte, aplicación y compactación de mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 no incluye transporte	m3	60	$ 1.528.087	$ 91.990.837		**$ 0**	**60,20**	**$ 91.990.837**
10	Suministro, transporte e instalación de Bordillo barrera recto 15x45x80 prefabricado	ml	570	$ 112.410	$ 64.073.700	**550,00**	**$ 61.825.500**	**1120,00**	**$ 125.899.200**
11	Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - CUNETAS	m3	22	$ 897.003	$ 19.420.125		**$ 0**	**21,65**	**$ 19.420.125**
12	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).	kg	822	$ 8.715	$ 7.160.244		**$ 0**	**821,60**	**$ 7.160.244**
13	Malla electrosoldada D-84 6 x 2,35 m hueco 15x15cm Diámetro 4,0 mm	m2	126	$ 17.500	$ 2.196.250	**500,00**	**$ 8.750.000**	**625,50**	**$ 10.946.250**
14	Transporte de material de subbase, base granular y mezcla asfáltica para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	m3/km	38436	$ 1.850	$ 71.106.600	**46936,80**	**$ 86.833.080**	**85372,80**	**$ 157.939.680**
15	Realce o profundización de cajas y manjole, en diferentes tamaños, por variación de nivele, incluye demolición de concreto, vaciado de concreto de 21MPA para realce de caja, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, según normas EPM, previa aprobación de la interventoría.	un	24	$ 416.726	$ 10.001.429		**$ 0**	**24,00**	**$ 10.001.429**
16	suministro transporte e instalación de cuello y tapa de mh en concreto de 28 mpa prefabricado	un	6	$ 891.877	$ 5.351.265		**$ 0**	**6,00**	**$ 5.351.265**
17	Realce del nivel de los cuellos de las cámaras de inspección existente sobre andenes y ante jardines no en pavimento, hasta 0.35m. incluye demolición, lleno compactado con canguro, vaciado de los ajustes necesarios, el suministro, colocación	un	16	$ 365.063	$ 5.841.008		**$ 0**	**16,00**	**$ 5.841.008**

	del concreto y el retiro y posterior colocación de la tapa (tapa recuperada).								
18	Realce de sumidero H: 10/20 cm. Incluye concreto de 21 Mpa, formaletas y todo lo necesario para su correcta construcción. La mezcla asfáltica se pagará en su respectivo ítem.	un	16	$ 280.697	$ 4.491.152		**$ 0**	**16,00**	**$ 4.491.152**
19	Realce de caja valvula de compuerta incluye tapa	un	5	$ 430.809	$ 2.154.045		**$ 0**	**5,00**	**$ 2.154.045**
20	Suministro, transporte e instalación de reja metálica para sumidero tipo B nueva norma EPM	un	18	$ 920.500	$ 16.569.000		**$ 0**	**18,00**	**$ 16.569.000**
21	Suministro e instalación de marcas viales con material plástico en frío con resistencia al deslizamiento, Incluye alúmina antideslizante. LINEA BLANCA O AMARILLA, Canalización continua o segmentada (12cm)	ml	511	$ 16.002	$ 8.170.621	**550,00**	**$ 8.801.100**	**1060,60**	**$ 16.971.721**
22	Suministro, transporte y aplicación de Marcas viales con pintura plástico en frio de alta visibilidad sobre superficie de pavimento con micro aglomerados para toda clase de pictogramas en general, pintura de gran adherencia y resistencia tipo tráfico con micro esferas y alúmina antideslizante para aplicación con llana metálica, incluye catalizador Pintuco o equivalente, cinta de enmascarar, el suministro, transportes internos y externos del material y todo lo necesario para su correcta aplicación y funcionamiento	m2	41	$ 185.501	$ 7.512.796		**$ 0**	**40,50**	**$ 7.512.796**
23	Suministro transporte e instalación de defensas vial metálica incluye	ml	5	$ 939.960	$ 4.699.802		**$ 0**	**5,00**	**$ 4.699.802**

	VIGA DOBLE ONDA - PARAL Y TORNILLERIA SEGÚN NUEVO SISTEMA CERTIFICADO APLICA PARA JUEGO POR SISTEMA CON POSTE CADA 4M, PARALES Y TORNILLERIA, y demás elementos para su correcta instalación y funcionamiento								
24	Demolición pisos, andenes, cunetas y bordillos de concreto, en cualquier espesor. Incluye retiro de malla de refuerzo si existe, cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición.	m2	400	$ 40.984	$ 16.393.684		**$ 0**	**400,00**	**$ 16.393.684**
25	Construcción de ANDÉN, RAMPA O PLACAS en concreto de 21 Mpa, espesor de 0.08 m., pendientado y llaneado, vaciado alternado (en cuadros no superiores de 1.5 x 1.5 m). Incluye suministro y transporte de los materiales, curado y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño. Las excavaciones o descapotes se pagarán en su ítem respectivo.	m2	400	$ 145.111	$ 58.044.400	**500,00**	**$ 72.555.500**	**900,00**	**$ 130.599.900**
26	Colocación de ADOQUÍN TÁCTIL GUÍA O ALERTA 20x20x6. Color amarillo, jaspeado, salmón, champaña, negro y blanco arena. Para un ancho de 0.20 m. Incluye suministro y transporte de los adoquines, perfilación, nivelación del terreno, cama de asiento en arena limpia de 0,05m, sello de juntas en arena, corte de piezas,	ml	420	$ 32.107	$ 13.485.146	**550,00**	**$ 17.659.120**	**970,00**	**$ 31.144.265**

	elementos de confinamiento y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento según diseño y recomendaciones del diseñador								
27	Instalación demarcadora 20x10x6. Color amarillo. Incluye suministro y transporte de los adoquines, perfilación, nivelación del terreno, cama de asiento en arena limpia de 0,05m, sello de juntas en arena, corte de piezas y todos los demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento	ml	340	$ 36.886	$ 12.541.240		**$ 0**	**340,00**	**$ 12.541.240**
							$ 0	**0,00**	**$ 0**
		Subtotal			**$1.420.657.300**	**SUBTOTAL**	**$702.966.370**	**SUBTOTAL**	**$2.123.623.670**
		Administración		27%	$ 383.577.471	**ADMINISTRACION**	$189.800.920	**ADMINISTRACION**	$ 573.378.391
		Utilidad		5%	$ 71.032.865	**UTILIDAD**	$ 35.148.318	**UTILIDAD**	$ 106.181.184
		Valor total obra civil			**$1.875.267.636**	**VALOR TOTAL O.C**	**$927.915.608**	**VALOR OBRA CIVIL**	**$ 2.803.183.245**
		PLAN DE MANEJO AMBIENTAL			**$ 16.930.422**			**PMA**	**$ 16.930.422**
		PLAN DE MANEJO DE TRANSITO			**$ 32.102.854**			**PMT**	**$ 32.102.854**
		TOTAL			**$1.924.300.912**	**TOTAL**	**$927.915.608**	**TOTAL**	**$ 2.852.216.520**
						% DE ADICION	***48,22%***		

SEGUNDA: PRORROGAR. *El plazo de ejecución que se adiciona mediante el presente acuerdo será de UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS, adicional al plazo inicialmente fijado, quedando como plazo total de CINCO (05) MESES y QUINCE (15) DIAS, y como nueva fecha de terminación el doce (12) de julio de 2025 (...)"*

7. Que en virtud de lo anterior, dado que la Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia – EDUNA actúa como mandatario, que en dicha posición debe acatar las directrices ordenadas por su mandante, para el caso el municipio de Santa Rosa de Osos, en observancia de los principios de la función pública, teniendo en cuenta que se requiere de una adición por valor NOVECIENTOS VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS

QUINCE MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS M/L ($927.915.608) y un plazo adicional de un mes (01) quince (15) días para el debido cumplimiento de la ejecución de las obras, se hace necesario conceder dicha adición y prórroga en aras de que se termine a satisfacción las actividades del contrato.

En mérito de lo anterior, las partes acuerdan:

PRIMERA – Modificar la CLÁUSULA TERCERA: VALOR DEL CONTRATO, la cual quedará de la siguiente manera: **TERCERA: VALOR DEL CONTRATO: *ADICIONAR*:** por primera vez en **DINERO** al contrato de obra pública No. IPRIV-002-2025-COP la suma de NOVECIENTOS VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS M/L ($927.915.608) para un valor total de DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS M/L (2.852.216.517.oo) INCLUIDO AU.

ITEMS	Descripción	Condiciones contractuales				ADICION	
		Un	Cant	Valor unitario	Valor total	Cant	Valor
1	Localización, trazado y replanteo con equipos de precisión	dia	5	$1.038.975	$ 5.194.875	**7,00**	**$ 7.272.825**
2	Demolición de estructuras (Concreto reforzado). Incluye cargue, transporte y disposición final de los materiales provenientes de la demolición.	m3	638	$ 185.300	$ 118.255.844	**27,56**	**$ 5.105.952**
3	Conformación de Calzada general mecánica con Motoniveladora.	m2	3116	$ 17.284	$ 53.856.607	**1431,00**	**$ 24.733.249**
4	Excavación manual de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado.	m3	776	$ 72.345	$ 56.116.217	**572,40**	**$ 41.410.278**
5	Subbase Granular Clase C, no incluye transporte	m3	375	$ 217.754	$ 81.548.992	**0,00**	**$ 0**

6	Base Granular Tipo INVIAS, no incluye transporte	m3	502	$ 228.715	$ 114.860.649	**429,30**	**$ 98.187.329**
7	Imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	3117	$ 9.128	$ 28.446.321	**1431,00**	**$ 13.061.667**
8	Suministro y aplicación de mezcla asfáltica densa en caliente tipo MDC19 +FIBRA POLIMERO con asfalto certificado por el proveedor que cumpla con lo estipulado en el artículo 450 – 13 (Asfalto de penetración 60-70) de dicha norma. colocación con terminadora de asfalto (finisher) y compactación (Para áreas < 300 M²). No incluye transporte de mezcla asfáltica	m3	302	$ 1.794.345	$ 541.174.452	**143,10**	**$256.770.770**
9	Suministro, transporte, aplicación y compactación de mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 no incluye transporte	m3	60	$ 1.528.087	$ 91.990.837		**$ 0**
10	Suministro, transporte e instalación de Bordillo barrera recto 15x45x80 prefabricado	ml	570	$ 112.410	$ 64.073.700	**550,00**	**$ 61.825.500**
11	Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - CUNETAS	m3	22	$ 897.003	$ 19.420.125		**$ 0**
12	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).	kg	822	$ 8.715	$ 7.160.244		**$ 0**
13	Malla electrosoldada D-84 6 x 2,35 m hueco 15x15cm Diámetro 4,0 mm	m2	126	$ 17.500	$ 2.196.250	**500,00**	**$ 8.750.000**
14	Transporte de material de subbase, base granular y mezcla asfáltica para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	m3/km	38436	$ 1.850	$ 71.106.600	**46936,80**	**$ 86.833.080**
15	Realce o profundización de cajas y manjole, en diferentes tamaños, por variación de nivele, incluye demolición de concreto, vaciado de concreto de 21MPA para realce de caja, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, según normas EPM, previa aprobación de la interventoría.	un	24	$ 416.726	$ 10.001.429		**$ 0**

16	suministro transporte e instalación de cuello y tapa de mh en concreto de 28 mpa prefabricado	un	6	$ 891.877	$ 5.351.265		**$ 0**
17	Realce del nivel de los cuellos de las cámaras de inspección existente sobre andenes y ante jardines no en pavimento, hasta 0.35m. incluye demolición, lleno compactado con canguro, vaciado de los ajustes necesarios, el suministro, colocación del concreto y el retiro y posterior colocación de la tapa (tapa recuperada).	un	16	$ 365.063	$ 5.841.008		**$ 0**
18	Realce de sumidero H: 10/20 cm. Incluye concreto de 21 Mpa, formaletas y todo lo necesario para su correcta construcción. La mezcla asfáltica se pagará en su respectivo ítem.	un	16	$ 280.697	$ 4.491.152		**$ 0**
19	Realce de caja valvula de compuerta incluye tapa	un	5	$ 430.809	$ 2.154.045		**$ 0**
20	Suministro, transporte e instalación de reja metálica para sumidero tipo B nueva norma EPM	un	18	$ 920.500	$ 16.569.000		**$ 0**
21	Suministro e instalación de marcas viales con material plástico en frío con resistencia al deslizamiento, Incluye alúmina antideslizante. LINEA BLANCA O AMARILLA, Canalización continua o segmentada (12cm)	ml	511	$ 16.002	$ 8.170.621	**550,00**	**$ 8.801.100**
22	Suministro, transporte y aplicación de Marcas viales con pintura plástico en frio de alta visibilidad sobre superficie de pavimento con micro aglomerados para toda clase de pictogramas en general, pintura de gran adherencia y resistencia tipo tráfico con micro esferas y alúmina antideslizante para aplicación con llana metálica, incluye catalizador Pintuco o equivalente, cinta de enmascarar, el suministro, transportes internos y externos del material y todo	m2	41	$ 185.501	$ 7.512.796		**$ 0**

	lo necesario para su correcta aplicación y funcionamiento						
23	Suministro transporte e instalación de defensas vial metálica incluye VIGA DOBLE ONDA -PARAL Y TORNILLERIA SEGÚN NUEVO SISTEMA CERTIFICADO APLICA PARA JUEGO POR SISTEMA CON POSTE CADA 4M, PARALES Y TORNILLERIA, y demás elementos para su correcta instalación y funcionamiento	ml	5	$ 939.960	$ 4.699.802		**$ 0**
24	Demolición pisos, andenes, cunetas y bordillos de concreto, en cualquier espesor. Incluye retiro de malla de refuerzo si existe, cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición.	m2	400	$ 40.984	$ 16.393.684		**$ 0**
25	Construcción de ANDÉN, RAMPA O PLACAS en concreto de 21 Mpa, espesor de 0.08 m., pendientado y llaneado, vaciado alternado (en cuadros no superiores de 1.5 x 1.5 m). Incluye suministro y transporte de los materiales, curado y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño. Las excavaciones o descapotes se pagarán en su ítem respectivo.	m2	400	$ 145.111	$ 58.044.400	**500,00**	**$ 72.555.500**
26	Colocación de ADOQUÍN TÁCTIL GUÍA O ALERTA 20x20x6. Color amarillo, jaspeado, salmón, champaña, negro y blanco arena. Para un ancho de 0.20 m. Incluye suministro y transporte de los adoquines, perfilación, nivelación del terreno, cama de asiento en arena limpia de 0,05m, sello de juntas en arena, corte de piezas, elementos de confinamiento y todos los demás elementos necesarios para su	ml	420	$ 32.107	$ 13.485.146	**550,00**	**$ 17.659.120**

	correcta construcción y funcionamiento según diseño y recomendaciones del diseñador						
27	Instalación demarcadora 20x10x6. Color amarillo. Incluye suministro y transporte de los adoquines, perfilación, nivelación del terreno, cama de asiento en arena limpia de 0,05m, sello de juntas en arena, corte de piezas y todos los demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento	ml	340	$ 36.886	$ 12.541.240		**$ 0**
							$ 0
		Subtotal			**$1.420.657.300**	**SUBTOTAL**	**$702.966.370**
		Administración		27%	$ 383.577.471	**ADMINISTRACION**	$189.800.920
		Utilidad		5%	$ 71.032.865	**UTILIDAD**	$ 35.148.318
		Valor total obra civil			**$1.875.267.636**	**VALOR TOTAL O.C**	**$927.915.608**
		PLAN DE MANEJO AMBIENTAL			**$ 16.930.422**		
		PLAN DE MANEJO DE TRANSITO			**$ 32.102.854**		
		TOTAL			**$1.924.300.912**	**TOTAL**	**$927.915.608**

SEGUNDA - Modificar la CLÁUSULA CUARTA: PLAZO DEL CONTRATO, la cual quedará de la siguiente manera: **CUARTA: PLAZO DEL CONTRATO:** ***ADICIONAR*** por primera vez en **TIEMPO** al contrato de OBRA PÚBLICA N° IPRIV-002-2025-COP, un mes (01) quince (15) días más para un total de Cuatro (04) meses veintitrés (23) días desde la suscripción del acta de inicio hasta el 12 de julio del 2025. **TERCERA -** El contratista tiene la obligación de informar y enviar la respectiva ACTA MODIFICATORIA 01 a la aseguradora con el fin de ampliar los valores y/o plazos en los amparos estipulados en la póliza en caso de que aplique. **CUARTA - PUBLICACIÓN:** La presente acta deberá ser publicada en el SECOP dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de su expedición por parte de EDUNA de conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015. **QUINTA - PERFECCIONAMIENTO:** Esta acta modificatoria 01 contrato de obra pública N° IPRIV-002-2025-COP quedará perfeccionada con la suscripción de las partes. **SEXTA- VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Las demás cláusulas y estipulaciones del contrato de obra pública N° IPRIV-002-2025-COP quedan incólumes y son de obligatorio cumplimiento para las partes**. SÉPTIMA - LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL:** Para todos los efectos legales el domicilio será el Municipio de Santa Rosa de Osos, se suscribe esta Acta Modificatoria a los veintiún (21) días del mes de abril de dos mil veinticinco (2025).

CARLOS GUILLEMO ATEHORTÚA
Gerente de EDUNA
Contratante

ANDERSON ARLEY URIBE OSORIO
R/L **PROVAV S.A.S**
Contratista - Obra

	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaboró	SANDRA CRISTINA DIOSSA ACOSTA Abogada Contratista		21/04/2025
Revisó	ANDRES FELIPE MÚNERA Director de Contratación		21/04/2025
Aprobó	CARLOS GUILLERMO ATEHORTÚA Gerente		21/04/2025

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
DEL NORTE DE ANTIOQUIA