WILMAR HUMBERTO LÓPEZ VÉLEZ
INGENIERO CIVIL - UNIQUINDIO
M.P. 63202-63758 QND
ESPECIALISTA EN GERENCIA DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS
ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS
PMI

Armenia, 23 de Abril de 2025 WHLV-217-2025

Ing. MARTHA ELSA MARTINEZ GUZMAN
Subsecretaria de obras públicas e infraestructura
CAM – Montenegro piso 3
Montenegro – Quindío

REF.: CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 003 DE 2022

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 2 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MONTENEGRO (QUINDÍO)"

ASUNTO: REMISION SOLICITUD PRORROGA A LA SUSPENSION

Cordial Saludo,

Como es conocido por las partes, el pasado 7 de febrero se adelantó suspensión de la prorroga No. 10 del contrato de obra No. OP003 de 2022, la cual fue prorrogada mediante suspensión No. 002 hasta el 14 de marzo, luego prorrogada mediante suspensión No. 3 hasta el 2 de abril y nuevamente prorrogada hasta el 23 de abril y a la fecha las situaciones que generaron dicha prorroga aun permanecen, se remite la solicitud de prorroga a la suspensión elevada por TECNISA SAS mediante oficio Sacudete 124 de 2025.

Desde la interventoría se ha podido verificar que aún persiste la no terminación de las redes eléctricas para dar paso a los trámites correspondientes de RETIE y RETILAP, además de la posterior gestión ante la EDEQ para la conexión del proyecto, por lo tanto, se aprueba prorrogar la suspensión del contrato de obra hasta el 5 de mayo y paralelamente se deberá prorrogar la suspensión del contrato de interventoría.

Atte,



WILMAR HUMBERTO LÓPEZ VÉLEZ
Interventor

Anexo 2 folios

Outlook

Oficio No. 124 solicitud prorroga suspension

Desde Adriana Duque <adrianadm19@gmail.com>

Fecha Mié 23/04/2025 11:05 AM

Para Paula Biviana Cardona Morales <paulabiviana@hotmail.com>; Wilmar Humberto López Vélez <wilhu23032004@gmail.com>; Gonzalo D M <masterduque@gmail.com>; fabianvalencia.cps@gmail.com <fabianvalencia.cps@gmail.com>; Maycol Colorado <maycol.colorado@gmail.com>

1 archivo adjunto (73 KB)

Oficio No. 124 solicitud prorroga suspension.pdf;

Buenso dias

anexo envío oficio

gracias

Adriana

Montenegro, 23 de abril de 2025 Sacúdete 124-2025


Señor
ING. WILMAR HUMBERTO LÓPEZ VÉLEZ
DIRECTOR INTERVENTORÍA

Ref.: CONTRATO DE OBRA No. OP 003 DE 2022 “REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 2 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MONTENEGRO (QUINDÍO)”

Asunto: Solicitud prorroga a la suspensión contrato de la referencia

Nos dirigimos a ustedes para solicitar la ampliación de la prórroga sobre la suspensión del contrato de la referencia, con fecha estimada al 05 de mayo de 2025, los motivos que nos llevan a esto, es que continuamos teniendo los mismos inconvenientes que se relacionan en el oficio Sacudete 120-2024 de fecha 04 de febrero de 2025.

Atentamente,



JUAN ADOLFO MENDOZA DURAN
C.C. No. 1.098.636.992
R. L. TECNISA SAS