

Neiva, 24 de abril de 2025

CI-CII-044-25

Ingeniero
Didier Alexander Ramírez Navarro
R.L CONSORCIO AGUAS DE HUILA
c.c. María Mónica Barreto
Supervisora del contrato de interventoría – Profesional Especializado

Referencia: Contrato de interventoría No. 0-477-2024 – "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCIÓN, CANALIZACIÓN E HIGIENIZACIÓN DEL CAÑO CARACOL, MUNICIPIO DE EL AGRADO, DEPARTAMENTO DEL HUILA.".

Asunto: Viabilidad de solicitud de suspensión No. 1.

Cordial saludo.

A través de la presente, me permito dar viabilidad a la solicitud elevada por el CONSORCIO AGUAS DEL HUILA, en atención a la suspensión No. 1 de los contratos de obra e interventoría, teniendo en cuenta que, a la fecha se ha presentado un atraso de 13,70% en la programación acumulada del proyecto, por las condiciones climáticas de estos últimos meses.

Por lo anterior, esta interventoría solicita a la entidad contratante la suspensión No. 1 a los contratos antes citados, por el término de un (01) mes, contados a partir del 24 de abril al 24 de mayo de 2025.

Se anexa el control del estado del clima llevado por los residentes de obra e interventoría, del periodo comprendido entre el 21 de febrero y el 23 de abril de 2025 (correspondiente a la prórroga No. 1).

Cordialmente,

_____

WILMER RODRIGO PASSOS PEREZ
R.L. CONSORCIO INTERVENTORES INGES 2024

CORMAGDALENA	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA - CORMAGDALENA MANUAL DE INTERVENTORÍA **ANEXO 5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

FECHA: 28 / 2 / 2025

SUBDIRECCIÓN U OFICINA EJECUTORA SDN **DIRECCIÓN SECCIONAL** HUILA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

SECTOR

MUNICIPIO: AGRADO, HUILA

CONTRATO Nº 0-454-2024 **MES** FEBRERO DE 2025

CONTRATISTA CONSORCIO AGUAS DE HUILA

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN, CANALIZACIÓN E HIGIENIZACIÓN DEL CAÑO CARACOL, MUNICIPIO DE EL AGRADO, DEPARTAMENTO DEL HUILA"

	FEBRERO 2025																										
TIEMPO / **DIA**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**
SECO	24	24	24	24	24	24	24	24	24	17	19	21	23	20	19	22	18	18	22	24	23	23	24	24	24	24	24	24
LLUVIAS MODERADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	3	1	4	4	2	4	4	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0
LLUVIAS INTENSAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NOTA: EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DIA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO

CONVENCIONES: Las casillas en azul indican domigos y dias festivos no laborados

NOMBRE: DIDIER ALEXANDER RAMIREZ NAVARRO
RESIDENTE DE OBRA
MATRÍCULA Nº 13202-189985 BLV

FIRMA

NOMBRE: ANGIE SOFIA SANCHEZ CALDERON
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
MATRÍCULA Nº 161037-0539040 TLM

ORIGINAL: Archivo de Gestión Contractual (Subdirección Administrativa)

COPIAS: Subdirección u Oficina Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Seccional

CORMAGDALENA	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA - CORMAGDALENA MANUAL DE INTERVENTORÍA **ANEXO 5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

FECHA: 31 / 3 / 2025

SUBDIRECCIÓN U OFICINA EJECUTORA SDN — **DIRECCIÓN SECCIONAL** HUILA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

SECTOR

CONTRATO Nº 0-454-2024 **MES** MARZO DE 2025

MUNICIPIO: AGRADO, HUILA

CONTRATISTA CONSORCIO AGUAS DE HUILA

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN, CANALIZACIÓN E HIGIENIZACIÓN DEL CAÑO CARACOL, MUNICIPIO DE EL AGRADO, DEPARTAMENTO DEL HUILA"

MARZO 2025

TIEMPO / DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
SECO	20	19	20	24	24	19	24	21	24	20	24	19	24	20	24	24	16	18	20	24	24	24	24	24	24	24	24	17	20	24	21
LLUVIAS MODERADAS	4	3	4	0	0	3	0	3	0	1	0	5	0	3	0	0	5	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	5	4	0	3
LLUVIAS INTENSAS	0	2	0	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0

NOTA: EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DIA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO

CONVENCIONES: Las casillas en azul indican domigos y dias festivos no laborados



NOMBRE: DIDIER ALEXANDER RAMIREZ NAVARRO
RESIDENTE DE OBRA
MATRÍCULA Nº 13202-189985 BLV

FIRMA



NOMBRE: ANGIE SOFIA SANCHEZ CALDERON
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
MATRÍCULA Nº 161037-0539040 TLM

ORIGINAL: Archivo de Gestión Contractual (Subdirección Administrativa)

COPIAS: Subdirección u Oficina Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Seccional

CORMAGDALENA	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA - CORMAGDALENA MANUAL DE INTERVENTORÍA **ANEXO 5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

FECHA 23 / 4 / 2025

SUBDIRECCIÓN U OFICINA EJECUTORA SDN **DIRECCIÓN SECCIONAL** HUILA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

SECTOR

CONTRATO Nº 0-454-2024 **MES** ABRIL DE 2025

MUNICIPIO: AGRADO, HUILA

CONTRATISTA CONSORCIO AGUAS DE HUILA

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN, CANALIZACIÓN E HIGIENIZACIÓN DEL CAÑO CARACOL, MUNICIPIO DE EL AGRADO, DEPARTAMENTO DEL HUILA"

ABRIL 2025

TIEMPO / DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
SECO	18	19	22	22	24	24	24	24	24	22	22	21	21	24	22	20	24	24	24	24	7	13	4							
LLUVIAS MODERADAS	6	1	2	2	0	0	0	0	0	2	2	3	3	0	2	4	0	0	0	0	12	8	14							
LLUVIAS INTENSAS	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	6							

NOTA: EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DIA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO

CONVENCIONES: Las casillas en azul indican domigos y dias festivos no laborados

NOMBRE: DIDIER ALEXANDER RAMIREZ NAVARRO
RESIDENTE DE OBRA
MATRÍCULA Nº 13202-189985 BLV

FIRMA

NOMBRE: GINNA LIZETH NARVÁEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
MATRÍCULA Nº 161037-0515457 TLM

ORIGINAL: Archivo de Gestión Contractual (Subdirección Administrativa)
COPIAS: Subdirección u Oficina Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Seccional