ACTA DE REINICIO N° 2
CONTRATO N°302 de 2024 Y PRORROGA No 1

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA
NIT.	891.801.268 - 7
CONTRATISTA	DEISY CATHERINE PABÓN POVEDA
NIT	1.101.175.641-1
REP LEGAL	DEISY CATHERINE PABÓN POVEDA
CEDULA DE CIUDADANÍA	1.101.175.641 expedida en Puenta Nacional - Boyacá
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	MINIMA CUANTÍA
OBJETO	**MANTENIMIENTO INSTALACIONES VIVERO ANTIGUO INCORA**
SUPERVISOR	LUIS MIGUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y ASUNTOS AMBIENTALES (E)
PLAZO INICIAL	El plazo de ejecución del contrato será de DIEZ (10) DIAS CALENDARIO, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato
SUSPENSIÓN No.1	27/12/2024
PRORROGA No.1	HASTA EL 20 DE FEBRERO DE 2025
SUSPENSIÓN No.2	20/02/2025
PRORROGA No.2	45 DÍAS CALENDARIO
PLAZO TOTAL	HASTA EL OCHO (8) DE JUNIO DE 2025
VALOR INICIAL	VEINTE NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS ($29.933.750) M/CTE
LUGAR DE EJECUCIÓN	MUNICIPIO VILLA DE LEYVA
N° CDP	2024090013 de fecha 10/09/2024
Nº REGISTRO	2024120062de fecha 18/12/2024
FECHA ACTA DE INICIO	19/12/2024
FECHA PRESENTE ACTA	25/04/2025

En Villa de Leyva, a los veinticinco (25) días del mes de abril del año 2025, el doctor **LUIS MIGUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ,** Secretario de Desarrollo Económico, Competitividad y Asuntos Ambientales Encargado, y DEISY CATHERINE PABÓN POVEDA**,** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.101.175.641 de Puente Nacional, como representante legal**,** identificada con NIT 1.101.175.641-1 en calidad contratista del **CONTRATO DE OBRA N° 302 DE 2024 Y PRORROGA No.1,** acuerdan realizar el Reinicio No. 2 al contrato cuyo objeto es **MANTENIMIENTO INSTALACIONES VIVERO ANTIGUO INCORA.**

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el día veintisiete (20) del mes de febrero del año 2025, se suscribió acta de SUSPENSIÓN N°. 2 por la siguiente consideración:

A pesar de los esfuerzos realizados por la empresa y su personal para cumplir a cabalidad con las actividades contempladas en el contrato no ha sido posible concretar la totalidad de las mismas debido a las siguientes situaciones que se salen de nuestro control:

RESPONSABLES	PROYECTÓ	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE	**Carlos Rodriguez**	**Luis Miguel Rodriguez Rodriguez**	**Luis Miguel Rodriguez Rodriguez**
CARGO	Profesional de Apoyo SDECYAA	Secretario de Desarrollo Económico, competitividad y asuntos ambientales (E)	Secretario de Desarrollo Económico, competitividad y asuntos ambientales (E)

1. **Factores climáticos**: el invierno presente en el país influyo directamente en el desarrollo de actividades previstas retrasando de manera significativa el desarrollo de las mismas.

2. **Factores Técnicos:** Debido a inconvenientes presentados con el servicio de luz, en donde se estaba a la espera de que la EBSA diera la autorización y consigo brindarle luz a las instalaciones.

SEGUNDO: Que las causas que dieron lugar a la suspensión No. 2 del **CONTRATO DE OBRA N° 302 DE 2024 Y PRORROGA No.1,** han sido superadas, por lo cual da a lugar el reinicio a la ejecución del contrato en mención.

Que, por lo previsto anteriormente, las partes:

ACUERDAN:

PRIMERO: Reiniciar la ejecución del **CONTRATO DE OBRA N° 302 DE 2024 Y PRORROGA No.1** cuyo objeto es: **MANTENIMIENTO INSTALACIONES VIVERO ANTIGUO INCORA,** en cumplimiento del objeto contractual.

SEGUNDO: El contratista se compromete a trasladar las vigencias y coberturas de las pólizas constituidas inicialmente para garantizar el cumplimiento del objeto contractual, por el tiempo de duración de la suspensión del contrato para su revisión y aprobación por parte de la Entidad, en un término no mayor a dos (2) días hábiles.

TERCERO: El contratista renuncia a solicitar compensaciones o el pago de mayores costos.

No siendo otro el objeto de la presente se termina y se firma por quienes en ella intervinieron.

Supervisor,	Contratista,
LUIS MIGUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y ASUNTOS AMBIENTALES (E)	**DEISY CATHERINE PABÓN POVEDA** C.C Nº 1.101.175.641 de Puente Boyacá. Representante Legal

RESPONSABLES	PROYECTÓ	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE	**Carlos Rodriguez**	**Luis Miguel Rodriguez Rodriguez**	**Luis Miguel Rodriguez Rodriguez**
CARGO	Profesional de Apoyo SDECYAA	Secretario de Desarrollo Económico, competitividad y asuntos ambientales (E)	Secretario de Desarrollo Económico, competitividad y asuntos ambientales (E)