Neiva, 21 de abril de 2025

SEÑORES:
**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA**
**COORDINACION ADMINISTRATIVA DE FLORENCIA**

REF. Solicitud de prorroga contrato No. 12-COM014 DE 2024

Por medio de la presente solicitamos a la entidad prorroga en tiempo, al CONTRATO DE COMPRAVENTA NUMERO 12-COM014 DE 2024, que tiene como objeto: El suministro e instalación, puesta en funcionamiento de equipos de aire acondicionado y desmonte de equipo actual a todo costo, con destino a los despachos judiciales de los Distritos Judiciales de Florencia, el Consejos Seccionales de la Judicatura del Caquetá, Coordinación Administrativa de Florencia.

En primer lugar, es importante destacar que, en las últimas semanas se han presentado bloqueos y cierres viales derivados del paro de los arroceros, lo cual ha afectado significativamente el tránsito de vehículos de carga y transporte logístico en diversas regiones del país, incluyendo las rutas de acceso al departamento del Caquetá. Esta situación ha generado interrupciones constantes en la cadena de suministro, retrasando el traslado de los materiales, herramientas y personal técnico necesario para la ejecución del contrato.

A esto se suman factores ambientales, como las fuertes lluvias, deslizamientos de tierra y derrumbes en las principales vías de acceso a Florencia y municipios aledaños, han agravado aún más el panorama logístico y operativo, dificultando el cumplimiento de las labores programadas en el cronograma inicial. Estas condiciones, ajenas a la voluntad de la empresa contratista, han representado riesgos tanto para el personal como para la integridad de los equipos, razón por la cual se han tenido que ajustar las rutas de entrega y replantear actividades en campo, generando retrasos inevitables.

Asimismo, es importante señalar que la situación de orden público que atraviesa actualmente el departamento del Caquetá ha representado un desafío constante y considerable para el desarrollo normal de las actividades contractuales. En las últimas semanas, se han presentado diversos hechos que han afectado la seguridad en varios municipios del departamento, generando un entorno de incertidumbre que ha dificultado la planeación y ejecución de las labores. Esta situación ha obligado a replantear rutas logísticas, implementar medidas adicionales de prevención y ajustar el ritmo de trabajo conforme a las condiciones del entorno. Particularmente, ha sido necesario priorizar la integridad y seguridad del equipo técnico encargado de las instalaciones, lo que ha implicado restricciones en los desplazamientos y en la programación de actividades en zonas donde no se garantizan condiciones seguras. Todo lo anterior ha repercutido de manera directa en el cumplimiento del cronograma inicialmente establecido.

En consecuencia, y dada la naturaleza de las afectaciones mencionadas, resulta materialmente imposible avanzar con la ejecución contractual dentro del plazo inicialmente estipulado, lo cual hace indispensable la solicitud de una prórroga que permita mitigar los impactos generados y garantizar la adecuada culminación del objeto contractual. Considerando lo anterior, solicitamos una prórroga de **01 MESES**, a partir del 01 De mayo De 2025 Hasta El 31 De mayo De 2025. Esta extensión nos permitirá ejecutar de manera adecuada todas las labores y garantizar el óptimo funcionamiento de los equipos.

Agradecemos su comprensión y disposición para colaborar en esta solicitud, la cual resulta indispensable para asegurar la continuidad y calidad de los servicios contratados.

Gracias por su atención prestada

Cordialmente,



Fernando Daniel Fajardo Nuñez
SERVITEDH S.A.S
Calle 27 N° 8 - 06
servitedh@hotmail.com
Cel. 318 716 5320

Outlook

## Solicitud de prorroga contrato No. 12-COM014 DE 2024 - SERVITEDH SAS

**Desde** Servicios Tecnicos del Huila S.A.S SERVITEDH S.A.S <servitedh@hotmail.com>
**Fecha** Lun 21/04/2025 10:32 AM
**Para** Jefe Área Administrativa - Caquetá - Florencia <admonfl@cendoj.ramajudicial.gov.co>

1 archivo adjunto (168 KB)
OFICIO -SOLICITUD PROROGA- florencia.pdf;

Neiva, 21 de abril de 2025

SEÑORES:
**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA**
**COORDINACION ADMINISTRATIVA DE FLORENCIA**

Cordial saludo,

Se adjunta solicitud de prorroga según contrato No. 12-COM014 DE 2024.

Quedamos atentos al tramite.

Atentamente,

