Instituto Nacional de Vías
República de Colombia
Libertad y Orden

CONTRATO No. 4041 de 2024
PRÓRROGA NÚMERO UNO (1) DE 2024

OBJETO:	**ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**
PLAZO SOLICITADO:	**HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2025**
CONTRATISTA:	**COMPAÑÍA DE CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN DE LA SABANA S.A.S**.

Entre los suscritos, **ARNULFO ARIAS SAENZ**, identificado con cédula de ciudadanía No.73.140.898 expedida en Cartagena - Bolívar, quien obra en su calidad de **DIRECTOR TERRITORIAL DE SUCRE (E)** del Instituto Nacional de Vías - INVIAS, nombrado mediante Resolución No. 5985 del 18 de diciembre de 2024 y posesionado mediante Acta No.000414 del 19 de Diciembre de 2024, obrando en nombre y representación del **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS**, Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992, y modificada su estructura mediante Decreto 1293 del 14 de octubre de 2021, y facultado por la resolución 3429 del 5 de noviembre de 2021, la cual modificó la Resolución 3309 de 2021, expedidas por el INVIAS, quien para los efectos de este documento se denominará **EL INSTITUTO** por una parte y por la otra, **HÉCTOR ALFONSO BARRAGÁN TORRES,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 11.330.475 expedida en Zipaquirá - Cundinamarca, quien actúa en nombre y representación de la **COMPAÑÍA DE CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN DE LA SABANA S.A.S.** con NIT No: **900.772.494-1** y quien para efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, en razón a que anteriormente celebramos el Contrato No: 4041 de 2024, hemos convenido **PRORROGAR** el Contrato previa las siguientes consideraciones: **1)** El fuerte invierno que se presentó en el Departamento de Sucre durante el mes de noviembre y parte de diciembre del presente año. **2)**. Por la época navideña fin de año se presentan restricciones vehiculares y cierres de canteras lo que imposibilitan la ejecución de contrato. **3)** Que el soporte técnico que fundamenta la solicitud se encuentra en el Formato de Adición y/o Modificación y/o Prórroga Contrato de Obra MEPI-MN1-IN-12-FR-1 del 20 de diciembre de 2024, suscritos por el Contratista, el Supervisor, el Abogado de Planta de la Territorial y Director (E) de la Territorial Sucre. **4)** Que mediante Comunicado de fecha 20 de diciembre de 2024 el Interventor del Contrato emite Aval para la Prórroga del Contrato. **5.)** Que las Garantías de Cumplimiento y Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual que ampara las obligaciones derivadas del Contrato 4041 de 2024, fueron aprobadas mediante la Plataforma SECOP II el día 01 de noviembre de 2024. Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento, el cual se regirá por las disposiciones del contrato número 4041 de 2024 y las siguientes clausulas. **CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO. - PRORROGAR** el Contrato **DESDE EL 01 DE ENERO DE 2025 HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2025**. **PARÁGRAFO:** La presente Prórroga se concede sin perjuicio de las acciones que **EL INSTITUTO** pueda adelantar por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra **EL CONTRATISTA** y no implica adición en valor ni sobre costos para el Instituto. **CLÁUSULA SEGUNDA: GARANTÍAS**. - Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del presente documento, **El CONTRATISTA** se obliga a prorrogar las Garantías Única de

Cumplimiento y de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual que tiene constituida, de conformidad con el plazo que se fija en el mismo. **CLÁUSULA TERCERA: ACTA DE MODIFICACIÓN DE OBRA**. Para la continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones, **EL CONTRATISTA** se obliga a presentar para aprobación del **INSTITUTO**, el Acta de Modificación de Obra correspondiente. **CLAUSULA CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES**. Continúan vigentes todas las estipulaciones del Contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este documento. **CLÁUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN**. **-** El presente contrato se perfecciona con la firma electrónica de las partes a través de la Plataforma transaccional SECOP II. Para su ejecución se requiere de la aprobación de la modificación de las Garantías única de Cumplimiento y de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual de que trata la cláusula correspondiente del presente Contrato.

Elaboró: Jesús Eduardo Sarmiento Chadid. Abogado de Apoyo - Territorial Sucre.
Vo. Bo. Minuta: Dr. Jhon Nelson Ibañez Andrade. Abogado de Planta - Territorial Sucre.