UT DISEÑOS LA GLORIA

Bucaramanga, 22 de abril de 2025.

Señora:
SIRLEY DITTA ZAMBRANO
ESE HOPITAL SAN JOSÉ
LA GLORIA CESAR

Referencia: CONTRATO DE CONSULTORÍA PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL SAN JOSE DE LA GLORIA CESAR.

Asunto: Solicitud de ampliación en tiempo al contrato de consultoría No. C-001-2025.

Cordial saludo,

En el marco del contrato de consultoría No. C-001-2025, cuyo objeto es "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE UNA NUEVA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE LA GLORIA DEPARTAMENTO DEL CESAR", se solicita ampliación en tiempo al presente contrato según las siguientes premisas:

- Se firma acta de inicio el día 13 de febrero de 2025.
- El 15 de febrero se hace visita a las instalaciones de la ESE Hospital San José del Municipio de La Gloria, Cesar para conocer el estado de las instalaciones, identificar el área del lote, las rutas de acceso y tener un panorama más claro y se da las indicaciones pertinentes para dar inicio a actividades de parte del equipo de topografía y estudios de suelos conforme al cronograma presentado a la entidad para estos dos componentes.
- El 17 de febrero de 2025, se realiza comité de avance de consultoría No. 1, de manera virtual, donde se solicita se allegue por parte de la ESE Hospital San José del Municipio de La Gloria Cesar, el documento de la capacidad instalada con el fin de realizar las observaciones pertinentes que hallan a lugar, sean corregidas poder dar inicio a la parte del componente arquitectónico de las áreas a intervenir, una vez esté listo el levantamiento topográfico para tener una ruta de inicio de esta actividad.
- El 20 de febrero de 2025, se realiza entrega a través de oficio de los componentes de Topografía y estudio de suelos a entidad contratante según el cronograma presentado a la misma.
- El 24 de febrero de 2025, Se realiza comité de avance de consultoría No. 2, en el cual se presenta por parte de la consultoría unos aportes técnicos con respecto a la capacidad

UT DISEÑOS LA GLORIA
NIT. 901.913.929-3 / Calle 14 No.32ª – 28 San Alonso
BUCARAMANGA - SANTANDER
CEL: 3154590059
E-MAIL: converdes.sascol@gmail.com

instalada entregada y sugerencias hacia la proyección del área administrativa de la entidad; para concretar los productos definitivos a entregar por parte de la consultoría.

- Posteriormente, se hace claridad por parte de la E.S.E. Hospital San José, que dichas sugerencias realizadas por el consultor, se tomarán en cuenta, toda vez que, desde la entidad contratante, se harán ajustes a la capacidad instalada existente, de acuerdo a la demanda actual de servicios por parte de usuarios
- 5 de marzo de 2025, se solicita el documento de capacidad instalada a la entidad con el fin de iniciar con el componente arquitectónico, ya que a la fecha se debía dar inicio con esta actividad y estaba sujeto a este documento de importancia.
- 25 de marzo de 2025, se realiza la solicitud de mesa técnica de avance, para socializar ajustes la capacidad instalada previa aprobación por parte de las entidades Departamentales y Nacionales, respectivamente.
- 29 de marzo de 2025, se reitera la solicitud de entrega del documento de capacidad instalada ajustado, ya que a la fecha no se ha entregado a conformidad y aprobado por el ministerio de salud para poder dar inicio al componente arquitectónico.
- 07 de abril de 2025 la ESE Hospital San José de La Gloria, Cesar, hace entrega de la capacidad instalada definitiva.

Con base en la trazabilidad de avance del proyecto anteriormente descrita, se evidencia un atraso en las actividades programadas, motivo por el cual, el contratista solicita una ampliación de tres (3) meses, del presente contrato de consultoría No. C-001-2025, cuyo objeto es "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE UNA NUEVA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE LA GLORIA DEPARTAMENTO DEL CESAR, con el fin de garantizar la correcta ejecución del mismo y cumplir con el objeto contractual como corresponde, sin otro particular.

Atentamente,

MARIO ALBERTO GUTIERREZ GOMEZ
Representante legal
UT Diseños La Gloria